



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 1

PERIODE TANGGAL (07 JULI S/D 13 JULI '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172
TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172		
MINGGU KE	: 1 (Satu)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (07 Juli s/d 13 Juli '2025)				 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONSULTAN - PERKETAHAN - KOMPUTER - PERALAT LUKAS TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY - PENGAWAS - PENGAWAS LAD KONFEKSI - TEKSTIL - KEPESHA ROTOR DRS BONG GADHANGS
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 7 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 171 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.279%	0.000%	0.000%	0.000%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.333%	0.000%	0.000%	0.000%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	0.000%	0.000%	0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI	10.773%	0.000%	0.000%	0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.659%	0.000%	0.000%	0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.546%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	0.000%	0.000%	0.000%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					0.091%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					0.000%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-0.091%

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


RAHMAT ISKANDAR
NIP. 1 [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
				PROYEK		LOKASI							
						Desa Balunjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172							
MINGGU KE		: 1 (Satu)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (07 Juli s/d 13 Juli '2025)								 KONTRAKTOR, PEKERJAAN, KONSULTAN, SURVEY, PENGAWAS, PAKAR JADI, KONSULTOR, TEKSTIL, SEPEDA MOTOR DAN SANGI SANGKONGSI			
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 7 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 171 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME KONTRAK	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pek. Pengukuran dan Peninggian Elevasi lantai dengan alat	1,076.31	m3	1.733%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	Jumlah			2.279%			0.000%			0.000%			0.000%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	481.43	m3	0.979%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
2	Pek. Urugan kembali	96.29	m3	0.064%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	746.43	m3	1.244%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	268.56	m3	0.707%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	11.10	m3	0.104%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	65.18	m3	0.795%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	4,535.23	kg	0.839%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	57.60	m2	0.135%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	4,346.20	kg	0.804%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.55	m3	0.022%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	280.81	kg	0.052%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	12.90	m2	0.031%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	62.96	m3	0.897%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	9,240.73	kg	1.710%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	251.50	m2	0.607%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	4.76	m3	0.068%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	845.56	kg	0.156%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	18.00	m2	0.085%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	88.99	m3	1.310%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	8,969.75	kg	1.660%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	296.64	m2	1.399%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.54	m3	0.407%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	5,458.21	kg	1.010%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	154.10	m2	0.727%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	8.64	m3	0.123%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,226.88	kg	0.227%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	51.84	m2	0.244%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	11.52	m3	0.164%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	2,499.71	kg	0.463%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	57.60	m2	0.260%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	45.12	m3	0.643%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	6,118.42	kg	1.132%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	13.62	m3	0.194%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	2,015.76	kg	0.373%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	54.48	m2	0.246%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
18	Pek. Listplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	18.13	m3	0.258%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	2,682.94	kg	0.496%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	91.18	m3	1.299%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Pembesian	10,552.80	kg	1.953%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	- Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	821.00	kg	0.152%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	925.61	kg	0.385%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
	Jumlah			30.333%			0.000%			0.000%			0.000%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.656%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekscose	33.60	m2	0.093%		-	0.000%		-	0.000%		-	0.000%

	Jumlah			10.472%			0.000%			0.000%			0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
2	Pek. Pembesian	6,253.44	kg	1.527%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	2,551.80	m2	3.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
	Jumlah			10.773%		0.000%		0.000%					0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (F2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
	Jumlah			2.627%		0.000%		0.000%					0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	22.00	bh	0.051%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cemin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
	Jumlah			2.713%		0.000%		0.000%					0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
	Jumlah			3.751%		0.000%		0.000%					0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengecatan	4,191.03	m2	1.920%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
2	Pek. Pengecatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.656%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
	Jumlah			3.846%		0.000%		0.000%					0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda RWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsuli)	11,717.12	kg	4.582%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
3	Pek. Trekstang 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
7	Pek. Pengecatan Meni Baja	1.00	ts	0.036%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
	Jumlah			27.659%		0.000%		0.000%					0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,192.50	m2	3.836%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
5	Logo UBB Stainless ditebeng layar depan, / gunung	1.00	unit	0.063%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.036%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
7	Pek. Pengukuran Tanah Puru	11.04	m3	0.031%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
8	Pek. Penimbunan Sirtu	11.04	m3	0.040%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
9	Pek. Pemadatan	11.04	m3	0.013%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
10	Pek. Pas. Kansteen Beton	18.20	m1	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
11	Pek. Pek. Paving Blok K-300 T. 8 cm	36.80	m2	0.080%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir				-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emmission (ESE) technology	2.00	unit	0.088%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
	- Down conductor - Kabel NYY 1x70 mm2	222.60	m1	0.239%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.098%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%
	- Pipa galvanis Ø 2" (Medium SHV-0039)	4.50	m1	0.005%	-	0.000%	-	0.000%	-	-	-	-	0.000%

- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.018%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pengeboran sumur grounding	48.00	m'	0.133%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Sertifikasi proteksi petir dari Disnaker	1.00	ls	0.019%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Jumlah			5.546%		0.000%		0.000%		0.000%
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%		0.000%		0.000%		0.000%

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

[illegible]

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG


KISBETSAORBA PURBA
Pelaksana

3/ NIP. [REDACTED]
KAHMATISKANDAR

LAPORAN CUACA MINGGUAN										PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"										LOKASI : Desa Balunjik Kecamatan Mirawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172										KONTAKTOR PELAKSANA : CV. SIMPIU PRIMA GEMILANG JALAN POKOK KEMERDEKAAN NO. 100 KAWASAN INDUSTRI SAMPUNG JAMBU KORWAS TEKSTIL, SEPULUH BELAKANG JAMBU										PEMBERI TUGAS : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG										KONSULTAN PENGAWAS : PT ASTADIPATI DUTA HARINDO										KONSULTOR PELAKSANA : CV. SIMPIU PRIMA GEMILANG JALAN POKOK KEMERDEKAAN NO. 100 KAWASAN INDUSTRI SAMPUNG JAMBU KORWAS TEKSTIL, SEPULUH BELAKANG JAMBU									
MINGGU KE : 1 (Satu) PERIODE : 07 Juli s/d 13 Juli 2025										WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender WAKTU TERPAKAI : 7 Hari Kalender WAKTU TERPISA : 171 Hari Kalender										Kondisi Cuaca Pada Jam										Jumlah Jam										Jumlah Jam Kerja										Keterangan																			
No	Tanggal	00:00 - 00:01	00:01 - 00:02	00:02 - 00:03	00:03 - 00:04	00:04 - 00:05	00:05 - 00:06	00:06 - 00:07	00:07 - 00:08	00:08 - 00:09	00:09 - 00:10	00:10 - 00:11	00:11 - 00:12	00:12 - 00:13	00:13 - 00:14	00:14 - 00:15	00:15 - 00:16	00:16 - 00:17	00:17 - 00:18	00:18 - 00:19	00:19 - 00:20	00:20 - 00:21	00:21 - 00:22	00:22 - 00:23	00:23 - 00:24	00:24 - 00:25	00:25 - 00:26	00:26 - 00:27	00:27 - 00:28	00:28 - 00:29	00:29 - 00:30																																						
1	07 Juli 2025	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir																																																															
2	08 Juli 2025	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir																																																															
3	09 Juli 2025	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir																																																															
4	10 Juli 2025	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir																																																															
5	11 Juli 2025	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir																																																															
6	12 Juli 2025	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir																																																															
7	13 Juli 2025	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir																																																															
		44																		9	21	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

 RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

MENGETAHUI
 MEMBERI TUGAS

 SAHMAT ISKANDAR
 NIP.

- KETERANGAN :
- Cerah
 - Berawan
 - Hujan Gerimis
 - Hujan Lebat
 - Banjir



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMKK

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMKK

PERIODE TANGGAL

(07 Juli s/d 13 Juli '2025)

Minggu Ke : 1 (Satu)

Visual 1



Tgl. Foto :
(07 Juli s/d 13 Juli '2025)

Obyek :
Ruangan Rektorat

Catatan :
Rapat Tanda Tangan Kontrak Di Ruangan Rektorat

Visual 2



Tgl. Foto :
(07 Juli s/d 13 Juli '2025)

Obyek :
Ruangan Rektorat

Catatan :
Reviu Spesifikasi Teknik

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMKK

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMKK

PERIODE TANGGAL

(07 Juli s/d 13 Juli '2025)

Minggu Ke : 1 (Satu)

Visual 3



Tgl. Foto :

(07 Juli s/d 13 Juli '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Diskusi Penentuan Titik Nol

Visual 4



Tgl. Foto :

(07 Juli s/d 13 Juli '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pengukuran Lahan

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNIJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 2

PERIODE TANGGAL (14 JULI S/D 20 JULI '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA


UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


DESA BALUNIJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172		
MINGGU KE	: 2 (Dua)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (14 Juli s/d 20 Juli '2025)			 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO	 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR PERESTASIAN - KOMPUTER - FURNITUR - JALAN TOROKLO INFORMASI SURVEY - RENCANA - MANAJEMEN TOROKLO - TUGAS - KETIKA RENCANA DAN BANGUNAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 14 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 164 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.279%	0.000%	0.333%	0.333%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.333%	0.000%	0.000%	0.000%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	0.000%	0.000%	0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI	10.773%	0.000%	0.000%	0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.659%	0.000%	0.000%	0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.546%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	0.000%	0.333%	0.333%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					0.649%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					0.333%
		DEVIASI	LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-0.316%

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



 RAHMAT ISKANDAR


DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO



 RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
				LOKASI : Desa Balunjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
MINGGU KE		: 2 (Dua)		PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS		KONTRAKTOR PELAKSANA					
PERIODE		: (14 Juli s/d 20 Juli '2025)						 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR - PERENCANAAN - KONSULTAN - PROJEK LOKAL TERKUALIFIKASI BERKUALITAS - AKREDITASI BERKUALITAS - PARAGU 100 KOMITMEN - INTEGRITAS - KEPERCAYAAN - KINERJA BAKU SANGGARAN					
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 14 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 164 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRES MINGGU LALU		PROGRES MINGGU INI		PROGRES S/D MINGGU INI				
		VOLUME KONTRAK	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pek. Pengurangan dan Peninggian Elevasi lantai dengan alat	1,076.31	m3	1.793%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%		-	0.000%	0.50	50.00%	0.065%	0.50	50.00%	0.065%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%		-	0.000%	45.00	62.50%	0.092%	45.00	62.50%	0.092%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%		-	0.000%	184.00	80.00%	0.130%	184.00	80.00%	0.130%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%		-	0.000%	1.00	100.00%	0.046%	1.00	100.00%	0.046%
	Jumlah			2.279%			0.000%			0.333%			0.333%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	481.43	m3	0.979%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Urugan kembali	96.29	m3	0.064%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	746.43	m3	1.244%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	268.56	m3	0.707%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Lantai Karja Dibawa Pondasi	11.10	m3	0.104%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	65.18	m3	0.795%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	4,535.23	kg	0.839%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	57.80	m2	0.135%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	4,346.20	kg	0.804%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.55	m3	0.022%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	280.81	kg	0.052%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	12.90	m2	0.031%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	62.96	m3	0.897%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	9,240.73	kg	1.710%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	251.50	m2	0.607%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	4.76	m3	0.068%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	845.56	kg	0.156%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	18.00	m2	0.085%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	88.99	m3	1.310%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	8,969.75	kg	1.660%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	296.64	m2	1.399%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.54	m3	0.407%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	5,458.21	kg	1.010%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	154.10	m2	0.727%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	8.64	m3	0.123%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,226.88	kg	0.227%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	51.84	m2	0.244%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	11.52	m3	0.164%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	2,499.71	kg	0.463%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	57.80	m2	0.260%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	45.12	m3	0.643%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	5,118.42	kg	1.132%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	13.62	m3	0.194%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	2,015.76	kg	0.373%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	54.48	m2	0.246%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Lantaiplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	18.13	m3	0.258%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	2,682.94	kg	0.496%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	91.18	m3	1.299%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	10,552.80	kg	1.953%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
20	Pek. Besi Stak Ke Dinding dari Kolom	821.00	kg	0.152%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	925.61	kg	0.385%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			30.333%			0.000%			0.000%			0.000%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.656%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Karamik 20 x 25	72.55	m2	0.280%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%		-	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			10.472%			0.000%			0.000%			0.000%

[illegible]

LAPORAN CUACA MINGGUAN										PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"																				
MINGGU KE : 2 (Dua)										PROYEK :																				
PERIODE : (14 Juli s.d 20 Juli 2025)										LOKASI :																				
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender										PEMBERI TUGAS :																				
WAKTU TERPAKAI : 14 Hari Kalender										KONSULTAN PENGAWAS :																				
WAKTU TERSISA : 164 Hari Kalender										KONTRAKTOR PELAKSANA :																				
No	Tanggal	Kondisi Cuaca Per Jam														Jumlah Jam				Jumlah Jam Kerja		Keterangan								
		00:00 - 00:01	00:01 - 00:02	00:02 - 00:03	00:03 - 00:04	00:04 - 00:05	00:05 - 00:06	00:06 - 00:07	00:07 - 00:08	00:08 - 00:09	00:09 - 00:10	00:10 - 00:11	00:11 - 00:12	00:12 - 00:13	00:13 - 00:14	00:14 - 00:15	00:15 - 00:16	00:16 - 00:17	00:17 - 00:18	Cerah	Hujan		Hujan Lebat	Banjir	Jam Kerja	Jam Lembur				
1	07 Juli 2025	Cerah																		10					12	2	Jam			
		Barawan																												
		Hujan Gerimis																												
		Hujan Lebat																												
		Banjir																												
2	08 Juli 2025	Cerah																								8	2	Jam		
		Barawan																												
		Hujan Gerimis																												
		Hujan Lebat																												
		Banjir																												
3	09 Juli 2025	Cerah																								8	2	Jam		
		Barawan																												
		Hujan Gerimis																												
		Hujan Lebat																												
		Banjir																												
4	10 Juli 2025	Cerah																								15	2	Jam		
		Barawan																												
		Hujan Gerimis																												
		Hujan Lebat																												
		Banjir																												
5	11 Juli 2025	Cerah																								8	2	Jam		
		Barawan																												
		Hujan Gerimis																												
		Hujan Lebat																												
		Banjir																												
6	12 Juli 2025	Cerah																								8	2	Jam		
		Barawan																												
		Hujan Gerimis																												
		Hujan Lebat																												
		Banjir																												
7	13 Juli 2025	Cerah																								14	2	Jam		
		Barawan																												
		Hujan Gerimis																												
		Hujan Lebat																												
		Banjir																												
		44														9	21	13	0											

Cerah

Barawan

Hujan Gerimis

Hujan Lebat

Banjir

DIBUAT OLEH

KONSULTAN PENGAWAS

PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO



RUDDY AGUSTIANSYAH

Team Leader

MENGETAHUI :

PEMBERI TUGAS



RAHMAT ISKANDAR

NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]
Team Leader

MENGETAHUI :
PEMBERI TUGAS

[REDACTED]

KETERANGAN :

Cerah :

Barawan :

Hujan Gerimis :

Hujan Lebat :

Banjir :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMKK

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMKK

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(14 Juli s/d 20 Juli '2025)

Minggu Ke : 2 (Dua)

Visual 1



Tgl. Foto :

(14 Juli s/d 20 Juli '2025)

Obyek :

Lapangan, UBB

Catatan :

Papan nama proyek

Visual 2



Tgl. Foto :

(14 Juli s/d 20 Juli '2025)

Obyek :

Lab Uji Besi, Jakarta

Catatan :

Pengujian uji tekuk besi

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMKK

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMKK

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(14 Juli s/d 20 Juli '2025)

Minggu Ke : 2 (Dua)

Visual 3



Tgl. Foto :
(14 Juli s/d 20 Juli '2025)

Obyek :
Lapangan, UBB

Catatan :
Pengukuran elevasi

Visual 4




Tgl. Foto :
(14 Juli s/d 20 Juli '2025)

Obyek :
Lapangan, UBB

Catatan :
Pekerjaan pembuatan Direksi Keet

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMKK

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMKK

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(14 Juli s/d 20 Juli '2025)

Minggu Ke : 2 (Dua)

Visual 5



Tgl. Foto :

(14 Juli s/d 20 Juli '2025)

Obyek :

Lapangan, UBB

Catatan :

Pembuatan barak pekerja

Visual 6



Tgl. Foto :

(14 Juli s/d 20 Juli '2025)

Obyek :

Lapangan, UBB

Catatan :

Pekerjaan cut and fill

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 3

PERIODE TANGGAL (21 JULI S/D 27 JULI '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172		
MINGGU KE	: 3 (Tiga)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (21 Juli s/d 27 Juli '2025)			 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO	 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 21 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 157 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.279%	0.333%	0.088%	0.421%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.333%	0.000%	0.280%	0.280%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	0.000%	0.000%	0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI	10.773%	0.000%	0.000%	0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.659%	0.000%	0.000%	0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.546%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	0.333%	0.368%	0.701%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					1.490%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					0.701%
		DEVIASI	LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-0.789%

DISETUJUI OLEH
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PEMBANGUNAN
 GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


 RAHMAT ISKANDAR
 NIP. [REDACTED] 003

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


 RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
				LOKASI : Desa Balunlujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
MINGGU KE		: 3 (Tiga)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (21 Juli s/d 27 Juli '2025)											
													
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 21 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 157 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME KONTRAK	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pek. Pengukuran dan Peninggian Elevasi lantai dengan alat	1,076.31	m3	1.793%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.50	50.00%	0.065%		0.00%	0.000%	0.50	50.00%	0.065%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	45.00	62.50%	0.092%	27.00	37.50%	0.055%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	184.00	80.00%	0.130%	46.00	20.00%	0.032%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
Jumlah				2.279%			0.333%			0.088%			0.421%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	481.43	m3	0.979%		0.00%	0.000%	137.66	28.59%	0.280%	137.66	28.59%	0.280%
2	Pek. Urugan kembali	96.29	m3	0.064%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	746.43	m3	1.244%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	268.66	m3	0.707%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	11.10	m3	0.104%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	66.18	m3	0.795%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.666%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	4,535.23	kg	0.839%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	57.60	m2	0.135%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	4,346.20	kg	0.804%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.55	m3	0.022%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	280.81	kg	0.052%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	12.90	m2	0.031%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	62.96	m3	0.897%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	9,240.73	kg	1.710%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	251.50	m2	0.607%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	4.76	m3	0.068%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	845.66	kg	0.156%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	18.00	m2	0.085%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	88.99	m3	1.310%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	8,969.75	kg	1.660%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	296.64	m2	1.399%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.54	m3	0.407%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	5,458.21	kg	1.010%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	154.10	m2	0.727%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	8.64	m3	0.123%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,226.88	kg	0.227%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	51.84	m2	0.244%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	11.52	m3	0.164%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	2,499.71	kg	0.463%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	57.60	m2	0.260%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	45.12	m3	0.643%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	6,118.42	kg	1.132%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	13.62	m3	0.194%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	2,015.76	kg	0.373%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	54.48	m2	0.246%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Listplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	18.13	m3	0.258%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	2,682.94	kg	0.496%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	91.18	m3	1.299%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	10,552.80	kg	1.953%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
20	Pek. Besi Slek Ke Dinding dari Kolom	821.00	kg	0.152%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	925.61	kg	0.385%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				30.333%			0.000%			0.280%			0.280%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.656%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.35	m2	0.200%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				10.472%			0.000%			0.000%			0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	8,253.44	kg	1.527%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	2,551.80	m2	3.045%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				10.773%			0.000%			0.000%			0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floortrain	22.00	bh	0.051%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	125.00	m1	0.068%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kalistrakan	315.00	titik	1.053%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	titik	0.067%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	225.00	titik	0.399%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengcatan	4,191.03	m2	1.920%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.656%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.846%			0.000%			0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Trekstang 12 mm	912.25	kg	0.357%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum kerat/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengelasan Meni Baja	1.00	ls	0.038%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.08	M2	2.543%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.58	m1	0.134%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.599%			0.000%			0.000%			0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,192.50	m2	3.836%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless ditebeng layar depan, / gunungan	1.00	unit	0.063%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.038%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengukuran Tanah Puru	11.04	m3	0.031%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Penimbunan Sirtu	11.04	m3	0.040%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pemadatan	11.04	m3	0.013%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

10	Pek. Pas. Kansteen Beton	18.20	m1	0.015%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pek. Paving Blok K-300 T. 8 cm	36.80	m2	0.060%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir												
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emmission (ESE) technology	2.00	unit	0.088%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Down conductor - Kabel NYY 1x70 mm2	222.60	m1	0.239%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipe PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.098%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pipe galvanis Ø 2" (Medium SNI-0039)	4.50	m1	0.005%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.018%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pengeboran sumur grounding	48.00	m'	0.133%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Sertifikasi proteksi petir dari Disnaker	1.00	ts	0.019%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			5.546%			0.000%			0.000%			0.000%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%			0.333%			0.368%			0.701%

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

DISETUJUI
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPRATI DUTA HARINDO

DIKETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


LISBETHAORBA PURBA
Pelaksana

RUDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

LAPORAN CUACA MINGGUAN

MINGGU KE : 3 (Tiga)
PERIODE : (21 Juli s/d 27 Juli '2025)

WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 21 Hari Kalender
WAKTU TERSISA : 157 Hari Kalender

PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"
PROYEK	:	

LOKASI : Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

PEMBERI TUGAS :



KONSULTAN PENGAWAS



KONTRAKTOR PELAKSANA :



No	Tanggal	Kecamatan Cuaca Pada Jam	Cat#	Borawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Bayi	Jam Kerja	Jumlah Jam Kerja	Keterangan
		08.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00	19	20	21	22	23	24	25	
1	21 Juli 2025		10	0				8	2	
	Cerah									
	Borawan									
	Hujan Gerimis			0						
	Hujan Lebat				0					
	Bayi						0			
2	22 Juli 2025		10	3				11	2	
	Cerah									
	Borawan									
	Hujan Gerimis			0						
	Hujan Lebat				0					
	Bayi						0			
3	23 Juli 2025		10	0				8	2	
	Cerah									
	Borawan									
	Hujan Gerimis									
	Hujan Lebat			0						
	Bayi						0			
4	24 Juli 2025		10	0				8	2	
	Cerah									
	Borawan									
	Hujan Gerimis			0						
	Hujan Lebat				0					
	Bayi						0			
5	25 Juli 2025		10	3				9	4	
	Cerah									
	Borawan									
	Hujan Gerimis			0						
	Hujan Lebat				0					
	Bayi						0			
6	26 Juli 2025		10	0				8	2	
	Cerah									
	Borawan									
	Hujan Gerimis			0						
	Hujan Lebat				0					
	Bayi						0			
7	27 Juli 2025		10	0				10	2	
	Cerah									
	Borawan									
	Hujan Gerimis			0						
	Hujan Lebat				2					
	Bayi						0			

Bar Chart Summary:

Day	Cerah	Borawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Bayi
1	65	0	0	0	0
2	65	10	0	0	0
3	65	0	0	0	0
4	65	0	0	0	0
5	65	10	0	0	0
6	65	0	0	0	0
7	65	0	10	5	5

KETERANGAN :

Warna	Artinya
	Cerah
	Berawan
	Hujan Gerimis
	Hujan Lebat
	Banjir

**MENGETAHUI
PEMBERI TUGAS**

DIJALAN
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMK

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMK

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Minggu Ke : 3 (Tiga)

Visual 1



Tgl. Foto :
(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Obyek :
Lapangan

Catatan :
Pekerjaan Pemasangan Bowplank

Visual 2



Tgl. Foto :
(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Obyek :
Lapangan

Catatan :
Pekerjaan Pemasangan Pagar Pengaman

Dilaporkan oleh :
Inspector


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Galian Tanah Biasa

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Beton, dan Struktur

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Minggu Ke : 3 (Tiga)

Visual 3



Tgl. Foto :
(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Obyek :
Lapangan

Catatan :
Pekerjaan Galian Pondasi

Visual 4



Tgl. Foto :
(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Obyek :
Lapangan

Catatan :
Pekerjaan Galian Pondasi

Dilaporkan oleh :
Inspector

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Galain Tanah Biasa

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Beton, dan Struktur


Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Minggu Ke : 3 (Tiga)

Visual 5



Tgl. Foto :

(21 Juli s/d 27 Juli '2025)


Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Galain Pondasi

Visual 6



Tgl. Foto :

(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Pemasangan Cerucuk

Dilaporkan oleh :
Inspector

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Minggu Ke : 3 (Tiga)

Visual 7



Tgl. Foto :
(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Obyek :
Lapangan

Catatan :
Cor lantai direksi

Visual 8



Tgl. Foto :
(21 Juli s/d 27 Juli '2025)

Obyek :
Lapangan

Catatan :
Bongkar Muat Material

Dilaporkan oleh :
Inspector


Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 4

PERIODE TANGGAL (28 JULI S/D 03 AGUSTUS '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERALATAN LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172		
MINGGU KE	: 4 (Empat)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (28 Juli s/d 03 Agustus '2025)				 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR, PROSESOR, KOMPUTER, PRINT, LUKAS, TEKNOLOGI INFORMASI, SURVEY, PENGAWAS, PENGAWELAN, KEBERHASILAN, TOLAK, -SPEKTRUM, KONTROL, DATA, DAN LAIN LAIN
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 28 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 150 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.279%	0.421%	0.000%	0.421%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.333%	0.280%	0.658%	0.938%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	0.000%	0.000%	0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI	10.773%	0.000%	0.000%	0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.659%	0.000%	0.000%	0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.546%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	0.701%	0.658%	1.359%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					3.832%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					1.359%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-2.473%

DISETUJUI OLEH
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PEMBANGUNAN
 GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


 RAHMAT ISKANDAR
 NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


 RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"																		
			LOKASI	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172																		
MINGGU KE	: 4 (Empat)																					
PERIODE	: (28 Juli s/d 03 Agustus '2025)																					
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender																					
WAKTU TERPAKAI	: 28 Hari Kalender																					
WAKTU SISA	: 150 Hari Kalender																					
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI											
		VOLUME KONTRAK	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT									
A PEKERJAAN PERSIAPAN																						
1	Pek. Pengukuran dan Peninggian Elevasi lantai dengan alat	1,076.31	m3	1.793%	0.00	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.50	50.00%	0.065%		0.00%	0.000%	0.50	50.00%	0.065%									
3	Pek. Pagur Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%	0.00	0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%									
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%	0.00	0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%									
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%									
Jumlah				2.279%			0.421%			0.000%			0.421%									
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR																						
1	Pek. Galian Tanah Biasa	481.43	m3	0.979%	137.66	28.59%	0.280%	320.04	66.48%	0.651%	457.70	95.07%	0.931%									
2	Pek. Urugan kembali	96.29	m3	0.064%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	746.43	m3	1.244%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
4	Pek. Pas. Pasir Urug	268.56	m3	0.707%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	11.10	m3	0.104%		0.00%	0.000%	0.82	7.39%	0.008%	0.82	7.39%	0.008%									
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	65.18	m3	0.795%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60																					
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	4,535.23	kg	0.839%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	57.60	m2	0.135%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25																					
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	4,346.20	kg	0.804%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
9	Pek. Sloof 12/25																					
	- Pek. Beton (K.250)	1.55	m3	0.022%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	280.81	kg	0.052%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	12.90	m2	0.031%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)																					
	- Pek. Beton	62.96	m3	0.897%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	9,240.73	kg	1.710%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	251.50	m2	0.607%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
11	Pek. Kolom 12 x 25																					
	- Pek. Beton (K.250)	4.75	m3	0.068%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	845.56	kg	0.156%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	18.00	m2	0.085%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
12	Pek. Kolom 60 x 60																					
	- Pek. Beton (K.300)	88.99	m3	1.310%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	8,969.75	kg	1.660%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	296.64	m2	1.399%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
13	Pek. Kolom 25 x 25																					
	- Pek. Beton (K.250)	28.54	m3	0.407%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	5,458.21	kg	1.010%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	154.10	m2	0.727%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
14	Pek. Kolom Praktis																					
	- Pek. Beton	8.64	m3	0.123%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	1,226.88	kg	0.227%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	51.84	m2	0.244%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
15	Pek. Balok 20 x 40																					
	- Pek. Beton	11.52	m3	0.164%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	2,499.71	kg	0.463%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	57.60	m2	0.260%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
16	Pek. Balok Ring 25 x 50																					
	- Pek. Beton	45.12	m3	0.643%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	6,118.42	kg	1.132%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
17	Pek. Balok 12 x 25																					
	- Pek. Beton	13.62	m3	0.194%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	2,015.76	kg	0.373%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	54.48	m2	0.246%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
18	Pek. Listplank Talang Profil																					
	- Pek. Beton	18.13	m3	0.258%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	2,682.94	kg	0.496%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
19	Pek. Plat Dak Beton																					
	- Pek. Beton	91.18	m3	1.299%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Pembesian	10,552.80	kg	1.953%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
	- Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
20	Pek. Besi Stok Ke Dinding dari Kolom	821.00	kg	0.152%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
22	Pek. Plat 20 mm	925.61	kg	0.385%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
Jumlah				30.333%			0.280%			0.658%			0.938%									
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN																						
1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.666%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%									

3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Slat WC	45.36	m2	0.200%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				10.472%		0.000%		0.000%			0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI										
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	8,253.44	kg	1.527%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	2,551.80	m2	3.045%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.30	m2	3.771%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				10.773%		0.000%		0.000%			0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA										
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouwenlight	10.00	unit	0.107%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%		0.000%		0.000%			0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI										
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.056%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	22.00	bh	0.051%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	126.00	m1	0.068%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kolor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kolor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.566%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempet Sabun)	6.00	set	0.049%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%		0.000%		0.000%			0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL										
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%		0.000%		0.000%			0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN										
1	Pek. Pengcatan	4,191.03	m2	1.920%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. WaterProofing Talang	800.00	m2	0.656%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.846%		0.000%		0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND										
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Tirekstang 12 mm	912.25	kg	0.357%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/turn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.053%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengcatan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.56	m1	0.134%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.659%		0.000%		0.000%			0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,192.50	m2	3.836%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless dilebeng layar depan, / gunung	1.00	unit	0.063%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.038%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengunungan Tanah Pulu	11.04	m3	0.031%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

8	Pek. Penimbunan Sirtu	11.04	m3	0.040%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pemadatan	11.04	m3	0.013%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas, Kansteen Beton	18.20	m1	0.015%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pok. Paving Blok K-300 T. 6 cm	36.80	m2	0.060%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir												
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emission (ESE) technology	2.00	unit	0.088%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Down conductor - Kabel NYY 1x70 mm2	222.60	m1	0.239%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.098%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pipa galvanis Ø 2" (Medium SNI-0039)	4.50	m1	0.005%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.018%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pengeboran sumur grounding	48.00	m1	0.133%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Sertifikasi proteksi petir dari Disnaker	1.00	ls	0.019%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			5.546%			0.000%			0.000%			0.000%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%			0.701%			0.658%			1.399%

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

DIKETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV SIMPIJI PRIMA GEMILANG

DISETUJUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


FT. ASTADIPTI DUTA HARINDO


LISETSAORBA PURBA
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN											
PROYEK : LOKASI : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balujajak Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172											
MINGGU KE : 4 (Empat) PERIODE : (28 Juli s.d 03 Agustus 2025)											
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender WAKTU TERPAKAI : 28 Hari Kalender WAKTU TERSISA : 150 Hari Kalender											
Kondisi Cuaca Pada Jam											
No	Tanggal	00.00 - 00.30	00.30 - 01.00	01.00 - 01.30	01.30 - 02.00	02.00 - 02.30	02.30 - 03.00	03.00 - 03.30	03.30 - 04.00	04.00 - 04.30	04.30 - 05.00
1	28 Juli 2025										
	Cerah										
	Berawan										
	Hujan Gerimis										
	Hujan Lebat										
	Banjir										
2	29 Juli 2025										
	Cerah										
	Berawan										
	Hujan Gerimis										
	Hujan Lebat										
	Banjir										
3	30 Juli 2025										
	Cerah										
	Berawan										
	Hujan Gerimis										
	Hujan Lebat										
	Banjir										
4	31 Juli 2025										
	Cerah										
	Berawan										
	Hujan Gerimis										
	Hujan Lebat										
	Banjir										
5	01 Agustus 2025										
	Cerah										
	Berawan										
	Hujan Gerimis										
	Hujan Lebat										
	Banjir										
6	02 Agustus 2025										
	Cerah										
	Berawan										
	Hujan Gerimis										
	Hujan Lebat										
	Banjir										
7	03 Agustus 2025										
	Cerah										
	Berawan										
	Hujan Gerimis										
	Hujan Lebat										
	Banjir										
		66	4	0	0	3	0				

Keterangan:									
Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir					

KONSULTAN PENGAWAS									
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO									
KONSULTAN PELAKSANA :									
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG									
KONTAK: 08224818000									



DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO
 BUDDY AGUSTIANSTYAH
 Team Leader

MENGETAHUI :
 MEMBERI TUGAS
 ISKANDAR
 NIP.

KETERANGAN :
 Cerah :
 Berawan :
 Hujan Gerimis :
 Hujan Lebat :
 Banjir :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Minggu Ke : 4 (Empat)

Visual 1



Tgl. Foto :
(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Obyek :
Lapangan

Catatan :
Kunjungan Lapangan oleh Rektor & SPI

Visual 2



Tgl. Foto :
(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Obyek :
Lapangan

Catatan :
Beton Decking

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Minggu Ke : 4 (Empat)

Visual 3



Tgl. Foto :

(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pabrikasi Begisting

Visual 4



Tgl. Foto :

(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pabrikasi Pembesian

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Galian Tanah Biasa

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Minggu Ke : 4 (Empat)

Visual 5



Tgl. Foto :

(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Galian Pondasi dan Sloof

Visual 6



Tgl. Foto :

(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Galian Pondasi dan Sloof

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Galian Tanah Biasa

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Minggu Ke : 4 (Empat)

Visual 7



Tgl. Foto :

(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Pemasangan Cerucuk

Visual 8



Tgl. Foto :

(28 Juli s/d 03 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Cor Lantai Kerja Pondasi

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 5

PERIODE TANGGAL (04 AGUSTUS S/D 10 AGUSTUS '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK :	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI :	Desa Balunjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172		
MINGGU KE	: 5 (Lima)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 35 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 143 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.279%	0.421%	0.052%	0.473%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.333%	0.938%	0.781%	1.719%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	0.000%	0.000%	0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI	10.773%	0.000%	0.000%	0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.659%	0.000%	0.000%	0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.546%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	1.359%	0.833%	2.192%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					6.444%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					2.192%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-4.252%

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


RAHMAT ISKANDAR
NIP. 1 [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" LOKASI : Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
MINGGU KE : 5 (Lima)		PERIODE : (04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
													
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender													
WAKTU TERPAKAI : 35 Hari Kalender													
WAKTU SISA : 143 Hari Kalender													
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME KONTRAK	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pek. Pengukuran dan Peninggian Elevasi lantai dengan alat	1,076.31	m3	1.793%	0.00	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.50	50.00%	0.065%	0.40	40.00%	0.052%	0.90	90.00%	0.117%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
	Jumlah			2.279%			0.421%			0.052%			0.473%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	481.43	m3	0.979%	457.70	95.07%	0.931%	23.73	4.93%	0.048%	481.43	100.00%	0.979%
2	Pek. Urugan kembali	96.29	m3	0.064%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	746.43	m3	1.244%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	268.56	m3	0.707%		0.00%	0.000%	2.48	0.93%	0.007%	2.48	0.93%	0.007%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	11.10	m3	0.104%	0.82	7.39%	0.008%	1.66	14.99%	0.016%	2.48	22.38%	0.023%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	65.16	m3	0.795%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	-Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	4,535.23	kg	0.839%		0.00%	0.000%	943.79	20.81%	0.175%	943.79	20.81%	0.175%
	-Pek. Bekisting	57.60	m2	0.135%		0.00%	0.000%	16.00	27.78%	0.038%	16.00	27.78%	0.038%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	-Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	4,346.20	kg	0.804%		0.00%	0.000%	1471.92	33.87%	0.272%	1,471.92	33.87%	0.272%
	-Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%		0.00%	0.000%	23.75	35.19%	0.056%	23.75	35.19%	0.056%
9	Pek. Sloof 12/25												
	-Pek. Beton (K.250)	1.55	m3	0.022%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	260.81	kg	0.052%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	12.90	m2	0.031%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	-Pek. Beton	62.96	m3	0.897%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	9,240.73	kg	1.710%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	251.50	m2	0.607%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	-Pek. Beton (K.250)	4.76	m3	0.068%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	845.56	kg	0.156%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	18.00	m2	0.085%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	-Pek. Beton (K.300)	88.99	m3	1.310%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	8,969.75	kg	1.660%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	296.64	m2	1.399%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	-Pek. Beton (K.250)	28.54	m3	0.407%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	5,458.21	kg	1.010%		0.00%	0.000%	433.74	7.95%	0.080%	433.74	7.95%	0.080%
	-Pek. Bekisting	154.10	m2	0.727%		0.00%	0.000%	19.00	12.33%	0.090%	19.00	12.33%	0.090%
14	Pek. Kolom Praktis												
	-Pek. Beton	8.64	m3	0.123%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	1,226.88	kg	0.227%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	51.84	m2	0.244%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	-Pek. Beton	11.52	m3	0.164%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	2,499.71	kg	0.463%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	57.60	m2	0.260%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	-Pek. Beton	45.12	m3	0.643%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	6,118.42	kg	1.132%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	-Pek. Beton	13.62	m3	0.194%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	2,015.76	kg	0.373%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	54.48	m2	0.246%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Lstplank Talang Profil												
	-Pek. Beton	18.13	m3	0.258%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	2,662.94	kg	0.486%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	-Pek. Beton	91.18	m3	1.299%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	10,552.80	kg	1.953%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
20	Pek. Besi Stak Ke Dinding dari Kolom	821.00	kg	0.152%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	925.61	kg	0.385%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			30.333%			0.938%			0.781%			1.719%

C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.856%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.397%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.80	m2	0.093%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			10.472%			0.000%			0.000%			0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	8,263.44	kg	1.527%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	2,551.80	m2	3.045%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			10.773%			0.000%			0.000%			0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.329%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	22.00	bh	0.051%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	126.00	m1	0.088%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.085%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.048%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	228.00	titik	0.399%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.248%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengecatan	4,191.03	m2	1.920%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengecatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. WaterProofing Talang	800.00	m2	0.656%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.846%			0.000%			0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Trektang 12 mm	912.25	kg	0.357%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.008%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengecatan Meni Baja	1.00	ls	0.038%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.844%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.56	m1	0.134%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			27.659%			0.000%			0.000%			0.000%

J	PEKERJAAN LAIN-LAIN											
1	Pek. Profil T 0.8 m	224.58	m1	0.340%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,192.50	m2	3.836%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
5	Logo UBB Stainless dibebug layar depan, / gunung	1.00	unit	0.083%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.038%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
7	Pek. Pengurugan Tanah Puru	11.04	m3	0.031%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
8	Pek. Penimbunan Sirtu	11.04	m3	0.040%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
9	Pek. Pemadatan	11.04	m3	0.013%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
10	Pek. Pas. Kansteen Beton	18.20	m1	0.015%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
11	Pek. Pek. Paving Blok K-300 T. 8 cm	38.80	m2	0.080%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir											
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emmission (ESE) technology	2.00	unit	0.088%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
	- Down conductor - Kabel NYY 1x70 mm2	222.60	m1	0.236%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.088%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
	- Pipa galvanis Ø 2" (Medium SNI-0039)	4.50	m1	0.005%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
	- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.018%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
	- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
	- Pengeboran sumur grounding	48.00	m'	0.133%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
	- Sertifikasi proteksi petir dari Disnaker	1.00	ls	0.019%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%
	Jumlah			5.548%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%		0.00%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%		1.359%			0.833%			2.192%

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)


LISETSAOREA PURBA
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN

MINGGU KE : 6 (Enam)
PERIODE : (11 Agustus s/d 17 Agustus 2025)

WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 42 Hari Kalender
WAKTU TERSISA : 136 Hari Kalender

PROYEK :	PENCAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"
LOKASI :	Desa Batunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangla, Provinsi Bangka Belitung 33172

KONTRAKTOR PELAKSANA :



KONSULTAN PENGAWAS



PENBERI TUGAS :

[illegible]

KETERANGAN :

- | Warna | Artinya |
|---|---------------|
|  | Cerah |
|  | Berawan |
|  | Hujan Gerimis |
|  | Hujan Lebat |
|  | Banjir |

MENGETAHUI:
PEMERINTAH

MENGETAHUI:
PEMERINTAH

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
ASTADIPATI DUTA HARIINDO

RAHMATISKANDAR
IP.1

RUDY AGUSTIANSYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Minggu Ke : 5 (Lima)

Visual 1



Tgl. Foto :

(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Kondisi Lapangan

Visual 2



Tgl. Foto :

(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Pemasangan Cerucuk

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Minggu Ke : 5 (Lima)

Visual 3



Tgl. Foto :
(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Obyek :
Lapangan

Catatan :
Pekerjaan Cor Lantai Kerja Bawah Pondasi

Visual 4



Tgl. Foto :
(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Obyek :
Lapangan

Catatan :
Pekerjaan Pemasangan Begkisting Pondasi Footplat

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Minggu Ke : 5 (Lima)

Visual 5



Tgl. Foto :

(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Pembesian Pondasi Footplat

Visual 6



Tgl. Foto :

(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Pembesian Kolom

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Minggu Ke : 5 (Lima)

Visual 7



Tgl. Foto :

(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Bekisting Kolom

Visual 8



Tgl. Foto :

(04 Agustus s/d 10 Agustus '2025)

Obyek :

Lapangan

Catatan :

Pekerjaan Bekisting Kolom

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 6

PERIODE TANGGAL (11 AGUSTUS S/D 17 AGUSTUS '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"					
		LOKASI	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Beltung 3317					
MINGGU KE	: 6 (Enam)	PEMBERI TUGAS 			KONSULTAN PENGAWAS 		KONTRAKTOR PELAKSANA 	
PERIODE	: (11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)							
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender							
WAKTU TERPAKAI	: 42 Hari Kalender							
WAKTU SISA	: 136 Hari Kalender							
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK AWAL	BOBOT CCO	MINGGU LALU KONTRAL AWAL	MINGGU LALU VOLUME CCO	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.279%	1.409%	0.473%	0.473%	0.924%	1.396%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.333%	34.404%	1.719%	1.685%	1.820%	3.505%	
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	10.472%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
D	PEKERJAAN LANTAI	10.773%	7.740%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.659%	27.660%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.546%	5.377%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
TOTAL BOBOT (%)		100%	100%	2.192%	2.158%	2.743%	4.901%	
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI							4.646%	
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI							4.901%	
DEVIASI					CEPAT TERHADAP SCHEDULE		0.256%	

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		LOKASI : Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317											
MINGGU KE	: 6 (Enam)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA							
PERIODE	: (11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)															
																
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender															
WAKTU TERPAKAI	: 42 Hari Kalender															
WAKTU SISA	: 136 Hari Kalender															
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK			OCO		PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME KONTRAK	SATUAN	BOBOT	VOLUME OCO	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
A PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Pek. Pengukuran dan Peninggian Elevasi lantai dengan alat	1,076.31	m3	1.793%			-									
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplan	230.00	m1	0.162%	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	-	m³	0.000%	2,074.91	m1	0.550%	-	0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	-	m³	0.000%	2,074.91	m1	0.298%	-	0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	-	ls	0.000%	1.00	ls	0.076%	-	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			2.279%			1.409%			0.473%			0.924%			1.395%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR																
1	Pek. Galian Tanah Biasa	481.43	m3	0.979%	622.35	m3	1.265%	481.43	77.36%	0.979%	140.92	22.64%	0.287%	622.35	100.00%	1.265%
2	Pek. Urugan kembali	96.29	m3	0.064%	399.77	m3	0.267%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	746.43	m3	1.244%	833.28	m3	1.388%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	268.56	m3	0.707%	137.51	m3	0.362%	2.48	1.81%	0.007%	2.22	1.61%	0.006%	4.70	3.42%	0.012%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	11.10	m3	0.104%	16.99	m3	0.160%	2.48	14.62%	0.023%	2.22	13.04%	0.021%	4.70	27.66%	0.044%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	65.18	m3	0.795%	98.72	m3	1.205%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60															
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	m3	0.565%	-	0.00%	0.000%	8.00	20.83%	0.118%	8.00	20.83%	0.118%
	- Pek. Pambesian	4,535.23	kg	0.839%	4,490.79	kg	0.831%	943.79	21.02%	0.175%	1114.49	24.82%	0.206%	2,058.28	45.83%	0.381%
	- Pek. Bekisting	57.60	m2	0.135%	76.80	m2	0.180%	16.00	20.83%	0.038%	19.20	25.00%	0.045%	35.20	45.83%	0.053%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25															
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	m3	0.310%	-	0.00%	0.000%	7.03	33.33%	0.103%	7.03	33.33%	0.103%
	- Pek. Pambesian	4,346.20	kg	0.804%	4,121.99	kg	0.763%	1,471.92	35.71%	0.272%	970.74	23.56%	0.180%	2,442.66	59.26%	0.452%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	m2	0.159%	23.75	35.19%	0.056%	16.25	24.07%	0.038%	40.00	59.26%	0.094%
9	Pek. Sloof 12/25															
	- Pek. Beton (K.250)	1.55	m3	0.022%	1.36	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pambesian	280.81	kg	0.052%	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	12.90	m2	0.031%												
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai				23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)															
	- Pek. Beton	62.96	m3	0.897%	57.57	m3	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pambesian	9,240.73	kg	1.710%	9,563.19	kg	1.770%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	251.50	m2	0.607%												
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai				460.55	m2	0.999%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Kolom 12 x 25															
	- Pek. Beton (K.250)	4.76	m3	0.068%	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pambesian	845.56	kg	0.156%	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	18.00	m2	0.085%												
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai				56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Kolom 60 x 60															
	- Pek. Beton (K.300)	86.99	m3	1.310%	92.23	m3	1.357%	-	0.00%	0.000%	2.88	3.12%	0.042%	2.88	3.12%	0.042%
	- Pek. Pambesian	8,969.75	kg	1.660%	9,085.39	kg	1.681%	-	0.00%	0.000%	878.15	9.67%	0.163%	878.15	9.67%	0.163%
	- Pek. Bekisting	296.64	m2	1.399%												
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai				580.32	m2	1.698%	-	0.00%	0.000%	44.64	7.69%	0.131%	44.64	7.69%	0.131%
13	Pek. Kolom 25 x 25															
	- Pek. Beton (K.250)	28.54	m3	0.407%	26.16	m3	0.401%	-	0.00%	0.000%	1.13	4.00%	0.016%	1.13	4.00%	0.016%
	- Pek. Pambesian	5,458.21	kg	1.010%	5,218.13	kg	0.966%	433.74	8.31%	0.080%	203.35	3.90%	0.038%	637.08	12.21%	0.118%
	- Pek. Bekisting	154.10	m2	0.727%												
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai				419.55	m2	1.228%	19.00	4.53%	0.056%	18.00	4.29%	0.053%	37.00	8.82%	0.108%
14	Pek. Kolom Praktis															
	- Pek. Beton	8.64	m3	0.123%	4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pambesian	1,226.86	kg	0.227%	1,062.58	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	51.84	m2	0.244%												
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai				81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40															
	- Pek. Beton	11.52	m3	0.164%	24.99	m3	0.356%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pambesian	2,499.71	kg	0.463%	4,243.77	kg	0.785%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	57.60	m2	0.260%	264.42	m2	1.193%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50															
	- Pek. Beton	45.12	m3	0.643%	41.58	m3	0.592%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pambesian	6,118.42	kg	1.132%	6,423.12	kg	1.189%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%	225.58	m2	1.018%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Balok 12 x 25															
	- Pek. Beton	13.62	m3	0.194%	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pambesian	2,015.76	kg	0.373%	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	54.48	m2	0.246%	54.48	m2	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17a	Pek. Balok 15 x 30															
	- Pek. Beton				4.78	m3	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pambesian				981.20	kg	0.182%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting				59.83	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Lintplank Talang Profil															
	- Pek. Beton	18.13	m3	0.258%	23.75	m3	0.338%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN																
1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.656%	2,088.20	m2	3.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.136%	4,303.03	m2	5.136%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Setu) Bata Teras Kolling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%	335.45	m2	0.740%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%	72.55	m2	0.280%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				10.472%			10.472%			0.000%			0.000%			0.000%
D PEKERJAAN LANTAI																
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%	122.88	m3	1.750%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pambesian	8,253.44	kg	1.527%	8,253.44	kg	1.527%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	2,551.80	m2	3.045%	10.00	m2	0.012%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%	226.44	m2	0.396%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%	226.44	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%	2,391.80	m2	3.771%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				10.773%			7.740%			0.000%			0.000%			0.000%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F PEKERJAAN SANITARI																
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	22.00	bh	0.051%	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	126.00	m1	0.068%	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesori WC (Cemin, dan Tempel Sabun)	5.00	set	0.049%	5.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL																
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	titik	0.067%	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesori	226.00	titik	0.389%	226.00	titik	0.389%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesori Lainnya)	1.00	paket	1.009%	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN																
1	Pek. Pengcatan	4,191.03	m2	1.920%	4,191.03	m2	1.920%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. WaterProofing Talang	800.00	m2	0.656%	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.846%			3.846%			0.000%			0.000%			0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND																
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%	14,869.05	kg	5.814%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	kg	4.582%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Tirekstag 12 mm	912.25	kg	0.357%	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum karat/vtm buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Penakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengelasan Misi Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0.5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%	</					

J	PEKERJAAN LAIN-LAIN															
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,192.50	m2	3.636%	1,139.99	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless diletakkan layer depan / gunungin	1.00	unit	0.063%	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.038%	1.00	unit	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengukuran Tanah Puru	11.04	m3	0.031%	11.04	m3	0.031%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Penimbunan Sirtu	11.04	m3	0.040%	11.04	m3	0.040%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pemadatan	11.04	m3	0.013%	11.04	m3	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Kansteen Beton	18.20	m1	0.015%	18.20	m1	0.015%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pek. Paving Blok K-300 T. 6 cm	36.80	m2	0.060%	36.80	m2	0.060%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir															
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emission (ESE) technology	2.00	unit	0.088%	2.00	unit	0.088%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Down conductor - Kabel NYNY 1x70 mm2	222.60	m1	0.239%	222.60	m1	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.098%	222.60	m1	0.098%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pipa galvanis Ø 2" (Medium SNI-0039)	4.50	m1	0.005%	4.50	m1	0.005%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.018%	4.00	set	0.018%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%	4.00	unit	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- pengeboran sumur grounding	48.00	m'	0.133%	48.00	m'	0.133%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Sertifikasi proteksi petir dari Disnaker	1.00	ls	0.019%	1.00	ls	0.019%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			5.545%			5.373%			0.000%			0.000%			0.000%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%			100%			2.156%			2.743%			4.901%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria (PNB/BLU)

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	BOBOT KONTROL AWAL	JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER					
			MGJ 1 07-Jul 13-Jul	MGJ 2 14-Jul 20-Jul	MGJ 3 21-Jul 27-Jul	MGJ 4 28-Jul 03-Agu	MGJ 5 04-Agu 10-Agu	MGJ 6 11-Agu 17-Agu	MGJ 7 18-Agu 24-Agu	MGJ 8 25-Agu 31-Agu	MGJ 9 01-Sep 07-Sep	MGJ 10 08-Sep 14-Sep	MGJ 11 15-Sep 21-Sep	MGJ 12 22-Sep 28-Sep	MGJ 13 29-Sep 05-Oct	MGJ 14 06-Oct 12-Oct	MGJ 15 13-Oct 19-Oct	MGJ 16 20-Oct 26-Oct	MGJ 17 27-Oct 02-Nov	MGJ 18 03-Nov 09-Nov	MGJ 19 10-Nov 16-Nov	MGJ 20 17-Nov 23-Nov	MGJ 21 24-Nov 30-Nov	MGJ 12 01-Dec 07-Dec	MGJ 21 08-Dec 14-Dec	MGJ 22 15-Dec 21-Dec	MGJ 24 22-Dec 28-Dec	MGJ 25 29-Dec 31-Dec					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.75%																															
B	PEKERJAAN TATAH BANGUNAN BETON DAN STRUKTUR	30.33%																															
C	PEKERJAAN BATU, DINDING, PLESTERAN & ACAN	10.47%																															
D	PEKERJAAN LANTAI	10.77%																															
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.82%																															
F	PEKERJAAN KANTORI	2.71%																															
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.75%																															
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.84%																															
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.65%																															
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.54%																															
BOBOT RENCANA		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
KUMULATIF BOBOT RENCANA			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PROGRES MINGGUAN			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
KUMULATIF PROGRES MINGGUAN			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
DEVIASI			-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	

DIKETAHUI
PEABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DISETUIJ
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

BAHRAT SKANDAR
NIP. [REDACTED]

Team Leader

RISETSAORBA PUSBA
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN										PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" LOKASI : Desa Baliniljut Kecamatan Mirawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172										
MINGGU KE : 5 (Lima) PERIODE : 04 Agustus s/d 10 Agustus 2025										PEMBERI TUGAS :  UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG										
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender WAKTU TERPAKAI : 35 Hari Kalender WAKTU TERSISA : 143 Hari Kalender										KONSULTAN PENGAWAS  PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO										
KONTRAKTOR PELAKSANA :  CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR PEMERIKAH SIMPER PRANTANAK TEKNIK HIRAH - SURTI MASAR - PRANAN JAO KORONG - TOLU - SEPURMONG DAN DUCUMONG										Keterangan										
No	Tanggal	Keadaan Cuaca Pada Jam										Jumlah Jam				Jumlah Jam Kerja		Keterangan		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir	Jam Kerja		Jam Lembur	
1	04 Juli 2025											10	0				12	2		26
	Cerah																			
	Berawan																			
	Hujan Gerimis													4						
	Hujan Lebat														0					
	Banjir														0					
2	05 Juli 2025											10	0				8	2		
	Cerah																			
	Berawan																			
	Hujan Gerimis													0						
	Hujan Lebat														0					
	Banjir														0					
3	06 Juli 2025											5	3				8	2		
	Cerah																			
	Berawan																			
	Hujan Gerimis													0						
	Hujan Lebat														2					
	Banjir															0				
4	07 Juli 2025											10	0				8	2		
	Cerah																			
	Berawan																			
	Hujan Gerimis													0						
	Hujan Lebat														0					
	Banjir															0				
5	08 Juli 2025											0	3				8	2		
	Cerah																			
	Berawan																			
	Hujan Gerimis													0						
	Hujan Lebat														7					
	Banjir														0					
6	09 Juli 2025											9.5	0				8	2		
	Cerah																			
	Berawan																			
	Hujan Gerimis													0.5						
	Hujan Lebat														0					
	Banjir														0					
7	10 Juli 2025											10	0				8	2		
	Cerah																			
	Berawan																			
	Hujan Gerimis													0						
	Hujan Lebat														0					
	Banjir														0					
												54.5	6	4.5	9	0				

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

MENGETAHUI :
PEMBERI TUGAS

RAHMAT ISKANDAR
NIP. 1

Team Leader

RAHIMAT AGUSTIANSYAH
Team Leader

Cerah

Berawan

Hujan Gerimis

Hujan Lebat

Banjir

Cerah


Berawan

Hujan Gerimis

Hujan Lebat

Banjir

1





PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMK

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan Dan SMK

Kontraktor :



PERIODE TANGGAL

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Minggu Ke : 6 (Enam)

Visual 1



Tgl. Foto :
(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :
Lokasi Proyek

Catatan :
Safety Morning

Visual 2



Tgl. Foto :
(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :
Lokasi Proyek

Catatan :
Safety Morning

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Cerucuk

Kontraktor :



PERIODE TANGGAL

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Minggu Ke : 6 (Enam)

Visual 3



Tgl. Foto :

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :

Lokasi Proyek

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :

Lokasi Proyek

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pondasi

Kontraktor :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

PERIODE TANGGAL

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Minggu Ke : 6 (Enam)

Visual 5



Tgl. Foto :
(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :
Lokasi Proyek

Catatan :

Visual 6



Tgl. Foto :
(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :
Lokasi Proyek

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pondasi Footplat

Kontraktor :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

PERIODE TANGGAL

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Minggu Ke : 6 (Enam)

Visual 7



Tgl. Foto :

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)


Obyek :

Lokasi Proyek

Catatan :

Pekerjaan Pembesian Pondasi

Visual 8



Tgl. Foto :

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :

Lokasi Proyek

Catatan :

Pekerjaan Bekisting Pondasi

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pondasi Footplat

Kontraktor :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

PERIODE TANGGAL

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Minggu Ke : 6 (Enam)

Visual 9



Tgl. Foto :

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :

Lokasi Proyek

Catatan :

Pekerjaan Pembesian Kolom Pendestal

Visual 10



Tgl. Foto :

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :

Lokasi Proyek

Catatan :

Pekerjaan Bekisting Kolom Pendestal

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

LAPORAN UMUM

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

6

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pondasi Footplat

Kontraktor :



PERIODE TANGGAL

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Minggu Ke : 6 (Enam)

Visual 11



Tgl. Foto :

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :

Lokasi Proyek

Catatan :

Pekerjaan Dewatering Pondasi, genangan hujan

Visual 12



Tgl. Foto :

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :

Lokasi Proyek

Catatan :

Pekerjaan Dewatering Pondasi, genangan hujan

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

7

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pondasi Footplat

Kontraktor :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

PERIODE TANGGAL

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Minggu Ke : 6 (Enam)

Visual 13



Tgl. Foto :

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :

Lokasi Proyek

Catatan :

Pekerjaan pengecoran Pondasi

Visual 14



Tgl. Foto :

(11 Agustus s/d 17 Agustus '2025)

Obyek :

Lokasi Proyek

Catatan :

Pekerjaan pengecoran Pondasi

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 7

PERIODE TANGGAL (18 AGUSTUS S/D 24 AGUSTUS '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA


UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172		
MINGGU KE : 7 (Tujuh)					 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR TEKNIK KAWAN KAMPUS PRIMA LAMA TEKNOLOGI INFORMASI SURVEY MAPPING PERAKAN JALAN KONSTRUKSI TANGKALAN SURVEY PERKOTA SURvei LUMBUH
PERIODE : (18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)					
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender					
WAKTU TERPAKAI : 49 Hari Kalender					
WAKTU SISA : 129 Hari Kalender					
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CCO	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.396%	0.000%	1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	34.404%	3.505%	3.127%	6.632%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	0.000%	0.000%	0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.740%	0.000%	0.000%	0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.660%	0.000%	0.000%	0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.377%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	4.901%	3.127%	8.028%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					7.946%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					8.028%
DEVIASI		CEPAT TERHADAP SCHEDULE			0.082%

DISETUJUI OLEH
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PEMBANGUNAN
 GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


 RAHMAT ISKANDAR
 4 [REDACTED] 003

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


 RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK		PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
				LOKASI		Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
MINGGU KE		: 7 (Tujuh)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA					
PERIODE		: (18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)													
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender													
WAKTU TERPAKAI		: 49 Hari Kalender													
WAKTU SISA		: 129 Hari Kalender													
NO	JENIS PEKERJAAN			KONTRAK CCO		PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME CCO	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT			
A	PEKERJAAN PERSIAPAN														
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%			0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%	
3	Pek. Pagur Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%			0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%	
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%			0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%	
5	Pek. Direksi Keel & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%	
6	Pek. Cui Tanah	2,074.91	m³	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%			0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%	
7	Pek. Firi Tanah	2,074.91	m³	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%			0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%	
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%	
Jumlah					1.409%		1.386%			0.00%	0.000%			1.390%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR														
1	Pek. Galian Tanah Biasa	622.35	m3	1.265%	622.35	100.00%	1.265%			0.00%	0.000%	622.35	100.00%	1.265%	
2	Pek. Urugan kembali	399.77	m3	0.267%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	633.28	m3	1.388%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
4	Pek. Pas. Pasir Urug	137.51	m3	0.362%	4.70	3.42%	0.012%	4.32	3.14%	0.011%	9.02	6.56%	0.024%		
5	Pek. Latai Kerja Dibawa Pondasi	16.99	m3	0.160%	4.70	27.66%	0.044%	4.32	25.41%	0.041%	9.02	53.07%	0.065%		
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.72	m3	1.205%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60														
	-Pek. Beton (K.300)	38.40	kg	0.565%	8.00	20.83%	0.118%	28.80	75.00%	0.424%	36.80	96.83%	0.542%		
	-Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	2,068.28	45.83%	0.381%	2432.51	54.17%	0.450%	4,490.79	100.00%	0.831%		
	-Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	35.20	45.83%	0.083%	41.60	54.17%	0.098%	76.80	100.00%	0.180%		
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25														
	-Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	7.03	33.33%	0.103%	9.38	44.44%	0.138%	16.41	77.78%	0.241%		
	-Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	2,442.66	59.26%	0.452%	1679.33	40.74%	0.311%	4,121.99	100.00%	0.763%		
	-Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	40.00	59.26%	0.094%	27.50	40.74%	0.065%	67.50	100.00%	0.159%		
9	Pek. Sloof 12/25														
	-Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)														
	-Pek. Beton	57.57	m3	0.820%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	9,563.19	kg	1.770%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	480.55	m2	0.999%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
11	Pek. Kolom 12 x 25														
	-Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
12	Pek. Kolom 60 x 60														
	-Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	2.88	3.12%	0.042%	3.46	3.75%	0.051%	6.34	6.87%	0.093%		
	-Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	878.15	9.67%	0.163%	4988.09	54.90%	0.923%	5,886.24	64.57%	1.086%		
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	44.64	7.69%	0.131%	69.12	11.91%	0.202%	113.76	19.60%	0.333%		
13	Pek. Kolom 25 x 25														
	-Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	1.13	4.00%	0.016%	0.75	2.66%	0.011%	1.88	6.66%	0.027%		
	-Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	637.08	12.21%	0.118%	1719.44	32.95%	0.318%	2,356.52	45.16%	0.436%		
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	37.00	8.82%	0.108%	29.00	6.91%	0.085%	66.00	15.73%	0.193%		
14	Pek. Kolom Praktis														
	-Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	61.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
15	Pek. Balok 20 x 40														
	-Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
16	Pek. Balok Ring 25 x 50														
	-Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	8,423.12	kg	1.189%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
17	Pek. Balok 12 x 25														
	-Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting	64.48	m2	0.246%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
17a	Pek. Balok 15 x 30														
	-Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	961.20	kg	0.182%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting	69.83	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
18	Pek. Listplank Talang Profil														
	-Pek. Beton	23.75	m3	0.338%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	4,424.93	kg	0.819%	-	0.00%	0.000%			0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	

	- Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Plat Dak Beton				-								
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
20	Pek. Besi Stak Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.008%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			34.405%			3.505%			3.127%			6.532%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keiling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Bata Panebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			10.472%			0.000%			0.000%			0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	8,253.44	kg	1.527%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	10.00	m2	0.012%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			7.740%			0.000%			0.000%			0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floodrain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closei Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	228.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengcatan	4,191.03	m2	1.920%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. WaterProofing Talang	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.846%			0.000%			0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Tirekstan 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/turn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengecatan Meri Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Platond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Platond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Platond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Platond Luar	332.58	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Platond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Platond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.659%			0.000%			0.000%			0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless ditebeng layar depan, / gunung	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengurugan Tanah Puru	11.04	m3	0.031%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Penimbunan Sirtu	11.04	m3	0.040%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pematatan	11.04	m3	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Kansteen Beton	18.20	m1	0.015%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pak. Paving Blok K-300 T. 8 cm	36.80	m2	0.060%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir												
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emmission (ESE) technology	2.00	unit	0.088%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Down conductor - Kabel NYY 1x70 mm2	222.60	m1	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.098%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pipa galvanis Ø 2" (Medium SNI-0039)	4.50	m1	0.005%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.018%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pengeboran sumur grounding	48.00	m'	0.133%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Sertifikasi proteksi petir dari Disnaker	1.00	ls	0.019%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				5.377%			0.000%			0.000%			0.000%
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN				100%			4.901%			3.127%			8.028%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PERUBAHAN	BOBOT KONTROL AWAL	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			MGG 1	MGG 2	MGG 3	MGG 4	MGG 5	MGG 6	MGG 7	MGG 8	MGG 9	MGG 10	MGG 11	MGG 12	MGG 13	MGG 14	MGG 15	MGG 16	MGG 17	MGG 18	MGG 19	MGG 20	MGG 21	MGG 22	MGG 23	MGG 24	MGG 25	MGG 26	MGG 27	MGG 28	MGG 29	MGG 30	MGG 31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			07-Jul	14-Jul	21-Jul	28-Jul	04-Agu	11-Agu	18-Agu	25-Agu	01-Sep	08-Sep	15-Sep	22-Sep	29-Sep	06-Oct	13-Oct	20-Oct	27-Oct	03-Nov	10-Nov	17-Nov	24-Nov	01-Dec	08-Dec	15-Dec	22-Dec	29-Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						BOBOT CBOBOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

DIKETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


R. M. ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DISETUIJI

KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


RUDY AGUSTIANSAH
Team Leader

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG


USBETSAOREA PURBA
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN													PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MINGGU KE : 7 (Tujuh) PERIODE : (18 Agustus s.d 24 Agustus 2025)													LOKASI : Desa Balanjuk Kecamatan Mirawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender WAKTU TERPAKAJ : 48 Hari Kalender WAKTU TERSIISA : 128 Hari Kalender													KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR PERSEKUTUAN, KONSULTAN, KONSULTAN LUKA TEKNOLOGI INFORMASI, SURVEY, MANAJEMEN, MANAJEMEN LUKA KONSULTASI, TEKNOLOGI, SURVEY, MANAJEMEN, MANAJEMEN LUKA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PEMBERI TUGAS : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG													KONSULTAN PENGAWAS : PT ASTADIPATI DUTA HARINDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Jumlah Jam													Jumlah Jam Kerja	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No	Tanggal	00:00 - 00:01	00:01 - 00:02	00:02 - 00:03	00:03 - 00:04	00:04 - 00:05	00:05 - 00:06	00:06 - 00:07	00:07 - 00:08	00:08 - 00:09	00:09 - 00:10	00:10 - 00:11	00:11 - 00:12	00:12 - 00:13	00:13 - 00:14	00:14 - 00:15	00:15 - 00:16	00:16 - 00:17	00:17 - 00:18	00:18 - 00:19	00:19 - 00:20	00:20 - 00:21	00:21 - 00:22	00:22 - 00:23	00:23 - 00:24	00:24 - 00:25	00:25 - 00:26	00:26 - 00:27	00:27 - 00:28	00:28 - 00:29	00:29 - 00:30	00:30 - 00:31	00:31 - 00:32	00:32 - 00:33	00:33 - 00:34	00:34 - 00:35	00:35 - 00:36	00:36 - 00:37	00:37 - 00:38	00:38 - 00:39	00:39 - 00:40	00:40 - 00:41	00:41 - 00:42	00:42 - 00:43	00:43 - 00:44	00:44 - 00:45	00:45 - 00:46	00:46 - 00:47	00:47 - 00:48	00:48 - 00:49	00:49 - 00:50	00:50 - 00:51	00:51 - 00:52	00:52 - 00:53	00:53 - 00:54	00:54 - 00:55	00:55 - 00:56	00:56 - 00:57	00:57 - 00:58	00:58 - 00:59	00:59 - 01:00	01:00 - 01:01	01:01 - 01:02	01:02 - 01:03	01:03 - 01:04	01:04 - 01:05	01:05 - 01:06	01:06 - 01:07	01:07 - 01:08	01:08 - 01:09	01:09 - 01:10	01:10 - 01:11	01:11 - 01:12	01:12 - 01:13	01:13 - 01:14	01:14 - 01:15	01:15 - 01:16	01:16 - 01:17	01:17 - 01:18	01:18 - 01:19	01:19 - 01:20	01:20 - 01:21	01:21 - 01:22	01:22 - 01:23	01:23 - 01:24	01:24 - 01:25	01:25 - 01:26	01:26 - 01:27	01:27 - 01:28	01:28 - 01:29	01:29 - 01:30	01:30 - 01:31	01:31 - 01:32	01:32 - 01:33	01:33 - 01:34	01:34 - 01:35	01:35 - 01:36	01:36 - 01:37	01:37 - 01:38	01:38 - 01:39	01:39 - 01:40	01:40 - 01:41	01:41 - 01:42	01:42 - 01:43	01:43 - 01:44	01:44 - 01:45	01:45 - 01:46	01:46 - 01:47	01:47 - 01:48	01:48 - 01:49	01:49 - 01:50	01:50 - 01:51	01:51 - 01:52	01:52 - 01:53	01:53 - 01:54	01:54 - 01:55	01:55 - 01:56	01:56 - 01:57	01:57 - 01:58	01:58 - 01:59	01:59 - 02:00	02:00 - 02:01	02:01 - 02:02	02:02 - 02:03	02:03 - 02:04	02:04 - 02:05	02:05 - 02:06	02:06 - 02:07	02:07 - 02:08	02:08 - 02:09	02:09 - 02:10	02:10 - 02:11	02:11 - 02:12	02:12 - 02:13	02:13 - 02:14	02:14 - 02:15	02:15 - 02:16	02:16 - 02:17	02:17 - 02:18	02:18 - 02:19	02:19 - 02:20	02:20 - 02:21	02:21 - 02:22	02:22 - 02:23	02:23 - 02:24	02:24 - 02:25	02:25 - 02:26	02:26 - 02:27	02:27 - 02:28	02:28 - 02:29	02:29 - 02:30	02:30 - 02:31	02:31 - 02:32	02:32 - 02:33	02:33 - 02:34	02:34 - 02:35	02:35 - 02:36	02:36 - 02:37	02:37 - 02:38	02:38 - 02:39	02:39 - 02:40	02:40 - 02:41	02:41 - 02:42	02:42 - 02:43	02:43 - 02:44	02:44 - 02:45	02:45 - 02:46	02:46 - 02:47	02:47 - 02:48	02:48 - 02:49	02:49 - 02:50	02:50 - 02:51	02:51 - 02:52	02:52 - 02:53	02:53 - 02:54	02:54 - 02:55	02:55 - 02:56	02:56 - 02:57	02:57 - 02:58	02:58 - 02:59	02:59 - 03:00	03:00 - 03:01	03:01 - 03:02	03:02 - 03:03	03:03 - 03:04	03:04 - 03:05	03:05 - 03:06	03:06 - 03:07	03:07 - 03:08	03:08 - 03:09	03:09 - 03:10	03:10 - 03:11	03:11 - 03:12	03:12 - 03:13	03:13 - 03:14	03:14 - 03:15	03:15 - 03:16	03:16 - 03:17	03:17 - 03:18	03:18 - 03:19	03:19 - 03:20	03:20 - 03:21	03:21 - 03:22	03:22 - 03:23	03:23 - 03:24	03:24 - 03:25	03:25 - 03:26	03:26 - 03:27	03:27 - 03:28	03:28 - 03:29	03:29 - 03:30	03:30 - 03:31	03:31 - 03:32	03:32 - 03:33	03:33 - 03:34	03:34 - 03:35	03:35 - 03:36	03:36 - 03:37	03:37 - 03:38	03:38 - 03:39	03:39 - 03:40	03:40 - 03:41	03:41 - 03:42	03:42 - 03:43	03:43 - 03:44	03:44 - 03:45	03:45 - 03:46	03:46 - 03:47	03:47 - 03:48	03:48 - 03:49	03:49 - 03:50	03:50 - 03:51	03:51 - 03:52	03:52 - 03:53	03:53 - 03:54	03:54 - 03:55	03:55 - 03:56	03:56 - 03:57	03:57 - 03:58	03:58 - 03:59	03:59 - 04:00	04:00 - 04:01	04:01 - 04:02	04:02 - 04:03	04:03 - 04:04	04:04 - 04:05	04:05 - 04:06	04:06 - 04:07	04:07 - 04:08	04:08 - 04:09	04:09 - 04:10	04:10 - 04:11	04:11 - 04:12	04:12 - 04:13	04:13 - 04:14	04:14 - 04:15	04:15 - 04:16	04:16 - 04:17	04:17 - 04:18	04:18 - 04:19	04:19 - 04:20	04:20 - 04:21	04:21 - 04:22	04:22 - 04:23	04:23 - 04:24	04:24 - 04:25	04:25 - 04:26	04:26 - 04:27	04:27 - 04:28	04:28 - 04:29	04:29 - 04:30	04:30 - 04:31	04:31 - 04:32	04:32 - 04:33	04:33 - 04:34	04:34 - 04:35	04:35 - 04:36	04:36 - 04:37	04:37 - 04:38	04:38 - 04:39	04:39 - 04:40	04:40 - 04:41	04:41 - 04:42	04:42 - 04:43	04:43 - 04:44	04:44 - 04:45	04:45 - 04:46	04:46 - 04:47	04:47 - 04:48	04:48 - 04:49	04:49 - 04:50	04:50 - 04:51	04:51 - 04:52	04:52 - 04:53	04:53 - 04:54	04:54 - 04:55	04:55 - 04:56	04:56 - 04:57	04:57 - 04:58	04:58 - 04:59	04:59 - 05:00	05:00 - 05:01	05:01 - 05:02	05:02 - 05:03	05:03 - 05:04	05:04 - 05:05	05:05 - 05:06	05:06 - 05:07	05:07 - 05:08	05:08 - 05:09	05:09 - 05:10	05:10 - 05:11	05:11 - 05:12	05:12 - 05:13	05:13 - 05:14	05:14 - 05:15	05:15 - 05:16	05:16 - 05:17	05:17 - 05:18	05:18 - 05:19	05:19 - 05:20	05:20 - 05:21	05:21 - 05:22	05:22 - 05:23	05:23 - 05:24	05:24 - 05:25	05:25 - 05:26	05:26 - 05:27	05:27 - 05:28	05:28 - 05:29	05:29 - 05:30	05:30 - 05:31	05:31 - 05:32	05:32 - 05:33	05:33 - 05:34	05:34 - 05:35	05:35 - 05:36	05:36 - 05:37	05:37 - 05:38	05:38 - 05:39	05:39 - 05:40	05:40 - 05:41	05:41 - 05:42	05:42 - 05:43	05:43 - 05:44	05:44 - 05:45	05:45 - 05:46	05:46 - 05:47	05:47 - 05:48	05:48 - 05:49	05:49 - 05:50	05:50 - 05:51	05:51 - 05:52	05:52 - 05:53	05:53 - 05:54	05:54 - 05:55	05:55 - 05:56	05:56 - 05:57	05:57 - 05:58	05:58 - 05:59	05:59 - 06:00	06:00 - 06:01	06:01 - 06:02	06:02 - 06:03	06:03 - 06:04	06:04 - 06:05	06:05 - 06:06	06:06 - 06:07	06:07 - 06:08	06:08 - 06:09	06:09 - 06:10	06:10 - 06:11	06:11 - 06:12	06:12 - 06:13	06:13 - 06:14	06:14 - 06:15	06:15 - 06:16	06:16 - 06:17	06:17 - 06:18	06:18 - 06:19	06:19 - 06:20	06:20 - 06:21	06:21 - 06:22	06:22 - 06:23	06:23 - 06:24	06:24 - 06:25	06:25 - 06:26	06:26 - 06:27	06:27 - 06:28	06:28 - 06:29	06:29 - 06:30	06:30 - 06:31	06:31 - 06:32	06:32 - 06:33	06:33 - 06:34	06:34 - 06:35	06:35 - 06:36	06:36 - 06:37	06:37 - 06:38	06:38 - 06:39	06:39 - 06:40	06:40 - 06:41	06:41 - 06:42	06:42 - 06:43	06:43 - 06:44	06:44 - 06:45	06:45 - 06:46	06:46 - 06:47	06:47 - 06:48	06:48 - 06:49	06:49 - 06:50	06:50 - 06:51	06:51 - 06:52	06:52 - 06:53	06:53 - 06:54	06:54 - 06:55	06:55 - 06:56	06:56 - 06:57	06:57 - 06:58	06:58 - 06:59	06:59 - 07:00	07:00 - 07:01	07:01 - 07:02	07:02 - 07:03	07:03 - 07:04	07:04 - 07:05	07:05 - 07:06	07:06 - 07:07	07:07 - 07:08	07:08 - 07:09	07:09 - 07:10	07:10 - 07:11	07:11 - 07:12	07:12 - 07:13	07:13 - 07:14	07:14 - 07:15	07:15 - 07:16	07:16 - 07:17	07:17 - 07:18	07:18 - 07:19	07:19 - 07:20	07:20 - 07:21	07:21 - 07:22	07:22 - 07:23	07:23 - 07:24	07:24 - 07:25	07:25 - 07:26	07:26 - 07:27	07:27 - 07:28	07:28 - 07:29	07:29 - 07:30	07:30 - 07:31	07:31 - 07:32	07:32 - 07:33	07:33 - 07:34	07:34 - 07:35	07:35 - 07:36	07:36 - 07:37	07:37 - 07:38	07:38 - 07:39	07:39 - 07:40	07:40 - 07:41	07:41 - 07:42	07:42 - 07:43	07:43 - 07:44	07:44 - 07:45	07:45 - 07:46	07:46 - 07:47	07:47 - 07:48	07:48 - 07:49	07:49 - 07:50	07:50 - 07:51	07:51 - 07:52	07:52 - 07:53	07:53 - 07:54	07:54 - 07:55	07:55 - 07:56	07:56 - 07:57	07:57 - 07:58	07:58 - 07:59	07:59 - 08:00	08:00 - 08:01	08:01 - 08:02	08:02 - 08:03	08:03 - 08:04	08:04 - 08:05	08:05 - 08:06	08:06 - 08:07	08:07 - 08:08	08:08 - 08:09	08:09 - 08:10	08:10 - 08:11	08:11 - 08:12	08:12 - 08:13	08:13 - 08:14	08:14 - 08:15	08:15 - 08:16	08:16 - 08:17	08:17 - 08:18	08:18 - 08:19	08:19 - 08:20	08:20 - 08:21	08:21 - 08:22	08:22 - 08:23	08:23 - 08:24	08:24 - 08:25	08:25 - 08:26	08:26 - 08:27	08:27 - 08:28	08:28 - 08:29	08:29 - 08:30	08:30 - 08:31	08:31 - 08:32	08:32 - 08:33	08:33 - 08:34	08:34 - 08:35	08:35 - 08:36	08:36 - 08:37	08:37 - 08:38	08:38 - 08:39	08:39 - 08:40	08:40 - 08:41	08:41 - 08:42	08:42 - 08:43	08:43 - 08:44	08:44 - 08:45	08:45 - 08:46	08:46 - 08:47	08:47 - 08:48	08:48 - 08:49	08:49 - 08:50	08:50 - 08:51	08:51 - 08:52	08:52 - 08:53	08:53 - 08:54	08:54 - 08:55	08:55 - 08:56	08:56 - 08:57	08:57 - 08:58	08:58 - 08:59	08:59 - 09:00	09:00 - 09:01	09:01 - 09:02	09:02 - 09:03	09:03 - 09:04	09:04 - 09:05	09:05 - 09:06	09:06 - 09:07	09:07 - 09:08	09:08 - 09:09	09:09 - 09:10	09:10 - 09:11	09:11 - 09:12	09:12 - 09:13	09:13 - 09:14	09:14 - 09:15	09:15 - 09:16	09:16 - 09:17	09:17 - 09:18	09:18 - 09:19	09:19 - 09:20	09:20 - 09:21	09:21 - 09:22	09:22 - 09:23	09:23 - 09:24	09:24 - 09:25	09:25 - 09:26	09:26 - 09:27	09:27 - 09:28	09:28 - 09:29	09:29 - 09:30	09:30 - 09:31	09:31 - 09:32	09:32 - 09:33	09:33 - 09:34	09:34 - 09:35	09:35 - 09:36	09:36 - 09:37	09:37 - 09:38	09:38 - 09:39	09:39 - 09:40	09:40 - 09:41	09:41 - 09:42	09:42 - 09:43	09:43 - 09:44	09:44 - 09:45	09:45 - 09:46	09:46 - 09:47	09:47 - 09:48	09:48 - 09:49	09:49 - 09:50	09:50 - 09:51	09:51 - 09:52	09:52 - 09:53	09:53 - 09:54	09:54 - 09:55	09:55 - 09:56	09:56 - 09:57	09:57 - 09:58	09:58 - 09:59	09:59 - 10:00	10:00 - 10:01	10:01 - 10:02	10:02 - 10:03	10:03 - 10:04	10:04 - 10:05	10:05 - 10:06	10:06 - 10:07	10:07 - 10:08	10:08 - 10:09	10:09 - 10:10	10:10 - 10:11	10:11 - 10:12	10:12 - 10:13	10:13 - 10:14	10:14 - 10:15	10:15 - 10:16	10:16 - 10:17	10:17 - 10:18	10:18 - 10:19	10:19 - 10:20	10:20 - 10:21	10:21 - 10:22	10:22 - 10:23	10:23 - 10:24	10:24 - 10:25	10:25 - 10:26	10:26 - 10:27	10:27 - 10:28	10:28 - 10:29	10:29 - 10:30	10:30 - 10:31	10:31 - 10:32	10:32 - 10:33	10:33 - 10:34	10:34 - 10:35	10:35 - 10:36	10:36 - 10:37	10:37 - 10:38	10:38 - 10:39	10:39 - 10:40	10:40 - 10:41	10:41 - 10:42	10:42 - 10:43	10:43 - 10:44	10:44 - 10:45	10:45 - 10:46	10:46 - 10:47	10:47 - 10:48	10:48 - 10:49	10:49 - 10:50	10:50 - 10:51	10:51 - 10:52	10:52 - 10:53	10:53 - 10:54	10:54 - 10:55	10:55 - 10:56	10:56 - 10:57	10:57 - 10:58	10:58 - 10:59	10:59 - 11:00	11:00 - 11:01	11:01 - 11:02	11:02 - 11:03	11:03 - 11:04	11:04 - 11:05	11:05 - 11:06	11:06 - 11:07	11:07 - 11:08	11:08 - 11:09	11:09 - 11:10	11:10 - 11:11	11:11 - 11:12	11:12 - 11:13	11:13 - 11:14	11:14 - 11:15	11:15 - 11:16	11:16 - 11:17	11:17 - 11:18	11:18 - 11:19	11:19 - 11:20	11:20 - 11:21	11:21 - 11:22	11:22 - 11:23	11:23 - 11:24	11:24 - 11:25	11:25 - 11:26	11:26 - 11:27	11:27 - 11:28	11:28 - 11:29	11:29 - 11:30	11:30 - 11:31	11:31 - 11:32	11:32 - 11:33	11:33 - 11:34	11:34 - 11:35	11:35 - 11:36	11:36 - 11:37	11:37 - 11:38	11:38 - 11:39	11:39 - 11:40	11:40 - 11:41	11:41 - 11:42	11:42 - 11:43	11:43 - 11:



DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

 RUDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

MENGETAHUI :
 PEMERINTAH TUGAS

 RAHMAT ISKANDAR
 NIP.

KETERANGAN :
 Cerah
 Berawan
 Hujan Gerimis
 Hujan Lebat
 Banjir



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Minggu Ke : 7 (Tujuh)

Visual 1



Tgl. Foto :
(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :
Kondisi Lapangan

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :
(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :
Kondisi Lapangan

Catatan :
Kondisi lapangan setelah hujan

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

Pekerjaan Cor Lantai Kerja Bawah Pondasi

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Minggu Ke : 7 (Tujuh)

Visual 3



Tgl. Foto :
(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :
(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :
Slump

Catatan :
Slump test beton pondasi

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE
UNIVERSITARIA"

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka
Belitung 33172

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Minggu Ke : 7 (Tujuh)

Visual 5



Tgl. Foto :
(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :
Galian Pondasi

Catatan :
Pekerjaan *dewatering* pada galian pondasi setelah
hujan

Visual 6



Tgl. Foto :
(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :
Galian Pondasi

Catatan :
Pekerjaan *dewatering* pada galian pondasi setelah
hujan

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pondasi FT & Kolom

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Minggu Ke : 7 (Tujuh)

Visual 7



Tgl. Foto :

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :

Pondasi Footplat

Catatan :

Pekerjaan bekisting pondasi footplat

Visual 8



Tgl. Foto :

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :

Pondasi Footplat

Catatan :

Pekerjaan pembesian pondasi footplat

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pondasi FT & Kolom

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Minggu Ke : 7 (Tujuh)

Visual 9



Tgl. Foto :

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :

Pondasi Footplat

Catatan :

Pekerjaan pengecoran pondasi footplat

Visual 10



Tgl. Foto :

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :

Pondasi Footplat

Catatan :

Pekerjaan pembesian kolom pedestal

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

6

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

Pekerjaan Pondasi FT & Kolom

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Minggu Ke : 7 (Tujuh)

Visual 11



Tgl. Foto :

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :

Pondasi Footplat

Catatan :

Pengaplikasian minyak pada bekisting

Visual 12



Tgl. Foto :

(18 Agustus s/d 24 Agustus '2025)

Obyek :


Pondasi Footplat

Catatan :

Pekerjaan bekisting kolom pedestal

Dilaporkan oleh :

Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 8

PERIODE TANGGAL (25 AGUSTUS S/D 31 AGUSTUS '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172		
MINGGU KE	: 8 (Delapan)				
PERIODE	: (25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 56 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 122 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CCO	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.396%	0.000%	1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	34.404%	6.632%	2.094%	8.725%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	0.000%	0.000%	0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.740%	0.000%	0.000%	0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.660%	0.000%	0.000%	0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.377%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	8.028%	2.094%	10.122%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					12.061%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					10.122%
DEVIASI		LAMBAT TERHADAP SCHEDULE			-1.939%

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


RAHMAT ISKANDAR
003

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK : PANGSAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
				LOKASI : Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
MINGGU KE : 8 (Delapan)		PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS		KONTRAKTOR PELAKSANA							
PERIODE : (25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)													
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender													
WAKTU TERPAKAI : 56 Hari Kalender													
WAKTU SISA : 122 Hari Kalender													
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CDD		PROGRES MINGGU LALU		PROGRES MINGGU INI		PROGRES S/D MINGGU INI					
		VOLUME CDD	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%	0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%	
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%	0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%	
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%	0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%	
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%	
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m³	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%	0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%	
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m³	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%	0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%	
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%	
	Jumlah			1.409%		1.396%		0.000%				1.396%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	622.35	m3	1.265%	622.35	100.00%	1.265%	0.00%	0.000%	622.35	100.00%	1.265%	
2	Pek. Urugan kembali	399.77	m3	0.267%	-	0.00%	0.000%	383.41	95.91%	0.256%	383.41	95.91%	0.256%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	833.28	m3	1.388%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	137.51	m3	0.362%	9.02	6.56%	0.024%	3.36	2.44%	0.009%	12.38	9.00%	0.033%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	16.99	m3	0.160%	9.02	53.07%	0.085%	3.36	19.76%	0.032%	12.38	72.83%	0.116%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.72	m3	1.205%	-	0.00%	0.000%	10.75	10.89%	0.131%	10.75	10.89%	0.131%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	-Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.80	95.83%	0.542%	1.60	4.17%	0.024%	38.40	100.00%	0.565%
	-Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%	0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%	
	-Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%	0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%	
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	-Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	16.41	77.78%	0.241%	4.69	22.22%	0.069%	21.09	100.00%	0.310%
	-Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%	0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%	
	-Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%	0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%	
9	Pek. Sloof 12/25												
	-Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	-Pek. Beton	57.57	m3	0.820%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	9,563.19	kg	1.770%	-	0.00%	0.000%	3303.89	34.55%	0.611%	3,303.89	34.55%	0.611%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	460.55	m2	0.999%	-	0.00%	0.000%	158.40	34.39%	0.344%	158.40	34.39%	0.344%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	-Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	-Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	6.34	6.87%	0.093%	10.73	11.63%	0.158%	17.06	18.50%	0.251%
	-Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	5,866.24	64.57%	1.086%	1257.59	13.84%	0.233%	7,123.83	76.41%	1.318%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.696%	113.76	19.60%	0.333%	0.00%	0.000%	113.76	19.60%	0.333%	
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	-Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	1.88	6.68%	0.027%	2.25	7.99%	0.032%	4.13	14.65%	0.059%
	-Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	2,356.52	45.16%	0.436%	1060.40	20.32%	0.196%	3,416.92	65.48%	0.632%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	66.00	15.73%	0.193%	0.00%	0.000%	66.00	15.73%	0.193%	
14	Pek. Kolom Praktis												
	-Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
15	Pek. Balok 20 x 40												
	-Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	-Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
17	Pek. Balok 12 x 25												
	-Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting	54.48	m2	0.246%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	-Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
18	Pek. Lstplank Talang Profil												
	-Pek. Beton	23.75	m3	0.338%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	4,424.93	kg	0.819%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
19	Pek. Plat Dak Beton												
	-Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	-Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
24	Pek. Cerucuk Kayu Doiken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%	0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%	
	Jumlah			34.404%		6.632%		2.094%				8.725%	
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												

1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.559%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Batu Teras Kelting Luar Bangunan + Batu Tuisan	335.45	m2	0.740%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Batu Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Batu Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				10.472%			0.000%		0.000%			0.000%
D PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Penebasan	8,253.44	kg	1.527%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	10.00	m2	0.012%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemasangan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.740%			0.000%		0.000%			0.000%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	5.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%		0.000%			0.000%
F PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floor drain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Rooldrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesori WC (Cemin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			0.000%		0.000%			0.000%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	tblk	1.053%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	tblk	0.140%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	tblk	0.067%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	tblk	0.080%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	tblk	0.067%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	tblk	0.033%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesori	226.00	tblk	0.399%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesori Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.129%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%		0.000%			0.000%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengecatan	4,191.03	m2	1.920%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengecatan Platfond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.856%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.846%			0.000%		0.000%			0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda RWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Treksiang 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/turn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Penakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelesan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengecatan Mini Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	194.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jering Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Platfond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	m2	2.543%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Platfond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Platfond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Platfond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Platfond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Platfond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.659%			0.000%		0.000%			0.000%
J PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tuisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	om	0.227%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo USB Stainless dibeber layar depan. / gurun	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.038%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengurugan Tanah Puri	11.04	m3	0.031%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Penimbunan Setu	11.04	m3	0.040%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pemasangan	11.04	m3	0.013%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

10	Pek. Pas. Kansteen Beton	18.20	m1	0.015%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pek. Paving Blok K-300 T. 8 cm	36.80	m2	0.060%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir												
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emission (ESE) technology	2.00	unit	0.086%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Down conductor - Kabel NYNY 1x70 mm2	222.60	m1	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.096%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pipa galvanis Ø 2" (Medium SNI-0039)	4.50	m1	0.005%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.016%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pengeboran sumur grounding	48.00	m'	0.133%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Sertifikasi proteksi petir dan Denaker	1.00	ls	0.019%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.377%			0.000%			0.000%			0.000%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%			8.028%			2.994%			10.122%

TIME SCHEDULE


Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	BOBOT KONTROL AWAL	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
			MGG 1 07-Jul	MGG 2 14-Jul	MGG 3 21-Jul	MGG 4 28-Jul	MGG 5 04-Agu	MGG 6 11-Agu	MGG 7 18-Agu	MGG 8 25-Agu	MGG 9 01-Sep	MGG 10 08-Sep	MGG 11 15-Sep	MGG 12 22-Sep	MGG 13 29-Sep	MGG 14 06-Oct	MGG 15 13-Oct	MGG 16 20-Oct	MGG 17 27-Oct	MGG 18 03-Nov	MGG 19 10-Nov	MGG 20 17-Nov	MGG 21 24-Nov	MGG 22 01-Dec	MGG 23 08-Dec	MGG 24 15-Dec	MGG 25 22-Dec
A	PEKERJAAN PENGASAPAN	2.27%																									
			0.091%	0.091%	0.152%	0.173%	0.064%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%
B	PEKERJAAN TANPAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.303%																									
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%																									
			0.687%	0.688%	0.688%	2.167%	2.528%	32.546%	3.255%	4.088%	4.849%	5.329%	5.430%	3.565%	3.600%												
D	PEKERJAAN LANTAI	10.775%																									
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%																									
			7.740%	7.740%	7.740%	2.627%	2.627%	10.472%	7.740%	7.740%	0.862%	1.194%	1.496%	1.496%	2.372%	1.120%	1.120%	1.120%	0.850%								
F	PEKERJAAN SANITAIR	2.713%																									
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%																									
			3.751%	3.751%	3.751%	2.713%	2.713%	3.751%	3.751%	3.751%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LAMPUAN	3.846%																									
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.656%																									
			27.656%	27.656%	27.656%	3.846%	3.846%	27.656%	27.656%	27.656%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.545%																									
BOBOT RENCANA	KUMULATIF BOBOT RENCANA	100.00%																									
			0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%
PROGRES MINGGUAN	KUMULATIF PROGRES MINGGUAN	2.27%																									
			0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%
DEVIASI	KUMULATIF DEVIASI	0.00%																									
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DIKETAHUI
PELAGI PENGANTAR KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DISETUJUI
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI LUTTA HARINDO
BUDDY AGUSTIAN SYAH
Team Leader

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG
ASSETSABORRA PURBA
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN											
PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"											
LOKASI : Desa Balanjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangga, Provinsi Bangka Belitung 33172											
PEMBERI TUGAS : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG											
KONSULTAN PENGAWAS : PT ASTADIPATI DUTA HARINDO											
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV SIMPUL PRIMA GEMILANG											
MINGGU KE : 8 (Delapan)											
PERIODE : (25 Agustus s/d 31 Agustus 2025)											
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI : 56 Hari Kalender											
WAKTU TERSSA : 122 Hari Kalender											
No	Tanggal	Kondisi Cuaca Pada Jam									
		00:00 - 00:01	00:01 - 00:02	00:02 - 00:03	00:03 - 00:04	00:04 - 00:05	00:05 - 00:06	00:06 - 00:07	00:07 - 00:08	00:08 - 00:09	00:09 - 00:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 25 Agustus 2025											
	Cerah								10		
	Berawan								0		
	Hujan Gerimis								0		
	Hujan Lebat								0		
	Banjir								0		
2. 26 Agustus 2025											
	Cerah								3		
	Berawan								7		
	Hujan Gerimis								4		
	Hujan Lebat								3		
	Banjir								0		
3. 27 Agustus 2025											
	Cerah								10		
	Berawan								0		
	Hujan Gerimis								0		
	Hujan Lebat								0		
	Banjir								0		
4. 28 Agustus 2025											
	Cerah								7		
	Berawan								3		
	Hujan Gerimis								0		
	Hujan Lebat								3		
	Banjir								0		
5. 29 Agustus 2025											
	Cerah								0		
	Berawan								3		
	Hujan Gerimis								0		
	Hujan Lebat								7		
	Banjir								0		
6. 30 Agustus 2025											
	Cerah								3		
	Berawan								5		
	Hujan Gerimis								0		
	Hujan Lebat								0		
	Banjir								0		
7. 31 Agustus 2025											
	Cerah								4		
	Berawan								4		
	Hujan Gerimis								3		
	Hujan Lebat								2		
	Banjir								0		
Jumlah Jam Kerja											
		Cerah	19	20	21	22	23	24	25	Keterangan	
		Jam Kerja	8	13	8	9	8	10	10	25	
		Jam Lembur								25	
											

Cerah

Berawan

Hujan Gerimis

Hujan Lebat

Banjir

40

35

30

25

20

15

10

5


0

1

DIJALAT OLEH

KONSULTAN PENGAWAS

PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO



RUDDY AGUSTIAN SYAH

Team Leader

MEMASTAHILI

PEMBERI TUGAS



RAHMAT ISKANDAR

NIP. 1



DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO
RAHMAH ISKANDAR
NIP. 1
Team Leader

MEMPERIKSA
PEMBERI TUGAS
RAHMAH ISKANDAR
NIP. 1

KETERANGAN:
Cerah
Berawan
Hujan Gerimis
Hujan Lebat
Banjir



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pondasi FT & Kolom

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Minggu Ke : 8 (Delapan)

Visual 1



Tgl. Foto :

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Obyek :

Catatan :

Kondisi lapangan saat pengecoran

Visual 2



Tgl. Foto :

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Obyek :

Pondasi

Catatan :

Pengecoran Pondasi Footplat

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Minggu Ke : 8 (Delapan)

Visual 3



Tgl. Foto :

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan urugan kembali pondasi *footplat*

Visual 4



Tgl. Foto :

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Obyek :

Pondasi

Catatan :

Pekerjaan Pemadatan Tanah

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE
UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka
Belitung 33172

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Minggu Ke : 8 (Delapan)

Visual 5



Tgl. Foto :
(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Obyek :

Catatan :
Pekerjaan pasir pasang bawah sloof

Visual 6



Tgl. Foto :
(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Obyek :
Pondasi

Catatan :
Pengecoran lantai kerja sloof

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Sloof

PERIODE TANGGAL

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Minggu Ke : 8 (Delapan)

Visual 7



Tgl. Foto :

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pembesian Sloof

Visual 8



Tgl. Foto :

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Obyek :

Pondasi

Catatan :

Pekerjaan Bekisting Sloof

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pas. Pondasi Batu Belah

PERIODE TANGGAL

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Minggu Ke : 8 (Delapan)

Visual 9



Tgl. Foto :

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Galian Pondasi Batu Belah

Visual 10



Tgl. Foto :

(25 Agustus s/d 31 Agustus '2025)

Obyek :

Pondasi

Catatan :

Pekerjaan Pondasi Batu Belah

Dilaporkan oleh :

Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 9

PERIODE TANGGAL (01 SEPTEMBER S/D 07 SEPTEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERANGKAT LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"				
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172				
MINGGU KE	: 9 (Sembilan)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA		
PERIODE	: (01 September s/d 07 September '2025)						
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender						
WAKTU TERPAKAI	: 63 Hari Kalender						
WAKTU SISA	: 115 Hari Kalender						
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CCO	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.396%	0.000%	1.396%		
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	34.404%	8.725%	2.794%	11.520%		
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	0.000%	0.000%	0.000%		
D	PEKERJAAN LANTAI	7.740%	0.000%	0.000%	0.000%		
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%		
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%		
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%		
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%		
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.660%	0.000%	0.000%	0.000%		
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.377%	0.000%	0.000%	0.000%		
TOTAL BOBOT (%)		100%	10.122%	2.794%	12.916%		
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					16.757%		
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					12.916%		
DEVIASI		LAMBAT TERHADAP SCHEDULE					
		-3.840%					

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


RAHMAT ISKANDAR
 NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK : : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
LOKASI : : Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172													
MINGGU KE : 9 (Sembilan)		PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS		KONTRAKTOR PELAKSANA							
PERIODE : (01 September s/d 07 September '2025)													
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender													
WAKTU TERPAKAI : 63 Hari Kalender													
WAKTU SISA : 115 Hari Kalender													
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO		PROGRES MINGGU LALU		PROGRES MINGGU INI		PROGRES S/D MINGGU INI					
		VOLUME CCO	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%	0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%	
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%	0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%	
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%	0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%	
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%	
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m³	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%	0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%	
7	Pek. Fili Tanah	2,074.91	m³	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%	0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%	
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%	
	Jumlah			1.409%		1.396%		0.000%				1.396%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	622.35	m3	1.265%	622.35	100.00%	1.265%	0.00%	0.000%	622.35	100.00%	1.265%	
2	Pek. Urugan kembali	399.77	m3	0.267%	383.41	95.91%	0.256%	0.00%	0.000%	383.41	95.91%	0.256%	
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	833.28	m3	1.388%		0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
4	Pek. Pas. Pasir Urug	137.51	m3	0.362%	12.38	9.00%	0.033%	0.13	0.10%	0.000%	12.51	9.10%	0.033%
5	Pek. Latal Kerja Dibawa Pondasi	16.99	m3	0.160%	12.38	72.83%	0.116%	0.13	0.79%	0.001%	12.51	73.62%	0.118%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.72	m3	1.205%	10.75	10.89%	0.131%	75.49	76.47%	0.921%	86.24	87.36%	1.052%
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Stroof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Stroof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	57.57	m3	0.820%	-	0.00%	0.000%	23.09	40.10%	0.329%	23.09	40.10%	0.329%
	- Pek. Pembesian	9,563.19	kg	1.770%	3,303.89	34.55%	0.611%	4615.88	48.27%	0.854%	7,919.77	82.82%	1.466%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	460.55	m2	0.999%	158.40	34.39%	0.344%	135.53	29.43%	0.294%	293.93	63.82%	0.638%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	17.06	18.50%	0.251%	1.62	1.76%	0.024%	18.68	20.26%	0.275%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	7,123.83	78.41%	1.318%		0.00%	0.000%	7,123.83	78.41%	1.318%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	113.76	19.60%	0.333%	69.84	12.03%	0.204%	183.60	31.64%	0.537%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	4.13	14.66%	0.059%	0.78	2.77%	0.011%	4.91	17.42%	0.070%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	3,416.92	65.48%	0.632%		0.00%	0.000%	3,416.92	65.48%	0.632%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	66.00	15.73%	0.193%	53.00	12.63%	0.155%	119.00	28.36%	0.348%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.056%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	54.48	m2	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Listplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	23.75	m3	0.338%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	4,424.93	kg	0.819%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.60	buah	0.374%	988.60	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.60	100.00%	0.374%
	Jumlah			34.404%		8.725%		2.794%				11.520%	
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												

1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.658%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Bata Penyalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				10.472%		0.00%	0.000%	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%
D PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	8,253.44	kg	1.527%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	10.00	m2	0.012%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.740%		0.00%	0.000%	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc. Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%		0.00%	0.000%	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%
F PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floor Drain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roof Drain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%		0.00%	0.000%	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%		0.00%	0.000%	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengcatan	4,191.03	m2	1.920%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.846%		0.00%	0.000%	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Treksiang 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/vtm buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengelasan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.660%		0.00%	0.000%	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%
J PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless ditebeng layar depan / gunung	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.038%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengurugan Tanah Puru	11.04	m3	0.031%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Penimbunan Sirtu	11.04	m3	0.040%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pemadatan	11.04	m3	0.013%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

10	Pek. Pas, Kansteen Beton	18.20	m1	0.015%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pek. Paving Blok K-300 T. 8 cm	36.80	m2	0.060%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir												
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emmission (ESE) technology	2.00	unit	0.088%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Down conductor - Kabel NYY 1x70 mm2	222.60	m1	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.098%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pipa galvanis Ø 2" (Medium SNI-0039)	4.50	m1	0.005%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.018%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pengeboran sumur grounding	48.00	m1	0.133%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Sertifikasi proteksi petir dari Denaker	1.00	ls	0.019%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			5.377%			0.000%			0.000%			0.000%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%			10.122%			2.794%			12.916%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	BOROT KONTROL AWAL	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER					
			MGG 1 07-Jul	MGG 2 14-Jul	MGG 3 21-Jul	MGG 4 28-Jul	MGG 5 04-Agu	MGG 6 11-Agu	MGG 7 18-Agu	MGG 8 25-Agu	MGG 9 01-Sep	MGG 10 08-Sep	MGG 11 15-Sep	MGG 12 22-Sep	MGG 13 29-Sep	MGG 14 06-Oct	MGG 15 13-Oct	MGG 16 20-Oct	MGG 17 27-Oct	MGG 18 03-Nov	MGG 19 10-Nov	MGG 20 17-Nov	MGG 21 24-Nov	MGG 22 01-Dec	MGG 23 08-Dec	MGG 24 15-Dec	MGG 25 22-Dec	MGG 26 29-Dec

DIKETAHUI
PEJABAT PEMBANTU KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DISETUJUI
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPLU PRIMA CEMILANG



NIP. 1

LAPORAN CUACA MINGGUAN																													
PROYEK : LOKASI : PEMBERI TUGAS : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG										PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunliuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172 KONSULTAN PENGAWAS : PT ASTADIPATI DUTA HARINDO										KONSULTOR PELAKSANA : CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KORPORASI PROSESOR KOMPUTER PRIMA LIMA JALAN KEMERDEKAAN NO. 100 KORDEK, TEBIT, SEPULUH BELAKANG BANGKALANDIA									
MINGGU KE : 9 (Sembilan) PERIODE : (01 September s.d 07 September "2025) WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender WAKTU TERPAKAI : 63 Hari Kalender WAKTU TERSSISA : 115 Hari Kalender										KONSULTAN PENGAWAS : PT ASTADIPATI DUTA HARINDO										KONSULTOR PELAKSANA : CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KORPORASI PROSESOR KOMPUTER PRIMA LIMA JALAN KEMERDEKAAN NO. 100 KORDEK, TEBIT, SEPULUH BELAKANG BANGKALANDIA									
No	Tanggal	Keadaan Cuaca Pada Jam																		Jumlah Jam				Jumlah Jam Kerja		Keterangan			
		00:00 - 00:01	00:01 - 00:02	00:02 - 00:03	00:03 - 00:04	00:04 - 00:05	00:05 - 00:06	00:06 - 00:07	00:07 - 00:08	00:08 - 00:09	00:09 - 00:10	00:10 - 00:11	00:11 - 00:12	00:12 - 00:13	00:13 - 00:14	00:14 - 00:15	00:15 - 00:16	00:16 - 00:17	00:17 - 00:18	Cerah	Sedang	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Cerah	Jam Kerja		Jam Lembur		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1 01 September 2025																													
	Cerah																	7	1										
	Berawan																												
	Hujan Gerimis																												
	Hujan Lebat																				2								
	Banjir																					0							
2 02 September 2025																													
	Cerah																	10	0					8					
	Berawan																												
	Hujan Gerimis																												
	Hujan Lebat																												
	Banjir																												
3 03 September 2025																													
	Cerah																	0	0					8					
	Berawan																												
	Hujan Gerimis																												
	Hujan Lebat																												
	Banjir																												
4 04 September 2025																													
	Cerah																	10	0					8					
	Berawan																												
	Hujan Gerimis																												
	Hujan Lebat																												
	Banjir																												
5 05 September 2025																													
	Cerah																	7	3					9					
	Berawan																												
	Hujan Gerimis																												
	Hujan Lebat																												
	Banjir																												
6 06 September 2025																													
	Cerah																	0	10					14					
	Berawan																												
	Hujan Gerimis																												
	Hujan Lebat																												
	Banjir																												
7 07 September 2025																													
	Cerah																	10	0					8					
	Berawan																												
	Hujan Gerimis																												
	Hujan Lebat																												
	Banjir																												
																		44	14	14	8	3	0						

KETERANGAN :

Cerah : 

Berawan : 

Hujan Gerimis : 


Hujan Lebat : 

Banjir : 

DIBUAT OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO
RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

MEGETAHUI :
PEMBERI TUGAS
[Signature]
[Stamp]
NIP. [Redacted]

KEADAAN CUACA MINGGUAN





PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(01 September s/d 07 September '2025)

Minggu Ke : 9 (Sembilan)

Visual 1



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pembuatan akses jalan

Visual 2



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Kondisi lapangan

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(01 September s/d 07 September '2025)

Minggu Ke : 9 (Sembilan)

Visual 3



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Pek. Pondasi Batu Belah

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Sloof 25 x 50

Catatan :

Pekerjaan sloof diatas pondasi batu belah

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(01 September s/d 07 September '2025)

Minggu Ke : 9 (Sembilan)

Visual 5



2,07404S 106,08066E
Kecamatan Merawang
Pek. Lantai Kerja

Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Lantai Kerja

Catatan :

Lantai kerja bawah sloof

Visual 6



2,07416S 106,08048E

Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Sloof

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(01 September s/d 07 September '2025)

Minggu Ke : 9 (Sembilan)

Visual 7



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pengaplikasian minyak bekisting

2,07433S 106,08033E
Kecamatan Merawang
Pek. Minyak Bekisting

Visual 8



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Sloof

Catatan :

Pekerjaan bekisting sloof

2,07454S 106,08044E

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(01 September s/d 07 September '2025)

Minggu Ke : 9 (Sembilan)

Visual 9



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Sloof

Catatan :

Pengecoran sloof

Visual 10



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Sloof

Catatan :

Pekerjaan bongkar bekisting

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

6

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(01 September s/d 07 September '2025)

Minggu Ke : 9 (Sembilan)

Visual 11



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Kolom

Catatan :

Pekerjaan pembesian kolom

Visual 12



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Kolom

Catatan :

Pekerjaan bekisting kolom

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

7

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(01 September s/d 07 September '2025)

Minggu Ke : 9 (Sembilan)

Visual 13



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan penimbunan pondasi batu belah

Visual 14



Tgl. Foto :

(01 September s/d 07 September '2025)

Obyek :

Kolom

Catatan :

Pekerjaan penimbunan sloof

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 10

PERIODE TANGGAL (08 SEPTEMBER S/D 14 SEPTEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERANGKAT LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025


PT. ASTADIPATI GROUP
RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172							
MINGGU KE		: 10 (sepuluh)		PEMBERI TUGAS 			KONSULTAN PENGAWAS 			KONTRAKTOR PELAKSANA 			
PERIODE		: (08 September s/d 14 September '2025)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 70 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 108 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO		PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME CCO	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m³	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m³	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.409%		1.396%			0.000%				1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	622.35	m3	1.265%	622.35	100.00%	1.265%		0.00%	0.000%	622.35	100.00%	1.265%
2	Pek. Urugan kembali	399.77	m3	0.267%	383.41	95.91%	0.256%		0.00%	0.000%	383.41	95.91%	0.256%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	833.28	m3	1.388%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	137.51	m3	0.362%	12.51	9.10%	0.033%	0.52	0.38%	0.001%	13.03	9.48%	0.034%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	16.99	m3	0.160%	12.51	73.62%	0.118%	0.52	3.06%	0.005%	13.03	76.68%	0.123%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.72	m3	1.205%	86.24	87.36%	1.052%		0.00%	0.000%	86.24	87.36%	1.052%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	57.57	m3	0.820%	23.09	40.10%	0.329%	25.12	43.64%	0.358%	48.21	83.74%	0.687%
	- Pek. Pembesian	9,563.19	kg	1.770%	7,919.77	82.82%	1.468%	1643.42	17.18%	0.304%	9,563.19	100.00%	1.770%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	460.55	m2	0.999%	293.93	63.82%	0.538%	166.62	36.18%	0.361%	460.55	100.00%	0.999%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	18.68	20.26%	0.275%	2.34	2.54%	0.034%	21.02	22.79%	0.309%
	- Pek. Pembesian	9,083.39	kg	1.681%	7,123.83	78.41%	1.318%	1640.35	18.05%	0.304%	8,764.18	96.46%	1.622%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	183.60	31.64%	0.537%	171.12	29.49%	0.501%	354.72	61.12%	1.038%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	4.91	17.42%	0.070%	0.41	1.44%	0.006%	5.31	18.87%	0.076%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	3,416.92	65.48%	0.632%	868.68	16.65%	0.161%	4,285.60	82.13%	0.793%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	119.00	28.36%	0.348%	148.15	35.31%	0.434%	267.15	63.68%	0.782%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	54.46	m2	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Listplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	23.75	m3	0.338%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	4,424.93	kg	0.819%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.008%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
24	Pek. Cerucuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			34.404%		11.520%			2.469%				13.988%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLASTERAN & ACIAN												

1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Bata Penebelan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			10.472%			0.000%			0.000%			0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	8,253.44	kg	1.527%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	10.00	m2	0.012%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemasangan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			7.740%			0.000%			0.000%			0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	5.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	126.00	m1	0.088%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 inch Inc. Geotistik	60.00	m1	0.085%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	146.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cerin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengcatan	4,191.03	m2	1.920%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Platfond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.846%			0.000%			0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Tirekstag 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/vturn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.008%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengcatan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0.5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.82	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Platfond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Platfond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Platfond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Platfond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Platfond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Platfond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			27.660%			0.000%			0.000%			0.000%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0.6 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.280%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless dibeang layar depan. / gunungan	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengukuran Tanah Puru	11.04	m3	0.031%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Penimbunan Sirtu	11.04	m3	0.040%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pemasangan	11.04	m3	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

10	Pek. Pas. Kansteen Beton	18.20	m1	0.015%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pek. Paving Blok K-300 T. 8 cm	36.80	m2	0.060%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir												
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emmission (ESE) technology	2.00	unit	0.088%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Down conductor - Kabel NYY 1x70 mm2	222.60	m1	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.086%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pipa galvanis Ø 2" (Medium SNI-0039)	4.50	m1	0.005%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.018%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pengeboran sumur grounding	48.00	m'	0.133%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Sertifikasi proteksi petir dari Disnaker	1.00	ls	0.019%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			5.377%			0.000%			0.000%			0.000%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%			12.916%			2.469%			15.385%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PERKERJAAN	ROBOT KONTROL AWAL	JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER										
			MGG 1 07-Jul	MGG 2 14-Jul	MGG 3 21-Jul	MGG 4 28-Jul	MGG 5 04-Agu	MGG 6 11-Agu	MGG 7 18-Agu	MGG 8 25-Agu	MGG 9 01-Sep	MGG 10 08-Sep	MGG 11 15-Sep	MGG 12 22-Sep	MGG 13 29-Sep	MGG 14 06-Oct	MGG 15 13-Oct	MGG 16 20-Oct	MGG 17 27-Oct	MGG 18 03-Nov	MGG 19 10-Nov	MGG 20 17-Nov	MGG 21 24-Nov	MGG 22 01-Dec	MGG 23 08-Dec	MGG 24 15-Dec	MGG 25 22-Dec	MGG 26 29-Dec
A	PERKERJAAN PERSIAPAN	2.27%	0.081%	0.071%	0.132%	0.175%	0.096%	0.045%	0.048%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%
B	PERKERJAAN TANAH PERKERJAAN NOTON DAN STRUKTUR	30.33%	0.467%	0.669%	2.187%	2.528%	34.425%	32.548%	3.255%	4.084%	4.649%	5.309%	5.925%	3.9625%	3.600%													
C	PERKERJAAN BATU, CHONGING, PESTERIAN & ACAN	15.42%					16.472%	10.422%			0.622%	1.164%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%	1.486%
D	PERKERJAAN LANTAI	16.723%					7.760%	7.760%																				
E	PERKERJAAN PINTU DAN JENDEL	3.827%					2.827%	2.827%																				
F	PERKERJAAN SAKETAB	2.733%					2.733%	2.733%																				
G	PERKERJAAN ELEKTIRIAL	3.751%					3.751%	3.751%																				
M	PERKERJAAN FINISHING DAN LUBURAN	3.648%					3.648%	3.648%																				
I	PERKERJAAN ATAP DAN PINTULUP PLAFOND	27.659%					27.659%	27.659%																				
J	PERKERJAAN LAIN-LAIN	5.548%					5.548%	5.548%																				
ROBOT RENCANA			108.09%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%
KUMULATIF ROBOT RENCANA				0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%
PROGRES MINGGUAN				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
KUMULATIF PROGRES MINGGUAN				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
DEVIASI				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

DIREKTAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGSA BELUNG

DISEKUTUJI
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG



BAHMAT SCAHAR
NP. 1

ROMANTUA GULTOM
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunjuak Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

KONTRAKTOR PELAKSANA :



PEMBERI TUGAS :

KONSULTAN PENGAWAS



/ SIMPUL PRIMA GEMILANG
KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NANGKAS - PAKSIJAI JADI
KONVERSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SIKU CADANGAN

MINGGU KE : 10 (sepuluh)


PERIODE : (08 September s/d 14 September '2025)

WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender

WAKTU TERPAKAI : 70 Hari Kalender

WAKTU TERSISA : 108 Hari Kalender

No	Tanggal	Kegiatan Cluara Pada Jam																								Jumlah Jam				Jumlah Jam Kerja		Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		00:00-00:05	00:05-00:10	00:10-00:15	00:15-00:20	00:20-00:25	00:25-00:30	00:30-00:35	00:35-00:40	00:40-00:45	00:45-00:50	00:50-00:55	00:55-01:00	01:00-01:05	01:05-01:10	01:10-01:15	01:15-01:20	01:20-01:25	01:25-01:30	01:30-01:35	01:35-01:40	01:40-01:45	01:45-01:50	01:50-01:55	01:55-02:00	02:00-02:05	02:05-02:10	02:10-02:15	02:15-02:20	02:20-02:25	02:25-02:30	02:30-02:35	02:35-02:40	02:40-02:45	02:45-02:50	02:50-02:55	02:55-03:00	03:00-03:05	03:05-03:10	03:10-03:15	03:15-03:20	03:20-03:25	03:25-03:30	03:30-03:35	03:35-03:40	03:40-03:45	03:45-03:50	03:50-03:55	03:55-04:00	04:00-04:05	04:05-04:10	04:10-04:15	04:15-04:20	04:20-04:25	04:25-04:30	04:30-04:35	04:35-04:40	04:40-04:45	04:45-04:50	04:50-04:55	04:55-05:00	05:00-05:05	05:05-05:10	05:10-05:15	05:15-05:20	05:20-05:25	05:25-05:30	05:30-05:35	05:35-05:40	05:40-05:45	05:45-05:50	05:50-05:55	05:55-06:00	06:00-06:05	06:05-06:10	06:10-06:15	06:15-06:20	06:20-06:25	06:25-06:30	06:30-06:35	06:35-06:40	06:40-06:45	06:45-06:50	06:50-06:55	06:55-07:00	07:00-07:05	07:05-07:10	07:10-07:15	07:15-07:20	07:20-07:25	07:25-07:30	07:30-07:35	07:35-07:40	07:40-07:45	07:45-07:50	07:50-07:55	07:55-08:00	08:00-08:05	08:05-08:10	08:10-08:15	08:15-08:20	08:20-08:25	08:25-08:30	08:30-08:35	08:35-08:40	08:40-08:45	08:45-08:50	08:50-08:55	08:55-09:00	09:00-09:05	09:05-09:10	09:10-09:15	09:15-09:20	09:20-09:25	09:25-09:30	09:30-09:35	09:35-09:40	09:40-09:45	09:45-09:50	09:50-09:55	09:55-10:00	10:00-10:05	10:05-10:10	10:10-10:15	10:15-10:20	10:20-10:25	10:25-10:30	10:30-10:35	10:35-10:40	10:40-10:45	10:45-10:50	10:50-10:55	10:55-11:00	11:00-11:05	11:05-11:10	11:10-11:15	11:15-11:20	11:20-11:25	11:25-11:30	11:30-11:35	11:35-11:40	11:40-11:45	11:45-11:50	11:50-11:55	11:55-12:00	12:00-12:05	12:05-12:10	12:10-12:15	12:15-12:20	12:20-12:25	12:25-12:30	12:30-12:35	12:35-12:40	12:40-12:45	12:45-12:50	12:50-12:55	12:55-01:00	01:00-01:05	01:05-01:10	01:10-01:15	01:15-01:20	01:20-01:25	01:25-01:30	01:30-01:35	01:35-01:40	01:40-01:45	01:45-01:50	01:50-01:55	01:55-02:00	02:00-02:05	02:05-02:10	02:10-02:15	02:15-02:20	02:20-02:25	02:25-02:30	02:30-02:35	02:35-02:40	02:40-02:45	02:45-02:50	02:50-02:55	02:55-03:00	03:00-03:05	03:05-03:10	03:10-03:15	03:15-03:20	03:20-03:25	03:25-03:30	03:30-03:35	03:35-03:40	03:40-03:45	03:45-03:50	03:50-03:55	03:55-04:00	04:00-04:05	04:05-04:10	04:10-04:15	04:15-04:20	04:20-04:25	04:25-04:30	04:30-04:35	04:35-04:40	04:40-04:45	04:45-04:50	04:50-04:55	04:55-05:00	05:00-05:05	05:05-05:10	05:10-05:15	05:15-05:20	05:20-05:25	05:25-05:30	05:30-05:35	05:35-05:40	05:40-05:45	05:45-05:50	05:50-05:55	05:55-06:00	06:00-06:05	06:05-06:10	06:10-06:15	06:15-06:20	06:20-06:25	06:25-06:30	06:30-06:35	06:35-06:40	06:40-06:45	06:45-06:50	06:50-06:55	06:55-07:00	07:00-07:05	07:05-07:10	07:10-07:15	07:15-07:20	07:20-07:25	07:25-07:30	07:30-07:35	07:35-07:40	07:40-07:45	07:45-07:50	07:50-07:55	07:55-08:00	08:00-08:05	08:05-08:10	08:10-08:15	08:15-08:20	08:20-08:25	08:25-08:30	08:30-08:35	08:35-08:40	08:40-08:45	08:45-08:50	08:50-08:55	08:55-09:00	09:00-09:05	09:05-09:10	09:10-09:15	09:15-09:20	09:20-09:25	09:25-09:30	09:30-09:35	09:35-09:40	09:40-09:45	09:45-09:50	09:50-09:55	09:55-10:00	10:00-10:05	10:05-10:10	10:10-10:15	10:15-10:20	10:20-10:25	10:25-10:30	10:30-10:35	10:35-10:40	10:40-10:45	10:45-10:50	10:50-10:55	10:55-11:00	11:00-11:05	11:05-11:10	11:10-11:15	11:15-11:20	11:20-11:25	11:25-11:30	11:30-11:35	11:35-11:40	11:40-11:45	11:45-11:50	11:50-11:55	11:55-12:00	12:00-12:05	12:05-12:10	12:10-12:15	12:15-12:20	12:20-12:25	12:25-12:30	12:30-12:35	12:35-12:40	12:40-12:45	12:45-12:50	12:50-12:55	12:55-01:00	01:00-01:05	01:05-01:10	01:10-01:15	01:15-01:20	01:20-01:25	01:25-01:30	01:30-01:35	01:35-01:40	01:40-01:45	01:45-01:50	01:50-01:55	01:55-02:00	02:00-02:05	02:05-02:10	02:10-02:15	02:15-02:20	02:20-02:25	02:25-02:30	02:30-02:35	02:35-02:40	02:40-02:45	02:45-02:50	02:50-02:55	02:55-03:00	03:00-03:05	03:05-03:10	03:10-03:15	03:15-03:20	03:20-03:25	03:25-03:30	03:30-03:35	03:35-03:40	03:40-03:45	03:45-03:50	03:50-03:55	03:55-04:00	04:00-04:05	04:05-04:10	04:10-04:15	04:15-04:20	04:20-04:25	04:25-04:30	04:30-04:35	04:35-04:40	04:40-04:45	04:45-04:50	04:50-04:55	04:55-05:00	05:00-05:05	05:05-05:10	05:10-05:15	05:15-05:20	05:20-05:25	05:25-05:30	05:30-05:35	05:35-05:40	05:40-05:45	05:45-05:50	05:50-05:55	05:55-06:00	06:00-06:05	06:05-06:10	06:10-06:15	06:15-06:20	06:20-06:25	06:25-06:30	06:30-06:35	06:35-06:40	06:40-06:45	06:45-06:50	06:50-06:55	06:55-07:00	07:00-07:05	07:05-07:10	07:10-07:15	07:15-07:20	07:20-07:25	07:25-07:30	07:30-07:35	07:35-07:40	07:40-07:45	07:45-07:50	07:50-07:55	07:55-08:00	08:00-08:05	08:05-08:10	08:10-08:15	08:15-08:20	08:20-08:25	08:25-08:30	08:30-08:35	08:35-08:40	08:40-08:45	08:45-08:50	08:50-08:55	08:55-09:00	09:00-09:05	09:05-09:10	09:10-09:15	09:15-09:20	09:20-09:25	09:25-09:30	09:30-09:35	09:35-09:40	09:40-09:45	09:45-09:50	09:50-09:55	09:55-10:00	10:00-10:05	10:05-10:10	10:10-10:15	10:15-10:20	10:20-10:25	10:25-10:30	10:30-10:35	10:35-10:40	10:40-10:45	10:45-10:50	10:50-10:55	10:55-11:00	11:00-11:05	11:05-11:10	11:10-11:15	11:15-11:20	11:20-11:25	11:25-11:30	11:30-11:35	11:35-11:40	11:40-11:45	11:45-11:50	11:50-11:55	11:55-12:00	12:00-12:05	12:05-12:10	12:10-12:15	12:15-12:20	12:20-12:25	12:25-12:30	12:30-12:35	12:35-12:40	12:40-12:45	12:45-12:50	12:50-12:55	12:55-01:00	01:00-01:05	01:05-01:10	01:10-01:15	01:15-01:20	01:20-01:25	01:25-01:30	01:30-01:35	01:35-01:40	01:40-01:45	01:45-01:50	01:50-01:55	01:55-02:00	02:00-02:05	02:05-02:10	02:10-02:15	02:15-02:20	02:20-02:25	02:25-02:30	02:30-02:35	02:35-02:40	02:40-02:45	02:45-02:50	02:50-02:55	02:55-03:00	03:00-03:05	03:05-03:10	03:10-03:15	03:15-03:20	03:20-03:25	03:25-03:30	03:30-03:35	03:35-03:40	03:40-03:45	03:45-03:50	03:50-03:55	03:55-04:00	04:00-04:05	04:05-04:10	04:10-04:15	04:15-04:20	04:20-04:25	04:25-04:30	04:30-04:35	04:35-04:40	04:40-04:45	04:45-04:50	04:50-04:55	04:55-05:00	05:00-05:05	05:05-05:10	05:10-05:15	05:15-05:20	05:20-05:25	05:25-05:30	05:30-05:35	05:35-05:40	05:40-05:45	05:45-05:50	05:50-05:55	05:55-06:00	06:00-06:05	06:05-06:10	06:10-06:15	06:15-06:20	06:20-06:25	06:25-06:30	06:30-06:35	06:35-06:40	06:40-06:45	06:45-06:50	06:50-06:55	06:55-07:00	07:00-07:05	07:05-07:10	07:10-07:15	07:15-07:20	07:20-07:25	07:25-07:30	07:30-07:35	07:35-07:40	07:40-07:45	07:45-07:50	07:50-07:55	07:55-08:00	08:00-08:05	08:05-08:10	08:10-08:15	08:15-08:20	08:20-08:25	08:25-08:30	08:30-08:35	08:35-08:40	08:40-08:45	08:45-08:50	08:50-08:55	08:55-09:00	09:00-09:05	09:05-09:10	09:10-09:15	09:15-09:20	09:20-09:25	09:25-09:30	09:30-09:35	09:35-09:40	09:40-09:45	09:45-09:50	09:50-09:55	09:55-10:00	10:00-10:05	10:05-10:10	10:10-10:15	10:15-10:20	10:20-10:25	10:25-10:30	10:30-10:35	10:35-10:40	10:40-10:45	10:45-10:50	10:50-10:55	10:55-11:00	11:00-11:05	11:05-11:10	11:10-11:15	11:15-11:20	11:20-11:25	11:25-11:30	11:30-11:35	11:35-11:40	11:40-11:45	11:45-11:50	11:50-11:55	11:55-12:00	12:00-12:05	12:05-12:10	12:10-12:15	12:15-12:20	12:20-12:25	12:25-12:30	12:30-12:35	12:35-12:40	12:40-12:45	12:45-12:50	12:50-12:55	12:55-01:00	01:00-01:05	01:05-01:10	01:10-01:15	01:15-01:20	01:20-01:25	01:25-01:30	01:30-01:35	01:35-01:40	01:40-01:45	01:45-01:50	01:50-01:55	01:55-02:00	02:00-02:05	02:05-02:10	02:10-02:15	02:15-02:20	02:20-02:25	02:25-02:30	02:30-02:35	02:35-02:40	02:40-02:45	02:45-02:50	02:50-02:55	02:55-03:00	03:00-03:05	03:05-03:10	03:10-03:15	03:15-03:20	03:20-03:25	03:25-03:30	03:30-03:35	03:35-03:40	03:40-03:45	03:45-03:50	03:50-03:55	03:55-04:00	04:00-04:05	04:05-04:10	04:10-04:15	04:15-04:20	04:20-04:25	04:25-04:30	04:30-04:35	04:35-04:40	04:40-04:45	04:45-04:50	04:50-04:55	04:55-05:00	05:00-05:05	05:05-05:10	05:10-05:15	05:15-05:20	05:20-05:25	05:25-05:30	05:30-05:35	05:35-05:40	05:40-05:45	05:45-05:50	05:50-05:55	05:55-06:00	06:00-06:05	06:05-06:10	06:10-06:15	06:15-06:20	06:20-06:25	06:25-06:30	06:30-06:35	06:35-06:40	06:40-06:45	06:45-06:50	06:50-06:55	06:55-07:00	07:00-07:05	07:05-07:10	07:10-07:15	07:15-07:20	07:20-07:25	07:25-07:30	07:30-07:35	07:35-07:40	07:40-07:45	07:45-07:50	07:50-07:55	07:55-08:00	08:00-08:05	08:05-08:10	08:10-08:15	08:15-08:20	08:20-08:25	08:25-08:30	08:30-08:35	08:35-08:40	08:40-08:45	08:45-08:50	08:50-08:55	08:55-09:00	09:00-09:05	09:05-09:10	09:10-09:15	09:15-09:20	09:20-09:25	09:25-09:30	09:30-09:35	09:35-09:40	09:40-09:45	09:45-09:50	09:50-09:55	09:55-10:00	10:00-10:05	10:05-10:10	10:10-10:15	10:15-10:20	10:20-10:25	10:25-10:30	10:30-10:35	10:35-10:40	10:40-10:45	10:45-10:50	10:50-10:55	10:55-11:00	11:00-11:05	11:05-11:10	11:10-11:15	11:15-11:20	11:20-11:25	11:25-11:30	11:30-11:35	11:35-11:40	11:40-11:45	11:45-11:50	11:50-11:55	11:55-12:00	12:00-12:05	12:05-12:10	12:10-12:15	12:15-12:20	12:20-12:25	12:25-12:30	12:30-12:35	12:35-12:40	12:40-12:45	12:45-12:50	12:50-12:55	12:55-01:00	01:00-01:05	01:05-01:10	01:10-01:15	01:15-01:20	01:20-01:25	01:25-01:30	01:30-01:35	01:35-01:40	01:40-01:45	01:45-01:50	01:50-01:55	01:55-02:00	02:00-02:05	02:05-02:10	02:10-02:15	02:15-02:20	02:20-02:25	02:25-02:30	02:30-02:35	02:35-02:40	02:40-02:45	02:45-02:50	02:50-02:55	02:55-03:00	03:00-03:05	03:05-03:10	03:10-03:15	03:15-03:20	03:20-03:25	03:25-03:30	03:30-03:35	03:35-03:40	03:40-03:45	03:45-03:50	03:50-03:55	03:55-04:00	04:00-04:05	04:05-



KETERANGAN:

Warna	Artinya
	Cerah
	Berawan
	Hujan Gerimis
	Hujan Lebat
	Banir

**MENGETAHUI :
PEMBERI TUGAS**

C

DIBUAT OLEH
KONSULTAN MK

ADIPATI DUTAH

PT ASTADIPATI NITA HARINDO

RAHMAT ISKANDAR

1111

Team Leader

RUDDY AGUSTIANSYAH



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pas. Pondasi Batu Belah

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(08 September s/d 14 September '2025)

Minggu Ke : 10 (sepuluh)

Visual 1



Tgl. Foto :

(08 September s/d 14 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Batu Belah

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(08 September s/d 14 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Batu Belah

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Sloof

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(08 September s/d 14 September '2025)

Minggu Ke : 10 (sepuluh)

Visual 3



Tgl. Foto :

(08 September s/d 14 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pembesian Sloof

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(08 September s/d 14 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Bekisting Sloof

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Sloof

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(08 September s/d 14 September '2025)

Minggu Ke : 10 (sepuluh)

Visual 5



Tgl. Foto :

(08 September s/d 14 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan pengecoran Sloof

Catatan :

Visual 6



Tgl. Foto :

(08 September s/d 14 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan pembongkaran bekisting Sloof

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Kolom

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(08 September s/d 14 September '2025)

Minggu Ke : 10 (sepuluh)

Visual 7



Tgl. Foto :

(08 September s/d 14 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pembesian Kolom

Catatan :

Visual 8



Tgl. Foto :

(08 September s/d 14 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Bekisting Kolom

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE
UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka
Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, dan Struktur

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(08 September s/d 14 September '2025)

Minggu Ke : 10 (sepuluh)

Visual 9



Tgl. Foto :

(08 September s/d 14 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Urugan Kembali

Catatan :

Visual 10



Tgl. Foto :

(08 September s/d 14 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pemadatan Tanah

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

[Signature]

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 11

PERIODE TANGGAL (15 SEPTEMBER S/D 21 SEPTEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 11 (Sebelas)	PEMBERI TUGAS 		KONSULTAN PENGAWAS 	
PERIODE	: (15 September s/d 21 September '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 77 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 101 Hari Kalender			KONTRAKTOR PELAKSANA 	
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CCO	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.396%	0.000%	1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	34.404%	13.988%	2.322%	16.311%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	0.000%	0.000%	0.000%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.740%	0.000%	0.000%	0.000%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.660%	0.000%	3.119%	3.119%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.377%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	15.385%	5.441%	20.826%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					29.714%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					20.826%
DEVIASI				LAMBAT TERHADAP SCHEDULE	-8.888%

DISETUJUI OLEH
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PEMBANGUNAN
 GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


 RAHMAT ISKANDAR
 NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


 RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
			LOKASI	:	Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317									
MINGGU KE			: 11 (Sebelas)			PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA		
PERIODE			: (15 September s/d 21 September '2025)			  								
WAKTU PELAKSANAAN			: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI			: 77 Hari Kalender											
WAKTU SISA			: 101 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME CCO		BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN													
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%	
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%	
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%	
5	Pek. Direksi Koet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%	
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%	
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%	
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%	
	Jumlah			1.409%			1.398%			0.000%			1.398%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	622.35	m3	1.265%	622.35	100.00%	1.265%		0.00%	0.000%	622.35	100.00%	1.265%	
2	Pek. Urugan kembali	399.77	m3	0.267%	383.41	95.91%	0.256%		0.00%	0.000%	383.41	95.91%	0.256%	
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	833.28	m3	1.388%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
4	Pek. Pas. Pasir Urug	137.51	m3	0.362%	13.03	9.48%	0.034%	53.99	39.26%	0.142%	67.02	48.74%	0.176%	
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	16.99	m3	0.160%	13.03	76.68%	0.123%	3.96	23.32%	0.037%	16.99	100.00%	0.160%	
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.72	m3	1.205%	86.24	87.36%	1.052%		0.00%	0.000%	86.24	87.36%	1.052%	
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60													
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%	
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%	
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%	
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25													
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%	
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%	
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%	
9	Pek. Sloof 12/25													
	- Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)													
	- Pek. Beton	57.57	m3	0.820%	48.21	83.74%	0.687%	9.36	16.26%	0.133%	57.57	100.00%	0.820%	
	- Pek. Pembesian	9,563.19	kg	1.770%	9,563.19	100.00%	1.770%		0.00%	0.000%	9,563.19	100.00%	1.770%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	460.55	m2	0.999%	460.55	100.00%	0.999%		0.00%	0.000%	460.55	100.00%	0.999%	
11	Pek. Kolom 12 x 25													
	- Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
12	Pek. Kolom 60 x 60													
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	21.02	22.79%	0.309%	33.62	36.46%	0.495%	54.65	59.25%	0.804%	
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	8,764.18	96.46%	1.622%	321.22	3.54%	0.059%	9,085.39	100.00%	1.681%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	354.72	61.12%	1.038%	225.60	38.88%	0.860%	580.32	100.00%	1.698%	
13	Pek. Kolom 25 x 25													
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	5.31	18.87%	0.078%	12.41	44.06%	0.177%	17.72	62.92%	0.252%	
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	4,285.60	82.13%	0.793%	932.54	17.87%	0.173%	5,218.13	100.00%	0.966%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	267.15	63.68%	0.782%	152.40	36.32%	0.446%	419.55	100.00%	1.228%	
14	Pek. Kolom Praktis													
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
15	Pek. Balok 20 x 40													
	- Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
16	Pek. Balok Ring 25 x 50													
	- Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
17	Pek. Bakok 12 x 25													
	- Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting	54.48	m2	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
17a	Pek. Balok 15 x 30													
	- Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
18	Pek. Lstplank Talang Profil													
	- Pek. Beton	23.75	m3	0.338%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	4,424.93	kg	0.819%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
19	Pek. Plat Dak Beton													
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.108%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.008%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
24	Pek. Cerucuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%	
	Jumlah			34.404%			13.988%			2.322%			16.311%	

C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				10.472%			0.000%			0.000%			0.000%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembersian	8,253.44	kg	1.527%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	10.00	m2	0.012%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.740%			0.000%			0.000%			0.000%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengecatan	4,191.03	m2	1.920%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengecatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.846%			0.000%			0.000%			0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%	-	0.00%	0.000%	4460.72	30.00%	1.744%	4,460.72	30.00%	1.744%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul))	11,717.12	kg	4.582%	-	0.00%	0.000%	3515.14	30.00%	1.375%	3,515.14	30.00%	1.375%
3	Pek. Tirekstag 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengecatan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.58	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.660%			0.000%			3.119%			3.119%
J PEKERJAAN LAIN-LAIN													
1	Pek. Profil T 0.8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.95	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo USB Stainless ditebeng layar depan, / gunungan	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengukuran Tanah Puru	11.04	m3	0.031%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Penimbunan Sirtu	11.04	m3	0.040%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.0			

9	Pek. Pemadatan	11.04	m3	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Kansteen Beton	18.20	m1	0.015%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pek. Paving Blok K-300 T. 8 cm	36.80	m2	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir												
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emission (ESE) technology	2.00	unit	0.088%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Down conductor - Kabel NYY 1x70 mm2	222.60	m1	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipa PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.098%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pipa galvanis Ø 2" (Medium SNI-0039)	4.50	m1	0.005%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.018%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pengeboran sumur grounding	48.00	m1	0.133%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Sertifikasi proteksi petir dari Ditnaker	1.00	ts	0.019%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			5.377%			0.000%			0.000%			0.000%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%			15.385%			5.441%			20.826%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	BOBOT KONTROL AWAL	JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER													
			MGG 1 07-Jul 13-Jul	MGG 2 14-Jul 20-Jul	MGG 3 21-Jul 27-Jul	MGG 4 28-Jul 03-Agu	MGG 5 04-Agu 10-Agu	BOBOT CCO	C	MGG 6 11-Agu 17-Agu	MGG 7 18-Agu 24-Agu	MGG 8 25-Agu 31-Agu	MGG 9 01-Sep 07-Sep	MGG 10 08-Sep 14-Sep	MGG 11 15-Sep 21-Sep	MGG 12 22-Sep 28-Sep	MGG 13 29-Sep 05-Oct	MGG 14 06-Oct 12-Oct	MGG 15 13-Oct 19-Oct	MGG 16 20-Oct 26-Oct	MGG 17 27-Oct 02-Nov	MGG 18 03-Nov 09-Nov	MGG 19 10-Nov 16-Nov	MGG 20 17-Nov 23-Nov	MGG 21 24-Nov 30-Nov	MGG 22 01-Dek 07-Dek	MGG 23 08-Dek 14-Dek	MGG 24 15-Dek 21-Dek	MGG 25 22-Dek 28-Dek	MGG 26 29-Dek 31-Dek	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.77%		0.091%	0.152%	0.175%	1.06%	1.409%	R	0.066%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.333%		0.461%	0.669%	2.187%	1.526%	34.405%	A	2.255%	3.255%	4.06%	4.94%	5.322%	5.430%	3.969%	3.600%														
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%						10.472%	C					0.852%	1.164%	1.466%	1.466%	1.466%	1.466%	2.372%											
D	PEKERJAAN LANTAI	10.773%						7.747%	H							0.900%	1.120%	1.120%	1.120%	1.120%	0.630%										
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%						2.627%	N																						
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%						2.713%	G																						
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%						3.751%	F																						
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.648%						3.648%	O																						
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLANGING	27.659%						27.659%	D																						
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.468%						5.377%	R																						
BOBOT RENCANA			100.00%	0.097%	0.248%	0.421%	2.347%	100.000%		2.307%	3.317%	4.114%	4.666%	6.316%	6.440%	8.616%	8.347%	5.865%	5.505%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%	2.305%
KUMULATIF BOBOT RENCANA			0.097%	0.345%	0.593%	0.841%	3.188%		4.644%	7.961%	12.075%	16.741%	23.057%	29.714%	38.330%	46.677%	52.542%	57.847%	60.152%	62.457%	64.762%	67.067%	69.372%	71.677%	73.982%	76.287%	78.592%	80.897%	83.202%	85.507%	87.812%
PROGRES MINGGUAN			0.097%	0.248%	0.333%	0.348%	0.689%		1.066%	1.177%	1.384%	1.578%	1.768%	1.944%	2.106%	2.256%	2.396%	2.526%	2.646%	2.756%	2.856%	2.946%	3.026%	3.096%	3.156%	3.206%	3.246%	3.276%	3.306%	3.326%	3.346%
KUMULATIF PROGRES MINGGUAN			0.097%	0.345%	0.678%	1.026%	1.715%		2.781%	3.958%	5.342%	6.920%	8.688%	10.632%	12.738%	15.094%	17.490%	19.886%	22.282%	24.678%	27.074%	29.470%	31.866%	34.262%	36.658%	39.054%	41.450%	43.846%	46.242%	48.638%	51.034%
DEVIASI			-0.003%	-0.103%	-0.103%	-0.103%	-0.103%		-0.258%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%	-0.827%

DIKETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BAHMAH ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DISETUJUI
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HATINDO

RUDY AGUSTIANSYAH
Team leader

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

ROMANTUA GULTOM
Pelaksana



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(15 September s/d 21 September '2025)

Minggu Ke : 11 (Sebelas)

Visual 1



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Urugan Kembali

Visual 2



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pemadatan Tanah

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

LAPORAN UMUM

HALAMAN

2

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(15 September s/d 21 September '2025)

Minggu Ke : 11 (Sebelas)

Visual 3



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pasir Urug

Visual 4



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Cor Lantai Kerja

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Kolom

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(15 September s/d 21 September '2025)

Minggu Ke : 11 (Sebelas)

Visual 5



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pembesian Kolom

Visual 6



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Bekisting Kolom

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Kolom

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(15 September s/d 21 September '2025)

Minggu Ke : 11 (Sebelas)

Visual 7



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pengecoran Kolom

Visual 8



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Bongkar Bekisting Kolom

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Sloof

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(15 September s/d 21 September '2025)

Minggu Ke : 11 (Sebelas)

Visual 9



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pengecoran Sloof

Visual 10



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Bongkar Bekisting Sloof

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

6

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Dinding ½ Bata, Inc. Trap Tangga

PERIODE TANGGAL

(15 September s/d 21 September '2025)

Minggu Ke : 11 (Sebelas)

Visual 11



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Visual 12



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

7

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pasangan Dinding

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(15 September s/d 21 September '2025)

Minggu Ke : 11 (Sebelas)

Visual 13



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Visual 14



Tgl. Foto :

(15 September s/d 21 September '2025)

Obyek :

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 12

PERIODE TANGGAL (22 SEPTEMBER S/D 28 SEPTEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"			
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172			
MINGGU KE	: 12 (Dua Belas)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA	
PERIODE	: (22 September s/d 28 September '2025)				 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONSULTAN, KECERAMAH, KONSILSI, PENYULUH, LEMBAGA TEKNOLOGI INFORMASI, SURVEI, BANGUNAN, PERAKSI, LAIN KONSULSI, TEKNIK, SEPLA, WITOL DAN LAIN LAIN	
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender					
WAKTU TERPAKAI	: 84 Hari Kalender					
WAKTU SISA	: 94 Hari Kalender					
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CCO	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.396%	0.000%	1.396%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	34.404%	16.311%	2.467%	18.777%	
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	0.000%	0.108%	0.108%	
D	PEKERJAAN LANTAI	7.740%	0.000%	0.197%	0.197%	
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%	
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%	
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%	
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	0.000%	0.000%	0.000%	
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.660%	3.119%	0.000%	3.119%	
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.377%	0.000%	0.000%	0.000%	
TOTAL BOBOT (%)		100%	20.826%	2.771%	23.597%	
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					38.330%	
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					23.597%	
DEVIASI		LAMBAT TERHADAP SCHEDULE			-14.733%	

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


 RAHMAT ISKANDAR
 NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


 RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172							
MINGGU KE		: 12 (Dua Belas)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (22 September s/d 28 September '2025)											
										 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTAK: HERYANAN - HP:0812 3144 1111 TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY KAWASAS - ANALISA JALAN KONVERSI - TEKNIK - SEPELAI NOTOR DAN SURTI CADANGAN			
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 84 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 94 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO		PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME CCO	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%
	Pekar Pagat Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplan	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m²	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m³	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.409%			1.396%			0.000%			1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	622.35	m3	1.265%	622.35	100.00%	1.265%		0.00%	0.000%	622.35	100.00%	1.265%
2	Pek. Urugan kembali	399.77	m3	0.267%	383.41	95.91%	0.258%		0.00%	0.000%	383.41	95.91%	0.258%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	833.28	m3	1.388%	-	0.00%	0.000%	281.64	33.80%	0.469%	281.64	33.80%	0.469%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	137.51	m3	0.362%	87.02	48.74%	0.178%		0.00%	0.000%	87.02	48.74%	0.178%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	16.99	m3	0.160%	16.99	100.00%	0.160%		0.00%	0.000%	16.99	100.00%	0.160%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.72	m3	1.206%	86.24	87.36%	1.052%		0.00%	0.000%	86.24	87.36%	1.052%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	-Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	-Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	-Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	-Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	-Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	-Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	-Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.060%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	-Pek. Beton	57.57	m3	0.820%	57.57	100.00%	0.820%		0.00%	0.000%	57.57	100.00%	0.820%
	-Pek. Pembesian	9,563.19	kg	1.770%	9,563.19	100.00%	1.770%		0.00%	0.000%	9,563.19	100.00%	1.770%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	460.55	m2	0.999%	460.55	100.00%	0.999%		0.00%	0.000%	460.55	100.00%	0.999%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	-Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	-Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	54.65	59.25%	0.804%		0.00%	0.000%	54.65	59.25%	0.804%
	-Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	-Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	17.72	62.92%	0.252%		0.00%	0.000%	17.72	62.92%	0.252%
	-Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	-Pek. Beton	1.45	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	1,45	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	1.45	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	-Pek. Beton	24.33	m3	0.356%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	4,243.12	kg	0.785%	-	0.00%	0.000%	1034.94	24.39%	0.192%	1,034.94	24.39%	0.192%
	-Pek. Bekisting	264.4	m2	1.193%	-	0.00%	0.000%	73.40	27.76%	0.331%	73.40	27.76%	0.331%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	-Pek. Beton	41.58	m3	0.582%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	-	0.00%	0.000%	1682.25	26.19%	0.311%	1,682.25	26.19%	0.311%
	-Pek. Bekisting	225.58	m2	1.018%	-	0.00%	0.000%	33.10	14.67%	0.149%	33.10	14.67%	0.149%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	-Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Bekisting	54.48	m2	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	-Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	-	0.00%	0.000%	176.60	18.00%	0.033%	176.60	18.00%	0.033%
	-Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%	10.40	17.38%	0.047%	10.40	17.38%	0.047%
18	Pek. Lstplank Tiatang Profil												
	-Pek. Beton	23.75	m3	0.338%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	4,424.93	kg	0.819%	-	0.00%	0.000%	471.62	10.66%	0.087%	471.62	10.66%	0.087%
	-Pek. Bekisting	108.77	m2	0.491%	-	0.00%	0.000%	44.75	41.14%	0.202%	44.75	41.14%	0.202%
19	Pek. Plat Dek Beton												
	-Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	-Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	-	0.00%	0.000%	1611.12	17.17%	0.298%	1,611.12	17.17%	0.298%
	-Pek. Bekisting	638.27	m2	3.311%	-	0.00%	0.000%	66.90	10.48%	0.347%	66.90	10.48%	0.347%
20	Pek. Besi Stak Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
23	Pek. Anokur 19 mm	108.00	buah	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	bush	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				34.404%			16.311%			2.467%			18.777%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	2,088.20	m2	3.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%	-	0.00%	0.000%	48.78	14.54%	0.108%	48.78	14.54%	0.108%
4	Pek. Pas. Bata Penebelan Kolom Profil	209.44	m2	0.387%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	72.55	m2	0.280%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				10.472%			0.000%			0.108%			0.108%
D	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	122.88	m3	1.750%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	8,253.44	kg	1.527%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	10.00	m2	0.012%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemasangan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%	-	0.00%	0.000%	112.50	49.68%	0.197%	112.50	49.68%	0.197%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.740%			0.000%			0.197%			0.197%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.565%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengcatan	4,191.03	m2	1.920%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.846%			0.000%			0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	14,869.05	kg	5.814%	4,460.72	30.00%	1.744%		0.00%	0.000%	4,460.72	30.00%	1.744%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	3,515.14	30.00%	1.375%		0.00%	0.000%	3,515.14	30.00%	1.375%
3	Pek. Tirekstang 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/vturn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengcatan Menil Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.844%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.58	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.660%			3.119%			0.000%			3.119%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

3	Pek. Pas. Tufisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless diletakkan layar depan. / gunungan	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengadaan Tiang Bendera Profil	1.00	unit	0.038%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengurugan Tanah Puru	11.04	m3	0.031%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Penimbunan Sirtu	11.04	m3	0.040%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pematatan	11.04	m3	0.013%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Kanstren Beton	18.20	m1	0.015%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Paving Blok K-300 T. 8 cm	36.80	m2	0.060%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Proteksi Petir											
	- Air terminal R-150 Early Streamer Emmission (ESE) technology	2.00	unit	0.088%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Down conductor - Kabel NYNY 1x70 mm2	222.60	m1	0.239%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pelindung kabel down conductor - Pipe PVC AW Ø 1"	222.60	m1	0.098%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pipe galvanis Ø 2" (Medium SNI-0039)	4.50	m1	0.005%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Grounding rod Ø 5/8 lengkap dengan driving stud, clamp, coupler dan drill head	4.00	set	0.018%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Bak kontrol	4.00	unit	0.023%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pengeboran sumur grounding	48.00	m	0.133%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Sertifikasi proteksi petir dari Disaker	1.00	ls	0.019%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			5.377%			0.000%		0.000%			0.000%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%			20.826%		2.771%			23.597%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PERKERJAAN	ROBOT KONTROL ANJAL	JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER												
			MSG 1. 07-Jul	MSG 2. 14-Jul	MSG 3. 21-Jul	MSG 4. 28-Jul	MSG 5. 04-Agu	MSG 6. 11-Agu	MSG 7. 18-Agu	MSG 8. 25-Agu	MSG 9. 01-Sep	MSG 10. 08-Sep	MSG 11. 15-Sep	MSG 12. 22-Sep	MSG 13. 29-Sep	MSG 14. 06-Oct	MSG 15. 13-Oct	MSG 16. 20-Oct	MSG 17. 27-Oct	MSG 18. 03-Nov	MSG 19. 10-Nov	MSG 20. 17-Nov	MSG 21. 24-Nov	MSG 22. 01-Dec	MSG 23. 08-Dec	MSG 24. 15-Dec	MSG 25. 22-Dec	MSG 26. 29-Dec	MSG 27. 31-Dec	
A	PERKERJAAN PERGIAPAN	22.78%																												
B	PERKERJAAN TANAH PERKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.333%																												
C	PERKERJAAN BATU, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%																												
D	PERKERJAAN LANTAI	10.775%																												
E	PERKERJAAN PINTU DAN JENDEL	25.27%																												
F	PERKERJAAN SAMPAIR	27.73%																												
G	PERKERJAAN ELEKTRIKAL	37.51%																												
H	PERKERJAAN FINISHING DAN LAMPUAN	38.46%																												
I	PERKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.655%																												
J	PERKERJAAN LAIN-LAIN	5.546%																												
ROBOT RENCANA			18.06%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%
KUMULATIF ROBOT RENCANA			0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%
PROGRES MINIMUM			0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
KUMULATIF PROGRES MINIMUM			0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
DURASI			0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

DIKETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DISetujui
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

ABRILISKANDAR
NIP. 1

Team Leader

ROMANTUA GULTOM
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN		PROYEK : : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
MINGGU KE : 12 (Dua Belas)		LOKASI : : Desa Bahinjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangla, Provinsi Bangka Belitung 33172									
PERIODE : (22 September s/d 28 September 2025)		PEMBERI TUGAS : : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG									
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender		KONSULTAN PENGAWAS : : PT ASTADIPATI DUTA HARINDO									
WAKTU TERPAKAJ : 84 Hari Kalender		KONSULTOR PELAKSANA : : CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG									
WAKTU TERKISA : 94 Hari Kalender		KONSULTOR PELAKSANA : : PT ASTADIPATI DUTA HARINDO									
NO	Tanggal	Kondisi Cuaca Pada Jam									
		00:00 - 00:01	00:01 - 00:02	00:02 - 00:03	00:03 - 00:04	00:04 - 00:05	00:05 - 00:06	00:06 - 00:07	00:07 - 00:08	00:08 - 00:09	00:09 - 00:10
1	22 September 2025	Cerah									
		Barawan									
		Hujan Gerimis									
		Hujan Lebat									
		Banjir									
2	23 September 2025	Cerah									
		Barawan									
		Hujan Gerimis									
		Hujan Lebat									
		Banjir									
3	24 September 2025	Cerah									
		Barawan									
		Hujan Gerimis									
		Hujan Lebat									
		Banjir									
4	25 September 2025	Cerah									
		Barawan									
		Hujan Gerimis									
		Hujan Lebat									
		Banjir									
5	26 September 2025	Cerah									
		Barawan									
		Hujan Gerimis									
		Hujan Lebat									
		Banjir									
6	27 September 2025	Cerah									
		Barawan									
		Hujan Gerimis									
		Hujan Lebat									
		Banjir									
7	28 September 2025	Cerah									
		Barawan									
		Hujan Gerimis									
		Hujan Lebat									
		Banjir									
KETERANGAN :		Cerah									
		Barawan									
		Hujan Gerimis									
		Hujan Lebat									
		Banjir									
		DIBUAT OLEH : : KONSULTAN PENGAWAS : : PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO									
		RAHMAT ISKANDAR									
		NIP. [REDACTED]									
		Team Leader									
		DIBUAT OLEH : : KONSULTAN PENGAWAS : : PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO									
		RUDDY AGUSTIANSYAH									
		Team Leader									





PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(22 September s/d 28 September '2025)

Minggu Ke : 12 (Dua Belas)

Visual 1



Tgl. Foto :

(22 September s/d 28 September '2025)

Obyek :

Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(22 September s/d 28 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pemadatan Tanah

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(22 September s/d 28 September '2025)

Minggu Ke : 12 (Dua Belas)

Visual 3



Tgl. Foto :

(22 September s/d 28 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Lantai Kerja

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(22 September s/d 28 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pas. Dinding

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(22 September s/d 28 September '2025)

Minggu Ke : 12 (Dua Belas)

Visual 5



Tgl. Foto :

(22 September s/d 28 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Bekisting Plat Dak & Balok

Catatan :

Visual 6



Tgl. Foto :

(22 September s/d 28 September '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pembesian Plat Dak & Balok

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 13

PERIODE TANGGAL (29 SEPTEMBER S/D 05 OKTOBER'2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERALATAN LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"				
		LOKASI	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172				
MINGGU KE	: 13 (Tiga Belas)	PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA	
PERIODE	: (29 September s/d 05 Oktober 2025)				 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO	 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG	
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender						
WAKTU TERPAKAI	: 91 Hari Kalender						
WAKTU SISA	: 87 Hari Kalender						
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CCO-1	BOBOT CCO-2	MINGGU LALU CCO-1	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.409%	1.396%	1.396%	0.000%	1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	34.404%	37.079%	18.777%	18.707%	3.327%	22.034%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%	9.661%	0.108%	0.108%	0.077%	0.185%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.740%	6.655%	0.197%	0.197%	0.000%	0.197%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.846%	3.389%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.660%	27.958%	3.119%	3.119%	0.090%	3.208%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.377%	4.557%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	100%	23.597%	23.527%	3.493%	27.021%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI							27.649%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI							27.021%
DEVIASI					LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-0.629%

DISETUJUI OLEH
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PEMBANGUNAN
 GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
 NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK		PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"															
LOKASI			Desa Balunjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172																	
MINGGU KE			PEMBERI TUGAS						KONSULTAN PENGAWAS						KONTRAKTOR PELAKSANA					
PERIODE																				
WAKTU PELAKSANAAN			WAKTU TERPAKAI						WAKTU SISA											
: 13 (Tiga Belas)			: 29 September s/d 05 Oktober 2025)																	
: 178 Hari Kalender			: 91 Hari Kalender						: 87 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CDD-1			KONTRAK CDD-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES 30 MINGGU INI						
		VOLUME CDD	SATUAN	BOBOT	VOLUME CDD	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PERKAWAN	BOBOT	VOLUME	PERKAWAN	BOBOT	VOLUME	PERKAWAN	BOBOT				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																			
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%				
3	Pak. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%				
4	Pak. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%				
5	Pak. Direksi Keer & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%				
6	Pak. Cut Tanah	2,074.91	m³	0.550%	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%				
7	Pak. Fil Tanah	2,074.91	m³	0.298%	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%				
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%				
	Jumlah			1.403%			1.403%		1.388%			0.00%				1.396%				
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR																			
1	Pak. Galian Tanah Biasa	622.35	m3	1.205%	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%				
2	Pak. Urugun kembali	369.77	m3	0.257%	383.41	m3	0.256%	383.41	100.00%	0.256%		0.00%	0.000%	383.41	100.00%	0.256%				
3	Pak. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	833.28	m3	1.388%	842.24	m3	1.070%	281.64	43.85%	0.469%		0.00%	0.000%	281.64	43.85%	0.469%				
4	Pak. Pas. Pasir Urug	137.51	m3	0.362%	139.89	m3	0.368%	67.02	47.91%	0.176%		0.00%	0.000%	67.02	47.91%	0.176%				
5	Pak. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	16.99	m3	0.160%	13.13	m3	0.123%	13.13	100.00%	0.123%		0.00%	0.000%	13.13	100.00%	0.123%				
6	Pak. Pas. Pondasi Batu Belah	98.72	m3	1.205%	98.69	m3	1.204%	86.24	87.39%	1.052%	12.45	12.61%	0.152%	98.69	100.00%	1.204%				
7	Pak. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60																			
	- Pak. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%				
	- Pak. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%				
	- Pak. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%				
8	Pak. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25																			
	- Pak. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	m3	0.319%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%				
	- Pak. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%				
	- Pak. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%				
9	Pak. Sloof 12/25																			
	- Pak. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Pembesian	275.03	kg	0.051%	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.060%	23.03	m2	0.060%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
10	Pak. Sloof 25/50 (K.250)																			
	- Pak. Beton	57.57	m3	0.820%	58.03	m3	0.827%	57.57	99.20%	0.820%	0.46	0.80%	0.007%	58.03	100.00%	0.827%				
	- Pak. Pembesian	9,563.19	kg	1.770%	9,623.79	kg	1.781%	9,563.19	99.37%	1.770%	60.60	0.63%	0.011%	9,623.79	100.00%	1.781%				
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	460.55	m2	0.999%	464.26	m2	1.007%	460.55	99.20%	0.999%	3.71	0.80%	0.008%	464.26	100.00%	1.007%				
11	Pak. Kolom 12 x 25																			
	- Pak. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Pembesian	611.44	kg	0.113%	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
12	Pak. Kolom 60 x 80																			
	- Pak. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	m3	1.357%	54.65	59.25%	0.804%	31.75	34.43%	0.467%	96.40	90.68%	1.271%				
	- Pak. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%				
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%				
13	Pak. Kolom 25 x 25																			
	- Pak. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	m3	0.401%	17.72	62.92%	0.252%	7.07	25.09%	0.101%	24.78	88.01%	0.353%				
	- Pak. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%				
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%				
14	Pak. Kolom Praktis																			
	- Pak. Beton	4.09	m3	0.058%	4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	1,062.58	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
15	Pak. Batok 20 x 40																			
	- Pak. Beton	24.99	m3	0.356%	24.99	m3	0.356%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	4,243.77	kg	0.785%	1,034.94	24.39%	0.192%		0.00%	0.000%	1,034.94	24.39%	0.192%				
	- Pak. Bekisting	264.42	m2	1.193%	264.42	m2	1.193%	73.40	27.76%	0.331%	82.87	23.78%	0.284%	136.27	51.54%	0.615%				
16	Pak. Batok Ring 25 x 50																			
	- Pak. Beton	41.58	m3	0.592%	41.58	m3	0.592%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	6,423.12	kg	1.189%	1,682.25	26.19%	0.311%		0.00%	0.000%	1,682.25	26.19%	0.311%				
	- Pak. Bekisting	225.58	m2	1.018%	377.37	m2	1.703%	33.10	8.77%	0.149%	38.88	10.30%	0.175%	71.98	19.07%	0.325%				
17	Pak. Batok 12 x 25																			
	- Pak. Beton	10.37	m3	0.148%	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Bekisting	54.48	m2	0.246%	172.89	m2	0.780%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
17a	Pak. Batok 15 x 30																			
	- Pak. Beton	4.78	m3	0.068%	4.78	m3	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Pembesian	981.20	kg	0.182%	981.20	kg	0.182%	176.60	18.00%	0.033%		0.00%	0.000%	176.60	18.00%	0.033%				
	- Pak. Bekisting	59.83	m2	0.270%	59.83	m2	0.270%	10.40	17.38%	0.047%	14.03	23.44%	0.063%	24.42	40.82%	0.110%				
18	Pak. Lantai Tegal Profil																			
	- Pak. Beton	23.75	m3	0.338%	17.40	m3	0.248%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Pembesian	4,424.93	kg	0.819%	4,055.03	kg	0.750%	471.62	11.63%	0.087%	589.07	14.53%	0.109%	1,960.69	26.16%	0.196%				
	- Pak. Bekisting	108.77	m2	0.481%	389.33	m2	1.757%	44.75	11.49%	0.202%	56.56	14.53%	0.255%	101.31	26.02%	0.457%				
19	Pak. Plat Dek Beton																			
	- Pak. Beton	77.94	m3	1.106%	77.64	m3	1.106%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
	- Pak. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	kg	1.736%	1,611.12	17.17%	0.298%		0.00%	0.000%	1,611.12	17.17%	0.298%				
	- Pak. Bekisting	638.27	m2	3.311%	776.38	m2	4.028%	66.90	8.62%	0.347%	326.58	42.06%	1.694%	363.48	50.68%	2.041%				
20	Pak. Besi Sengkang Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
21	Pak. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	1.00	ls	0.006%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
22	Pak. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	1,019.95	kg	0.425%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
23	Pak. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	buah	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
24	Pak. Cusruk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%				
	Jumlah			10.472%			9.981%		0.138%			0.077%				9.193%				
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN																			
1	Pak. Ple. Dinding	2,088.29	m2	3.656%	1,819.39	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%	44.10	2.42%	0.077%	44.10	2.42%	0.077%				
2	Pak. Plesteran Dinding	4,303.03	m2	5.135%	4,063.38	m2	4.849%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
3	Pak. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	335.45	m2	0.740%	193.96	m2	0.428%	48.78	25.15%	0.108%		0.00%	0.000%	48.78	25.15%	0.108%				
4	Pak. Pas. Bata Penambatan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%				
5	Pak. Dinding Keramik 20 x 25	72.55																		

2	Plank Cor				1,354.68	m2	0.085%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	10.00	m2	0.012%	-	m2	-	-	-	-	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pamedatan Tanah	1.00	LS	0.013%	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	226.44	m2	0.396%	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%	-	0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	226.44	m2	0.270%	-	m2	-	-	-	-	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Epoxy Lantai	2,391.80	m2	3.771%	1,537.49	m2	2.424%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.740%			6.899%			0.197%			0.000%			0.197%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Souvenlight	10.00	unit	0.107%	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F PEKERJAAN SANITARI																
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floor drain	22.00	bh	0.051%	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	126.00	m1	0.068%	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Road drain	20.00	bh	0.044%	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempel Sabun)	6.00	set	0.049%	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL																
1	Pek. Instalasi Jaringan Ketatukan	315.00	titik	1.053%	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	titik	0.067%	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.19	m1	0.371%	654.19	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.251%			3.251%			0.000%			0.000%			0.000%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN																
1	Pek. Pengcatan	4,191.03	m2	1.920%	3,194.66	m2	1.463%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Tailing	800.00	m2	0.656%	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.846%			3.389%			0.000%			0.000%			0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND																
1	Pek. Rangka Kuda RWF 350 X 175 X 7.5	14,869.05	kg	5.814%	15,632.14	kg	6.113%	4,460.72	28.54%	1.744%	228.93	1.46%	0.090%	4,689.64	30.00%	1.834%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + konsol)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	kg	4.582%	3,515.14	30.00%	1.375%	-	0.00%	0.000%	3,515.14	30.00%	1.375%
3	Pek. Trekketing 12 mm	912.25	kg	0.357%	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keresturn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengcatan Muri Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0.5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Liplank GRC (Double Liplank)	201.92	m2	0.188%	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C 75. C 75	1,516.06	M2	2.543%	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.56	m1	0.134%	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.680%			27.969%			3.110%			0.090%			2.388%
J PEKERJAAN LAIN-LAIN																
1	Pek. Profil T 0.8 m	224.56	m1	0.340%	224.56	m1	0.340%	-	0.00%							



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH, PEKERJAAN BETON, DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(29 September s/d 05 Oktober'2025)

Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)

Visual 1



Tgl. Foto :
(29 September s/d 05 Oktober'2025)

Obyek :
Pekerjaan Bekisting Plat DAK & Balok

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :
(29 September s/d 05 Oktober'2025)

Obyek :
Pekerjaan Pembesian Plat DAK & Balok

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH, PEKERJAAN BETON, DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(29 September s/d 05 Oktober'2025)

Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)

Visual 3



Tgl. Foto :

(29 September s/d 05 Oktober'2025)

Obyek :

Pekerjaan Pasangan dinding

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(29 September s/d 05 Oktober'2025)

Obyek :

Pekerjaan Pasangan Bata Penebalan Kolom Profil

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 14

PERIODE TANGGAL (06 OKTOBER S/D 12 OKTOBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERALATAN LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025


REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172		
MINGGU KE	: 14 (Empat Belas)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 98 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 80 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-2	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.396%	0.000%	1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.079%	22.034%	3.479%	25.513%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.661%	0.185%	0.000%	0.185%
D	PEKERJAAN LANTAI	6.855%	0.197%	0.000%	0.197%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.389%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.958%	3.208%	0.000%	3.208%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	27.021%	3.479%	30.499%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					32.304%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					30.499%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-1.804%

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


 RAHMAT ISKANDAR
 NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


 RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
			LOKASI	:	Desa Balunlujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
MINGGU KE			: 14 (Empat Belas)			PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE			: (06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)											
WAKTU PELAKSANAAN			: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI			: 98 Hari Kalender											
WAKTU SISA			: 80 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN													
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%	
3	Pek. Pagur Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%	
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%	
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%	
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%	
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%	
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%	
	Jumlah			1.406%			1.396%			0.000%			1.396%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%	
2	Pek. Urugan kembali	383.41	m3	0.256%	383.41	100.00%	0.256%		0.00%	0.000%	383.41	100.00%	0.256%	
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	642.24	m3	1.070%	281.64	43.85%	0.469%		0.00%	0.000%	281.64	43.85%	0.469%	
4	Pek. Pas. Pasir Urug	139.89	m3	0.368%	67.02	47.91%	0.176%		0.00%	0.000%	67.02	47.91%	0.176%	
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	13.13	m3	0.123%	13.13	100.00%	0.123%		0.00%	0.000%	13.13	100.00%	0.123%	
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.69	m3	1.204%	98.69	100.00%	1.204%		0.00%	0.000%	98.69	100.00%	1.204%	
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60													
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%	
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%	
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%	
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25													
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%	
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%	
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%	
9	Pek. Sloof 12/25													
	- Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)													
	- Pek. Beton	58.03	m3	0.827%	58.03	100.00%	0.827%		0.00%	0.000%	58.03	100.00%	0.827%	
	- Pek. Pembesian	9,623.79	kg	1.781%	9,623.79	100.00%	1.781%		0.00%	0.000%	9,623.79	100.00%	1.781%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	464.26	m2	1.007%	464.26	100.00%	1.007%		0.00%	0.000%	464.26	100.00%	1.007%	
11	Pek. Kolom 12 x 25													
	- Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
12	Pek. Kolom 60 x 60													
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	86.40	93.68%	1.271%	1.51	1.64%	0.022%	87.91	95.32%	1.294%	
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%	
13	Pek. Kolom 25 x 25													
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	24.78	88.01%	0.353%	1.69	5.99%	0.024%	26.47	94.01%	0.377%	
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%	
14	Pek. Kolom Praktis													
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
15	Pek. Balok 20 x 40													
	- Pek. Beton	24.99	m3	0.350%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.789%	1,034.94	24.39%	0.192%	1460.09	34.41%	0.270%	2,495.03	58.79%	0.462%	
	- Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	136.27	51.54%	0.615%	93.89	35.51%	0.424%	230.16	87.04%	1.039%	
16	Pek. Balok Ring 25 x 50													
	- Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	1,682.25	26.19%	0.311%	1041.35	16.21%	0.193%	2,723.59	42.40%	0.504%	
	- Pek. Bekisting	377.37	m2	1.703%	71.98	19.07%	0.325%	75.86	20.10%	0.342%	147.83	39.17%	0.667%	
17	Pek. Balok 12 x 25													
	- Pek. Beton	10.37	m3	0.146%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting	172.89	m2	0.780%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
17a	Pek. Balok 15 x 30													
	- Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	176.60	18.00%	0.033%	517.90	52.78%	0.096%	694.50	70.78%	0.129%	
	- Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	24.42	40.82%	0.110%	18.65	31.17%	0.084%	43.07	71.98%	0.194%	
18	Pek. Listplank Talang Profil													
	- Pek. Beton	17.40	m3	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	1,060.69	26.16%	0.196%	431.74	10.65%	0.080%	1,492.43	36.80%	0.276%	
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	101.31	26.02%	0.457%	53.72	13.80%	0.242%	155.03	39.82%	0.700%	
19	Pek. Plat Dak Beton													
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	1,611.12	17.17%	0.298%	2028.29	21.62%	0.375%	3,639.41	38.79%	0.673%	
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	393.48	50.68%	2.041%	247.16	31.83%	1.282%	640.64	82.52%	3.324%	

20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.000%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	-	0.00%	0.000%	105.07	10.30%	0.044%	105.07	10.30%	0.044%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.046%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				37.079%			22.034%			3.479%			25.513%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	1,819.39	m2	3.186%	44.10	2.42%	0.077%		0.00%	0.000%	44.10	2.42%	0.077%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,063.38	m2	4.849%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	193.95	m2	0.428%	48.78	25.15%	0.108%		0.00%	0.000%	48.78	25.15%	0.108%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	139.20	m2	0.538%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				9.661%			0.185%			0.000%			0.185%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pestik Cor	1,354.68	m2	0.085%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	-	m2	-	-	-	-		-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	-	m2	-	-	-	-		-	-	-	-	-
7	Pek. Epoxy Lantai	1,537.49	m2	2.424%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				6.859%			0.197%			0.000%			0.197%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.506%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.059%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.096%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cerin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.036%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	3,194.66	m2	1.463%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.666%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.369%			0.000%			0.000%			0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	4,689.64	30.00%	1.834%		0.00%	0.000%	4,689.64	30.00%	1.834%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	3,515.14	30.00%	1.375%		0.00%	0.000%	3,515.14	30.00%	1.375%
3	Pek. Trekstang 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/vtm buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengelasan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Srandek Berpasir 0.5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkusatan Rangka Platond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Platond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Platond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Platond Luar	332.55	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Platond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Platond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.958%			3.208%			0.000%			3.208%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.55	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.95	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless di rebeng layar depan, / gunung	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				4.557%			0.000%			0.000%			0.000%
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN				100%			27.021%			3.479%			30.499%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	BOBOT KONTROL AWAL	JULI		AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER										
			MGG.1 07-Jul	MGG.2 14-Jul	MGG.3 21-Jul	MGG.4 28-Jul	MGG.5 04-Agu	MGG.6 11-Agu	MGG.7 18-Agu	MGG.8 25-Agu	MGG.9 01-Sep	MGG.10 08-Sep	MGG.11 15-Sep	MGG.12 22-Sep	MGG.13 29-Sep	MGG.14 06-Oct	MGG.15 13-Oct	MGG.16 20-Oct	MGG.17 27-Oct	MGG.18 03-Nov	MGG.19 10-Nov	MGG.20 17-Nov	MGG.21 24-Nov	MGG.22 01-Dec	MGG.23 08-Dec	MGG.24 15-Dec	MGG.25 22-Dec	MGG.26 29-Dec	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.27%	0.051%	0.091%	0.152%	0.175%	0.064%	0.069%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	1.405%	BOBOT CCO-2															
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	36.33%		0.487%	0.489%	2.167%	32.548%	2.254%	4.068%	4.609%	4.609%	4.513%	37.075%																
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PESTERAN & ACIAN	10.47%					10.472%					0.622%	1.465%	8.651%															
D	PEKERJAAN LANTAI	10.77%					7.740%						0.805%	8.658%															
E	PEKERJAAN PINTU DAN JERDIE	2.92%					2.927%						2.927%																
F	PEKERJAAN SAMITARI	2.71%					2.713%						2.713%																
G	PEKERJAAN ELEKTIRAL	3.75%					3.751%						3.751%																
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.84%					3.849%						3.869%																
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.55%					27.555%						27.559%																
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.54%					5.537%						4.557%																
BOBOT MENGENA		100.00%	0.00%	0.550%	0.641%	2.142%	2.112%	6.440%	10.499%	15.108%	20.717%	25.856%	31.375%	38.036%	46.841%	56.841%	68.041%	80.441%	94.041%	109.041%	125.441%	143.441%	163.041%	184.041%	206.041%	229.041%	253.041%	278.041%	
KUMULATIF BOBOT MENGENA			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PERGESER MINGGUAN			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PERGESER MINGGUAN			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
KUMULATIF PROGRES MINGGUAN			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
DEVIASI			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

DIKETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


DISETUJUI
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATIDUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG



NIP. [REDACTED]


NIP. [REDACTED]

LAPORAN CUACA MINGGUAN									
PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
LOKASI : Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangkka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
PEMBERI TUGAS : 									
KONSULTAN PENGAWAS : 									
KONTRAKTOR PELAKSANA : 									
Keterangan									
26									
Cerah/Terang Berawan Hujan Gerimis Hujan Lebat Banjir 									

KETERANGAN :									
Cerah	:								
Berawan	:								
Hujan Gerimis	:								
Hujan Lebat	:								
Banjir	:								

MENGETAHUI :									
PEMBERI TUGAS									
									
RAHMAT ISKANDAR									
NIP									

DIBUAT OLEH									
KONSULTAN PENGAWAS									
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO									
									
RUDDY AGUSTIANSYAH									
Team Leader									





PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

PEKERJAAN PLAT DAK

PERIODE TANGGAL

(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Minggu Ke : 14 (Empat Belas)

Visual 1



Tgl. Foto :

(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Bekisting Plat DAK

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Visual 2



Tgl. Foto :

(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pembesian Plat DAK

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

PEKERJAAN BALOK

PERIODE TANGGAL

(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Minggu Ke : 14 (Empat Belas)

Visual 3



Tgl. Foto :

(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Bekisting Balok

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Visual 4



Tgl. Foto :

(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pembesian Balok

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

PEKERJAAN LISTPLANK

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Minggu Ke : 14 (Empat Belas)

Visual 5



Tgl. Foto :

(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pembesian Listplank

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Visual 6



Tgl. Foto :

(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Bekisting Listplank

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Minggu Ke : 14 (Empat Belas)

Visual 7



Tgl. Foto :
(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Obyek :

Catatan :
Kondisi Lapangan Tampak Depan

Visual 8



Tgl. Foto :
(06 Oktober s/d 12 Oktober '2025)

Obyek :

Catatan :
Kondisi Lapangan Tampak Belakang Sisi Kanan

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 15

PERIODE TANGGAL (13 OKTOBER S/D 19 OKTOBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERALATAN LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172
TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172		
MINGGU KE	: 15 (Lima Belas)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)			 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO	 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR PEMBANGUNAN KOMPLEKS PRABU LINGG DOKUMEN PERENCANAAN, KEBANGKITAN, PEMANFAATAN, DAN KONSERVASI TUMBUH - BERTUMBUH DAN SUDUT CAGAR BUDAYA
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 105 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 73 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-2	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.396%	0.000%	1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.079%	25.513%	2.712%	28.225%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.661%	0.185%	0.000%	0.185%
D	PEKERJAAN LANTAI	6.855%	0.197%	0.000%	0.197%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.389%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.958%	3.208%	1.604%	4.812%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	30.499%	4.316%	34.816%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					36.958%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					34.816%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-2.142%

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
			LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
MINGGU KE			: 15 (Lima Belas)			PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA		
PERIODE			: (13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)											
WAKTU PELAKSANAAN			: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI			: 105 Hari Kalender											
WAKTU SISA			: 73 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN													
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%	
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%	
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%	
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%	
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%	
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%	
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%	
	Jumlah			1.409%			1.396%			0.000%			1.396%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%	
2	Pek. Urugan kembali	383.41	m3	0.256%	383.41	100.00%	0.256%		0.00%	0.000%	383.41	100.00%	0.256%	
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	642.24	m3	1.070%	281.64	43.85%	0.469%		0.00%	0.000%	281.64	43.85%	0.469%	
4	Pek. Pas. Pasir Urug	139.89	m3	0.368%	67.02	47.91%	0.176%		0.00%	0.000%	67.02	47.91%	0.176%	
5	Pek. Latal Kerja Dibawa Pondasi	13.13	m3	0.123%	13.13	100.00%	0.123%		0.00%	0.000%	13.13	100.00%	0.123%	
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.69	m3	1.204%	98.69	100.00%	1.204%		0.00%	0.000%	98.69	100.00%	1.204%	
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60													
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%	
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%	
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%	
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25													
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%	
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%	
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%	
9	Pek. Stof 12/25													
	- Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
10	Pek. Stof 25/50 (K.250)													
	- Pek. Beton	58.03	m3	0.827%	58.03	100.00%	0.827%		0.00%	0.000%	58.03	100.00%	0.827%	
	- Pek. Pembesian	9,623.79	kg	1.781%	9,623.79	100.00%	1.781%		0.00%	0.000%	9,623.79	100.00%	1.781%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	464.26	m2	1.007%	464.26	100.00%	1.007%		0.00%	0.000%	464.26	100.00%	1.007%	
11	Pek. Kolom 12 x 25													
	- Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.166%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
12	Pek. Kolom 60 x 60													
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	87.91	95.32%	1.294%		0.00%	0.000%	87.91	95.32%	1.294%	
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%	
13	Pek. Kolom 25 x 25													
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	26.47	94.01%	0.377%	0.19	0.67%	0.003%	26.66	94.67%	0.380%	
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.968%	5,218.13	100.00%	0.968%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.968%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%	
14	Pek. Kolom Praktis													
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
15	Pek. Balok 20 x 40													
	- Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	-	0.00%	0.000%	4.24	16.98%	0.060%	4.24	16.98%	0.060%	
	- Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.789%	2,495.03	58.79%	0.462%	1411.48	33.26%	0.261%	3,906.51	92.05%	0.723%	
	- Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	230.16	87.04%	1.039%	13.42	5.08%	0.061%	243.58	92.12%	1.099%	
16	Pek. Balok Ring 25 x 50													
	- Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	-	0.00%	0.000%	1.58	3.79%	0.022%	1.58	3.79%	0.022%	
	- Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	2,723.59	42.40%	0.504%	746.88	11.63%	0.138%	3,470.47	54.03%	0.642%	
	- Pek. Bekisting	377.37	m2	1.703%	147.83	39.17%	0.667%	14.18	3.76%	0.064%	162.02	42.93%	0.731%	
17	Pek. Balok 12 x 25													
	- Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
	- Pek. Bekisting	172.89	m2	0.780%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
17a	Pek. Balok 15 x 30													
	- Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	-	0.00%	0.000%	0.85	17.78%	0.012%	0.85	17.78%	0.012%	
	- Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	694.50	70.78%	0.129%	286.70	29.22%	0.053%	981.20	100.00%	0.182%	
	- Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	43.07	71.98%	0.194%	16.76	28.02%	0.076%	59.83	100.00%	0.270%	
18	Pek. Lstplank Talang Profil													
	- Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	-	0.00%	0.000%	3.26	18.75%	0.046%	3.26	18.75%	0.046%	
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	1,492.43	36.80%	0.276%	2061.38	50.84%	0.381%	3,553.81	87.64%	0.658%	
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	165.03	39.82%	0.700%	102.68	26.37%	0.463%	257.72	66.20%	1.163%	
19	Pek. Plat Dak Beton													
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	-	0.00%	0.000%	11.45	14.75%	0.163%	11.45	14.75%	0.163%	
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	3,639.41	38.79%	0.673%	3151.96	33.60%	0.583%	6,791.36	72.39%	1.257%	
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	640.64	82.52%	3.324%	62.49	8.05%	0.324%	703.13	90.57%	3.648%	
20	Pek. Besi Stik Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	

21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	105.07	10.30%	0.044%	-	0.00%	0.000%	105.07	10.30%	0.044%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
24	Pek. Cerucuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%	-	0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				37.079%			25.513%			2.712%			28.225%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	1,819.39	m2	3.185%	44.10	2.42%	0.077%	-	0.00%	0.000%	44.10	2.42%	0.077%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,063.38	m2	4.849%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	193.96	m2	0.428%	48.78	25.15%	0.108%	-	0.00%	0.000%	48.78	25.15%	0.108%
4	Pek. Pas. Bata Penebatan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	139.20	m2	0.538%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				9.661%			0.185%			0.000%			0.185%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2'	Pastik Cor	1,354.68	m2	0.085%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	-	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%	-	0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	-	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Epoxy Lantai	1,537.49	m2	2.424%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				6.855%			0.197%			0.000%			0.197%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.556%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.096%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.045%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dabel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	3,194.66	m2	1.463%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.389%			0.000%			0.000%			0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	4,689.64	30.00%	1.834%	2344.82	15.00%	0.917%	7,034.46	45.00%	2.751%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	3,515.14	30.00%	1.375%	1757.57	15.00%	0.687%	5,272.70	45.00%	2.062%
3	Pek. Tirekstang 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/vtm buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengcatan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Penguatan Rangka Platond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Platond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Platond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Platond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Platond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Platond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.958%			3.208%			1.604%			4.812%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless ditebeng layar depan, / gunung	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				4.557%			0.000%			0.000%			0.000%
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN				100%			30.499%			4.316%			34.816%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	BOBOT KONTROL ANJAL	JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER											
			MGG 1 07-Jul	MGG 2 14-Jul	MGG 3 21-Jul	MGG 4 28-Jul	MGG 5 04-Agu	MGG 6 11-Agu	MGG 7 18-Agu	MGG 8 25-Agu	MGG 9 01-Sep	MGG 10 08-Sep	MGG 11 15-Sep	MGG 12 22-Sep	MGG 13 29-Sep	MGG 14 06-Oct	MGG 15 13-Oct	MGG 16 20-Oct	MGG 17 27-Oct	MGG 18 03-Nov	MGG 19 10-Nov	MGG 20 17-Nov	MGG 21 24-Nov	MGG 22 01-Dek	MGG 23 08-Dek	MGG 24 15-Dek	MGG 25 22-Dek	MGG 26 29-Dek	MGG 27 05-Jan
A	PEKERJAAN PERGARAN	2.75%	0.091%	0.091%	0.152%	0.175%	0.384%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.333%		0.457%	0.665%	1.107%	2.205%	32.546%	2.250%	3.250%	4.250%	5.250%	6.250%	7.250%	8.250%	9.250%	10.250%	11.250%	12.250%	13.250%	14.250%	15.250%	16.250%	17.250%	18.250%	19.250%	20.250%	21.250%	22.250%
C	PEKERJAAN BATA, DINGING, PLASTERAN & ACUAN	10.472%						10.472%																					
D	PEKERJAAN LANTAI	10.773%						7.746%																					
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%						2.627%																					
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%						2.713%																					
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%						3.751%																					
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.845%						3.845%																					
I	PEKERJAAN ATAP DAN PERUTUP PLAFOND	27.659%						27.659%																					
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	6.645%						5.371%																					
BOBOT RENCANA			100.00%	0.091%	0.545%	0.845%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%	2.445%
KUMULATIF BOBOT RENCANA				0.091%	0.545%	0.845%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%	1.445%
PROGRES MINGGUAN				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
KUMULATIF PROGRES MINGGUAN				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
DEVIASI				-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%	-0.001%

DIKETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DISETUJUI
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PEKERJAAN
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG



BAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

ROMANTIA GULTOM
Pekerja

LAPORAN CUACA MINGGUAN																		
PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"																		
LOKASI : Desa Balinjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172																		
KONTAKTOR PELAKSANA : CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTAKTOR BERKUALITAS - KOMPUTER, PRATI LUNAK TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY MANGSA - PAMALAU JADI KONVEKS - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SIKU CADANGNYA																		
KONSULTAN PENGAWAS : PT ASTADIPATI DUTA HARINDO																		
PEMBERI TUGAS : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG																		
Jumlah Jam Kerja																		
Jam Kerja Jam Lembur																		
24 25																		
Keterangan																		
25																		
Cerah/Terang 70 60 50 40 30 20 10 0																		
Berawan 10 0																		
Hujan Gerimis 0 0																		
Hujan Lebat 0 0																		
Banjir 0 0																		
1																		
KETERANGAN :																		
Cerah/Terang																		
Berawan																		
Hujan Gerimis																		
Hujan Lebat																		
Banjir																		
DIBUAT OLEH KONSULTAN PENGAWAS PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO																		
BUDDY AGUSTIANSYAH Team Leader																		
MENGETAHUI PEMBERI TUGAS RAHMAT ISKANDAR NIP. [REDACTED]																		



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Plat DAK

PERIODE TANGGAL

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Minggu Ke : 15 (Lima Belas)

Visual 1



Tgl. Foto :

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Bekisting Plat DAK

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Visual 2



Tgl. Foto :

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pembesian Plat DAK

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Dilaporkan oleh :
Pegawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Balok

PERIODE TANGGAL

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Minggu Ke : 15 (Lima Belas)

Visual 3



Tgl. Foto :
(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Obyek :
Pekerjaan Pembesian Balok

Catatan :
Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Visual 4



Tgl. Foto :
(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Obyek :
Pekerjaan Bekisting Balok

Catatan :
Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pengecoran Plat DAK dan Balok

PERIODE TANGGAL

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Minggu Ke : 15 (Lima Belas)

Visual 5



Tgl. Foto :

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Obyek :

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Visual 6



Tgl. Foto :

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Obyek :

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

Pekerjaan Listplank

PERIODE TANGGAL

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Minggu Ke : 15 (Lima Belas)

Visual 7



Tgl. Foto :

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pembesian Listplank

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Visual 8



Tgl. Foto :

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Bekisting Listplank

Catatan :

Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Minggu Ke : 15 (Lima Belas)

Visual 9



Tgl. Foto :

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pabrikasi Baja

Catatan :

Visual 10



Tgl. Foto :

(13 Oktober s/d 19 Oktober '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pabrikasi Baja

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 16

PERIODE TANGGAL (20 OKTOBER S/D 26 OKTOBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERALATAN LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"	
		LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172	
MINGGU KE	: 16 (Enam Belas)	PEMBERI TUGAS 		KONSULTAN PENGAWAS 	
PERIODE	: (20 Oktober s/d 26 Oktober '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 112 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 66 Hari Kalender			KONTRAKTOR PELAKSANA 	
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-2	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.396%	0.000%	1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.079%	28.225%	1.361%	29.586%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.661%	0.185%	0.000%	0.185%
D	PEKERJAAN LANTAI	6.855%	0.197%	0.000%	0.197%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.389%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.958%	4.812%	1.069%	5.882%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	0.000%	0.000%	0.000%
TOTAL BOBOT (%)		100%	34.816%	2.431%	37.247%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					42.681%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					37.247%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-5.435%

DISETUJUI OLEH
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PEMBANGUNAN
 GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
 NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"								
			LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172								
MINGGU KE			: 16 (Enam Belas)										
PERIODE			: (20 Oktober s/d 26 Oktober '2025)										
WAKTU PELAKSANAAN			: 178 Hari Kalender										
WAKTU TERPAKAI			: 112 Hari Kalender										
WAKTU SISA			: 66 Hari Kalender										
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A PEKERJAAN PERSIAPAN													
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.409%			1.396%			0.000%			1.396%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	383.41	m3	0.256%	383.41	100.00%	0.256%		0.00%	0.000%	383.41	100.00%	0.256%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	642.24	m3	1.070%	281.64	43.85%	0.469%		0.00%	0.000%	281.64	43.85%	0.469%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	139.89	m3	0.368%	67.02	47.91%	0.176%		0.00%	0.000%	67.02	47.91%	0.176%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	13.13	m3	0.123%	13.13	100.00%	0.123%		0.00%	0.000%	13.13	100.00%	0.123%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.69	m3	1.204%	98.69	100.00%	1.204%		0.00%	0.000%	98.69	100.00%	1.204%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	58.03	m3	0.827%	58.03	100.00%	0.827%		0.00%	0.000%	58.03	100.00%	0.827%
	- Pek. Pembesian	9,623.79	kg	1.781%	9,623.79	100.00%	1.781%		0.00%	0.000%	9,623.79	100.00%	1.781%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	464.26	m2	1.007%	464.26	100.00%	1.007%		0.00%	0.000%	464.26	100.00%	1.007%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	87.91	95.32%	1.294%		0.00%	0.000%	87.91	95.32%	1.294%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%	-58.32	-10.05%	-0.171%	522.00	89.95%	1.528%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	26.16	m3	0.401%	26.66	94.67%	0.380%	0.92	3.26%	0.013%	27.58	97.94%	0.393%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	-	0.00%	0.000%	177.36	16.69%	0.033%	177.36	16.69%	0.033%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	4.24	16.98%	0.050%	11.56	46.27%	0.165%	15.81	63.25%	0.225%
	- Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	3,906.51	92.05%	0.723%		0.00%	0.000%	3,906.51	92.05%	0.723%
	- Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	243.58	92.12%	1.099%		0.00%	0.000%	243.58	92.12%	1.099%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	1.58	3.79%	0.022%	11.91	28.64%	0.170%	13.48	32.43%	0.192%
	- Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	3,470.47	54.03%	0.642%	1041.01	16.21%	0.193%	4,511.48	70.24%	0.835%
	- Pek. Bekisting	377.37	m2	1.703%	162.02	42.93%	0.731%		0.00%	0.000%	162.02	42.93%	0.731%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	172.89	m2	0.780%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	0.85	17.78%	0.012%	2.29	47.93%	0.033%	3.14	65.71%	0.045%
	- Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	981.20	100.00%	0.182%		0.00%	0.000%	981.20	100.00%	0.182%
	- Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	59.83	100.00%	0.270%		0.00%	0.000%	59.83	100.00%	0.270%
18	Pek. Lstplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	3.26	18.75%	0.046%	6.64	38.17%	0.095%	9.91	56.93%	0.141%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	3,553.81	87.64%	0.658%		0.00%	0.000%	3,553.81	87.64%	0.658%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	257.72	66.20%	1.163%		0.00%	0.000%	257.72	66.20%	1.163%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	11.45	14.75%	0.163%	34.71	44.71%	0.494%	46.16	59.46%	0.658%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	6,791.36	72.39%	1.257%	1666.09	17.76%	0.308%	8,457.46	90.15%	1.565%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	703.13	90.57%	3.648%		0.00%	0.000%	703.13	90.57%	3.648%
20	Pek. Besi Slek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	105.07	10.30%	0.044%	70.05	6.87%	0.029%	175.12	17.17%	0.073%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
24	Pek. Cencuk Kayu Doiken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%	-	0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				37.079%			28.225%			1.361%			29.586%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	1,819.39	m2	3.185%	44.10	2.42%	0.077%	-	0.00%	0.000%	44.10	2.42%	0.077%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,063.38	m2	4.849%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	193.96	m2	0.428%	48.78	25.15%	0.108%	-	0.00%	0.000%	48.78	25.15%	0.108%
4	Pek. Pas. Bata Penebatan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	139.20	m2	0.538%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				9.661%			0.185%			0.000%			0.185%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2'	Plastik Cor	1,354.68	m2	0.085%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	-	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%	-	0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	-	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Epoxy Lantai	1,537.49	m2	2.424%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				6.855%			0.197%			0.000%			0.197%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floodrain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.556%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	sat	0.049%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	3,194.66	m2	1.463%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. WaterProofing Talang	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.389%			0.000%			0.000%			0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	7,034.46	45.00%	2.751%	1563.21	10.00%	0.611%	8,597.68	55.00%	3.362%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	5,272.70	45.00%	2.062%	1171.71	10.00%	0.458%	6,444.42	55.00%	2.520%
3	Pek. Tirekstang 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ Jarum keras/turn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengcatan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0.5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.958%			4.812%		1.069%			5.882%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN											
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless dilebeng layar depan, / gunung	1.00	unit	0.053%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				4.557%			0.000%		0.000%			0.000%
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN				100%			34.818%		2.431%			37.247%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PERENCANAAN	BOBOT KUALITAS AWAL	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
			MGS 1 07-Jul	MGS 2 14-Jul	MGS 3 21-Jul	MGS 4 28-Jul	MGS 5 04-Agt	MGS 6 11-Agt	MGS 7 18-Agt	MGS 8 25-Agt	MGS 9 01-Sep	MGS 10 08-Sep	MGS 11 15-Sep	MGS 12 22-Sep	MGS 13 29-Sep	MGS 14 06-Okt	MGS 15 13-Okt	MGS 16 20-Okt	MGS 17 27-Okt	MGS 18 03-Nov	MGS 19 10-Nov	MGS 20 17-Nov	MGS 21 24-Nov	MGS 22 01-Dec	MGS 23 08-Dec	MGS 24 15-Dec	MGS 25 22-Dec
A	PEKERJAAN PERUBAHAN	2.70%	1.00%	0.00%	0.127%	0.094%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%
B	PEKERJAAN TANPAH PERUBAHAN BETON DAN STRUKTUR	30.33%		0.40%	0.65%	2.16%	2.58%	39.48%	5.48%	6.48%	5.32%	5.45%	4.51%	3.77%	C	T	18.302%	3.60%	3.60%	4.87%	3.60%	1.56%	1.56%	1.56%	2.72%	1.56%	0.814%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLASTERAN & ACAN	14.47%						16.472%	H	16.472%	0.852%	1.164%	1.499%	0.881%	CH	0.333%	0.333%	1.16%	1.16%	1.56%	1.56%	1.56%	1.56%	2.72%	1.56%	0.814%	0.814%
D	PEKERJAAN LANTAI	12.77%						7.240%	A	7.240%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	N	0.65%	0.65%	1.16%	1.16%	1.56%	1.56%	1.56%	1.56%	2.72%	1.56%	0.814%	0.814%
E	PEKERJAAN PINTU DAN KINKIL	2.67%						2.67%	G	2.67%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.71%						2.71%	E	2.71%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	5.25%						3.251%	C	3.251%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LAMINASI	3.44%						3.44%	D	3.44%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%
I	PEKERJAAN KATAM DAN PENUTUP PLANO	27.60%						27.60%	R	27.60%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.54%						5.571%	I	5.571%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%	0.852%
BOBOT RENCANA			18.29%	2.09%	8.50%	0.84%	2.34%	2.02%	18.18%																		
DUNGGUNAN BOBOT RENCANA			2.09%	2.09%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%
PROGRES HINGGA			8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
DUNGGUNAN PROGRES HINGGA			8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
DETAILED			-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%

PELAKSANA PENGIMBANG
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DISEJUTAI OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI PUTA HARINDO

KUDDY ASUSTINISYAH
Team Leader

DISEJUTAI OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KOMANTIA GULTOM
Pelaksana



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGECORAN BETON BALOK, PLAT DAK, DAN LISTPLANK

PERIODE TANGGAL

(20 Oktober s/d 26 Oktober '2025)

Minggu Ke : 16 (Enam Belas)

Visual 1



Tgl. Foto :

(20 Oktober s/d 26 Oktober '2025)

Obyek :

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(20 Oktober s/d 26 Oktober '2025)

Obyek :

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(20 Oktober s/d 26 Oktober '2025)

Minggu Ke : 16 (Enam Belas)

Visual 3



Tgl. Foto :

(20 Oktober s/d 26 Oktober '2025)

Obyek :

Pabrikasi Baja

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(20 Oktober s/d 26 Oktober '2025)

Obyek :

Pabrikasi Baja

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Rani Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 17

PERIODE TANGGAL (27 OKTOBER S/D 02 NOVEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172
TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"	
		LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172	
MINGGU KE	: 17 (Tujuh Belas)	PEMBERI TUGAS 		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (27 Oktober s/d 02 November '2025)			 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO	 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONSULTAN PERENCANAAN, KONSULTASI, DESAIN, PEMERIKSAAN, PENGAWAS, SURVEI, KAWALAU, PENGAWAS, PENGAW

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172							
MINGGU KE		: 17 (Tujuh Belas)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (27 Oktober s/d 02 November '2025)								 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR PEKERJAAN KUMPER - PASUTULAN TESOLONG INFORMASI SURVEY BANGKAL - ANAGRAH - JAL KONTRAKTOR TEKSTIL - SEPEKA MOTOR DAN BANGUN CAGANAN			
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 119 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 59 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keel & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.409%			1.396%			0.000%			1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	383.41	m3	0.256%	383.41	100.00%	0.256%		0.00%	0.000%	383.41	100.00%	0.256%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	642.24	m3	1.070%	281.64	43.85%	0.469%		0.00%	0.000%	281.64	43.85%	0.469%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	139.89	m3	0.368%	67.02	47.91%	0.176%		0.00%	0.000%	67.02	47.91%	0.176%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	13.13	m3	0.123%	13.13	100.00%	0.123%		0.00%	0.000%	13.13	100.00%	0.123%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.69	m3	1.204%	98.69	100.00%	1.204%		0.00%	0.000%	98.69	100.00%	1.204%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	58.03	m3	0.827%	58.03	100.00%	0.827%		0.00%	0.000%	58.03	100.00%	0.827%
	- Pek. Pembesian	9,623.79	kg	1.781%	9,623.79	100.00%	1.781%		0.00%	0.000%	9,623.79	100.00%	1.781%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	464.26	m2	1.007%	464.26	100.00%	1.007%		0.00%	0.000%	464.26	100.00%	1.007%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	-	0.00%	0.000%	64.59	10.56%	0.012%	64.59	10.56%	0.012%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	-	0.00%	0.000%	8.81	15.66%	0.026%	8.81	15.66%	0.026%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	87.91	95.32%	1.294%		0.00%	0.000%	87.91	95.32%	1.294%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	522.00	89.95%	1.528%	58.32	10.05%	0.171%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	27.58	97.94%	0.393%	0.50	1.78%	0.007%	28.08	99.71%	0.400%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	177.36	16.69%	0.033%	77.41	7.29%	0.014%	254.77	23.98%	0.047%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	15.81	63.25%	0.225%	6.85	27.40%	0.098%	22.66	90.65%	0.323%
	- Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	3,906.51	92.05%	0.723%		0.00%	0.000%	3,906.51	92.05%	0.723%
	- Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	243.58	92.12%	1.099%		0.00%	0.000%	243.58	92.12%	1.099%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	13.48	32.43%	0.192%	6.24	15.00%	0.089%	19.72	47.43%	0.281%
	- Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	4,511.48	70.24%	0.835%	1,383.93	21.55%	0.256%	5,895.41	91.78%	1.091%
	- Pek. Bekisting	377.37	m2	1.703%	162.02	42.93%	0.731%	189.12	50.12%	0.853%	351.14	93.05%	1.584%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting	172.89	m2	0.780%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	3.14	65.71%	0.045%	1.64	34.29%	0.023%	4.78	100.00%	0.068%
	- Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	981.20	100.00%	0.182%		0.00%	0.000%	981.20	100.00%	0.182%
	- Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	59.83	100.00%	0.270%		0.00%	0.000%	59.83	100.00%	0.270%
18	Pek. Lintplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	9.91	56.93%	0.141%	3.77	21.69%	0.054%	13.68	78.61%	0.195%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	3,553.81	87.64%	0.658%		0.00%	0.000%	3,553.81	87.64%	0.658%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	257.72	66.20%	1.163%	9.54	2.45%	0.043%	267.26	68.65%	1.206%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	46.16	59.46%	0.658%	24.15	31.11%	0.344%	70.31	90.57%	1.002%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	8,457.46	90.15%	1.565%		0.00%	0.000%	8,457.46	90.15%	1.565%
	- Pek. Bekisting	778.38	m2	4.028%	703.13	90.57%	3.648%		0.00%	0.000%	703.13	90.57%	3.648%
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	175.12	17.17%	0.073%	574.98	56.37%	0.239%	750.11	73.54%	0.312%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				37.079%			29.586%			2.229%			31.816%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	1,819.39	m2	3.185%	44.10	2.42%	0.077%		0.00%	0.000%	44.10	2.42%	0.077%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,063.38	m2	4.849%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	193.96	m2	0.428%	48.78	25.15%	0.108%		0.00%	0.000%	48.78	25.15%	0.108%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding Karamik 20 x 25	139.20	m2	0.538%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				9.661%			0.185%			0.000%			0.185%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2'	Plastik Cor	1,354.68	m2	0.085%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	-	m2	-	-	-	-		-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	-	m2	-	-	-	-		-	-	-	-	-
7	Pek. Epoxy Lantai	1,537.49	m2	2.424%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				6.855%			0.197%			0.000%			0.197%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc. Door Closer	10.00	unit	0.506%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floortrain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempel Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.712%			0.000%			0.000%			0.000%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.398%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengecatan	3,194.68	m2	1.463%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengecatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.658%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.390%			0.000%			0.000%			0.000%

I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	8,597.68	55.00%	3.362%	781.61	5.00%	0.306%	9,379.28	60.00%	3.668%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul))	11,717.12	kg	4.582%	6,444.42	55.00%	2.520%	585.88	5.00%	0.229%	7,030.27	60.00%	2.749%
3	Pek. Tirekstatang 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengecatan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,884.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.58	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			27.958%			5.882%			0.535%			6.417%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless diletakkan layar depan. / gunungan	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			4.557%			0.000%			0.000%			0.000%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN			100%			37.247%			2.784%			40.011%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	BOBOT KONTROL AWAL	JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER														
			MSG.1 07-Jul 13-Jul	MSG.2 14-Jul 20-Jul	MSG.3 21-Jul 27-Jul	MSG.4 28-Jul 03-Agu	MSG.5 04-Agu 10-Agu	MSG.6 11-Agu 17-Agu	MSG.7 18-Agu 24-Agu	MSG.8 25-Agu 31-Agu	MSG.9 01-Sep 07-Sep	MSG.10 08-Sep 14-Sep	MSG.11 15-Sep 21-Sep	MSG.12 22-Sep 28-Sep	BOBOT CCO-1	BOBOT CCO-2	SKA BOBOT	MSG.13 29-Sep 05-Oct	MSG.14 06-Oct 12-Oct	MSG.15 13-Oct 19-Oct	MSG.16 20-Oct 26-Oct	MSG.17 27-Oct 02-Nov	MSG.18 03-Nov 09-Nov	MSG.19 10-Nov 16-Nov	MSG.20 17-Nov 23-Nov	MSG.21 24-Nov 30-Nov	MSG.22 01-Dec 07-Dec	MSG.23 08-Dec 14-Dec	MSG.24 15-Dec 21-Dec	MSG.25 22-Dec 28-Dec	MSG.26 29-Dec 31-Dec	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.27%	0.05%	0.05%	0.152%	0.088%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	1.48%	A	C	A	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.33%	0.46%	0.586%	2.78%	2.92%	3.25%	4.09%	4.80%	5.32%	5.43%	4.515%	37.67%	T	O	A	3.062%	3.865%	3.865%	4.96%	3.865%	0.813%	3.050%	0.813%	1.502%	1.502%	1.502%	2.123%	1.502%	1.502%	1.502%	1.502%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.47%			10.47%	10.47%	10.47%	10.47%	10.47%	10.47%	10.47%	10.47%	10.47%	C	T	A	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	9.52%
D	PEKERJAAN LANTAI	10.77%			7.74%	7.74%	7.74%	7.74%	7.74%	7.74%	7.74%	7.74%	7.74%	H	A	A	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%	6.68%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.52%			2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	N	G	N	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.71%			2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	E	E	E	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.75%			3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	O	R	R	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.84%			3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	D	E	E	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.65%			27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	R	R	R	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%	27.65%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.54%			5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	I	2	2	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%
BOBOT RENCANA			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%	78.30%
NUMERIKAL BOBOT RENCANA			0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%				0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
PROGRES MINGGUAN			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NUMERIKAL PROGRES MINGGUAN			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DEVIASI			-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%				-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	-0.00%

DIKETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DISetujui
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDY AGUSTIANSAH
Team Leader

DIUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV SIMPUL PRIMA GEMILANG

ROMANTUA GULTOM
Pelaksana



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(27 Oktober s/d 02 November '2025)

Minggu Ke : 17 (Tujuh Belas)

Visual 1



Tgl. Foto :
(27 Oktober s/d 02 November '2025)

Obyek :

Catatan :
Pekerjaan Pengecoran Plat DAK, Balok, dan Listplank

Visual 2



Tgl. Foto :
(27 Oktober s/d 02 November '2025)

Obyek :

Catatan :
Pekerjaan Pengecoran Plat DAK, Balok, dan Listplank

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(27 Oktober s/d 02 November '2025)

Minggu Ke : 17 (Tujuh Belas)

Visual 3



Tgl. Foto :
(27 Oktober s/d 02 November '2025)

Obyek :

Catatan :
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Balok Elevasi
7.50

Visual 4



Tgl. Foto :
(27 Oktober s/d 02 November '2025)

Obyek :

Catatan :
Pekerjaan Bekisting Kolom dan Balok Elevasi 7.50

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(27 Oktober s/d 02 November '2025)

Minggu Ke : 17 (Tujuh Belas)

Visual 5



Tgl. Foto :

(27 Oktober s/d 02 November '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pabrikasi Baja

Visual 6



Tgl. Foto :

(27 Oktober s/d 02 November '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pengecatan Baja

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 18

PERIODE TANGGAL (03 NOPEMBER S/D 09 NOPEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025



RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
MINGGU KE		: 18 (Delapan Belas)		PEMBERI TUGAS				KONSULTAN PENGAWAS				KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)													
															
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender													
WAKTU TERPAKAI		: 126 Hari Kalender													
WAKTU SISA		: 52 Hari Kalender													
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES SD MINGGU INI				
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENGAWAS	BOBOT	VOLUME	PENGAWAS	BOBOT	VOLUME	PENGAWAS	BOBOT		
A PEKERJAAN PERSIAPAN															
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%	0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%			
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%	0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%			
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%	0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%			
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%			
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%	0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%			
7	Pek. Fil Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%	0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%			
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%			
Jumlah				1.408%			1.396%			0.000%			1.396%		
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR															
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%	0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%			
2	Pek. Urugan kembali	383.41	m3	0.256%	383.41	100.00%	0.256%	0.00%	0.000%	383.41	100.00%	0.256%			
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	942.24	m3	1.070%	281.64	43.85%	0.469%	0.00%	0.000%	281.64	43.85%	0.469%			
4	Pek. Pas. Pasir Urug	139.89	m3	0.389%	67.02	47.91%	0.176%	0.00%	0.000%	67.02	47.91%	0.176%			
5	Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	13.13	m3	0.123%	13.13	100.00%	0.123%	0.00%	0.000%	13.13	100.00%	0.123%			
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.69	m3	1.204%	98.69	100.00%	1.204%	0.00%	0.000%	98.69	100.00%	1.204%			
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 20/50														
	-Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%	0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%			
	-Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%	0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%			
	-Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%	0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%			
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25														
	-Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%	0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%			
	-Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%	0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%			
	-Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%	0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%			
9	Pek. Sloof 12/25														
	-Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
	-Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)														
	-Pek. Beton	58.03	m3	0.827%	58.03	100.00%	0.827%	0.00%	0.000%	58.03	100.00%	0.827%			
	-Pek. Pembesian	9,623.79	kg	1.781%	9,623.79	100.00%	1.781%	0.00%	0.000%	9,623.79	100.00%	1.781%			
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	464.26	m2	1.007%	464.26	100.00%	1.007%	0.00%	0.000%	464.26	100.00%	1.007%			
11	Pek. Kolom 12 x 25														
	-Pek. Beton (K.250)	3.39	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
	-Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	64.59	10.56%	0.012%	0.00%	0.000%	64.59	10.56%	0.012%			
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	8.91	15.68%	0.026%	0.00%	0.000%	8.91	15.68%	0.026%			
12	Pek. Kolom 60 x 60														
	-Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	87.91	95.32%	1.294%	0.00%	0.000%	87.91	95.32%	1.294%			
	-Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%	0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%			
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%	0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%			
13	Pek. Kolom 25 x 25														
	-Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.08	99.71%	0.400%	0.00%	0.000%	28.08	99.71%	0.400%			
	-Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%	0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%			
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%	0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%			
14	Pek. Kolom Praktis														
	-Pek. Beton	4.09	m3	0.059%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
	-Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	254.77	23.98%	0.047%	0.00%	0.000%	254.77	23.98%	0.047%			
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
15	Pek. Balok 20 x 40														
	-Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	22.60	90.65%	0.323%	0.00%	0.000%	22.60	90.65%	0.323%			
	-Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	3,906.51	92.05%	0.723%	237.26	7.95%	0.062%	4,243.77	100.00%	0.785%		
	-Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	243.38	92.12%	1.099%	20.84	7.89%	0.094%	264.42	100.00%	1.193%		
16	Pek. Balok Ring 25 x 50														
	-Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	19.72	47.43%	0.281%	0.00%	0.000%	19.72	47.43%	0.281%			
	-Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	5,895.41	91.78%	1.091%	527.71	8.22%	0.098%	6,423.12	100.00%	1.189%		
	-Pek. Bekisting	377.37	m2	1.703%	351.14	93.05%	1.584%	26.23	6.95%	0.118%	377.37	100.00%	1.703%		
17	Pek. Balok 12 x 25														
	-Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
	-Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
	-Pek. Bekisting	172.89	m2	0.780%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
17a	Pek. Balok 15 x 30														
	-Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	4.78	100.00%	0.068%	0.00%	0.000%	4.78	100.00%	0.068%			
	-Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	981.20	100.00%	0.182%	0.00%	0.000%	981.20	100.00%	0.182%			
	-Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	59.83	100.00%	0.270%	0.00%	0.000%	59.83	100.00%	0.270%			
18	Pek. Lstplank Taling Profil														
	-Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	13.68	78.61%	0.195%	0.00%	0.000%	13.68	78.61%	0.195%			
	-Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	3,553.81	87.64%	0.658%	501.21	12.36%	0.093%	4,055.03	100.00%	0.750%		
	-Pek. Bekisting	388.33	m2	1.757%	267.26	68.83%	1.206%	16.61	4.27%	0.075%	388.33	100.00%	1.757%		
19	Pek. Plat Dak Beton														
	-Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	70.31	90.57%	1.002%	0.00%	0.000%	70.31	90.57%	1.002%			
	-Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.738%	8,457.46	90.15%	1.585%	923.83	9.85%	0.171%	9,381.28	100.00%	1.738%		
	-Pek. Bekisting	776.38	m2	4.029%	703.13	90.57%	3.648%	73.25	9.43%	0.380%	776.38	100.00%	4.029%		
20	Pek. Besi Stik Ke Dinding dan Kolom	194.20	kg	0.039%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.55	kg	0.425%	750.11	73.54%	0.312%	0.00%	0.000%	750.11	73.54%	0.312%			
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	bush	0.048%	-	0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		
24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	bush	0.374%	988.80	100.00%	0.374%	0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%			
Jumlah				37.879%			31.810%			1.120%			32.899%		
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN															
1	Pek. Pas. Dinding	1,819.39	m2	3.185%	44.10	2.42%	0.077%	0.00%	0.000%	44.10	2.42%	0.077%			
2	Pek. Plesteran Dinding	4,063.38	m2	4.849%	-	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%			
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	193.96	m2	0.428%	48.78	25.15%	0.108%	0.00%	0.000%	48.78	25.15%	0.108%			

NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES 50 MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PERCENTASE	BOBOT	VOLUME	PERCENTASE	BOBOT	VOLUME	PERCENTASE	BOBOT
4	Pek. Pas. Batu Penobatan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	-	0.00%	0.000%	28.08	13.41%	0.049%	28.08	13.41%	0.049%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	139.20	m2	0.538%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Batu Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				0.661%			0.155%			0.049%			0.234%
D	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	1,254.68	m2	0.085%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pemadatan Tanah	-	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%	-	0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
7	Pek. Epoxi Lantai	-	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1,537.48	m2	2.424%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				6.850%			0.197%			0.000%			0.197%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc. Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.228%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouverlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floor Drain	22.00	bh	0.061%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	128.00	m1	0.089%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roof Drain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesori WC (Cerinan dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.039%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	tkk	1.053%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	tkk	0.140%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	tkk	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	tkk	0.080%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	tkk	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	tkk	0.033%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesori	226.00	tkk	0.399%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesori Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengcatan	3,194.66	m2	1.463%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. WaterProofing Talang	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.389%			0.000%			0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda RWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	9,379.28	60.00%	3.688%	-	0.00%	0.000%	9,379.28	60.00%	3.688%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konstruksi)	11,717.12	kg	4.582%	7,030.27	60.00%	2.749%	-	0.00%	0.000%	7,030.27	60.00%	2.749%
3	Pek. Trekstang 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ Jerum keram/Um buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.005%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.003%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pengcatan Menir Baja	1.00	ls	0.003%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.263%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0.5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Lintplank GRC (Double Lintplank)	201.92	m2	0.189%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	m2	2.543%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.998%			6.617%			0.000%			6.617%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0.8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25.25	171.75	m1	0.260%	-	0.00%	0.000%	9.70	5.65%	0.015%	9.70	5.65%	0.015%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBS Stainless diletang layar depan / gunungan	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				4.557%			0.000%			0.015%			0.015%
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN				100%			40.811%			1.203%			41.213%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria (PNBP/BLU)



DIBUAT OLEH
PELAKSANA
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV SIMPUL PRIMA GEMILANG

DITAHAP OLEH
PELAKSANA
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. ASTADIPATI PUTRA HARIENDO

DITAHAP OLEH
PELAKSANA
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. ASTADIPATI PUTRA HARIENDO

LAPORAN CUACA MINGGUAN

PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"
--------	---	--

LOKASI : Desa Balunjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

MINGGU KE : 18 (Delapan Belas)
PERIODE : (03 Nopember s/d 09 Nopember 2025)

- 178 Hari Kalender
- 126 Hari Kalender
- 52 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS :



KONSULTAN PENGAWAS



KONTRAKTOR PELAKSANA :



KONTAKTOR - PERGETARAN - KOMPUTER - PRATIKLINIK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PANGSAJAM
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DARI SAKU CUBANGNYA

[illegible]

KETERANGAN :

	Cerah	Barawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1</	

MENGETAHUI :
MENYERIK TIKAS

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Minggu Ke : 18 (Delapan Belas)

Visual 1



Tgl. Foto :

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Bekisting Plat DAK dan Balok

Visual 2



Tgl. Foto :

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Bekisting Plat DAK dan Balok

Dilaporkan oleh :

Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Minggu Ke : 18 (Delapan Belas)

Visual 3



Tgl. Foto :

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Bekisting Kolom Pedestal

Visual 4



Tgl. Foto :

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pembesian Plat DAK dan Balok

Dilaporkan oleh :

Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Minggu Ke : 18 (Delapan Belas)

Visual 5



Tgl. Foto :

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pemasangan Angkur

Visual 6



Tgl. Foto :

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Pengecatan Baja

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Rani Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE
UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka
Belitung 33172

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Minggu Ke : 18 (Delapan Belas)

Visual 7



Tgl. Foto :

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Profil Listplank

Visual 8



Tgl. Foto :

(03 Nopember s/d 09 Nopember '2025)

Obyek :

Catatan :

Pekerjaan Profil Kolom

Dilaporkan oleh :

Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 19

PERIODE TANGGAL (10 NOVEMBER S/D 16 NOVEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172
TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172		
MINGGU KE	: 19 (Sembilan Belas)	PEMBERI TUGAS 	KONSULTAN PENGAWAS  PT ASTADIPATI DUTA HARINDO	KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG DIKASAH HESTIKA KUMPTA RANU LIA DENDU RANU HESTIKA RANU LIA KUMPTA RANU HESTIKA RANU LIA	
PERIODE	: (10 November s/d 16 November '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 133 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 45 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-2	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.396%	0.000%	1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.079%	32.955%	1.120%	34.075%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.661%	0.219%	0.763%	0.982%
D	PEKERJAAN LANTAI	6.855%	0.197%	0.000%	0.197%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.389%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.958%	6.417%	0.443%	6.859%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	0.015%	0.050%	0.065%
TOTAL BOBOT (%)		100%	41.198%	2.375%	43.574%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					60.447%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					43.574%
DEVIASI		LAMBAT TERHADAP SCHEDULE			-16.874%

DISETUJUI OLEH
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PEMBANGUNAN
 GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
 NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
			LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
MINGGU KE	:	19 (Sembilan Belas)												
PERIODE	:	(10 November s/d 16 November '2025)												
	:													
	:													
	:													
WAKTU PELAKSANAAN	:	178 Hari Kalender												
WAKTU TERPAKAI	:	133 Hari Kalender												
WAKTU SISA	:	45 Hari Kalender												
NO	JENIS PEKERJAAN		KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
			VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN													
2	Managemen K3		1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%
3	Pek. Pagar Pengaman		72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank		230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang		1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah		2,074.91	m³	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah		2,074.91	m³	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi		1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah				1.403%			1.396%			0.000%			1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa		605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali		383.41	m3	0.256%	383.41	100.00%	0.256%		0.00%	0.000%	383.41	100.00%	0.256%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai		642.24	m3	1.070%	281.64	43.85%	0.469%		0.00%	0.000%	281.64	43.85%	0.469%
4	Pek. Pas. Pasir Urug		139.89	m3	0.368%	67.02	47.91%	0.176%		0.00%	0.000%	67.02	47.91%	0.176%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi		13.13	m3	0.123%	13.13	100.00%	0.123%		0.00%	0.000%	13.13	100.00%	0.123%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah		98.69	m3	1.204%	98.69	100.00%	1.204%		0.00%	0.000%	98.69	100.00%	1.204%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60													
	- Pek. Beton (K.300)		38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian		4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting		76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25													
	- Pek. Beton (K.300)		21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian		4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting		67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Stof 12/25													
	- Pek. Beton (K.250)		1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian		275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai		23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Stof 25/50 (K.250)													
	- Pek. Beton		58.03	m3	0.827%	58.03	100.00%	0.827%		0.00%	0.000%	58.03	100.00%	0.827%
	- Pek. Pembesian		9,623.79	kg	1.781%	9,623.79	100.00%	1.781%		0.00%	0.000%	9,623.79	100.00%	1.781%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai		464.26	m2	1.007%	464.26	100.00%	1.007%		0.00%	0.000%	464.26	100.00%	1.007%
11	Pek. Kolom 12 x 25													
	- Pek. Beton (K.250)		3.38	m3	0.048%	-	0.00%	0.000%		0.92	27.38%	0.013%	0.92	27.38%
	- Pek. Pembesian		611.44	kg	0.113%	64.59	10.56%	0.012%	239.94	39.24%	0.044%	304.53	49.81%	0.056%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai		56.25	m2	0.165%	8.81	15.66%	0.026%	12.00	21.33%	0.035%	20.81	36.99%	0.061%
12	Pek. Kolom 60 x 60													
	- Pek. Beton (K.300)		92.23	m3	1.357%	87.91	95.32%	1.294%	4.32	4.68%	0.064%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian		9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai		580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25													
	- Pek. Beton (K.250)		28.16	m3	0.401%	28.08	99.71%	0.400%	0.08	0.29%	0.001%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian		5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai		419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis													
	- Pek. Beton		4.09	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian		1,062.58	kg	0.197%	254.77	23.98%	0.047%		0.00%	0.000%	254.77	23.98%	0.047%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai		81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Balok 20 x 40													
	- Pek. Beton		24.99	m3	0.356%	22.66	90.66%	0.323%	2.34	9.35%	0.033%	24.99	100.00%	0.356%
	- Pek. Pembesian		4,243.77	kg	0.785%	4,243.77	100.00%	0.785%		0.00%	0.000%	4,243.77	100.00%	0.785%
	- Pek. Bekisting		254.42	m2	1.193%	254.42	100.00%	1.193%		0.00%	0.000%	254.42	100.00%	1.193%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50													
	- Pek. Beton		41.58	m3	0.592%	19.72	47.43%	0.281%	21.86	52.57%	0.311%	41.58	100.00%	0.592%
	- Pek. Pembesian		6,423.12	kg	1.189%	6,423.12	100.00%	1.189%		0.00%	0.000%	6,423.12	100.00%	1.189%
	- Pek. Bekisting		377.37	m2	1.703%	377.37	100.00%	1.703%		0.00%	0.000%	377.37	100.00%	1.703%
17	Pek. Balok 12 x 25													
	- Pek. Beton		10.37	m3	0.148%	-	0.00%	0.000%	2.16	20.85%	0.031%	2.16	20.85%	0.031%
	- Pek. Pembesian		1,897.99	kg	0.351%	-	0.00%	0.000%	400.20	21.09%	0.074%	400.20	21.09%	0.074%
	- Pek. Bekisting		172.89	m2	0.780%	-	0.00%	0.000%	36.04	20.85%	0.163%	36.04	20.85%	0.163%
17a	Pek. Balok 15 x 30													
	- Pek. Beton		4.78	m3	0.068%	4.78	100.00%	0.068%		0.00%	0.000%	4.78	100.00%	0.068%
	- Pek. Pembesian		981.20	kg	0.182%	981.20	100.00%	0.182%		0.00%	0.000%	981.20	100.00%	0.182%
	- Pek. Bekisting		59.83	m2	0.270%	59.83	100.00%	0.270%		0.00%	0.000%	59.83	100.00%	0.270%
18	Pek. Listplank Talang Profil													
	- Pek. Beton		17.40	m3	0.248%	13.68	78.61%	0.195%	2.45	14.09%	0.035%	16.13	92.71%	0.230%
	- Pek. Pembesian		4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bekisting		389.33	m2	1.757%	263.87	72.91%	1.281%	44.44	11.41%	0.201%	328.31	84.33%	1.481%
19	Pek. Plat Dak Beton													
	- Pek. Beton		77.64	m3	1.106%	70.31	90.57%	1.002%	7.33	9.43%	0.104%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian		9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting		776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom		194.20	kg	0.036%	-	0.00%	0.000%	33.29	17.14%	0.006%	33.29	17.14%	0.006%
21	Pek. Bongkaran Bekisting		1.00	ls	0.006%	-	0.00%	0.000%	0.70	70.00%	0.004%	0.70	70.00%	0.004%
22	Pek. Plat 20 mm		1,019.95	kg	0.425%	750.11	73.54%	0.312%		0.00%	0.000%	750.11	73.54%	0.312%
23	Pek. Angkur 19 mm		108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cerucuk Kayu Dolken 6 - 8 cm		988.80	bush	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah				37.079%			32.955%			1.120%			34.025%

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"								
			LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172								
MINGGU KE		:	19 (Sembilan Belas)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA		
PERIODE		:	(10 November s/d 16 November '2025)										
		:											
		:											
		:											
WAKTU PELAKSANAAN		:	178 Hari Kalender										
WAKTU TERPAKAI		:	133 Hari Kalender										
WAKTU SISA		:	45 Hari Kalender										
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CDD-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CDD	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	1,819.39	m2	3.185%	44.10	2.42%	0.077%	277.17	15.23%	0.485%	321.27	17.66%	0.562%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,063.38	m2	4.849%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	193.96	m2	0.428%	48.78	25.15%	0.108%	110.96	57.21%	0.245%	159.74	82.36%	0.353%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	19.50	9.31%	0.034%	18.46	8.81%	0.032%	37.96	18.12%	0.068%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	139.20	m2	0.538%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			9.661%			0.219%			0.763%			0.982%
D	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Plastik Cor	1,354.68	m2	0.085%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	-	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%	-	0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	-	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Epoxy Lantai	1,537.49	m2	2.424%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			6.856%			0.197%			0.000%			0.197%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.055%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floodrain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.369%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengcatan	3,194.66	m2	1.463%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Platfond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.856%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.389%			0.000%			0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	9,379.28	60.00%	3.668%	-	0.00%	0.000%	9,379.28	60.00%	3.668%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	7,030.27	60.00%	2.749%	-	0.00%	0.000%	7,030.27	60.00%	2.749%
3	Pek. Trekslang 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/Vtmr buckie 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	-	0.00%	0.000%	10634.47	40.00%	0.402%	10,634.47	40.00%	0.402%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	-	0.00%	0.000%	0.40	40.00%	0.025%	0.40	40.00%	0.025%
7	Pek. Pengelasan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	-	0.00%	0.000%	0.40	40.00%	0.015%	0.40	40.00%	0.015%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172							
MINGGU KE		: 19 (Sembilan Belas)		PEMBERI TUGAS 			KONSULTAN PENGAWAS  PT ASTADIPATI DUTA HARINDO			KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONSTRUKSI - PERKOTAAN - KONSULTING - PERAKIT LAIN-LAIN TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEI BANGSAU - TRAJAN JAB KOMERSIAL - TEKSTIL - SEPERA MOTOR DAN SIKU LADANGKITA			
PERIODE		: (10 November s/d 16 November '2025)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 133 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 45 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
13	Pek. Perkuatan Rangka Platfond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Platfond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Platfond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Platfond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Platfond Dinding GRC Alap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Platfond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crame (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				27.958%			5.417%			0.443%			6.859%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25.25	171.75	m1	0.260%	9.70	5.65%	0.015%	33.00	19.21%	0.050%	42.70	24.86%	0.065%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless ditebeng layar depan, / gunung	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				4.557%			0.015%			0.050%			0.065%
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN				100%			41.198%			2.375%			43.574%

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	BOBOT KONTROL AWAL	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER						
			MGG.1	MGG.2	MGG.3	MGG.4	MGG.5	SISA BOBOT CCO-1	MGG.6	MGG.7	MGG.8	MGG.9	MGG.10	MGG.11	MGG.12	MGG.13	MGG.14	MGG.15	MGG.16	MGG.17	MGG.18	MGG.19	MGG.20	MGG.21	MGG.22	MGG.23	MGG.24	MGG.25	MGG.26
			07-Jul	14-Jul	21-Jul	28-Jul	04-Agu	11-Agu	18-Agu	25-Agu	01-Sep	08-Sep	15-Sep	22-Sep	29-Sep	06-Okt	13-Okt	20-Okt	27-Okt	03-Nov	10-Nov	17-Nov	24-Nov	31-Nov	07-Dek	14-Dek	21-Dek	28-Dek	31-Dek
			13-Jul	20-Jul	27-Jul	03-Ago	10-Ago	17-Ago	24-Ago	31-Ago	07-Sep	14-Sep	21-Sep	28-Sep															
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.27%	0.05%	0.05%	0.152%	0.175%	0.08%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.333%	0.467%	0.967%	2.157%	2.529%	2.529%	2.255%	3.255%	4.088%	4.819%	5.520%	5.435%	4.519%	37.075%	3.567%	3.567%	4.067%	3.567%	3.567%	3.567%	3.567%	3.567%	3.567%	3.567%	3.567%	3.567%	3.567%	
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	10.472%													10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	10.472%	
D	PEKERJAAN LANTAI	10.773%													10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	10.773%	
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%													2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	2.627%	
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%													2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	2.713%	
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%													3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	3.751%	
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.845%													3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	3.845%	
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.659%													27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	27.659%	
J	PEKERJAAN LAUK-LAIN	5.545%													5.577%	5.377%	5.377%	5.377%	5.377%	5.377%	5.377%	5.377%	5.377%	5.377%	5.377%	5.377%	5.377%	5.377%	
BOBOT RENCANA		100.00%	0.001%	0.558%	0.841%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	2.142%	
KUMULATIF BOBOT RENCANA			0.001%	0.604%	1.400%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	3.542%	
PROGRES MINGGUAN			0.000%	0.333%	0.348%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	0.681%	
KUMULATIF PROGRES MINGGUAN			0.000%	0.333%	0.781%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	1.129%	
DEVIASI			-0.001%	-0.333%	-0.298%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	-0.677%	

DIKETAHUI OLEH
PELABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DISETUJUI OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA SEMILANG

BAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

BUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

KONMANTUA GULTUM
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN																		
PROYEK : LOKASI : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Belanjulik Kecamatan Morarang, Kabupaten Bangkang, Provinsi Bangka Belitung 33172																		
PEMBERI TUGAS : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG																		
KONSULTAN PENGAWAS PT ASTADIPATI DUTA HARINDO																		
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR - PERENCANA - KOMPUTER - PRAKTIK LUKAS TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY MANDIRI - PANGKAL JADI KUNYER - TEREST - SPEKTRAMITIR DAN SUNGAI CADANGAN																		
Keterangan																		
25																		
50 50 40 30 20 10 0																		
Cerah/Terang Berawan Hujan Gerimis Hujan Lebat Banjir																		
1																		
9 Jam 0 Jam 24 Jam 25 Jam																		
12 Jam 6 Jam																		
8 Jam 0 Jam																		
10 Jam 0 Jam																		
8 Jam 0 Jam																		
12 Jam 0 Jam																		
13 Jam 0 Jam																		
11 59 2 6 0																		
MENGETAHUI : PEMBERI TUGAS RAHMAT ISKANDAR NIP.																		
DIBUAT OLEH KONSULTAN PENGAWAS PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO RUDDY AGUSTIANSYAH Team Leader																		



KETERANGAN :

Cerah/ Terang : ■

Berawan : ■

Hujan Gerimis : ■

Hujan Lebat : ■

Banjir : ■

MENGETAHUI :
PENERI TUGAS

RAHMAT ISKANDAR
NIP. XXXXXXXXXX

DBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

LAPORAN UMUM

HALAMAN

1

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(10 November s/d 16 November '2025)

Minggu Ke : 19 (Sembilan Belas)

Visual 1



Tgl. Foto :
(10 November s/d 16 November '2025)

Obyek :
Pek. Pengecoran Kolom dan Balok

Catatan :
Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Visual 2



Tgl. Foto :
(10 November s/d 16 November '2025)

Obyek :
Ruangn Rektorat

Catatan :
Selalu gunakan *body harness* sebagai alat keselamatan pada pekerjaan di ketinggian

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(10 November s/d 16 November '2025)

Minggu Ke : 19 (Sembilan Belas)

Visual 5



Tgl. Foto :

(10 November s/d 16 November '2025)

Obyek :

Pek. Pabrikasi Baja

Catatan :

Visual 6



Tgl. Foto :

(10 November s/d 16 November '2025)

Obyek :

Pek. Pabrikasi Baja

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(10 November s/d 16 November '2025)

Minggu Ke : 19 (Sembilan Belas)

Visual 3



Tgl. Foto :
(10 November s/d 16 November '2025)

Obyek :
Pek. Pas. Dinding

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :
(10 November s/d 16 November '2025)

Obyek :
Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 20

PERIODE TANGGAL (17 NOVEMBER S/D 23 NOVEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERALATAN LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"	
		LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172	
MINGGU KE	: 20 (Dua Puluh)				
PERIODE	: (17 November s/d 23 November '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 140 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 38 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-2	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.396%	0.000%	1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.079%	34.075%	1.261%	35.336%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.861%	0.982%	1.722%	2.704%
D	PEKERJAAN LANTAI	6.855%	0.197%	0.000%	0.197%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.389%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.958%	6.859%	0.811%	7.671%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	0.065%	0.066%	0.130%
TOTAL BOBOT (%)		100%	43.574%	3.860%	47.434%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					66.731%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					47.434%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-19.297%

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK : LOKASI :		PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172								
MINGGU KE : 20 (Dua Puluh) PERIODE : (17 November s/d 23 November '2025)			PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA				
													
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender													
WAKTU TERPAKAI : 140 Hari Kalender													
WAKTU SISA : 38 Hari Kalender													
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ts	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.117%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ts	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ts	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.409%			1.396%			0.000%			1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	383.41	m3	0.256%	383.41	100.00%	0.256%		0.00%	0.000%	383.41	100.00%	0.256%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	642.24	m3	1.070%	281.64	43.85%	0.469%		0.00%	0.000%	281.64	43.85%	0.469%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	139.89	m3	0.368%	67.02	47.91%	0.176%		0.00%	0.000%	67.02	47.91%	0.176%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	13.13	m3	0.123%	13.13	100.00%	0.123%		0.00%	0.000%	13.13	100.00%	0.123%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.69	m3	1.204%	98.69	100.00%	1.204%		0.00%	0.000%	98.69	100.00%	1.204%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	58.03	m3	0.827%	58.03	100.00%	0.827%		0.00%	0.000%	58.03	100.00%	0.827%
	- Pek. Pembesian	9,623.79	kg	1.781%	9,623.79	100.00%	1.781%		0.00%	0.000%	9,623.79	100.00%	1.781%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	464.26	m2	1.007%	464.26	100.00%	1.007%		0.00%	0.000%	464.26	100.00%	1.007%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	0.92	27.38%	0.013%	2.08	61.51%	0.030%	3.00	88.89%	0.043%
	- Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	304.53	49.81%	0.056%	238.97	39.08%	0.044%	543.51	88.89%	0.101%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	20.81	36.99%	0.061%	29.19	51.90%	0.086%	50.00	88.89%	0.146%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.0895	m3	0.058%	-	0.00%	0.000%	1.81	44.25%	0.026%	1.81	44.25%	0.026%
	- Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	254.77	23.98%	0.047%	226.50	21.32%	0.042%	481.27	45.29%	0.089%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	-	0.00%	0.000%	36.19	44.25%	0.106%	36.19	44.25%	0.106%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	24.99	100.00%	0.356%		0.00%	0.000%	24.99	100.00%	0.356%
	- Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	4,243.77	100.00%	0.785%		0.00%	0.000%	4,243.77	100.00%	0.785%
	- Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	264.42	100.00%	1.193%		0.00%	0.000%	264.42	100.00%	1.193%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	41.58	m3	0.592%	41.58	100.00%	0.592%		0.00%	0.000%	41.58	100.00%	0.592%
	- Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	6,423.12	100.00%	1.189%		0.00%	0.000%	6,423.12	100.00%	1.189%
	- Pek. Bekisting	377.37	m2	1.703%	377.37	100.00%	1.703%		0.00%	0.000%	377.37	100.00%	1.703%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	2.16	20.85%	0.031%	6.81	65.63%	0.097%	8.97	86.48%	0.128%
	- Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	400.20	21.09%	0.074%	1432.14	75.46%	0.265%	1,832.34	96.54%	0.339%
	- Pek. Bekisting	172.89	m2	0.780%	36.04	20.85%	0.163%	113.47	65.63%	0.512%	149.51	86.48%	0.675%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	4.78	100.00%	0.068%		0.00%	0.000%	4.78	100.00%	0.068%
	- Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	981.20	100.00%	0.182%		0.00%	0.000%	981.20	100.00%	0.182%
	- Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	59.83	100.00%	0.270%		0.00%	0.000%	59.83	100.00%	0.270%
18	Pek. Lstplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	16.13	92.71%	0.230%	0.48	2.76%	0.007%	16.61	95.47%	0.237%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	328.31	84.33%	1.481%	7.20	1.85%	0.032%	335.51	86.18%	1.514%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Slek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	33.29	17.14%	0.006%	74.35	38.29%	0.014%	107.64	55.43%	0.020%

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balun Juk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172							
MINGGU KE		: 20 (Dua Puluh)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (17 November s/d 23 November '2025)											
										 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR, PERENCANAAN, KOMPUTER, PRABU LUBAH TEKNOLOGI INFORMASI, SURVEY MARGA, PASIRAN JADI KONVEKSI, TEKSTIL, KEPERAWATAN DAN BANGUNAN			
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 140 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 38 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	ROBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	ROBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	ROBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	ROBOT
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.70	70.00%	0.004%	0.20	20.00%	0.001%	0.90	90.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	750.11	73.54%	0.312%		0.00%	0.000%	750.11	73.54%	0.312%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cerucuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				37.079%			34.075%			1.261%			35.336%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	1,819.39	m2	3.185%	321.27	17.66%	0.562%	972.85	53.47%	1.703%	1,294.12	71.13%	2.266%
2	Pek. Plesteran Dinding	4,063.38	m2	4.849%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	193.96	m2	0.428%	159.74	82.36%	0.353%	1.55	0.80%	0.003%	161.29	83.16%	0.356%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	209.44	m2	0.367%	37.96	18.12%	0.066%	8.84	4.22%	0.015%	46.80	22.35%	0.082%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	139.20	m2	0.538%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				9.661%			0.982%			1.722%			2.704%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2'	Plastik Cor	1,354.68	m2	0.065%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Lantai Plesteran	-	m2	-	-	-	-		-	-	-	-	-
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
6	Pek. Plesteran Dinding Lantai	-	m2	-	-	-	-		-	-	-	-	-
7	Pek. Epoxy Lantai	1,537.49	m2	2.424%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				6.855%			0.197%			0.000%			0.197%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.056%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	22.00	bh	0.051%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	126.00	m1	0.068%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	89.00	m1	0.131%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	54.00	m1	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Pas. Closet Bidet Flushing	8.00	bh	0.555%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Tedmond 2000 liter	4.00	bh	0.141%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roodrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermi, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.713%			0.000%			0.000%			0.000%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%			0.000%			0.000%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengecatan	3,194.66	m2	1.463%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengecatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.656%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.389%			0.000%			0.000%			0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	9,379.28	60.00%	3.668%	781.61	5.00%	0.306%	10,160.89	65.00%	3.973%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	7,030.27	60.00%	2.749%	585.86	5.00%	0.229%	7,616.13	65.00%	2.978%
3	Pek. Tirekstag 12 mm	912.25	kg	0.357%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"									
			LOKASI	:	Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172									
MINGGU KE			: 20 (Dua Puluh)			PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA		
PERIODE			: (17 November s/d 23 November '2025)											
WAKTU PELAKSANAAN			: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI			: 140 Hari Kalender											
WAKTU SISA			: 38 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	10,634.47	40.00%	0.402%	6646.54	25.00%	0.252%	17,281.01	65.00%	0.654%	
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	0.40	40.00%	0.025%	0.25	25.00%	0.016%	0.65	65.00%	0.041%	
7	Pek. Pengecatan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	0.40	40.00%	0.015%	0.25	25.00%	0.009%	0.65	65.00%	0.025%	
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
10	Pek. Pas. Alumunium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m2	0.188%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
13	Pek. Perkuatan Rangka Platond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
14	Pek. Rangka Platond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
15	Pek. Platond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
16	Pek. Pas. Tali Air Alumunium Platond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
17	Pek. Platond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
18	Pek. Platond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
Jumlah				27.958%			6.859%			0.811%			7.671%	
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN													
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	42.70	24.86%	0.065%	43.35	25.24%	0.066%	86.05	50.10%	0.130%	
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
5	Logo UBB Stainless dilebeng layar depan, / gunungan	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
Jumlah				4.557%			0.066%			0.066%			0.130%	
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN				100%			43.574%			3.860%			47.434%	

TIME SCHEDULE

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	BOBOT KONTROL AWAL	JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER													
			MSG 1 07-Jul 13-Jul	MSG 2 14-Jul 20-Jul	MSG 3 21-Jul 27-Jul	MSG 4 28-Jul 03-Agu	MSG 5 04-Agu 10-Agu	BOBOT CCO-1	MSG 6 11-Agu 17-Agu	MSG 7 18-Agu 24-Agu	MSG 8 25-Agu 31-Agu	MSG 9 01-Sep 07-Sep	MSG 10 08-Sep 14-Sep	MSG 11 15-Sep 21-Sep	MSG 12 22-Sep 28-Sep	BOBOT CCO-2	MSG 13 29-Sep 05-Oct	MSG 14 06-Oct 12-Oct	MSG 15 13-Oct 19-Oct	MSG 16 20-Oct 26-Oct	MSG 17 27-Oct 02-Nov	MSG 18 03-Nov 09-Nov	MSG 19 10-Nov 16-Nov	MSG 20 17-Nov 23-Nov	MSG 21 24-Nov 30-Nov	MSG 22 01-Dec 07-Dec	MSG 23 08-Dec 14-Dec	MSG 24 15-Dec 21-Dec	MSG 25 22-Dec 28-Dec	MSG 26 29-Dec 31-Dec	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.27%																													
			0.26%	0.081%	0.152%	0.175%	0.084%	0.048%	0.048%	0.048%	0.048%	0.048%	0.048%	1.469%																	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	30.33%																													
			0.467%	0.966%	2.167%	2.528%	2.255%	3.255%	4.088%	4.648%	5.309%	5.435%	4.519%	37.079%																	
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACAN	10.472%																													
D	PEKERJAAN LANTAI	10.773%																													
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDE	2.627%																													
F	PEKERJAAN SAMPAH	2.713%																													
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.711%																													
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LUBURAN	3.865%																													
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.659%																													
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.545%																													
BOBOT RENCANA		100.00%	0.091%	0.550%	0.841%	2.940%	2.812%	2.812%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%	6.445%
KUMULATIF BOBOT RENCANA			0.091%	0.641%	1.491%	4.431%	7.243%	10.055%	16.496%	22.941%	29.386%	35.831%	42.276%	48.721%	55.166%	61.611%	68.056%	74.501%	80.946%	87.391%	93.836%	100.281%	106.726%	113.171%	119.616%	126.061%	132.506%	138.951%	145.396%	151.841%	158.286%
PROGRES MINGGUAN			0.000%	0.330%	0.388%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%	0.688%
KUMULATIF PROGRES MINGGUAN			0.000%	0.330%	0.718%	1.406%	2.094%	2.782%	3.470%	4.158%	4.846%	5.534%	6.222%	6.910%	7.598%	8.286%	8.974%	9.662%	10.350%	11.038%	11.726%	12.414%	13.102%	13.790%	14.478%	15.166%	15.854%	16.542%	17.230%	17.918%	18.606%
DEVIASI			-0.001%	-0.100%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%	-0.000%

DIKETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS GUGUKA BEETUNG

DISETUJUI
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GENILANG



NIP. 196301011983031001

Team Leader

Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN

PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI : Desa Balunjuik Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

PEMBERI TUGAS :



KONSULTAN PENGAWAS



KONTRAKTOR PELAKSANA :



MINGGU KE : 20 (Dua Puluh)
PERIODE : (17 November s/d 23 November '2025)

WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 140 Hari Kalender
WAKTU TERSISA : 38 Hari Kalender

[illegible]

KETERANGAN:

- | | Cerah | Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Lebat | Banir |
|----|-------|---------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | | | |

MENGETAHUI :

PEMBERANTUGAS

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARIINDO

RAHIMATISKANDAR

FIN

RUDY AGUSTIANSYAH

Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Pek. Pas. Dinding

PERIODE TANGGAL

(17 November s/d 23 November '2025)

Minggu Ke : 20 (Dua Puluh)

Visual 1



Tgl. Foto :

(17 November s/d 23 November '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pasangan Dinding Bata

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(17 November s/d 23 November '2025)

Obyek :

Pekerjaan Pasangan Dinding Bata

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

LAPORAN UMUM

HALAMAN

2

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(17 November s/d 23 November '2025)

Minggu Ke : 20 (Dua Puluh)

Visual 3



Tgl. Foto :

(17 November s/d 23 November '2025)

Obyek :

Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(17 November s/d 23 November '2025)

Obyek :

Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(17 November s/d 23 November '2025)

Minggu Ke : 20 (Dua Puluh)

Visual 5



Tgl. Foto :

(17 November s/d 23 November '2025)

Obyek :

Pek. Pas. Pondasi Batu Belah

Catatan :

2.074390S 106.080368E
No.1 Gang IV
Kecamatan Merawang
Pek. Pondasi Batu Kali

Visual 6



Tgl. Foto :

(17 November s/d 23 November '2025)

Obyek :

Pek. Profil Kolom 25,25

Catatan :

2.074385S 106.080897E
No.1 Gang IV
Kecamatan Merawang
Pek. Profil Kolom

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(17 November s/d 23 November '2025)

Minggu Ke : 20 (Dua Puluh)

Visual 7



Tgl. Foto :

(17 November s/d 23 November '2025)

Obyek :

Pek. Listplank Talang Profil

Catatan :

Visual 8



Tgl. Foto :

(17 November s/d 23 November '2025)

Obyek :

Pek. Pengecatan Meni Baja

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 21

PERIODE TANGGAL (24 NOVEMBER S/D 30 NOVEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172
TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"				
		LOKASI	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172				
MINGGU KE	: 21 (Dua Puluh Satu)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS		KONTRAKTOR PELAKSANA	
PERIODE	: (24 November s/d 30 November '2025)					 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR - PERENCANAAN - KOMPUTER - PERAKIT LUBANG TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY - PENGHASILAN JADI KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUDUK CADANGAN	
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender						
WAKTU TERPAKAI	: 147 Hari Kalender						
WAKTU SISA	: 31 Hari Kalender						
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-2	BOBOT CC0-3	MINGGU LALU CC0-2	MINGGU LALU CC0-3	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.409%	1.396%	1.396%	0.001%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.079%	37.413%	35.336%	35.072%	0.617%	35.688%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.661%	9.050%	2.704%	2.704%	0.462%	3.166%
D	PEKERJAAN LANTAI	6.855%	5.735%	0.197%	0.197%	0.000%	0.197%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	2.713%	1.932%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.389%	3.913%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	27.958%	29.612%	7.671%	7.671%	0.996%	8.667%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	4.557%	0.130%	0.130%	0.000%	0.130%
TOTAL BOBOT (%)		100%	100.00%	47.434%	47.170%	2.076%	49.246%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI						65.413%	
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI						49.246%	
DEVIASI				LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-16.167%	

DISETUJUI OLEH
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PEMBANGUNAN
 GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


 R. AGUSTIANSYAH
 NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


 RUDDY AGUSTIANSYAH
 Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK :		PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"													
			LOKASI :		Desa Balunjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172													
MINGGU KE			: 21 (Dua Puluh Satu)			PEMBERI TUGAS						KONSULTAN PENGAWAS				KONTRAKTOR PELAKSANA		
PERIODE			: (24 November s/d 30 November '2025)															
WAKTU PELAKSANAAN			: 178 Hari Kalender															
WAKTU TERPAKAI			: 147 Hari Kalender															
WAKTU SISA			: 31 Hari Kalender															
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			KONTRAK CCO-3			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI				
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																	
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	1.00	ls	0.130%	0.90	90.00%	0.117%		0.01	1.00%	0.001%	0.91	91.00%	0.118%	
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%			0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%	
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%			0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%	
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%	
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m³	0.550%	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%			0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%	
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m³	0.298%	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%			0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%	
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%	
	Jumlah			1.409%			1.409%			1.396%				0.001%			1.398%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR																	
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%			0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%	
2	Pek. Urugan kembali	383.41	m3	0.256%	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%			0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%	
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	642.24	m3	1.070%	604.85	m3	1.008%	261.64	46.56%	0.469%	63.15	10.44%	0.106%	344.78	57.00%	0.574%		
4	Pek. Pas. Pasir Urug	139.89	m3	0.368%	135.14	m3	0.366%	67.02	49.59%	0.176%			0.00%	0.000%	67.02	49.59%	0.176%	
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	13.13	m3	0.123%	61.47	m3	0.578%	13.13	21.36%	0.123%			0.00%	0.000%	13.13	21.36%	0.123%	
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.69	m3	1.204%	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%			0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%	
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60																	
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%			0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%	
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%			0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%	
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%			0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%	
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25																	
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%					21.09	100.00%	0.310%	
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%			0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%	
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%			0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%	
9	Pek. Sloof 12/25																	
	- Pek. Beton (K.250)	1.38	m3	0.020%	1.21	m3	0.017%	-	0.00%	0.000%	0.33	27.30%	0.006%	0.33	27.30%	0.006%		
	- Pek. Pembesian	275.03	kg	0.051%	240.25	kg	0.044%	-	0.00%	0.000%	65.47	27.25%	0.012%	65.47	27.25%	0.012%		
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	23.03	m2	0.050%	20.15	m2	0.044%	-	0.00%	0.000%	5.50	27.30%	0.012%	5.50	27.30%	0.012%		
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)																	
	- Pek. Beton	58.03	m3	0.827%	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%			0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%	
	- Pek. Pembesian	9,623.79	kg	1.781%	9,179.74	kg	1.699%	9,179.74	100.00%	1.699%			0.00%	0.000%	9,179.74	100.00%	1.699%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	464.26	m2	1.007%	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%			0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%	
11	Pek. Kolom 12 x 25																	
	- Pek. Beton (K.250)	3.38	m3	0.048%	3.79	m3	0.054%	3.00	79.24%	0.043%	0.12	3.16%	0.002%	3.12	82.40%	0.044%		
	- Pek. Pembesian	611.44	kg	0.113%	685.91	kg	0.127%	543.51	79.24%	0.101%	21.68	3.16%	0.004%	585.19	82.40%	0.106%		
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	56.25	m2	0.165%	63.10	m2	0.185%	50.00	79.24%	0.146%	1.99	3.16%	0.006%	51.99	82.40%	0.152%		
12	Pek. Kolom 60 x 60																	
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%			0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%	
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%			0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%			0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%	
13	Pek. Kolom 25 x 25																	
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%			0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%	
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%			0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%	
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%			0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%	
14	Pek. Kolom Praktis																	
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	4.09	m3	0.058%	1.81	44.25%	0.026%	0.21	5.15%	0.003%	2.02	49.40%	0.029%		
	- Pek. Pembesian	1,062.58	kg	0.197%	1,232.49	kg	0.228%	481.27	39.05%	0.089%	127.58	10.36%	0.024%	608.85	49.40%	0.113%		
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	81.79	m2	0.239%	36.19	44.25%	0.106%	4.21	5.15%	0.012%	40.40	49.40%	0.118%		
15	Pek. Balok 20 x 40																	
	- Pek. Beton	24.99	m3	0.356%	25.24	m3	0.359%	24.99	99.03%	0.356%	0.24	0.97%	0.003%	25.24	100.00%	0.359%		
	- Pek. Pembesian	4,243.77	kg	0.785%	4,287.08	kg	0.793%	4,243.77	98.99%	0.785%	43.31	1.01%	0.008%	4,287.08	100.00%	0.793%		
	- Pek. Bekisting	264.42	m2	1.193%	270.20	m2	1.219%	264.42	97.86%	1.193%	5.78	2.14%	0.026%	270.20	100.00%	1.219%		
16	Pek. Balok Ring 25 x 50																	
	- Pek. Beton	41.58	m3	0.582%	42.13	m3	0.600%	41.58	98.66%	0.582%	0.56	1.32%	0.008%	42.13	100.00%	0.600%		
	- Pek. Pembesian	6,423.12	kg	1.189%	6,568.94	kg	1.216%	6,423.12	97.78%	1.189%	145.82	2.22%	0.027%	6,568.94	100.00%	1.216%		
	- Pek. Bekisting	377.37	m2	1.703%	383.34	m2	1.730%	377.37	98.44%	1.703%	5.97	1.56%	0.027%	383.34	100.00%	1.730%		
17	Pek. Balok 12 x 25																	
	- Pek. Beton	10.37	m3	0.148%	11.73	m3	0.167%	8.97	76.48%	0.128%	1.28	10.95%	0.018%	10.25	87.43%	0.146%		
	- Pek. Pembesian	1,897.99	kg	0.351%	2,189.45	kg	0.405%	1,832.34	83.69%	0.339%	81.90	3.74%	0.015%	1,914.24	87.43%	0.364%		
	- Pek. Bekisting	172.89	m2	0.780%	195.48	m2	0.882%	149.51	76.48%	0.675%	21.40	10.95%	0.097%	170.90	87.43%	0.771%		
17a	Pek. Balok 15 x 30																	
	- Pek. Beton	4.78	m3	0.068%	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%			0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%	
	- Pek. Pembesian	981.20	kg	0.182%	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%			0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%	
	- Pek. Bekisting	59.83	m2	0.270%	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%			0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%	
18	Pek. Lestplank Talang Profil																	
	- Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	17.40	m3	0.248%	16.61	95.47%	0.237%	0.24	1.36%	0.003%	16.85	96.83%	0.240%		
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%			0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%	
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	m2	1.757%	335.51	86.18%	1.514%	41.47	10.65%	0.187%	376.98	96.83%	1.701%		
19	Pek. Plat Dak Beton																	
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%			0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%	
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%			0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%	
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%			0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%	
20	Pek. Besi Stak Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	194.20	kg	0.036%	107.64	55.43%	0.020%	66.03	34.00%	0.012%	173.67	89.43%	0.032%		
	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	1.00	ls	0.006%	0.90	90.00%	0.006%			0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.006%	
22	Pek. Plat 20 mm	1,019.95	kg	0.425%	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%			0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%	
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%			0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%	
24	Pek. Cerupuk Kayu Dolkon 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%			0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%	
	Jumlah			37.079%			37.413%			35.072%				0.617%			35.688%	
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN																	
1	Pek. Pas. Dinding	1,819.39	m2	3.185%	1,865.04	m2	3.265%											

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK : LOKASI :		PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172												
MINGGU KE : PERIODE :		: 21 (Dua Puluh Satu) : (24 November s/d 30 November '2025)		PEMBERI TUGAS				KONSULTAN PENGAWAS				KONTRAKTOR PELAKSANA					
												 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR: POKERAN-ROKUPUS-PRASIT-ULAH TANJUNGPINANG-SURABAYA-PALEMBANG-JOG KONKOTO-TEKSTIL-GESEDA MOTOR DAN BUKU CAGARAGU					
WAKTU PELAKSANAAN : WAKTU TERPAKAI : WAKTU SISA :		: 178 Hari Kalender : 147 Hari Kalender : 31 Hari Kalender															
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-2			KONTRAK CCO-3			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	139.20	m2	0.538%	138.80	m2	0.536%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
6	Pek. Dinding Paritl Skat WC	45.36	m2	0.200%	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
7	Pek. Pas. Batu Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
Jumlah				9.661%			9.050%			2.704%			0.462%			3.166%	
D	PEKERJAAN LANTAI																
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	185.47	m3	2.642%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
2	Pek. Pembesian	7.891.20	kg	1.460%	7.891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
2	Plastik Cor	1,364.68	m2	0.085%	1,364.68	m2	0.085%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%	0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%	0.197%	
8	Pek. Epoxy Lantai	1,537.49	m2	2.424%	758.47	m2	1.196%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20				56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
Jumlah				6.855%			5.735%			0.197%			0.000%			0.197%	
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc. Door Closer	10.00	unit	0.505%	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
6	Pek. Pas. Jendela Bouventlight	10.00	unit	0.107%	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
Jumlah				2.627%			2.627%			0.000%			0.000%			0.000%	
F	PEKERJAAN SANITARI																
1	Pek. Pas. Kran Air	28.00	bh	0.056%	12.00	bh	0.023%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
2	Pek. Pas. Floor Drain	22.00	bh	0.051%	16.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	126.00	m1	0.068%	78.91	m1	0.043%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	89.00	m1	0.131%	169.58	m1	0.249%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	54.00	m1	0.107%	22.64	m1	0.045%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	4.00	bh	0.073%	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
9	Pek. Pas. Wastafel	10.00	bh	0.221%	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
14	Pek. Pas. Roof Drain	20.00	bh	0.044%	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin dan Tempat Sabun)				2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
Jumlah				2.713%			1.932%			0.000%			0.000%			0.000%	
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL																
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
9	Pek. Pas. St. 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
Jumlah				3.751%			3.751%			0.000%			0.000%			0.000%	
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN																
1	Pek. Pengcatan	3,194.66	m2	1.463%	4,381.41	m2	2.007%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	800.00	m2	0.656%	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
Jumlah				3.389%			3.913%			0.000%			0.000%			0.000%	
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND																
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	kg	6.113%	10,160.89	65.00%	3.973%			0.00%	0.000%	10,160.89	65.00%	3.973%
1*	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11				263.29	kg	0.082%		0.00%	0.000%	171.14	65.00%	0.054%	171.14	65.00%	0.054%	
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul))	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	kg	4.582%	7,616.13	65.00%	2.978%			0.00%	0.000%	7,616.13	65.00%	2.978%
2*	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul))				368.79	kg	0.115%		0.00%	0.000%	239.71	65.00%	0.075%	239.71	65.00%	0.075%	
3	Pek. Tirek tang 12 mm	912.25	kg	0.357%	496.57	kg	0.195%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/turn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	kg	1.006%	17,281.01	65.00%	0.654%			0.00%	0.000%	17,281.01	65.00%	0.654%
5*	Pek. Perakitan Baja				5,339.55	kg	0.101%		0.00%	0.000%	3470.71	65.00%	0.065%	3,470.71	65.00%	0.065%	
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	ls	0.063%	0.65	65.00%	0.041%			0.00%	0.000%	0.65	65.00%	0.041%
7	Pek. Pengelasan Meri Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	ls	0.038%	0.65	65.00%	0.025%			0.00%	0.000%	0.65	65.00%	0.025%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%							

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" LOKASI : Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172														
MINGGU KE		: 21 (Dua Puluh Satu)	PEMBERI TUGAS 						KONSULTAN PENGAWAS  PT ASTADIPATI DUTA HARINDO				KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR, PERENCANA, AKUPITER, PEKERJA LUMAH REVISI/DOKU REPORTER, SURVEY LINGKAR, ANALISA JAD KONVERSI, TEKNIK, SUDUT BISTON DAN BUKU LOKALISASI				
PERIODE		: (24 November s/d 30 November 2025)															
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender															
WAKTU TERPAKAI		: 147 Hari Kalender															
WAKTU SISA		: 31 Hari Kalender															
NO	JENIS PEKERJAAN		KONTRAK CCO-2			KONTRAK CCO-3			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
			VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
23	Pek. Plat 8					420.75	m1	0.132%		0.00%	0.000%	273.49	65.00%	0.086%	273.49	65.00%	0.086%
24	Pek. Plat 6					166.25	m2	0.052%		0.00%	0.000%	108.06	65.00%	0.034%	108.06	65.00%	0.034%
25	Pek. Baut M 18 mm					576.00	m2	0.154%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
26	Pek. Baut Dudukan Gordeng M 12 mm					1.368.00	ls	0.129%		0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah				27.958%			29.612%			7.571%			0.996%			8.667%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN																
1	Pek. Profil T 0,8 m		224.56	m1	0.340%	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25.25		171.75	m1	0.260%	171.75	m1	0.260%	86.05	50.10%	0.130%		0.00%	0.000%	86.05	50.10%	0.130%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi		1,500.00	cm	0.227%	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam		1,139.96	m2	3.667%	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless diletong layar depan, / gunungan		1.00	unit	0.063%	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah				4.557%			4.557%			0.130%			0.000%			0.130%
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN				100%			100%			47.170%			2.076%			49.246%

TIME SCHEDULE CCO-3

Pembangunan Gedung Balai Utama Di Universitas (PNBP/BLU)

NO	MARGA	BOBOT KONTROL AWAL	JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
			M001.1	M002.2	M003.3	M004.4	M005.5	M006.6	M007.7	M008.8	M009.9	M010.10	M011.11	M012.12	M013.13	M014.14	M015.15	M016.16	M017.17	M018.18
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 186.973.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	PEKERJAAN TANPAH PEKERJAAN	Rp 2.464.741.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C	PEKERJAAN BATA, CONCOK, PUSHTERAN & ACUAN	Rp 820.210.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D	PEKERJAAN LANTAI	Rp 864.613.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
E	PEKERJAAN HINGGA DAN PERUBAH PLAFOND	Rp 204.300.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
F	PEKERJAAN LAMBAT	Rp 213.300.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
G	PEKERJAAN LAMBAT	Rp 207.373.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H	PEKERJAAN HINGGA DAN LAMBAT	Rp 304.370.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I	PEKERJAAN LANTAI DAN PERUBAH PLAFOND	Rp 2.182.244.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
J	PEKERJAAN LANTAI	Rp 430.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BOBOT RENCANA		Rp 7.807.807.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REGULASI BOBOT RENCANA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRES MINGGUAN			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REGULASI PROGRES MINGGUAN			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTIVASI			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DISETUIJI
PEJABAT PIMPINAN KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DIPERIKSA
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. UMIPUL PRIMA GEMILANG

BAHARAT ISKANDAR
NIP. 198101011990010001

BUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader


SOMANTUA GULTOM
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN

PROYEK : **PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"**

LOKASI : Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

PEMBERI TUGAS:



KONSULTAN PENGAWAS



KONTRAKTOR PELAKSANA :



V. SIMPUL PRIMA GEMILANG
KONTRAKTOR • PERPENTAN • KOMPUTER • PISANIT LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI • SURVEY NAVIGASI • PAKSIAN JAKI
KONVERSI • TEKSTIL SEPEDA MOTOR DAN SIKU CAGI KIRYA

MINGGU KE : 21 (Dua Puluh Satu)
PERIODE : (24 November s/d 30 November '2025)

WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 147 Hari Kalender
WAKTU TERSISA : 31 Hari Kalender

No	Tanggal	Kecamatan Cua Pada Jam																	Jumlah Jam					Jumlah Jam Kerja		Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir	Jam Kerja	Jam Lembur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	00:00-00:05																0					8	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

KETERANGAN :

- | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|
| Cerah | .. | .. | .. | .. | .. |
| Berawan | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hujan Gerimis | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hujan Lebat | .. | .. | .. | .. | .. |
| Banir | .. | .. | .. | .. | .. |

MENGETAHUI :

MENGETAHUI :

RAHMATISKANDARI
NIP.

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGADA

**KONSULTAN PENGAWAS
ASTADIPATI PUTA HARIINI**

ASTADIPATI DIUTA HARIINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(24 November s/d 30 November '2025)

Minggu Ke : 21 (Dua Puluh Satu)

Visual 1



Tgl. Foto :

(24 November s/d 30 November '2025)

Pekerjaan:

Pengecoran Balok Praktis

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(24 November s/d 30 November '2025)

Obyek :

Pek. Pas. Dinding

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(24 November s/d 30 November '2025)

Minggu Ke : 21 (Dua Puluh Satu)

Visual 3



Tgl. Foto :

(24 November s/d 30 November '2025)

Pekerjaan:

Pek. Perakitan Baja

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(24 November s/d 30 November '2025)

Obyek :

Pek. Pengecatan Meni Baja

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(24 November s/d 30 November '2025)

Minggu Ke : 21 (Dua Puluh Satu)

Visual 5



Tgl. Foto :

(24 November s/d 30 November '2025)

Pekerjaan:

Pek. Plesteran Dinding

Catatan :

Visual 6



Tgl. Foto :

(24 November s/d 30 November '2025)

Obyek :

Pek. Pas. Pondasi Batu Belah

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(24 November s/d 30 November '2025)

Minggu Ke : 21 (Dua Puluh Satu)

Visual 7



Tgl. Foto :

(24 November s/d 30 November '2025)

Pekerjaan:

Pek. Profil Kolom 25,25

Catatan :

Visual 8



Tgl. Foto :

(24 November s/d 30 November '2025)

Obyek :

Pek. Listplank Talang Profil

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 22

PERIODE TANGGAL (01 DESEMBER S/D 07 DESEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERALATAN LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317
TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"			
		LOKASI	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172			
MINGGU KE	: 22 (Dua Puluh Dua)		PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA 
PERIODE	: (01 Desember s/d 07 Desember '2025)					
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender					
WAKTU TERPAKAI	: 154 Hari Kalender					
WAKTU SISA	: 24 Hari Kalender					
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-3	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%	
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.413%	35.888%	0.278%	35.966%	
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.050%	3.166%	1.466%	4.632%	
D	PEKERJAAN LANTAI	5.735%	0.197%	0.217%	0.414%	
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%	
F	PEKERJAAN SANITARI	1.932%	0.000%	0.000%	0.000%	
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.000%	0.000%	0.000%	
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.913%	0.000%	0.000%	0.000%	
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.612%	8.667%	3.299%	11.965%	
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	0.130%	0.058%	0.189%	
TOTAL BOBOT (%)		100%	49.246%	5.318%	54.564%	
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					77.842%	
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					54.564%	
DEVIASI					-23.278%	

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

ROHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"								
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172								
MINGGU KE		: 22 (Dua Puluh Dua)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA				
PERIODE		: (01 Desember s/d 07 Desember '2025)												
														
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender												
WAKTU TERPAKAI		: 154 Hari Kalender												
WAKTU SISA		: 24 Hari Kalender												
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-3			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN													
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%			0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%			0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%			0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m³	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%			0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m³	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%			0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.403%			1.398%			0.000%				1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%			0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%			0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	344.78	57.00%	0.574%	136.81	22.62%	0.228%	0.000%	481.59	79.62%	0.802%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	67.02	49.59%	0.176%			0.00%	0.000%	67.02	49.59%	0.176%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	13.13	21.36%	0.123%			0.00%	0.000%	13.13	21.36%	0.123%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%			0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60													
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%			0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%			0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%			0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25													
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%					21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%			0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%			0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25													
	- Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	0.33	27.30%	0.005%			0.00%	0.000%	0.33	27.30%	0.005%
	- Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	65.47	27.25%	0.012%			0.00%	0.000%	65.47	27.25%	0.012%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	5.50	27.30%	0.012%			0.00%	0.000%	5.50	27.30%	0.012%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)													
	- Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%			0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%			0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%			0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25													
	- Pek. Beton (K.250)	3.79	m3	0.054%	3.12	82.40%	0.044%			0.00%	0.000%	3.12	82.40%	0.044%
	- Pek. Pembesian	685.91	kg	0.127%	565.19	82.40%	0.105%			0.00%	0.000%	565.19	82.40%	0.105%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	63.10	m2	0.185%	51.99	82.40%	0.152%			0.00%	0.000%	51.99	82.40%	0.152%
12	Pek. Kolom 60 x 60													
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%			0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%			0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%			0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25													
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%			0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%			0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%			0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktic													
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	2.02	49.40%	0.029%	0.39	9.52%	0.006%	0.000%	2.41	58.92%	0.034%
	- Pek. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	608.85	49.40%	0.113%	115.42	9.36%	0.021%	0.000%	724.27	58.76%	0.134%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	40.40	49.40%	0.118%	7.79	9.52%	0.023%	0.000%	48.19	58.92%	0.141%
15	Pek. Balok 20 x 40													
	- Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%			0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%			0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%			0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50													
	- Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%			0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%			0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%			0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25													
	- Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	10.25	87.43%	0.146%			0.00%	0.000%	10.25	87.43%	0.146%
	- Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	1,914.24	87.43%	0.354%			0.00%	0.000%	1,914.24	87.43%	0.354%
	- Pek. Bekisting	195.48	m2	0.882%	170.90	87.43%	0.771%			0.00%	0.000%	170.90	87.43%	0.771%
17a	Pek. Balok 15 x 30													
	- Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%			0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%			0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%			0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Listplank Talang Profil													
	- Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	16.85	96.83%	0.240%			0.00%	0.000%	16.85	96.83%	0.240%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%			0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	376.98	96.83%	1.701%			0.00%	0.000%	376.98	96.83%	1.701%

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172							
MINGGU KE		: 22 (Dua Puluh Dua)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (01 Desember s/d 07 Desember '2025)											
													
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 154 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 24 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-3			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	173.67	89.43%	0.032%		0.00%	0.000%	173.67	89.43%	0.032%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.90	90.00%	0.006%	0.05	5.00%	0.000%	0.95	95.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cerucuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				37.413%			35.688%			0.278%			35.966%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	1,865.04	m2	3.265%	1,325.50	71.07%	2.321%	137.29	7.36%	0.240%	1,462.79	78.43%	2.561%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,743.23	m2	4.467%	337.65	9.02%	0.403%	1011.77	27.03%	1.207%	1,349.42	36.05%	1.610%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	161.29	m2	0.356%	161.29	100.00%	0.356%		0.00%	0.000%	161.29	100.00%	0.356%
4	Pek. Pas. Bata Penembalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	49.40	65.52%	0.086%	10.40	13.79%	0.018%	59.80	79.31%	0.105%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	138.80	m2	0.536%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				9.050%			3.166%			1.466%			4.632%
D	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	-	0.00%	0.000%	14.42	7.77%	0.205%	14.42	7.77%	0.205%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Plastik Cor	1,354.68	m2	0.085%	-	0.00%	0.000%	180.25	13.31%	0.011%	180.25	13.31%	0.011%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	758.47	m2	1.196%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				5.735%			0.197%			0.217%			0.414%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	12.00	bh	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	16.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	78.91	m1	0.043%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	169.58	m1	0.249%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.045%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.932%			0.000%			0.000%			0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.389%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.000%			0.000%			0.000%

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172							
MINGGU KE		: 22 (Dua Puluh Dua)					KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (01 Desember s/d 07 Desember '2025)								 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR - PERICAKAN - KOMPUTER - PRANTALUMAH TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEI KAWASAS - FAKUKAS JOD KOMPERKS - TEKSTIL - SEREDIA MOTOR DAN SUDU CAKRAMAKA			
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 154 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 24 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-3			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengecatan	4,381.41	m2	2.007%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengecatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. WaterProofing Talang	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.913%			0.000%			0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	10,160.89	65.00%	3.973%	4689.64	30.00%	1.834%	14,850.53	95.00%	5.807%
1'	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	171.14	65.00%	0.054%	78.99	30.00%	0.025%	250.12	95.00%	0.078%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul))	11,717.12	kg	4.582%	7,616.13	65.00%	2.978%	1757.57	15.00%	0.687%	9,373.70	80.00%	3.665%
2'	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul))	368.79	kg	0.115%	239.71	65.00%	0.075%	55.32	15.00%	0.017%	295.03	80.00%	0.092%
3	Pek. Tirekstang 12 mm	498.57	kg	0.195%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/vtm buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	17,281.01	65.00%	0.654%	3987.93	15.00%	0.151%	21,268.94	80.00%	0.805%
5'	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	3,470.71	65.00%	0.065%	800.93	15.00%	0.015%	4,271.64	80.00%	0.080%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	0.65	65.00%	0.041%	0.15	15.00%	0.009%	0.80	80.00%	0.050%
7	Pek. Pengecatan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	0.65	65.00%	0.025%	0.30	30.00%	0.011%	0.95	95.00%	0.036%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	M2	0.476%	990.08	65.00%	0.310%	228.48	15.00%	0.071%	1,218.56	80.00%	0.381%
21	Pek. Plat 12	559.83	m2	0.175%	363.89	65.00%	0.114%	167.95	30.00%	0.053%	531.83	95.00%	0.166%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	m2	0.399%	828.34	65.00%	0.259%	382.31	30.00%	0.120%	1,210.65	95.00%	0.379%
23	Pek. Plat 8	420.75	m1	0.132%	273.49	65.00%	0.086%	126.23	30.00%	0.039%	399.71	95.00%	0.125%
24	Pek. Plat 6	166.25	m2	0.052%	108.06	65.00%	0.034%	49.88	30.00%	0.016%	157.94	95.00%	0.049%
25	Pek. Baut M 18 mm	576.00	m2	0.154%	-	0.00%	0.000%	547.20	95.00%	0.147%	547.20	95.00%	0.147%
26	Pek. Baut Dudukan Gordeng M 12 mm	1,368.00	ls	0.129%	-	0.00%	0.000%	1094.40	80.00%	0.104%	1,094.40	80.00%	0.104%
	Jumlah			29.612%			8.667%			3.299%			11.965%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	38.50	m1	0.260%	86.05	50.10%	0.130%	38.50	22.42%	0.058%	124.55	72.52%	0.189%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Logo UBB Stainless diletang layar depan, / gunungan	1.00	unit	0.063%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			4.557%			0.130%			0.058%			0.189%
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN				100%			49.246%			5.318%			54.564%

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

[illegible]

DIPERIKSA
KONSULTAN PENGAWAS
ASTADIPATI DUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

ROMANTUA GULTOM
pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

KONTRAKTOR PELAKSANA :



MONITRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKSIAN JADI
KONVEKSI - TERSTI - BERCA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA


MINGGU KE : 22 (Dua Puluh Dua)

PERIODE : (01 Desember s/d 07 Desember 2025)

WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender

WAKTU TERPAKAI : 154 Hari Kalender

WAKTU TERSISA : 24 Hari Kalender

[illegible]

KETERANGAN:

	Carah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir
	..	..	..	..	..

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

**MENGETAHUI:
PEMBER TUGAS**

RAHMAT ISKANDAR
NIP.

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Minggu Ke : 22 (Dua Puluh Dua)

Visual 1



Tgl. Foto :

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Lantai Cor

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Minggu Ke : 22 (Dua Puluh Dua)

Visual 3



Tgl. Foto :

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pas. Dinding

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Plesteran Dinding

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Minggu Ke : 22 (Dua Puluh Dua)

Visual 5



Tgl. Foto :
(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Listplank Talang Profil

Catatan :

Visual 6



Tgl. Foto :
(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Profil Kolom 25,25

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

LAPORAN UMUM

HALAMAN

4

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Minggu Ke : 22 (Dua Puluh Dua)

Visual 7



Tgl. Foto :

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11

Catatan :

Visual 8



Tgl. Foto :

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Minggu Ke : 22 (Dua Puluh Dua)

Visual 9



Tgl. Foto :
(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Pemadatan Tanah

Catatan :

Visual 10



Tgl. Foto :
(01 Desember s/d 07 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Pas. Pondasi Batu Belah

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 23

PERIODE TANGGAL (08 DESEMBER S/D 14 DESEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"			
		LOKASI	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317			
MINGGU KE	: 23 (dua puluh tiga)	PEMBERI TUGAS	PENGAWAS		KONTRAKTOR PELAKSANA	
PERIODE	: (08 Desember s/d 14 Desember '2025)					
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender					
WAKTU TERPAKAI	: 161 Hari Kalender					
WAKTU SISA	: 17 Hari Kalender					
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-3	BOBOT CC0-4	MINGGU LALU CCO-3	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.413%	37.413%	35.966%	0.573%	36.539%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.050%	9.308%	4.632%	0.385%	5.017%
D	PEKERJAAN LANTAI	5.735%	5.385%	0.414%	0.006%	0.420%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.932%	1.932%	0.000%	0.000%	0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	3.751%	0.000%	0.713%	0.713%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.913%	3.913%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.612%	29.704%	11.965%	4.461%	16.426%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	4.557%	0.189%	0.000%	0.189%
TOTAL BOBOT (%)		100%	100.00%	54.564%	6.138%	60.701%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI						79.628%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI						60.701%
DEVIASI		LAMBAT TERHADAP SCHEDULE				-18.926%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO



RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK : LOKASI :		PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317															
MINGGU KE : PERIODE :			PEMBERI TUGAS						KONSULTAN PENGAWAS						KONTRAKTOR PELAKSANA					
																				
WAKTU PELAKSANAAN : WAKTU TERPAKAI : WAKTU SISA :			178 Hari Kalender 161 Hari Kalender 17 Hari Kalender																	
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-3			KONTRAK CCO-4			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI						
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																			
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%				
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%				
4	Pek. Pengukuran dan Boreplank	230.00	m1	0.162%	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%				
5	Pek. Direksi Kaet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%				
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%				
7	Pek. Fil Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%				
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%				
	Jumlah			1.409%			1.409%			1.398%			0.000%			1.398%				
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR																			
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%				
2	Pek. Urugian kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%				
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	504.85	m3	1.008%	604.85	m3	1.008%	481.59	79.62%	0.802%	63.38	10.48%	0.106%	544.97	90.10%	0.908%				
4	Pek. Pas. Pasir Ung	135.14	m3	0.356%	135.14	m3	0.356%	67.02	49.59%	0.178%	1.61	1.19%	0.004%	68.63	50.78%	0.181%				
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	m3	0.578%	13.13	21.36%	0.123%	26.57	43.22%	0.250%	39.70	64.56%	0.373%				
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%				
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60																			
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%				
	- Pek. Pemasian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%				
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%				
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25																			
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%				
	- Pek. Pemasian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%				
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%				
9	Pek. Stoop 12/25																			
	- Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.21	m3	0.017%	0.33	27.30%	0.005%	0.18	14.89%	0.003%	0.51	42.18%	0.007%				
	- Pek. Pemasian	240.25	kg	0.044%	240.25	kg	0.044%	65.47	27.25%	0.012%	35.87	14.93%	0.007%	101.34	42.18%	0.019%				
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	20.15	m2	0.044%	5.50	27.30%	0.012%	3.00	14.89%	0.007%	8.50	42.18%	0.018%				
10	Pek. Stoop 25/50 (K.250)																			
	- Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%				
	- Pek. Pemasian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%				
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%				
11	Pek. Kolom 12 x 25																			
	- Pek. Beton (K.250)	3.79	m3	0.054%	3.79	m3	0.054%	3.12	82.40%	0.044%	0.48	12.61%	0.007%	3.60	95.01%	0.051%				
	- Pek. Pemasian	685.91	kg	0.127%	685.91	kg	0.127%	565.19	82.40%	0.105%	86.49	12.61%	0.016%	651.68	95.01%	0.121%				
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	63.10	m2	0.185%	63.10	m2	0.185%	51.99	82.40%	0.152%	7.96	12.61%	0.023%	59.95	95.01%	0.175%				
12	Pek. Kolom 60 x 60																			
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%				
	- Pek. Pemasian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%				
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%				
13	Pek. Kolom 25 x 25																			
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%				
	- Pek. Pemasian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%				
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%				
14	Pek. Kolom Praktis																			
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	4.09	m3	0.058%	2.41	58.92%	0.034%	0.36	8.80%	0.005%	2.77	67.72%	0.039%				
	- Pek. Pemasian	1,232.49	kg	0.228%	1,232.49	kg	0.228%	724.27	58.76%	0.134%	110.38	8.96%	0.020%	834.65	67.72%	0.154%				
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	81.79	m2	0.239%	48.19	58.92%	0.141%	7.20	8.80%	0.021%	55.39	67.72%	0.162%				
15	Pek. Balok 20 x 40																			
	- Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%				
	- Pek. Pemasian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%				
	- Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%				
16	Pek. Balok Ring 25 x 50																			
	- Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%				
	- Pek. Pemasian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%				
	- Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%				
17	Pek. Balok 12 x 25																			
	- Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.73	m3	0.167%	10.25	87.43%	0.146%	0.84	7.20%	0.012%	11.10	94.63%	0.158%				
	- Pek. Pemasian	2,189.45	kg	0.405%	2,189.45	kg	0.405%	1,914.24	87.43%	0.354%	157.64	7.20%	0.029%	2,071.88	94.63%	0.383%				
	- Pek. Bekisting	195.48	m2	0.882%	195.48	m2	0.882%	170.90	87.43%	0.771%	14.07	7.20%	0.053%	184.96	94.63%	0.835%				
17a	Pek. Balok 15 x 30																			
	- Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%				
	- Pek. Pemasian	992.40	kg	0.184%	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%				
	- Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%				
18	Pek. Lstplank Talang Profil																			
	- Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	17.40	m3	0.248%	16.85	96.83%	0.240%		0.00%	0.000%	16.85	96.83%	0.240%				
	- Pek. Pemasian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%								

D	PEKERJAAN LANTAI															
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	185.47	m3	2.642%	14.42	7.77%	0.205%		0.00%	0.000%	14.42	7.77%	0.205%
2	Pek. Pembersian	7.891.20	kg	1.460%	7.891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Plastik Cor	1.354.68	m2	0.085%	1.354.68	m2	0.085%	180.25	13.31%	0.011%		0.00%	0.000%	180.25	13.31%	0.011%
4	Pek. Pemasatan Tanah	1.00	LS	0.013%	1.00	LS	0.013%	-	0.00%	0.000%	0.50	50.00%	0.008%	0.50	50.00%	0.008%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	758.47	m2	1.196%	536.28	m2	0.846%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			5.735%			5.385%			0.414%			0.006%			0.420%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA															
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvestight	10.00	unit	0.107%	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			2.627%			2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI															
1	Pek. Pas. Kran Air	12.00	bh	0.023%	12.00	bh	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floor Drain	16.00	bh	0.037%	16.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	78.91	m1	0.043%	78.91	m1	0.043%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	169.58	m1	0.249%	169.58	m1	0.249%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.045%	22.64	m1	0.045%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
14	Pek. Pas. Roodrain	20.00	bh	0.044%	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesori WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesori WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			1.932%			1.932%			0.000%			0.000%			0.000%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL															
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	315.00	titik	1.053%	-	0.00%	0.000%	94.50	30.00%	0.316%	94.50	30.00%	0.316%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	42.00	titik	0.140%	-	0.00%	0.000%	12.60	30.00%	0.042%	12.60	30.00%	0.042%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	6.00	30.00%	0.020%	6.00	30.00%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	titik	0.067%	20.00	titik	0.067%	-	0.00%	0.000%	6.00	30.00%	0.020%	6.00	30.00%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	10.00	titik	0.033%	-	0.00%	0.000%	3.00	30.00%	0.010%	3.00	30.00%	0.010%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesori	226.00	titik	0.399%	226.00	titik	0.399%	-	0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	654.18	m1	0.371%	-	0.00%	0.000%	196.25	30.00%	0.111%	196.25	30.00%	0.111%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	434.00	m1	0.246%	-	0.00%	0.000%	130.20	30.00%	0.074%	130.20	30.00%	0.074%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesori Lainnya)	1.00	paket	1.009%	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.751%			3.751%			0.000%			0.713%			0.713%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN															
1	Pek. Pengcatan	4,381.41	m2	2.007%	4,381.41	m2	2.007%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	776.38	m2	0.637%	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
	Jumlah			3.913%			3.913%			0.000%			0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND															
1	Pek. Rangka Kuda RWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	8.113%	15,632.14	kg	8.113%	14,850.53	95.00%	5.807%	781.61	5.00%	0.306%	15,632.14	100.00%	8.113%
1'	Pek. Rangka Kuda RWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	kg	0.082%	250.12	95.00%	0.078%	13.16	5.00%	0.004%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	kg	4.582%	9,373.70	80.00%	3.665%	2343.42	20.00%	0.916%	11,717.12	100.00%	4.582%
2'	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	kg	0.115%	295.03	80.00%	0.092%	73.76	20.00%	0.023%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Tirek tang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	kg	0.195%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Puncch screw/ janam keras/Vturn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	kg	1.006%	21,268.94	80.00%	0.805%	3987.93	15.00%	0.151%	26,586.17	100.00%	0.956%
5'	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	kg	0.101%	4,271.64	80.00%	0.080%	800.93	15.00%	0.015%	5,072.57	95.00%	0.096%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	ls	0.063%	0.80	80.00%	0.050%	0.15	15.00%	0.009%	0.95	95.00%	0.060%
7	Pek. Pengelasan Mini Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	ls	0.038%	0.95	95.00%	0.036%	0.05	5.00%	0.003%	0.95	95.00%	0.036%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.253%	104.40	m2	0.253%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	m2	2.987%	-	0.00%	0.000%	568.32	30.00%	0.096%	568.32	30.00%	0.096%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	201.92											

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

[illegible]PEJABAT PEMBILAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

41P. 2000-01-01

DIPERIKSA
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

Team Leader

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
TV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

Pelaksanaan

LAPORAN CUACA MINGGUAN											
PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"											
LOKASI : Desa Balinjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172											
MINGGU KE : 23 (Dua Puluh Tiga) PERIODE : (08 Desember s/d 14 Desember 2025)											
WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender WAKTU TERPAKAI : 161 Hari Kalender WAKTU TERSISA : 17 Hari Kalender											
KONSULTAN PENGAWAS : PT ASTADIPATI DUTA HARINDO											
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV SIMPUL PRIMA GEMILANG											
PEMBERI TUGAS : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG											
Jumlah Jam											
Jumlah Jam Kerja											
Keterangan											
25 39 11 10 0 0											
DIBUAT OLEH KONSULTAN PENGAWAS PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO											
RAHMAT ISKANDAR NIP. [REDACTED]											
RUDY AGUSTIANSYAH Team Leader											

METERANGAN :

- Cerah
- Berawan
- Hujan Gerimis
- Hujan Lebat
- Banjir

MENGETAHUI :
PEMBERI TUGAS


RAHMAT ISKANDAR
NP

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(08 Desember s/d 14 Desember '2025)

Minggu Ke : 23 (Dua Puluh Tiga)

Visual 1



Tgl. Foto :

(08 Desember s/d 14 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pemadatan Tanah

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(08 Desember s/d 14 Desember '2025)


Pekerjaan:

Pek. Pemadatan Tanah

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(08 Desember s/d 14 Desember '2025)

Minggu Ke : 23 (Dua Puluh Tiga)

Visual 3



Tgl. Foto :

(08 Desember s/d 14 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Listplank Talang Profil

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(08 Desember s/d 14 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(08 Desember s/d 14 Desember '2025)

Minggu Ke : 23 (Dua Puluh Tiga)

Visual 5



Tgl. Foto :

(08 Desember s/d 14 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul))

Catatan :

Visual 6



Tgl. Foto :

(08 Desember s/d 14 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 24

PERIODE TANGGAL (15 DESEMBER S/D 21 DESEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG


KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172
TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 24 (dua puluh empat)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (15 Desember s/d 21 Desember '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 168 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 10 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-4	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.413%	36.700%	0.161%	36.700%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.308%	5.258%	0.241%	5.258%
D	PEKERJAAN LANTAI	5.385%	1.047%	0.627%	1.047%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.000%	0.000%	0.000%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.932%	0.166%	0.166%	0.166%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	0.871%	0.158%	0.871%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.913%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.704%	19.261%	2.835%	19.261%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	0.205%	0.017%	0.205%
TOTAL BOBOT (%)		100%	60.701%	4.266%	64.907%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					87.567%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					64.907%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-22.660%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317							
MINGGU KE		: 24 (dua puluh empat)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (15 Desember s/d 21 Desember '2025)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 168 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 10 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CDO-4			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CDO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A PEKERJAAN PERSIAPAN													
2	Managemen K3	1.00	ts	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Diraksi Keel & Gudang	1.00	ts	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ts	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
Jumlah				1.409%			1.398%			0.000%			1.398%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	544.97	90.10%	0.908%		0.00%	0.000%	544.97	90.10%	0.908%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	68.63	50.78%	0.181%	25.91	19.17%	0.068%	94.54	69.96%	0.249%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	39.70	64.58%	0.373%		0.00%	0.000%	39.70	64.58%	0.373%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Stoop 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	0.51	42.18%	0.007%	0.53	43.92%	0.008%	1.04	86.10%	0.015%
	- Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	101.34	42.18%	0.019%	105.52	43.92%	0.020%	206.85	86.10%	0.038%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	8.50	42.18%	0.018%	8.85	43.92%	0.019%	17.35	86.10%	0.038%
10	Pek. Stoop 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	3.79	m3	0.054%	3.60	95.01%	0.051%		0.00%	0.000%	3.60	95.01%	0.051%
	- Pek. Pembesian	685.91	kg	0.127%	651.68	95.01%	0.121%		0.00%	0.000%	651.68	95.01%	0.121%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	63.10	m2	0.185%	59.95	95.01%	0.175%		0.00%	0.000%	59.95	95.01%	0.175%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	2.77	67.72%	0.039%	0.36	8.80%	0.005%	3.13	76.53%	0.045%
	- Pek. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	834.65	67.72%	0.154%	108.57	8.81%	0.020%	943.22	76.53%	0.175%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	55.39	67.72%	0.162%	7.20	8.80%	0.021%	62.59	76.53%	0.183%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.10	94.63%	0.158%		0.00%	0.000%	11.10	94.63%	0.158%
	- Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,071.88	94.63%	0.383%		0.00%	0.000%	2,071.88	94.63%	0.383%
	- Pek. Bekisting	195.48	m2	0.882%	184.98	94.63%	0.835%		0.00%	0.000%	184.98	94.63%	0.835%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Listplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	16.85	96.83%	0.240%		0.00%	0.000%	16.85	96.83%	0.240%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	376.98	96.83%	1.701%		0.00%	0.000%	376.98	96.83%	1.701%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	173.67	89.43%	0.032%		0.00%	0.000%	173.67	89.43%	0.032%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ts	0.006%	0.95	95.00%	0.006%	0.02	2.00%	0.000%	0.97	97.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	bush	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cerucuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	bush	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				37.413%			36.539%			0.161%			36.700%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	1,665.04	m2	3.265%	1,462.79	78.43%	2.561%		0.00%	0.000%	1,462.79	78.43%	2.561%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,743.23	m2	4.467%	1,671.92	44.67%	1.995%	194.49	5.20%	0.232%	1,866.41	49.88%	2.227%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	161.29	m2	0.356%	161.29	100.00%	0.356%		0.00%	0.000%	161.29	100.00%	0.356%
4	Pek. Pas. Bata Panebalian Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	59.80	79.31%	0.105%	5.20	6.90%	0.009%	65.00	86.21%	0.114%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	136.80	m2	0.536%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose	33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Acian Kolom	352.68	m2	0.258%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				9.308%			5.017%			0.241%			5.258%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.642%	14.42	7.77%	0.205%	41.48	22.35%	0.591%	55.88	30.13%	0.796%
2	Pek. Pambesian	7.891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Plaslik Cor	1,354.68	m2	0.085%	180.25	13.31%	0.011%	518.25	38.26%	0.033%	698.50	51.56%	0.044%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	0.50	50.00%	0.006%	0.30	30.00%	0.004%	0.80	80.00%	0.010%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Beta Rtg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	536.28	m2	0.846%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				5.385%			0.420%			0.627%			1.047%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Pas. Jendela Bouverlight	10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.627%			0.000%			0.000%			0.000%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	12.00	bh	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	16.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	78.91	m1	0.043%	-	0.00%	0.000%	23.67	30.00%	0.013%	23.67	30.00%	0.013%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	169.58	m1	0.249%	-	0.00%	0.000%	50.87	30.00%	0.075%	50.87	30.00%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.045%	-	0.00%	0.000%	6.79	30.00%	0.013%	6.79	30.00%	0.013%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	-	0.00%	0.000%	44.40	30.00%	0.065%	44.40	30.00%	0.065%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.832%			0.000%			0.168%			0.168%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	94.50	30.00%	0.316%	47.25	15.00%	0.158%	141.75	45.00%	0.474%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	12.60	30.00%	0.042%		0.00%	0.000%	12.60	30.00%	0.042%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	6.00	30.00%	0.020%		0.00%	0.000%	6.00	30.00%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dabel + Instalasi	20.00	titik	0.067%	6.00	30.00%	0.020%		0.00%	0.000%	6.00	30.00%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	3.00	30.00%	0.010%		0.00%	0.000%	3.00	30.00%	0.010%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Sl. 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	67.80	30.00%	0.120%		0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	196.25	30.00%	0.111%		0.00%	0.000%	196.25	30.00%	0.111%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	130.20	30.00%	0.074%		0.00%	0.000%	130.20	30.00%	0.074%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			0.713%			0.158%			0.871%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengecatan	4,381.41	m2	2.007%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengecatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.913%			0.000%			0.000%			0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1'	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2'	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Treksiang 12 mm	498.57	kg	0.195%	-	0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/vtm buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	28.80	30.00%	0.008%	28.80	30.00%	0.008%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	25,256.86	95.00%	0.956%	531.72	2.00%	0.020%	25,788.58	97.00%	0.976%
5'	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,072.57	95.00%	0.096%	106.79	2.00%	0.002%	5,179.37	97.00%	0.098%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	0.95	95.00%	0.060%	0.02	2.00%	0.001%	0.97	97.00%	0.061%
7	Pek. Pengecatan Mem Baja	1.00	ls	0.038%	0.95	95.00%	0.036%	0.05	5.00%	0.002%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	-	0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spondak Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	568.32	30.00%	0.896%	104.40	5.51%	0.165%	672.72	35.51%	1.061%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	-	0.00%	0.000%	32.50	16.10%	0.030%	32.50	16.10%	0.030%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.06	M2	2.543%	-	0.00%	0.000%	454.82	30.00%	0.763%	454.82	30.00%	0.763%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.844%	813.53	30.00%	1.693%	325.41	12.00%	0.677%	1,138.94	42.00%	2.370%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	-	0.00%	0.000%	840.64	31.00%	0.689%	840.64	31.00%	0.689%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sawa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.476%	1,523.20	100.00%	0.476%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.476%
21	Pek. Plat 12	569.83	Kg	0.175%	569.83	100.00%	0.175%		0.00%	0.000%	569.83	100.00%	0.175%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	Kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%		0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8	420.75	Kg	0.132%	420.75	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	420.75	100.00%	0.132%
24	Pek. Plat 6	166.25	Kg	0.052%	166.25	100.00%	0.052%		0.00%	0.000%	166.25		

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

No	KETERANGAN PERIKLAMAN	KETERANGAN	AGUSTUS												SEPTEMBER												OKTOBER												NOVEMBER												DESEMBER											
			PAGI				MIDAY				EVENING				PAGI				MIDAY				EVENING				PAGI				MIDAY				EVENING				PAGI				MIDAY				EVENING															
MO	TUE	WED	THUR	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT	SUN							
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12</																			

DAFTAR ISI

PEJABAT PENYUAT KOMITMEN

UNIVERSITAS BANGKA KELAUTAN

RAHMAT ISKANDAR

NP. 1

DIPERIKSA
KONSULTAN PENGAWAS
DPT. ASTA DIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG


ROMANTIKA GULTOM
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN

PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI : Desa Balunjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

KONTRAKTOR PELAKSANA:



KONSULTAN PENGAWAS



MINGGU KE : 24 (Dua Puluh Empat)
PERIODE : (15 Desember s/d 21 Desember 2025)

WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 168 Hari Kalender
WAKTU TERSISA : 10 Hari Kalender

[illegible]

KETERANGAN:

- | | Cerah | Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Lebat | Banjir |
|---|-------|---------|---------------|-------------|--------|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**MENGETAHUI :
PEMBERI TUGAS**

RAHMAT ISKANDAR
NIP.

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Minggu Ke : 24 (Dua Puluh Empat)

Visual 1



Tgl. Foto :

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pemadatan Tanah

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pemadatan Tanah

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Minggu Ke : 24 (Dua Puluh Empat)

Visual 3



Tgl. Foto :

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pas. Pondasi Batu Belah

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Minggu Ke : 24 (Dua Puluh Empat)

Visual 5



Tgl. Foto :

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:

Plastik Cor

Catatan :

Visual 6



Tgl. Foto :

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Lantai Cor

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Minggu Ke : 24 (Dua Puluh Empat)

Visual 7



Tgl. Foto :

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pas. Dinding

Catatan :

Visual 8



Tgl. Foto :

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Plesteran Dinding

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Minggu Ke : 24 (Dua Puluh Empat)

Visual 9



Tgl. Foto :

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Ttrekstang 12 mm

Catatan :

Visual 10



Tgl. Foto :

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul))

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

6

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Minggu Ke : 24 (Dua Puluh Empat)

Visual 11



Tgl. Foto :
(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Rangka Baja Ringan

Catatan :

Visual 12



Tgl. Foto :
(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

LAPORAN UMUM

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

7

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Minggu Ke : 24 (Dua Puluh Empat)

Visual 13



Tgl. Foto :
(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan

Catatan :

Visual 14



Tgl. Foto :
(15 Desember s/d 21 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Plafond Gypsum

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 25

PERIODE TANGGAL (22 DESEMBER S/D 28 DESEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 25 (dua puluh lima)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (22 Desember s/d 28 Desemberr '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 175 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 3 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT GC0-4	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.413%	36.942%	0.242%	36.942%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.308%	5.790%	0.531%	5.790%
D	PEKERJAAN LANTAI	5.385%	3.773%	2.726%	3.773%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.546%	0.546%	0.546%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.932%	0.166%	0.000%	0.166%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	1.008%	0.137%	1.008%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.913%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.704%	23.674%	4.413%	23.674%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	0.205%	0.000%	0.205%
TOTAL BOBOT (%)		100%	64.907%	8.596%	73.503%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					95.280%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					73.503%
DEVIASI				LAMBAT TERHADAP SCHEDULE	-21.777%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317							
MINGGU KE		: 25 (dua puluh lima)											
PERIODE		: (22 Desember s/d 28 Desember '2025)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 175 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 3 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-4			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.409%			1.398%			0.000%			1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	544.97	90.10%	0.908%		0.00%	0.000%	544.97	90.10%	0.908%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	94.54	69.96%	0.249%	14.34	10.61%	0.038%	108.88	80.57%	0.287%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	39.70	64.58%	0.373%	21.77	35.42%	0.205%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	-Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	-Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	-Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	-Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	-Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	-Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	-Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.04	86.10%	0.015%		0.00%	0.000%	1.04	86.10%	0.015%
	-Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	206.85	86.10%	0.038%		0.00%	0.000%	206.85	86.10%	0.038%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	17.35	86.10%	0.038%		0.00%	0.000%	17.35	86.10%	0.038%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	-Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	-Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	-Pek. Beton (K.250)	3.79	m3	0.054%	3.60	95.01%	0.051%		0.00%	0.000%	3.60	95.01%	0.051%
	-Pek. Pembesian	685.91	kg	0.127%	651.68	95.01%	0.121%		0.00%	0.000%	651.68	95.01%	0.121%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	63.10	m2	0.185%	59.95	95.01%	0.175%		0.00%	0.000%	59.95	95.01%	0.175%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	-Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	-Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	-Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	-Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	-Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	3.13	76.53%	0.045%		0.00%	0.000%	3.13	76.53%	0.045%
	-Pek. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	943.22	76.53%	0.175%		0.00%	0.000%	943.22	76.53%	0.175%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	62.59	76.53%	0.183%		0.00%	0.000%	62.59	76.53%	0.183%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	-Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	-Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	-Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	-Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	-Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	-Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	-Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.10	94.63%	0.158%		0.00%	0.000%	11.10	94.63%	0.158%
	-Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,071.88	94.63%	0.383%		0.00%	0.000%	2,071.88	94.63%	0.383%
	-Pek. Bekisting	195.48	m2	0.882%	184.98	94.63%	0.835%		0.00%	0.000%	184.98	94.63%	0.835%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	-Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	-Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	-Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Lestplank Talang Profil												
	-Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	16.85	96.83%	0.240%		0.00%	0.000%	16.85	96.83%	0.240%
	-Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	-Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	376.98	96.83%	1.701%		0.00%	0.000%	376.98	96.83%	1.701%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	-Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	-Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.738%	9,381.28	100.00%	1.738%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.738%
	-Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stak Ke Dinding dan Kolom	194.20	kg	0.036%	173.67	89.43%	0.032%		0.00%	0.000%	173.67	89.43%	0.032%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.97	97.00%	0.006%		0.00%	0.000%	0.97	97.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	bush	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cerucuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			37.413%			36.700%			0.242%			36.942%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	1,865.04	m2	3.266%	1,462.79	78.43%	2.561%	26.89	1.44%	0.047%	1,489.68	79.87%	2.608%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,743.23	m2	4.467%	1,866.41	49.86%	2.227%	405.84	10.64%	0.484%	2,272.25	60.70%	2.712%
3	Pek. Pas. 1 (Sotji) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	161.29	m2	0.356%	161.29	100.00%	0.356%		0.00%	0.000%	161.29	100.00%	0.356%
4	Pek. Pas. Bata Penebatan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	65.00	86.21%	0.114%		0.00%	0.000%	65.00	86.21%	0.114%
5	Pek. Dindiro Keramik 20 x 25	138.80	m2	0.536%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

6	Pek. Dinding Partisi Slat WC		45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Bata Tempel Ekspose		33.60	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Acian Kolom		352.68	m2	0.256%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah					9.308%			5.258%			0.531%			5.790%
D	PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor		185.47	m3	2.642%	55.88	30.13%	0.796%	88.14	47.52%	1.256%	144.02	77.65%	2.052%
2	Pek. Pambesian		7.891.20	kg	1.460%	-	0.00%	0.000%	7891.20	100.00%	1.460%	7.891.20	100.00%	1.460%
2	Plastik Cor		1,354.88	m2	0.085%	698.50	51.56%	0.044%	137.58	10.19%	0.009%	836.48	61.75%	0.053%
4	Pek. Pemadatan Tanah		1.00	LS	0.013%	0.80	80.00%	0.010%	0.10	10.00%	0.001%	0.90	90.00%	0.011%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)		131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
6	Pek. Epoxy Lantai		536.28	m2	0.846%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20		56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah					5.385%			1.047%			2.726%			3.773%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium		12.00	unit	0.212%	-	0.00%	0.000%	1.80	15.00%	0.032%	1.80	15.00%	0.032%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer		10.00	unit	0.505%	-	0.00%	0.000%	1.50	15.00%	0.076%	1.50	15.00%	0.076%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer		8.00	unit	0.757%	-	0.00%	0.000%	1.20	15.00%	0.114%	1.20	15.00%	0.114%
4	Pek. Pas. Jendela J2		4.00	unit	0.328%	-	0.00%	0.000%	2.00	50.00%	0.164%	2.00	50.00%	0.164%
5	Pek. Pas. Jendela J2P		6.00	unit	0.719%	-	0.00%	0.000%	0.90	15.00%	0.108%	0.90	15.00%	0.108%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight		10.00	unit	0.107%	-	0.00%	0.000%	5.00	50.00%	0.054%	5.00	50.00%	0.054%
Jumlah					2.627%			0.000%			0.546%			0.546%
F	PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air		12.00	bh	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floodrain		16.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.		78.91	m1	0.043%	23.67	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	23.67	30.00%	0.013%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.		189.58	m1	0.249%	50.87	30.00%	0.075%		0.00%	0.000%	50.87	30.00%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.		22.64	m1	0.045%	6.79	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	6.79	30.00%	0.013%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing		10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing		2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel		8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik		60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan		2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.		148.00	m1	0.218%	44.40	30.00%	0.065%		0.00%	0.000%	44.40	30.00%	

TIME SCHEDULE CCO-4

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria (PNBP/BLU)

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	HARGA	BOKOT KONTROL AWAL	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
				MS01 07-Jul 13-Jul	MS02 14-Jul 20-Jul	MS03 21-Jul 27-Jul	MS04 28-Jul 03-Aug	MS05 04-Aug 10-Aug	MS06 11-Aug 17-Aug	MS07 18-Aug 24-Aug	MS08 25-Aug 31-Aug	MS09 01-Sep 07-Sep	MS10 08-Sep 14-Sep	MS11 15-Sep 21-Sep	MS12 22-Sep 28-Sep	MS13 29-Sep 05-Oct	MS14 06-Oct 12-Oct	MS15 13-Oct 19-Oct	MS16 20-Oct 26-Oct	MS17 27-Oct 03-Nov	MS18 04-Nov 10-Nov	MS19 11-Nov 17-Nov	MS20 18-Nov 24-Nov	MS21 25-Nov 01-Dec	MS22 02-Dec 08-Dec	MS23 09-Dec 15-Dec	MS24 16-Dec 22-Dec	MS25 23-Dec 29-Dec
A	PEKERJAAN PERBAPARAN	Rp 180.072.380,54	2.739%																									
B	PEKERJAAN TAMBAH PEKERJAAN RETENSI DAN STRUKTUR	Rp 2.664.974.556,14	30.333%																									
C	PEKERJAAN BATU, CHONGOL, PLESTERAN & ACUAN	Rp 830.110.578,33	10.472%																									
D	PEKERJAAN LANTAI	Rp 654.023.080,46	10.773%																									
E	PEKERJAAN PINTU DAN KENCOS	Rp 288.300.000,36	2.927%																									
F	PEKERJAAN SAKTIBAR	Rp 215.165.853,72	2.739%																									
G	PEKERJAAN ELEKTIRIAL	Rp 287.373.100,08	3.719%																									
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LANSKARAN	Rp 304.076.087,33	3.468%																									
I	PEKERJAAN ATAP DAN PINTU/PUR PLUMBING	Rp 2.192.024.542,38	27.659%																									
J	PEKERJAAN LAMP-LAMP	Rp 429.986.879,88	5.461%																									
K	ROBOT RENCANA	Rp 7.587.257.527,33	100.00%																									
L	KOMUNITAS ROBOT RENCANA	Rp 7.587.257.527,33	100.00%																									
M	PROSES MANAJEMEN	Rp 7.587.257.527,33	100.00%																									
N	KUALITAS PROSES MANAJEMEN	Rp 7.587.257.527,33	100.00%																									

DISETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DIPERIKSA
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

RAHMAT ISKANDAR
N

RUDDY AGUSTIANSAH
Team Leader

ROMANTUA GULTOM
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN

MINGGU KE : 25 (Dua Puluh Lima)

PERIODE : (22 Desember s/d 28 Desember '2025)

WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender

WAKTU TERPAKAJ : 175 Hari Kalender

WAKTU TERSISA : 3 Hari Kalender

PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI : Desa Belanjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

PEMBERI TUGAS : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

KONSULTAN PENGAWAS : PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

No

Tanggal

Kondisi Cuaca Pada Jam

Cerah

Berawan

Hujan Gerimis

Hujan Lebat

Banjir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Keterangan

1	22 Desember 2025	Cerah	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00	17:00 - 18:00	18:00 - 19:00	19:00 - 20:00	20:00 - 21:00	21:00 - 22:00	22:00 - 23:00	23:00 - 24:00	24:00 - 25:00	25:00 - 26:00	26:00 - 27:00	27:00 - 28:00	28:00 - 29:00	29:00 - 30:00	30:00 - 31:00	31:00 - 32:00	32:00 - 33:00	33:00 - 34:00	34:00 - 35:00	35:00 - 36:00	36:00 - 37:00	37:00 - 38:00	38:00 - 39:00	39:00 - 40:00	40:00 - 41:00	41:00 - 42:00	42:00 - 43:00	43:00 - 44:00	44:00 - 45:00	45:00 - 46:00	46:00 - 47:00	47:00 - 48:00	48:00 - 49:00	49:00 - 50:00	50:00 - 51:00	51:00 - 52:00	52:00 - 53:00	53:00 - 54:00	54:00 - 55:00	55:00 - 56:00	56:00 - 57:00	57:00 - 58:00	58:00 - 59:00	59:00 - 60:00	60:00 - 61:00	61:00 - 62:00	62:00 - 63:00	63:00 - 64:00	64:00 - 65:00	65:00 - 66:00	66:00 - 67:00	67:00 - 68:00	68:00 - 69:00	69:00 - 70:00	70:00 - 71:00	71:00 - 72:00	72:00 - 73:00	73:00 - 74:00	74:00 - 75:00	75:00 - 76:00	76:00 - 77:00	77:00 - 78:00	78:00 - 79:00	79:00 - 80:00	80:00 - 81:00	81:00 - 82:00	82:00 - 83:00	83:00 - 84:00	84:00 - 85:00	85:00 - 86:00	86:00 - 87:00	87:00 - 88:00	88:00 - 89:00	89:00 - 90:00	90:00 - 91:00	91:00 - 92:00	92:00 - 93:00	93:00 - 94:00	94:00 - 95:00	95:00 - 96:00	96:00 - 97:00	97:00 - 98:00	98:00 - 99:00	99:00 - 100:00	100:00 - 101:00	101:00 - 102:00	102:00 - 103:00	103:00 - 104:00	104:00 - 105:00	105:00 - 106:00	106:00 - 107:00	107:00 - 108:00	108:00 - 109:00	109:00 - 110:00	110:00 - 111:00	111:00 - 112:00	112:00 - 113:00	113:00 - 114:00	114:00 - 115:00	115:00 - 116:00	116:00 - 117:00	117:00 - 118:00	118:00 - 119:00	119:00 - 120:00	120:00 - 121:00	121:00 - 122:00	122:00 - 123:00	123:00 - 124:00	124:00 - 125:00	125:00 - 126:00	126:00 - 127:00	127:00 - 128:00	128:00 - 129:00	129:00 - 130:00	130:00 - 131:00	131:00 - 132:00	132:00 - 133:00	133:00 - 134:00	134:00 - 135:00	135:00 - 136:00	136:00 - 137:00	137:00 - 138:00	138:00 - 139:00	139:00 - 140:00	140:00 - 141:00	141:00 - 142:00	142:00 - 143:00	143:00 - 144:00	144:00 - 145:00	145:00 - 146:00	146:00 - 147:00	147:00 - 148:00	148:00 - 149:00	149:00 - 150:00	150:00 - 151:00	151:00 - 152:00	152:00 - 153:00	153:00 - 154:00	154:00 - 155:00	155:00 - 156:00	156:00 - 157:00	157:00 - 158:00	158:00 - 159:00	159:00 - 160:00	160:00 - 161:00	161:00 - 162:00	162:00 - 163:00	163:00 - 164:00	164:00 - 165:00	165:00 - 166:00	166:00 - 167:00	167:00 - 168:00	168:00 - 169:00	169:00 - 170:00	170:00 - 171:00	171:00 - 172:00	172:00 - 173:00	173:00 - 174:00	174:00 - 175:00	175:00 - 176:00	176:00 - 177:00	177:00 - 178:00	178:00 - 179:00	179:00 - 180:00	180:00 - 181:00	181:00 - 182:00	182:00 - 183:00	183:00 - 184:00	184:00 - 185:00	185:00 - 186:00	186:00 - 187:00	187:00 - 188:00	188:00 - 189:00	189:00 - 190:00	190:00 - 191:00	191:00 - 192:00	192:00 - 193:00	193:00 - 194:00	194:00 - 195:00	195:00 - 196:00	196:00 - 197:00	197:00 - 198:00	198:00 - 199:00	199:00 - 200:00	200:00 - 201:00	201:00 - 202:00	202:00 - 203:00	203:00 - 204:00	204:00 - 205:00	205:00 - 206:00	206:00 - 207:00	207:00 - 208:00	208:00 - 209:00	209:00 - 210:00	210:00 - 211:00	211:00 - 212:00	212:00 - 213:00	213:00 - 214:00	214:00 - 215:00	215:00 - 216:00	216:00 - 217:00	217:00 - 218:00	218:00 - 219:00	219:00 - 220:00	220:00 - 221:00	221:00 - 222:00	222:00 - 223:00	223:00 - 224:00	224:00 - 225:00	225:00 - 226:00	226:00 - 227:00	227:00 - 228:00	228:00 - 229:00	229:00 - 230:00	230:00 - 231:00	231:00 - 232:00	232:00 - 233:00	233:00 - 234:00	234:00 - 235:00	235:00 - 236:00	236:00 - 237:00	237:00 - 238:00	238:00 - 239:00	239:00 - 240:00	240:00 - 241:00	241:00 - 242:00	242:00 - 243:00	243:00 - 244:00	244:00 - 245:00	245:00 - 246:00	246:00 - 247:00	247:00 - 248:00	248:00 - 249:00	249:00 - 250:00	250:00 - 251:00	251:00 - 252:00	252:00 - 253:00	253:00 - 254:00	254:00 - 255:00	255:00 - 256:00	256:00 - 257:00	257:00 - 258:00	258:00 - 259:00	259:00 - 260:00	260:00 - 261:00	261:00 - 262:00	262:00 - 263:00	263:00 - 264:00	264:00 - 265:00	265:00 - 266:00	266:00 - 267:00	267:00 - 268:00	268:00 - 269:00	269:00 - 270:00	270:00 - 271:00	271:00 - 272:00	272:00 - 273:00	273:00 - 274:00	274:00 - 275:00	275:00 - 276:00	276:00 - 277:00	277:00 - 278:00	278:00 - 279:00	279:00 - 280:00	280:00 - 281:00	281:00 - 282:00	282:00 - 283:00	283:00 - 284:00	284:00 - 285:00	285:00 - 286:00	286:00 - 287:00	287:00 - 288:00	288:00 - 289:00	289:00 - 290:00	290:00 - 291:00	291:00 - 292:00	292:00 - 293:00	293:00 - 294:00	294:00 - 295:00	295:00 - 296:00	296:00 - 297:00	297:00 - 298:00	298:00 - 299:00	299:00 - 300:00	300:00 - 301:00	301:00 - 302:00	302:00 - 303:00	303:00 - 304:00	304:00 - 305:00	305:00 - 306:00	306:00 - 307:00	307:00 - 308:00	308:00 - 309:00	309:00 - 310:00	310:00 - 311:00	311:00 - 312:00	312:00 - 313:00	313:00 - 314:00	314:00 - 315:00	315:00 - 316:00	316:00 - 317:00	317:00 - 318:00	318:00 - 319:00	319:00 - 320:00	320:00 - 321:00	321:00 - 322:00	322:00 - 323:00	323:00 - 324:00	324:00 - 325:00	325:00 - 326:00	326:00 - 327:00	327:00 - 328:00	328:00 - 329:00	329:00 - 330:00	330:00 - 331:00	331:00 - 332:00	332:00 - 333:00	333:00 - 334:00	334:00 - 335:00	335:00 - 336:00	336:00 - 337:00	337:00 - 338:00	338:00 - 339:00	339:00 - 340:00	340:00 - 341:00	341:00 - 342:00	342:00 - 343:00	343:00 - 344:00	344:00 - 345:00	345:00 - 346:00	346:00 - 347:00	347:00 - 348:00	348:00 - 349:00	349:00 - 350:00	350:00 - 351:00	351:00 - 352:00	352:00 - 353:00	353:00 - 354:00	354:00 - 355:00	355:00 - 356:00	356:00 - 357:00	357:00 - 358:00	358:00 - 359:00	359:00 - 360:00	360:00 - 361:00	361:00 - 362:00	362:00 - 363:00	363:00 - 364:00	364:00 - 365:00	365:00 - 366:00	366:00 - 367:00	367:00 - 368:00	368:00 - 369:00	369:00 - 370:00	370:00 - 371:00	371:00 - 372:00	372:00 - 373:00	373:00 - 374:00	374:00 - 375:00	375:00 - 376:00	376:00 - 377:00	377:00 - 378:00	378:00 - 379:00	379:00 - 380:00	380:00 - 381:00	381:00 - 382:00	382:00 - 383:00	383:00 - 384:00	384:00 - 385:00	385:00 - 386:00	386:00 - 387:00	387:00 - 388:00	388:00 - 389:00	389:00 - 390:00	390:00 - 391:00	391:00 - 392:00	392:00 - 393:00	393:00 - 394:00	394:00 - 395:00	395:00 - 396:00	396:00 - 397:00	397:00 - 398:00	398:00 - 399:00	399:00 - 400:00	400:00 - 401:00	401:00 - 402:00	402:00 - 403:00	403:00 - 404:00	404:00 - 405:00	405:00 - 406:00	406:00 - 407:00	407:00 - 408:00	408:00 - 409:00	409:00 - 410:00	410:00 - 411:00	411:00 - 412:00	412:00 - 413:00	413:00 - 414:00	414:00 - 415:00	415:00 - 416:00	416:00 - 417:00	417:00 - 418:00	418:00 - 419:00	419:00 - 420:00	420:00 - 421:00	421:00 - 422:00	422:00 - 423:00	423:00 - 424:00	424:00 - 425:00	425:00 - 426:00	426:00 - 427:00	427:00 - 428:00	428:00 - 429:00	429:00 - 430:00	430:00 - 431:00	431:00 - 432:00	432:00 - 433:00	433:00 - 434:00	434:00 - 435:00	435:00 - 436:00	436:00 - 437:00	437:00 - 438:00	438:00 - 439:00	439:00 - 440:00	440:00 - 441:00	441:00 - 442:00	442:00 - 443:00	443:00 - 444:00	444:00 - 445:00	445:00 - 446:00	446:00 - 447:00	447:00 - 448:00	448:00 - 449:00	449:00 - 450:00	450:00 - 451:00	451:00 - 452:00	452:00 - 453:00	453:00 - 454:00	454:00 - 455:00	455:00 - 456:00	456:00 - 457:00	457:00 - 458:00	458:00 - 459:00	459:00 - 460:00	460:00 - 461:00	461:00 - 462:00	462:00 - 463:00	463:00 - 464:00	464:00 - 465:00	465:00 - 466:00	466:00 - 467:00	467:00 - 468:00	468:00 - 469:00	469:00 - 470:00	470:00 - 471:00	471:00 - 472:00	472:00 - 473:00	473:00 - 474:00	474:00 - 475:00	475:00 - 476:00	476:00 - 477:00	477:00 - 478:00	478:00 - 479:00	479:00 - 480:00	480:00 - 481:00	481:00 - 482:00	482:00 - 483:00	483:00 - 484:00	484:00 - 485:00	485:00 - 486:00	486:00 - 487:00	487:00 - 488:00	488:00 - 489:00	489:00 - 490:00	490:00 - 491:00	491:00 - 492:00	492:00 - 493:00	493:00 - 494:00	494:00 - 495:00	495:00 - 496:00	496:00 - 497:00	497:00 - 498:00	498:00 - 499:00	499:00 - 500:00	500:00 - 501:00	501:00 - 502:00	502:00 - 503:00	503:00 - 504:00	504:00 - 505:00	505:00 - 506:00	506:00 - 507:00	507:00 - 508:00	508:00 - 509:00	509:00 - 510:00	510:00 - 511:00	511:00 - 512:00	512:00 - 513:00	513:00 - 514:00	514:00 - 515:00	515:00 - 516:00	516:00 - 517:00	517:00 - 518:00	518:00 - 519:00	519:00 - 520:00	520:00 - 521:00	521:00 - 522:00	522:00 - 523:00	523:00 - 524:00	524:00 - 525:00	525:00 - 526:00	526:00 - 527:00	527:00 - 528:00	528:00 - 529:00	529:00 - 530:00	530:00 - 531:00	531:00 - 532:00	532:00 - 533:00	533:00 - 534:00	534:00 - 535:00	535:00 - 536:00	536:00 - 537:00	537:00 - 538:00	538:00 - 539:00	539:00 - 540:00	540:00 - 541:00	541:00 - 542:00	542:00 - 543:00	543:00 - 544:00	544:00 - 545:00	545:00 - 546:00	546:00 - 547:00	547:00 - 548:00	548:00 - 549:00	549:00 - 550:00	550:00 - 551:00	551:00 - 552:00	552:00 - 553:00	553:00 - 554:00	554:00 - 555:00	555:00 - 556:00	556:00 - 557:00	557:00 - 558:00	558:00 - 559:00	559:00 - 560:00	560:00 - 561:00	561:00 - 562:00	562:00 - 563:00	563:00 - 564:00	564:00 - 565:00	565:00 - 566:00	566:00 - 567:00	567:00 - 568:00	568:00 - 569:00	569:00 - 570:00	570:00 - 571:00	571:00 - 572:00	572:00 - 573:00	573:00 - 574:00	574:00 - 575:00	575:00 - 576:00	576:00 - 577:00	577:00 - 578:00	578:00 - 579:00	579:00 - 580:00	580:00 - 581:00	581:00 - 582:00	582:00 - 583:00	583:00 - 584:00	584:00 - 585:00	585:00 - 586:00	586:00 - 587:00	587:00 - 588:00	588:00 - 589:00	589:00 - 590:00	590:00 - 591:00	591:00 - 592:00	592:00 - 593:00	593:00 - 594:00	594:00 - 595:00	595:00 - 596:00	596:00 - 597:00	597:00 - 598:00	598:00 - 599:00	599:00 - 600:00	600:00 - 601:00	601:00 - 602:00	602:00 - 603:00	603:00 - 604:00	604:00 - 605:00	605:00 - 606:00	606:00 - 607:00	607:00 - 608:00	608:00 - 609:00	609:00 - 610:00	610:00 - 611:00	611:00 - 612:00	612:00 - 613:00	613:00 - 614:00	614:00 - 615:00	615:00 - 616:00	616:00 - 617:00	617:00 - 618:00	618:00 - 619:00	619:00 - 620:00	620:00 - 621:00	621:00 - 622:00	622:00 - 623:00	623:00 - 624:00	624:00 - 625:00	625:00 - 626:00	626:00 - 627:00	627:00 - 628:00	628:00 - 629:00	629:00 - 630:00	630:00 - 631:00	631:00 - 632:00	632:00 - 633:00	633:00 - 634:00	634:00 - 635:00	635:00 - 636:00	636:00 - 637:00	637:00 - 638:00	638:00 - 639:00	639:00 - 640:00	640:00
---	------------------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

LAPORAN UMUM

HALAMAN

1

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Minggu Ke : 25 (Dua Puluh Lima)

Visual 1



Tgl. Foto :
(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Pembesian

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :
(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Lantai Cor

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Minggu Ke : 25 (Dua Puluh Lima)

Visual 3



Tgl. Foto :

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pas. Pondasi Batu Belah

Catatan :

Visual 4



Tgl. Foto :

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Listplank Talang Profil

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Minggu Ke : 25 (Dua Puluh Lima)

Visual 5



Tgl. Foto :

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pas. Dinding

Catatan :

Visual 6



Tgl. Foto :

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Plesteran Dinding

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

LAPORAN UMUM

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

PEKERJAAN ELEKTRIKAL

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Minggu Ke : 25 (Dua Puluh Lima)

Visual 7



Tgl. Foto :
(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan

Catatan :

Visual 8



Tgl. Foto :
(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Minggu Ke : 25 (Dua Puluh Lima)

Visual 9



Tgl. Foto :


(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pas. Alumunium Foil

Catatan :

Visual 10



Tgl. Foto :

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

6

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Minggu Ke : 25 (Dua Puluh Lima)

Visual 11



Tgl. Foto :

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Rangka Plafond

Catatan :

Visual 12



Tgl. Foto :

(22 Desember s/d 28 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Plafond Gypsum

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 26

PERIODE TANGGAL (29 DESEMBER S/D 31 DESEMBER '2025)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 33172

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 26 (dua puluh enam)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (29 Desember s/d 31 Desemberr '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 178 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 178 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 0 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-4	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSAPAN	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.413%	37.056%	0.113%	37.056%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	9.308%	6.514%	0.725%	6.514%
D	PEKERJAAN LANTAI	5.385%	3.773%	0.000%	3.773%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.773%	0.227%	0.773%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.932%	0.166%	0.000%	0.166%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.751%	1.013%	0.005%	1.013%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.913%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.704%	24.648%	0.973%	24.648%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.557%	0.205%	0.000%	0.205%
TOTAL BOBOT (%)		100%	73.503%	2.043%	75.546%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					100.000%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					75.546%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-24.454%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NI

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIAN SYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317							
MINGGU KE		: 26 (dua puluh enam)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (29 Desember s/d 31 Desemberr '2025)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 178 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 178 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 0 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK COO-4			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME COO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplanik	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.405%		1.398%			0.000%				1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	544.97	90.10%	0.908%	29.63	4.90%	0.049%	574.61	95.00%	0.957%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	108.88	80.57%	0.287%		0.00%	0.000%	108.88	80.57%	0.287%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%		0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.04	86.10%	0.015%		0.00%	0.000%	1.04	86.10%	0.015%
	- Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	206.85	86.10%	0.039%		0.00%	0.000%	206.85	86.10%	0.038%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	17.35	86.10%	0.038%		0.00%	0.000%	17.35	86.10%	0.038%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	3.79	m3	0.054%	3.60	95.01%	0.051%		0.00%	0.000%	3.60	95.01%	0.051%
	- Pek. Pembesian	685.91	kg	0.127%	651.68	95.01%	0.121%		0.00%	0.000%	651.68	95.01%	0.121%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	63.10	m2	0.185%	59.95	95.01%	0.175%		0.00%	0.000%	59.95	95.01%	0.175%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	3.13	76.53%	0.045%		0.00%	0.000%	3.13	76.53%	0.045%
	- Pek. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	943.22	76.53%	0.175%		0.00%	0.000%	943.22	76.53%	0.175%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	62.59	76.53%	0.183%		0.00%	0.000%	62.59	76.53%	0.183%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.10	94.63%	0.158%		0.00%	0.000%	11.10	94.63%	0.158%
	- Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,071.88	94.63%	0.383%		0.00%	0.000%	2,071.88	94.63%	0.383%
	- Pek. Bekisting	195.48	m2	0.882%	184.98	94.63%	0.835%		0.00%	0.000%	184.98	94.63%	0.835%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Lstplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	17.40	m3	0.248%	16.85	96.83%	0.240%	0.55	3.17%	0.008%	17.40	100.00%	0.248%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	376.98	96.83%	1.701%	12.34	3.17%	0.056%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stik Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	173.67	89.43%	0.032%	1.11	0.57%	0.000%	174.78	90.00%	0.032%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.97	97.00%	0.006%		0.00%	0.000%	0.97	97.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.148%	350.25	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			37.413%		36.942%			0.113%				37.056%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	1,865.04	m2	3.265%	1,489.68	79.87%	2.608%	24.77	1.33%	0.043%	1,514.45	81.20%	2.651%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,743.23	m2	4.467%	2,272.25	60.70%	2.712%	571.00	15.25%	0.861%	2,843.25	75.96%	3.353%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keiling Luar Bangunan + Bata Tulisan	161.29	m2	0.356%	161.29	100.00%	0.356%		0.00%	0.000%	161.29	100.00%	0.356%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	65.00	86.21%	0.114%						

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	45.36	m2	0.200%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Batu Tempel Ekspose	33.80	m2	0.093%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Acian Kolom	352.68	m2	0.258%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				0.508%			0.790%			0.725%			0.514%
D	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Lantai Cor	185.47	m3	2.842%	144.02	77.85%	2.052%		0.00%	0.000%	144.02	77.85%	2.052%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%		0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
2	Plastik Cor	1,354.68	m2	0.085%	836.48	61.75%	0.053%		0.00%	0.000%	836.48	61.75%	0.053%
4	Pek. Pemasangan Tanah	1.00	LS	0.013%	0.90	90.00%	0.011%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.011%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	131.25	m2	0.230%	112.50	85.71%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	85.71%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	536.28	m2	0.846%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				5.365%			3.773%			0.000%			3.773%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	1.80	15.00%	0.032%		0.00%	0.000%	1.80	15.00%	0.032%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc. Door Closer	10.00	unit	0.505%	1.50	15.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.50	15.00%	0.076%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	1.20	15.00%	0.114%	2.40	30.00%	0.227%	3.60	45.00%	0.341%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	2.00	50.00%	0.164%		0.00%	0.000%	2.00	50.00%	0.164%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	0.90	15.00%	0.108%		0.00%	0.000%	0.90	15.00%	0.108%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	5.00	50.00%	0.054%		0.00%	0.000%	5.00	50.00%	0.054%
Jumlah				2.627%			0.546%			0.227%			0.773%
F	PEKERJAAN SANITARI												
1	Pek. Pas. Kran Air	12.00	bh	0.023%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floor drain	16.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	76.91	m1	0.043%	23.67	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	23.67	30.00%	0.013%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	169.58	m1	0.249%	50.87	30.00%	0.075%		0.00%	0.000%	50.87	30.00%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.045%	6.79	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	6.79	30.00%	0.013%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	44.40	30.00%	0.065%		0.00%	0.000%	44.40	30.00%	0.065%
14	Pek. Pas. Roof drain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cemin, dan Tempat Sabun)	5.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cemin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.932%			0.166%			0.000%			0.166%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	182.70	58.00%	0.611%		0.00%	0.000%	182.70	58.00%	0.611%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	42.00	titik	0.140%	12.60	30.00%	0.042%	-10.63	-25.30%	-0.036%	1.97	4.70%	0.007%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	20.00	titik	0.067%	6.00	30.00%	0.020%		0.00%	0.000%	6.00	30.00%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	titik	0.080%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	20.00	titik	0.067%	6.00	30.00%	0.020%		0.00%	0.000%	6.00	30.00%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	10.00	titik	0.033%	3.00	30.00%	0.010%		0.00%	0.000%	3.00	30.00%	0.010%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	-	0.00%	0.000%	12.00	30.00%	0.040%	12.00	30.00%	0.040%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	67.80	30.00%	0.120%		0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	196.25	30.00%	0.111%		0.00%	0.000%	196.25	30.00%	0.111%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	130.20	30.00%	0.074%		0.00%	0.000%	130.20	30.00%	0.074%
12	Pek. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesoris Lainnya)	1.00	paket	1.009%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			1.008%			0.005%			1.013%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN												
1	Pek. Pengecatan	4,381.41	m2	2.007%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pengecatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.913%			0.000%			0.000%			0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND												
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Treklstang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%		0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/Vum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%		0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%		0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengecatan Meri Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%		0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spondek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%		0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	32.50	16.10%	0.030%		0.00%	0.000%	32.50	16.10%	0.030%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,516.05	M2	2.543%	773.19	51.00%	1.297%	303.21	20.00%	0.509%	1,076.40	71.00%	1.806%
14	Pek. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.644%	1,362.92	50.00%	2.878%	137.76	5.08%	0.287%	1,520.75	56.08%	3.169%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	1,220.29	45.00%	1.000%	216.94	8.00%	0.178%	1,437.23	53.00%	1.178%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.56	m1	0.134%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.476%	1,523.20	100.00%	0.476%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.476%
21	Pek. Plat 12	559.83	Kg	0.175%	559.83	100.00%	0.175%		0.00%	0.000%	559.83	100.00%	0.175%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	Kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%		0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8	420.75	Kg	0.132%	420.75	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	420.75	100.00%	0.132%
24	Pek. Plat 6	166.25	Kg	0.052%	166.25	100.00%	0.052%		0.00%	0.000%	166.25	100.00%	0.052%
25	Pek. Baut M 18 mm	576.00	Pcs	0.154%	576.00	100.00%	0.154%		0.00%	0.000%	576.00	100.00%	0.154%
26	Pek. Baut Dudukan Gording M 12 mm	1,368.00	Pcs	0.129%	1,368.00	100.00%	0.129%		0.00%	0.000%	1,368.00	100.00%	0.129%
27	Pek. Nok Atap Berpasir	50.00	M2	0.092%	50.00	100.00%	0.092%		0.00%	0.000%	50.00	100.00%	0.092%
Jumlah				29.704%			23.674%			0.973%			24.648%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Pek. Profil T 0,8 m	224.56	m1	0.340%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Profil Kolom 25,25	171.75	m1	0.260%	135.55	78.92%	0.209%		0.00%	0.000%	135.55	78.92%	0.209%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,139.96	m2	3.667%	-	0.00%							

Pembangunan Gedung Balai Utama De Universitas (PNBP/BLU)

[illegible]

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

NIP.

Team Leader

Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN

MINGGU KE : 26 (Dua Puluh Enam)
PERIODE : (29 Desember s/d 31 Desember '2025)

WAKTU PELAKSANAAN : 178 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 178 Hari Kalender
WAKTU TERSISA : 0 Hari Kalender

PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"
LOKASI : Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

PEMBERI TUGAS :




KONSULTAN PENGAWAS



KONTRAKTOR PELAKSANA :



No	Tanggal	Kedadaan Cuaca Pada Jam												Jumlah Jam					Jumlah Jam Kerja			Keterangan			
		00.00 - 00.05	00.05 - 00.10	00.10 - 00.15	00.15 - 00.20	00.20 - 00.25	00.25 - 00.30	00.30 - 00.35	00.35 - 00.40	00.40 - 00.45	00.45 - 00.50	00.50 - 00.55	00.55 - 01.00	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat	Banjir	Jam Kerja	Jam Lembur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	29 Desember 2025																	0	8	15	3.5	0	13	0	
	Cerah																								
	Berawan																								
	Hujan Gerimis																								
	Hujan Lebat																								
	Banjir																								
2	30 Desember 2025																	0	8	4			16	0	
	Cerah																								
	Berawan																								
	Hujan Gerimis																								
	Hujan Lebat																								
	Banjir																								
3	31 Desember 2025																	6					10	0	
	Cerah																								
	Berawan																		3		1				
	Hujan Gerimis																								
	Hujan Lebat																				0				
	Banjir																					0			



KETERANGAN :

- Cerah
- Berawan
- Hujan Gerimis
- Hujan Lebat
- Banjir

MENGETAHUI :
PEMBERI TUGAS

RAHMAT ISKANDAR
NIP. 1

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARIENDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Minggu Ke : 26 (Dua Puluh Enam)

Visual 1



Tgl. Foto :
(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :
(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Profil Kolom 25,25

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Minggu Ke : 26 (Dua Puluh Enam)

Visual 3



Tgl. Foto :
(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Pas. Dinding

Catatan :
Bagian dalam

Visual 4



Tgl. Foto :
(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Pekerjaan:
Pek. Plesteran Dinding

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Minggu Ke : 26 (Dua Puluh Enam)

Visual 5



Tgl. Foto :

(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Pas. Dinding

Catatan :

Bagian dalam

Visual 6



Tgl. Foto :

(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Plesteran Dinding

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 33172

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Minggu Ke : 26 (Dua Puluh Enam)

Visual 7



Tgl. Foto :

(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Rangka Plafond

Catatan :

Bagian dalam

Visual 8



Tgl. Foto :

(29 Desember s/d 31 Desember '2025)

Pekerjaan:

Pek. Plafond Gypsum

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi





PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNIJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 27

PERIODE TANGGAL (01 JANUARI S/D 04 JANUARI '2026

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNIJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 27 (dua puluh tujuh)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (01 Januari s/d 04 Januari '2026)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 182 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 46 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-5	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.056%	0.000%	37.056%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.698%	6.527%	0.013%	6.527%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.660%	3.773%	0.000%	3.773%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.881%	0.108%	0.881%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	0.241%	0.075%	0.241%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	1.261%	0.248%	1.261%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.899%	0.000%	0.000%	0.000%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.729%	25.632%	0.984%	25.632%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.187%	0.234%	0.029%	0.234%
TOTAL BOBOT (%)		100%	75.546%	1.456%	77.002%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					78.947%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					77.002%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-1.945%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"											
			LOKASI	:	Desa Balunjuk Kecamatan Merwang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317											
MINGGU KE			: 27 (dua puluh tujuh)			PEMBERI TUGAS										
PERIODE			: (01 Januari s/d 04 Januari '2026			KONSULTAN PENGAWAS										
						KONTRAKTOR PELAKSANA										
WAKTU PELAKSANAAN			: 228 Hari Kalender			   										
WAKTU TERPAKAI			: 182 Hari Kalender													
WAKTU SISA			: 46 Hari Kalender													
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-4			KONTRAK CCO-5			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A PEKERJAAN PERSIAPAN																
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%
3	Pak. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.146%	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pak. Pengukuran dan Boesplank	230.00	m1	0.162%	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pak. Diraksi Kest & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pak. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pak. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
Jumlah				1.409%			1.409%			1.365%			0.000%			1.366%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR																
1	Pak. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pak. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pak. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	604.85	m3	1.006%	574.81	95.00%	0.957%		0.00%	0.000%	574.81	95.00%	0.957%
4	Pak. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	135.14	m3	0.356%	108.88	80.57%	0.287%		0.00%	0.000%	108.88	80.57%	0.287%
5	Pak. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%		0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pak. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pak. Pondasi Tapak FT KOLOM 60x60															
	- Pak. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pak. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pak. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pak. Pondasi Tapak FT KOLOM 25x25															
	- Pak. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pak. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pak. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pak. Stof 12/25															
	- Pak. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.21	m3	0.017%	1.04	86.10%	0.015%		0.00%	0.000%	1.04	86.10%	0.015%
	- Pak. Pembesian	240.25	kg	0.044%	240.25	kg	0.044%	206.85	86.10%	0.038%		0.00%	0.000%	206.85	86.10%	0.038%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	20.15	m2	0.044%	17.35	86.10%	0.038%		0.00%	0.000%	17.35	86.10%	0.038%
10	Pak. Stof 25/50 (K.250)															
	- Pak. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pak. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pak. Kolom 12 x 25															
	- Pak. Beton (K.250)	3.79	m3	0.054%	4.46	m3	0.064%	3.60	80.58%	0.051%		0.00%	0.000%	3.60	80.58%	0.051%
	- Pak. Pembesian	985.91	kg	0.127%	808.74	kg	0.150%	651.68	80.58%	0.121%		0.00%	0.000%	651.68	80.58%	0.121%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	63.10	m2	0.185%	74.40	m2	0.218%	59.95	80.58%	0.175%		0.00%	0.000%	59.95	80.58%	0.175%
12	Pak. Kolom 50 x 50															
	- Pak. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pak. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.688%	580.32	m2	1.688%	580.32	100.00%	1.688%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.688%
13	Pak. Kolom 25 x 25															
	- Pak. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pak. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pak. Kolom Praktis															
	- Pak. Beton	4.09	m3	0.058%	4.09	m3	0.058%	3.13	76.53%	0.045%		0.00%	0.000%	3.13	76.53%	0.045%
	- Pak. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	1,232.49	kg	0.228%	943.22	76.53%	0.175%		0.00%	0.000%	943.22	76.53%	0.175%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	61.79	m2	0.239%	61.79	m2	0.239%	62.59	76.53%	0.183%		0.00%	0.000%	62.59	76.53%	0.183%
15	Pak. Balok 20 x 40															
	- Pak. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pak. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pak. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pak. Balok Ring 25 x 50															
	- Pak. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pak. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pak. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pak. Balok 12 x 25															
	- Pak. Beton	11.73	m3	0.167%	11.73	m3	0.167%	11.10	94.63%	0.158%		0.00%	0.000%	11.10	94.63%	0.158%
	- Pak. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,189.45	kg	0.405%	2,071.88	94.63%	0.383%		0.00%	0.000%	2,071.88	94.63%	0.383%
	- Pak. Bekisting	195.48	m2	0.882%	195.48	m2	0.882%	184.98	94.63%	0.835%		0.00%	0.000%	184.98	94.63%	0.835%
17a	Pak. Balok 15 x 30															
	- Pak. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pak. Pembesian	962.40	kg	0.184%	962.40	kg	0.184%	962.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	962.40	100.00%	0.184%
	- Pak. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pak. Lstiplank Talang Profil															
	- Pak. Beton	17.40	m3	0.248%	23.93	m3	0.341%	17.40	72.73%	0.248%		0.00%	0.000%	17.40	72.73%	0.248%
	- Pak. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pak. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%		0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pak. Plat Oak Beton															



8	Pel. Epoxy Lantai	536.28	m2	0.840%	2,020.05	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pel. Dinding Keramik 20 x 20	58.00	m2	0.100%	98.00	m2	0.100%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				5.380%			7.660%			3.773%			0.000%			3.773%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																
1	Pel. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	12.00	unit	0.212%	1.80	15.00%	0.032%		0.00%	0.000%	1.80	15.00%	0.032%
2	Pel. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	10.00	unit	0.505%	1.50	15.00%	0.070%		0.00%	0.000%	1.50	15.00%	0.070%
3	Pel. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	8.00	unit	0.757%	3.60	45.00%	0.341%		0.00%	0.000%	3.60	45.00%	0.341%
4	Pel. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	4.00	unit	0.328%	2.00	50.00%	0.154%		0.00%	0.000%	2.00	50.00%	0.154%
5	Pel. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	6.00	unit	0.719%	0.90	15.00%	0.108%	0.90	15.00%	0.108%	1.80	30.00%	0.216%
6	Pel. Pas. Jendela Bovenlight	10.00	unit	0.107%	10.00	unit	0.107%	5.00	50.00%	0.054%		0.00%	0.000%	5.00	50.00%	0.054%
Jumlah				2.627%			2.627%			0.773%			0.108%			0.881%
F PEKERJAAN SANITARI																
1	Pel. Pas. Kran Air	12.00	bh	0.023%	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pel. Pas. Floor Drain	16.00	bh	0.037%	12.00	bh	0.028%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pel. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	78.91	m1	0.043%	78.91	m1	0.043%	23.67	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	23.67	30.00%	0.013%
4	Pel. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	169.58	m1	0.249%	79.00	m1	0.116%	50.87	64.40%	0.075%		0.00%	0.000%	50.87	64.40%	0.075%
5	Pel. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.040%	22.64	m1	0.045%	6.79	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	6.79	30.00%	0.013%
6	Pel. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pel. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pel. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pel. Pengadaan Sumur Bor 5 Inch Inc. Geolistrik	90.00	m1	0.095%	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pel. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	148.00	m1	0.218%	169.58	m1	0.249%	44.40	26.18%	0.065%	50.87	34.37%	0.075%	95.27	60.56%	0.140%
14	Pel. Pas. Roof Drain	20.00	bh	0.044%	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pel. Pas. Aksesori WC (Cemren dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pel. Pas. Aksesori WC (Cemren dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pel. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.932%			1.801%			0.169%			0.079%			0.241%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL																
1	Pel. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	ttk	1.053%	315.00	ttk	1.053%	182.70	58.00%	0.511%	74.34	23.60%	0.248%	257.04	81.00%	0.859%
2	Pel. Stop Kontak + Instalasi	42.00	ttk	0.140%	4.00	ttk	0.013%	1.97	49.35%	0.007%		0.00%	0.000%	1.97	49.35%	0.007%
3	Pel. Stop Kontak Outdoor	20.00	ttk	0.067%	19.00	ttk	0.064%	6.00	31.58%	0.020%		0.00%	0.000%	6.00	31.58%	0.020%
4	Pel. Stop Kontak AC + Instalasi	24.00	ttk	0.080%	4.00	ttk	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pel. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pel. Saklar Doble + Instalasi	20.00	ttk	0.067%	13.00	ttk	0.043%	6.00	46.15%	0.020%		0.00%	0.000%	6.00	46.15%	0.020%
7	Pel. Saklar Tunggal	10.00	ttk	0.033%	4.00	ttk	0.013%	3.00	75.00%	0.010%		0.00%	0.000%	3.00	75.00%	0.010%
8	Pas. MCB	40.00	bh	0.134%	15.00	bh	0.050%	12.00	80.00%	0.040%		0.00%	0.000%	12.00	80.00%	0.040%
9	Pel. Pas. SL 20 watt + Aksesori	228.00	ttk	0.399%	228.00	ttk	0.399%	67.80	30.00%	0.120%		0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pel. Pas. Lampu LED Pita Kuning	654.18	m1	0.371%	908.20	m1	0.516%	196.25	21.61%	0.111%		0.00%	0.000%	196.25	21.61%	0.111%
11	Pel. Pas. Lampu LED Pita Biru	434.00	m1	0.246%	180.00	m1	0.102%	130.20	72.33%	0.074%		0.00%	0.000%	130.20	72.33%	0.074%
12	Pel. Pas. Jaringan PLN KWH Baru 105 KVA (Inc. Kabel dan Aksesori Lainnya)	1.00	paket	1.000%	-											
13	Pel. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.751%			2.418%			1.013%			0.248%			1.261%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN																
1	Pel. Pengcatan	4,381.41	m2	2.007%	4,362.15	m2	1.998%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pel. Pengcatan Plafond Gypsum	2,772.33	m2	1.270%	2,780.20	m2	1.284%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pel. Pas. Waterproofing Talang	776.38	m2	0.637%	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.913%			3.699%			0.000%			0.000%			0.000%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND																
1	Pel. Rangka Kuda Wf 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1'	Pel. Rangka Kuda Wf 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pel. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2'	Pel. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pel. Trusking 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%		0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pel. Punch screw/ jarum karasitum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%		0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pel. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5'	Pel. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%		0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pel. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pel. Pengelasan Mini Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pel. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%		0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pel. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.967%	1,894.40	m2	2.967%	1,894.40	100.00%	2.967%		0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.967%
10	Pel. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pel. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pel. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	201.82	m1	0.188%	32.50	16.10%	0.030%		0.00%	0.000%	32.50	16.10%	0.030%
13	Pel. Perkusutan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,510.08	M2	2.543%	1,475.80	M2	2.476%	1,078.40	72.94%	1.806%	98.41	6.49%	0.165%	1,174.82	79.43%	1.971%
14	Pel. Rangka Plafond	2,711.75	m2	5.844%	2,780.20	m2	5.745%	1,520.75	55.10%	3.165%	348.28	12.77%	0.721%	1,867.03	67.87%	3.886%
15	Pel. Plafond Gypsum	2,711.75	m2	2.223%	2,780.20	m2	2.263%	1,437.23	52.07%	1.178%	119.80	4.42%	0.098%	1,557.03	56.49%	1.277%
16	Pel. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	332.58	m1	0.134%	213.70	m1	0.089%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pel. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
18	Pel. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.391%	52.00	m2	0.391%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pel. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pel. Wf 150	1,523.20	Kg	0.476%	1,523.20	Kg	0.476%	1,523.20	100.00%	0.476%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.476%
21	Pel. Plat 12	559.83	Kg	0.175%	559.83	Kg	0.175%									

TIME SCHEDULE CCO-3

Pembangunan Gedung Balai Utama Di Universitas (PMUP/BU)

NO	NAMA	KENDAL	JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREDA				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT			
----	------	--------	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
	LAPORAN UMUM	NO. REVISI	
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN		PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	HALAMAN
	Kontraktor :		
PERIODE TANGGAL (01 Januari s/d 04 Januari '2026)		Minggu Ke : 27 (dua puluh tujuh)	
Visual 1 		Tgl. Foto : (01 Januari s/d 04 Januari '2026 Obyek : Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil Catatan :	
Visual 2 		Tgl. Foto : (01 Januari s/d 04 Januari '2026 Obyek : Pek. Profil Kolom 25,25 Catatan :	
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi			

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
	LAPORAN UMUM	NO. REVISI	
		HALAMAN	2
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	Kontraktor :	
PERIODE TANGGAL (01 Januari s/d 04 Januari '2026		Minggu Ke : 27 (dua puluh tujuh)	
Visual 1 		Tgl. Foto : (01 Januari s/d 04 Januari '2026 Obyek : Pek. Perkuatan Rangka Plafond Catatan :	
Visual 2 		Tgl. Foto : (01 Januari s/d 04 Januari '2026 Obyek : Pek. Perkuatan Rangka Plafond Catatan :	
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi			



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

LAPORAN UMUM

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

Kontraktor :

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

PERIODE TANGGAL

(01 Januari s/d 04 Januari '2026

Minggu Ke : 27 (dua puluh tujuh)

Visual 1



Tgl. Foto :

(01 Januari s/d 04 Januari '2026

Obyek :

Pek. Plafond Gypsum

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(01 Januari s/d 04 Januari '2026

Obyek :

Pek. Plafond Gypsum

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 28

PERIODE TANGGAL (05 JANUARI S/D 11 JANUARI '2026)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERANGKAT LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 28 (dua puluh delapan)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (05 Januari s/d 11 Januari '2026)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 189 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 39 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-5	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.056%	0.000%	37.056%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.698%	6.889%	0.362%	6.889%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.660%	3.773%	0.000%	3.773%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	0.881%	0.000%	0.881%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	0.241%	0.000%	0.241%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	1.261%	0.000%	1.261%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.899%	0.376%	0.376%	0.376%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.729%	27.045%	1.413%	27.045%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.187%	0.235%	0.001%	0.235%
TOTAL BOBOT (%)		100%	77.902%	2.152%	79.155%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					83.160%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					79.155%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-4.006%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAMMATISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317							
MINGGU KE		: 28 (dua puluh delapan)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (05 Januari s/d 11 Januari '2026)											
													
WAKTU PELAKSANAAN		: 228 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 189 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 39 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-5			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Diraksi Karet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.409%			1.388%			0.000%			1.388%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	574.61	95.00%	0.957%		0.00%	0.000%	574.61	95.00%	0.957%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	108.88	80.57%	0.287%		0.00%	0.000%	108.88	80.57%	0.287%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%		0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.04	86.10%	0.015%		0.00%	0.000%	1.04	86.10%	0.015%
	- Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	206.85	86.10%	0.038%		0.00%	0.000%	206.85	86.10%	0.038%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	17.35	86.10%	0.038%		0.00%	0.000%	17.35	86.10%	0.038%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	4.46	m3	0.064%	3.60	80.58%	0.051%		0.00%	0.000%	3.60	80.58%	0.051%
	- Pek. Pembesian	808.74	kg	0.150%	651.68	80.58%	0.121%		0.00%	0.000%	651.68	80.58%	0.121%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	74.40	m2	0.218%	59.95	80.58%	0.175%		0.00%	0.000%	59.95	80.58%	0.175%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian	9,065.39	kg	1.681%	9,065.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,065.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	3.13	76.53%	0.045%		0.00%	0.000%	3.13	76.53%	0.045%
	- Pek. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	943.22	76.53%	0.175%		0.00%	0.000%	943.22	76.53%	0.175%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	62.59	76.53%	0.183%		0.00%	0.000%	62.59	76.53%	0.183%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.10	94.63%	0.158%		0.00%	0.000%	11.10	94.63%	0.158%
	- Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,071.88	94.63%	0.383%		0.00%	0.000%	2,071.88	94.63%	0.383%
	- Pek. Bekisting	195.48	m2	0.882%	184.98	94.63%	0.835%		0.00%	0.000%	184.98	94.63%	0.835%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Listplank Takang Profil												
	- Pek. Beton	23.93	m3	0.341%	17.40	72.73%	0.248%		0.00%	0.000%	17.40	72.73%	0.248%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%		0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stik Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.038%	174.78	90.00%	0.032%		0.00%	0.000%	174.78	90.00%	0.032%
21	Pek. Bongkuran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.97	97.00%	0.006%		0.00%	0.000%	0.97	97.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	bush	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	bush	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			37.572%			37.066%			0.000%			37.066%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	1,800.17	m2	3.152%	1,514.45	84.13%	2.651%		0.00%	0.000%	1,514.45	84.13%	2.651%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,349.08	m2	3.997%	2,843.25	84.90%	3.393%	256.73	7.67%	0.306%	3,099.98	92.56%	3.699%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	160.81	m2	0.355%	160.81	100.00%	0.355%		0.00%	0.000%	160.81	100.00%	0.355%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	72.80	96.55%	0.127%		0.00%	0.000%	72.80	96.55%	0.127%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	138.80	m2	0.536%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	60.70	m2	0.268%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Acian Kolom	352.68	m2	0.258%	-	0.00%	0.000%	75.60	21.44%	0.055%	75.60	21.44%	0.055%
Jumlah				5.696%			6.527%			0.362%			6.889%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	182.09	m3	2.594%	144.02	79.10%	2.052%		0.00%	0.000%	144.02	79.10%	2.052%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%		0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
2'	Plastik Cor	1,290.19	m2	0.081%	836.48	64.83%	0.053%		0.00%	0.000%	836.48	64.83%	0.053%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	0.90	90.00%	0.011%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.011%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	124.32	m2	0.218%	112.50	90.48%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	90.48%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	2,020.05	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.860%			3.773%			0.000%			3.773%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	1.80	15.00%	0.032%		0.00%	0.000%	1.80	15.00%	0.032%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.506%	1.50	15.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.50	15.00%	0.076%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	3.60	45.00%	0.341%		0.00%	0.000%	3.60	45.00%	0.341%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	2.00	50.00%	0.164%		0.00%	0.000%	2.00	50.00%	0.164%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	8.00	unit	0.719%	1.80	30.00%	0.218%		0.00%	0.000%	1.80	30.00%	0.218%
6	Pek. Pas. Jendela Bovenlight	10.00	unit	0.107%	5.00	50.00%	0.054%		0.00%	0.000%	5.00	50.00%	0.054%
Jumlah				2.627%			0.881%			0.000%			0.881%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floor Drain	12.00	bh	0.028%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	78.91	m1	0.043%	23.67	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	23.67	30.00%	0.013%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	79.00	m1	0.116%	50.87	64.40%	0.075%		0.00%	0.000%	50.87	64.40%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	22.64	m1	0.045%	6.79	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	6.79	30.00%	0.013%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipe Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	169.58	m1	0.249%	95.27	56.18%	0.140%		0.00%	0.000%	95.27	56.18%	0.140%
14	Pek. Pas. Roof Drain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesori WC (Cemin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesori WC (Cemin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.801%			0.241%			0.000%			0.241%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	257.04	81.60%	0.859%		0.00%	0.000%	257.04	81.60%	0.859%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	4.00	titik	0.013%	1.97	49.35%	0.007%		0.00%	0.000%	1.97	49.35%	0.007%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	19.00	titik	0.064%	6.00	31.58%	0.020%		0.00%	0.000%	6.00	31.58%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	4.00	titik	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dabel + Instalasi	13.00	titik	0.043%	6.00	46.15%	0.020%		0.00%	0.000%	6.00	46.15%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	4.00	titik	0.013%	3.00	75.00%	0.010%		0.00%	0.000%	3.00	75.00%	0.010%
8	Pas. MCB	15.00	bh	0.050%	12.00	80.00%	0.040%		0.00%	0.000%	12.00	80.00%	0.040%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesori	226.00	titik	0.399%	67.80	30.00%	0.120%		0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	908.20	m1	0.516%	196.25	21.81%	0.111%		0.00%	0.000%	196.25	21.81%	0.111%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	180.00	m1	0.102%	130.20	72.33%	0.074%		0.00%	0.000%	130.20	72.33%	0.074%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	Unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.418%			1.261%			0.000%			1.261%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	4,362.15	m2	1.998%	-	0.00%	0.000%	821.17	18.83%	0.376%	821.17	18.83%	0.376%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,760.20	m2	1.284%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.899%			0.000%			0.376%			0.376%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1'	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2'	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Trekslang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%		0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/vlum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%		0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5'	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%		0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengelasan Manti Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%		0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spondok Berpasir 0.5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%		0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Lintplank GRC (Double Lintplank)	201.92	m1	0.188%	32.50	16.10%	0.030%	169.42	83.90%	0.158%	201.92	100.00%	0.188%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,475.80	M2	2.470%	1,174.82	79.61%	1.971%	253.18	17.16%	0.425%	1,428.00	96.76%	2.396%
14	Pek. Rangka Plafond	2,760.20	m2	5.745%	1,867.03	67.64%	3.886%	299.88	10.86%	0.624%	2,166.89	78.50%	4.510%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,760.20	m2	2.263%	1,557.03	56.41%	1.277%	78.10	2.83%	0.064%	1,635.13	59.24%	1.341%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	213.70	m1	0.086%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	-	0.00%	0.000%	48.00	100.00%	0.142%	48.00	100.00%	0.142%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.478%	1,523.20	100.00%	0.478%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.478%
21	Pek. Plat 12	559.83	Kg	0.175%	559.83	100.00%	0.175%		0.00%	0.000%	559.83	100.00%	0.175%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	Kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%		0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8	420.75	Kg	0.132%	420.75	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	420.75	100.00%	0.132%
24	Pek. Plat 6	186.25	Kg	0.052%	186.25	100.00%	0.052%		0.00%	0.000%	186.25	100.00%	0.052%
25	Pek. Baut M 18 mm	576.00	Pcs	0.154%	576.00	100.00%	0.154%		0.00%	0.000%	576.00	100.00%	0.154%
26	Pek. Baut Dudukan Gording M 12 mm	1,3											

Pembangunan Gedung Balai Utama Di Universitas (PMBP/BLU)

[illegible]

DISKUSI
PELABAT PEMBUATAN KOMITMEN
UNIVERSITAS BANGSA KALITING

DIPERIKSA
KONSULTAN PENGAWAS
T. ASTADIPATI DUTA HARINDO

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

ROMANTUA GULTOM
Pelaksana

LAPORAN CUACA MINGGUAN

MINGGU KE : 28 (dua puluh delapan)
PERIODE : (05 Januari s.d 11 Januari 2026)

WAKTU PELAKSANAAN : 228 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 189 Hari Kalender
WAKTU TERSISA : 39 Hari Kalender

PROYEK :
LOKASI :

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"
Desa Baturujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangkang, Provinsi Bangka Belitung 3317

No	Tanggal	Keadaan Cuaca Pada Jam												Jumlah Jam Kerja			Keterangan
		00:00 - 00:01	00:01 - 00:02	00:02 - 00:03	00:03 - 00:04	00:04 - 00:05	00:05 - 00:06	00:06 - 00:07	00:07 - 00:08	00:08 - 00:09	00:09 - 00:10	00:10 - 00:11	00:11 - 00:12	Cerah	Hujan Gerimis	Berawan	
1	05 Januari 2026													10	0	4	
2	06 Januari 2026													0	3	3	
3	07 Januari 2026													5	3	0	
4	08 Januari 2026													10	0	7	
5	09 Januari 2026													0	3	0	
6	10 Januari 2026													10	0	0	
7	11 Januari 2026													9	0	7	

PEMBERI TUGAS :
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

KONSULTAN PENGAWAS :
PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

KONTRAKTOR PELAKSANA :
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

Jumlah Jam Kerja												Jumlah Jam Kerja		Keterangan
												Cerah	Berawan	
												12	24	25
												8	2	25
												8	2	25
												15	2	25
												8	2	25
												8	2	25
												14	2	25



KETERANGAN :

Cerah :
Berawan :
Hujan Gerimis :
Hujan Lebat :
Banjir :

MEMBUAT OLEH :
KONSULTAN MK
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RAHMAD ISKANDAR
NIP. [REDACTED]
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Minggu Ke : 28 (dua puluh delapan)

Visual 1



Tgl. Foto :

(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Plesteran Dinding

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Acian Kolom

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Minggu Ke : 28 (dua puluh delapan)

Visual 1



Tgl. Foto :

(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Pengecatan

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Pengecatan

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Minggu Ke : 28 (dua puluh delapan)

Visual 1



Tgl. Foto :
(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Obyek :
Pek. Rangka Plafond

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :
(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Obyek :
Pek. Plafond Gypsum

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Minggu Ke : 28 (dua puluh delapan)

Visual 1



Tgl. Foto :

(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Plafond Gypsum

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(05 Januari s/d 11 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Plafond Gypsum

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 29

PERIODE TANGGAL (12 JANUARI S/D 18 JANUARI '2026)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 29 (dua puluh sembilan)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (12 Januari s/d 18 Januari '2026)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 196 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 32 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-5	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.174%	0.119%	37.174%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.698%	6.939%	0.051%	6.939%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.660%	3.773%	0.000%	3.773%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.527%	1.223%	0.342%	1.223%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	0.241%	0.000%	0.241%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	1.261%	0.000%	1.261%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.899%	0.418%	0.042%	0.418%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.729%	27.204%	0.159%	27.204%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.187%	0.235%	0.000%	0.235%
TOTAL BOBOT (%)		100%	79.155%	9.712%	79.866%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					87.373%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					79.866%
DEVIASI				LAMBAT TERHADAP SCHEDULE	-7.506%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunlujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317							
MINGGU KE		: 29 (dua puluh sembilan)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (12 Januari s/d 18 Januari 2026)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 228 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 196 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 32 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-S			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES SD MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Dirakui Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
Jumlah				1.409%			1.398%		0.00%	0.000%			1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	574.61	95.00%	0.957%		0.00%	0.000%	574.61	95.00%	0.957%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	108.88	80.57%	0.287%		0.00%	0.000%	108.88	80.57%	0.287%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%		0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	-Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	-Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	-Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	-Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	-Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	-Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	-Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.04	86.10%	0.015%	0.11	8.90%	0.002%	1.15	95.00%	0.016%
	-Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	206.85	86.10%	0.038%	21.38	8.90%	0.004%	228.23	95.00%	0.042%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	17.35	86.10%	0.038%	1.79	8.90%	0.004%	19.14	95.00%	0.042%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	-Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	-Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	-Pek. Beton (K.250)	4.46	m3	0.064%	3.60	80.58%	0.051%	0.64	14.42%	0.009%	4.24	95.00%	0.060%
	-Pek. Pembesian	808.74	kg	0.150%	651.68	80.58%	0.121%	116.82	14.42%	0.022%	768.30	95.00%	0.142%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	74.40	m2	0.218%	59.95	80.58%	0.175%	10.73	14.42%	0.031%	70.68	95.00%	0.207%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	-Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	-Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	-Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	-Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Pratis												
	-Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	3.13	76.53%	0.045%	0.35	8.47%	0.005%	3.48	85.00%	0.050%
	-Pek. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	943.22	76.53%	0.175%	104.39	8.47%	0.019%	1,047.61	85.00%	0.194%
	-Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	62.59	76.53%	0.183%	6.93	8.47%	0.020%	69.52	85.00%	0.203%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	-Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	-Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	-Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	-Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	-Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	-Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	-Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.10	94.63%	0.158%		0.00%	0.000%	11.10	94.63%	0.158%
	-Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,071.88	94.63%	0.383%		0.00%	0.000%	2,071.88	94.63%	0.383%
	-Pek. Bekisting	195.48	m2	0.882%	184.98	94.63%	0.835%		0.00%	0.000%	184.98	94.63%	0.835%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	-Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	-Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	-Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Lstplank Talang Profil												
	-Pek. Beton	23.93	m3	0.341%	17.40	72.73%	0.248%		0.00%	0.000%	17.40	72.73%	0.248%
	-Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	-Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%		0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	-Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	-Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	-Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stik Ke Dinding dan Kolom	194.20	kg	0.036%	174.78	90.00%	0.032%	13.59	7.00%	0.003%	188.37	97.00%	0.035%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.97	97.00%	0.006%		0.00%	0.000%	0.97	97.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cencuk Kayu Diklen 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				37.572%			37.086%		0.118%				37.174%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	1,800.17	m2	3.152%	1,514.45	84.13%	2.651%		0.00%	0.000%	1,514.45	84.13%	2.651%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,349.08	m2	3.997%	3,099.98	92.58%	3.699%		0.00%	0.000%	3,099.98	92.58%	3.699%
3	Pek. Pas. 1 (Setu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	160.81	m2	0.355%	160.81	100.00%	0.355%		0.00%	0.000%	160.81	100.00%	0.355%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	72.80	96.55%	0.127%		0.00%	0.000%	72.80	96.55%	0.127%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	138.80	m2	0.536%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	60.70	m2	0.268%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Acian Kolom	352.68	m2	0.258%	75.60	21.44%	0.055%	69.30	19.65%	0.051%	144.90	41.09%	0.106%
Jumlah				8.666%			6.869%			0.061%			6.930%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	182.09	m3	2.594%	144.02	79.10%	2.052%		0.00%	0.000%	144.02	79.10%	2.052%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%		0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
2	Plastik Cor	1,290.19	m2	0.081%	836.48	64.83%	0.053%		0.00%	0.000%	836.48	64.83%	0.053%
4	Pek. Pemasangan Tanah	1.00	LS	0.013%	0.90	90.00%	0.011%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.011%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	124.32	m2	0.218%	112.50	90.49%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	90.49%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	2,020.05	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.860%			3.773%			0.000%			3.773%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	1.80	15.00%	0.032%		0.00%	0.000%	1.80	15.00%	0.032%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc. Door Closer	10.00	unit	0.505%	1.50	15.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.50	15.00%	0.076%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	3.60	45.00%	0.341%		0.00%	0.000%	3.60	45.00%	0.341%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	2.00	50.00%	0.164%	0.40	10.00%	0.033%	2.40	60.00%	0.197%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	1.80	30.00%	0.216%	2.40	40.00%	0.288%	4.20	70.00%	0.503%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	5.00	50.00%	0.054%	2.00	20.00%	0.021%	7.00	70.00%	0.075%
Jumlah				2.627%			0.881%			0.342%			1.223%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	12.00	bh	0.026%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	78.91	m1	0.043%	23.67	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	23.67	30.00%	0.013%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	79.00	m1	0.116%	50.87	64.40%	0.075%		0.00%	0.000%	50.87	64.40%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.045%	6.79	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	6.79	30.00%	0.013%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 5 Inch Inc. Geofisrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	169.58	m1	0.249%	95.27	56.18%	0.140%		0.00%	0.000%	95.27	56.18%	0.140%
14	Pek. Pas. Rookdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.801%			0.241%			0.000%			0.241%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	tkk	1.053%	257.04	81.60%	0.859%		0.00%	0.000%	257.04	81.60%	0.859%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	4.00	tkk	0.013%	1.97	49.35%	0.007%		0.00%	0.000%	1.97	49.35%	0.007%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	19.00	tkk	0.064%	6.00	31.58%	0.020%		0.00%	0.000%	6.00	31.58%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	4.00	tkk	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dabel + Instalasi	13.00	tkk	0.043%	5.00	46.15%	0.020%		0.00%	0.000%	5.00	46.15%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	4.00	tkk	0.013%	3.00	75.00%	0.010%		0.00%	0.000%	3.00	75.00%	0.010%
8	Pas. MCB	15.00	bh	0.050%	12.00	80.00%	0.040%		0.00%	0.000%	12.00	80.00%	0.040%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	tkk	0.399%	67.80	30.00%	0.120%		0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	908.20	m1	0.518%	196.25	21.61%	0.111%		0.00%	0.000%	196.25	21.61%	0.111%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	180.00	m1	0.102%	130.20	72.33%	0.074%		0.00%	0.000%	130.20	72.33%	0.074%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	Unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.415%			1.251%			0.000%			1.251%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	4,362.15	m2	1.968%	821.17	18.83%	0.276%	91.39	2.10%	0.042%	912.56	20.92%	0.418%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,780.20	m2	1.264%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Teling	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.869%			0.376%			0.042%			0.418%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1'	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2'	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Treksiang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%		0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/vtm buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%		0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5'	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%		0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengcatan Merit Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%		0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%		0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Jering Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	201.92	100.00%	0.188%		0.00%	0.000%	201.92	100.00%	0.188%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,475.80	M2	2.476%	1,428.00	96.76%	2.396%		0.00%	0.000%	1,428.00	96.76%	2.396%
14	Pek. Rangka Plafond	2,780.20	m2	5.745%	2,166.89	78.50%	4.510%	13.67	0.50%	0.028%	2,180.56	79.00%	4.538%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,780.20	m2	2.263%	1,635.13	59.24%	1.341%	159.00	5.76%	0.130%	1,794.13	65.00%	1.471%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	213.70	m1	0.086%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	48.00	100.00%	0.142%		0.00%	0.000%	48.00	100.00%	0.142%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.476%	1,523.20	100.00%	0.476%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.476%
21	Pek. Plat 12	569.83	Kg	0.175%	569.83	100.00%	0.175%		0.00%	0.000%	569.83	100.00%	0.175%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	Kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%		0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8	420.75	Kg	0.132%	420.75	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	420.75	100.00%	0.132%
24	Pek. Plat 6	166.25	Kg	0.052%	166.25	100.00%	0.052%		0.00%	0.000%	166.25	100.00%	0.052%
25	Pek. Baut M 18 mm	576.00	Pcs	0.154%	576.00	100.00%	0.154%		0.00%	0.000%	576.00	100.00%	0.154%
26	Pek. Baut Dudukan Gordeng M 12 mm	1,368.00	Pcs	0.129%	1,368.00	100.00%	0.129%		0.00%	0.000%	1,368.00	100.00%	0.129%
27	Pek. Nok Atap Berpasir	50.00	M1	0.092%	50.00	100.00%	0.092%		0.00%	0.000%	50.00	100.00%	0.092%
Jumlah				29.729%			27.045%			0.159%			27.204%
J PEKERJAAN LAIN-LAIN													
2	Pek. Profil Kolom 25.25	160.75	m1	0.243%	155.25	96.58%	0.235%		0.00%	0.000%	155.25	96.58%	0.235%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.00

LAPORAN CUACA MINGGUAN																		PROYEK : LOKASI : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balanjit Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317																													
MINGGU KE : 28 (dua puluh sembilan) PERIODE : (12 Januari s.d 18 Januari 2026) WAKTU PELAKSANAAN : 228 Hari Kalender WAKTU TERPAKAI : 198 Hari Kalender WAKTU TERSISA : 32 Hari Kalender																		PEMBERI TUGAS : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG										KONSULTAN PENGAWAS PT ASTADIPATI DUTA HARINDO										KONTRAKTOR PELAKSANA : CV SIMPUL PRIMA GEMILANG KONTRAKTOR PEKERJAAN KEMENTERIAN PERTANIAN TEKNOLOGI INFORMASI SURvei MANGSA PAKUAN JAD EDIBUS - TOOL, SPESIALISASI LAMUCOMORA									
No	Tanggal	Keadaan Cuaca Pada Jam																Jumlah Jam				Jumlah Jam Kerja		Keterangan																							
		00:00-00:01	00:01-00:02	00:02-00:03	00:03-00:04	00:04-00:05	00:05-00:06	00:06-00:07	00:07-00:08	00:08-00:09	00:09-00:10	00:10-00:11	00:11-00:12	00:12-00:13	00:13-00:14	00:14-00:15	00:15-00:16	00:16-00:17	00:17-00:18	Sore	Siang	Malam	Pagi		Jam Kerja	Jam Kerja																					
1	12 Januari 2026	Cerah																		10	0			12	24	25	26																				
		Berawan																																													
		Hujan Gerimis																																													
		Hujan Lebat																																													
		Banjir																																													
2	13 Januari 2026	Cerah																		0	3			8	8	2																					
		Berawan																																													
		Hujan Gerimis																																													
		Hujan Lebat																																													
		Banjir																																													
3	14 Januari 2026	Cerah																		5	3			8	8	2																					
		Berawan																																													
		Hujan Gerimis																																													
		Hujan Lebat																																													
		Banjir																																													
4	15 Januari 2026	Cerah																		10	0			15	15	2																					
		Berawan																																													
		Hujan Gerimis																																													
		Hujan Lebat																																													
		Banjir																																													
5	16 Januari 2026	Cerah																		0	3			8	8	2																					
		Berawan																																													
		Hujan Gerimis																																													
		Hujan Lebat																																													
		Banjir																																													
6	17 Januari 2026	Cerah																		10	0			8	8	2																					
		Berawan																																													
		Hujan Gerimis																																													
		Hujan Lebat																																													
		Banjir																																													
7	18 Januari 2026	Cerah																		9	0			14	14	2																					
		Berawan																																													
		Hujan Gerimis																																													
		Hujan Lebat																																													
		Banjir																																													
		44																9	21	13	0																										

KETERANGAN :

Cerah

Berawan

Hujan Gerimis

Hujan Lebat

Banjir

DIBUAT OLEH

KONSULTAN MK

PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDY AGUSTIANSYAH

Team Leader

MENGETAHUI :

PEMBERI TUGAS

Rahmad Iskandar

NIP. 1



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

LOKASI

JENIS PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE
UNIVERSITARIA"

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka
Belitung 3317

PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN

PERIODE TANGGAL

(12 Januari s/d 18 Januari '2026)

Minggu Ke : 29 (dua puluh sembilan)

Visual 1



Tgl. Foto :

(12 Januari s/d 18 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Acian Kolom

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(12 Januari s/d 18 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Acian Kolom

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

②

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(12 Januari s/d 18 Januari '2026)

Minggu Ke : 29 (dua puluh sembilan)

Visual 1



Tgl. Foto :

(12 Januari s/d 18 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Pengecatan

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(12 Januari s/d 18 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Pengecatan

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
	LAPORAN UMUM	NO. REVISI	
		HALAMAN	3
NAMA PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" LOKASI : Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND TAHAPAN PEKERJAAN :		Kontraktor :	
PERIODE TANGGAL : (12 Januari s/d 18 Januari '2026)		Minggu Ke : 29 (dua puluh sembilan)	
Visual 1 		Tgl. Foto : (12 Januari s/d 18 Januari '2026) Obyek : Pek. Rangka Plafond Catatan :	
Visual 2 		Tgl. Foto : (12 Januari s/d 18 Januari '2026) Obyek : Pek. Plafond Gypsum Catatan :	
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi			



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 30

PERIODE TANGGAL (19 JANUARI S/D 25 JANUARI '2026)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 30 (tiga puluh)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (19 Januari s/d 25 Januari '2026)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 203 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 25 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-5	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.180%	0.005%	37.180%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.698%	6.939%	0.000%	6.939%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.660%	3.773%	0.000%	3.773%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	1.223%	0.000%	1.223%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	0.256%	0.015%	0.256%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	1.262%	0.001%	1.262%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.899%	0.418%	0.000%	0.418%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.729%	28.198%	0.994%	28.198%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.187%	0.235%	0.000%	0.235%
TOTAL BOBOT (%)		100%	79.866%	1.015%	80.882%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					91.586%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					80.882%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-10.704%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]


DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317							
MINGGU KE		: 30 (tiga puluh)											
PERIODE		: (19 Januari s/d 25 Januari 2026)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 228 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 203 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 25 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-S			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.406%			1.398%		0.000%				1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	574.61	95.00%	0.957%		0.00%	0.000%	574.61	95.00%	0.957%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	108.88	80.57%	0.287%		0.00%	0.000%	108.88	80.57%	0.287%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%		0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	kg	0.566%	38.40	100.00%	0.566%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.566%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.15	95.00%	0.016%		0.00%	0.000%	1.15	95.00%	0.016%
	- Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	228.23	95.00%	0.042%		0.00%	0.000%	228.23	95.00%	0.042%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	19.14	95.00%	0.042%		0.00%	0.000%	19.14	95.00%	0.042%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	4.46	m3	0.064%	4.24	95.00%	0.060%		0.00%	0.000%	4.24	95.00%	0.060%
	- Pek. Pembesian	808.74	kg	0.150%	768.30	95.00%	0.142%		0.00%	0.000%	768.30	95.00%	0.142%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	74.40	m2	0.218%	70.68	95.00%	0.207%		0.00%	0.000%	70.68	95.00%	0.207%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	3.48	85.00%	0.050%		0.00%	0.000%	3.48	85.00%	0.050%
	- Pek. Pembesian	1,232.48	kg	0.228%	1,047.61	85.00%	0.194%		0.00%	0.000%	1,047.61	85.00%	0.194%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	69.52	85.00%	0.203%		0.00%	0.000%	69.52	85.00%	0.203%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.10	94.63%	0.158%	0.04	0.37%	0.001%	11.14	95.00%	0.159%
	- Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,071.88	94.63%	0.383%	8.10	0.37%	0.001%	2,079.98	95.00%	0.386%
	- Pek. Bekisting	195.48	m2	0.682%	184.96	94.63%	0.639%	0.73	0.37%	0.003%	185.70	95.00%	0.638%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Lstplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	23.93	m3	0.341%	17.40	72.73%	0.248%		0.00%	0.000%	17.40	72.73%	0.248%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%		0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stik Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	186.37	97.00%	0.035%		0.00%	0.000%	186.37	97.00%	0.035%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.97	97.00%	0.006%		0.00%	0.000%	0.97	97.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 5 - 8 cm	986.80	buah	0.374%	986.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	986.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			37.572%			37.174%		0.0054%				37.180%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	1,800.17	m2	3.152%	1,514.45	84.13%	2.651%		0.00%	0.000%	1,514.45	84.13%	2.651%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,349.08	m2	3.997%	3,099.98	92.56%	3.699%		0.00%	0.000%	3,099.98	92.56%	3.699%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	160.81	m2	0.355%	160.81	100.00%	0.355%		0.00%	0.000%	160.81	100.00%	0.355%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	72.80	96.55%	0.127%		0.00%	0.000%	72.80	96.55%	0.127%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	138.80	m2	0.536%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	60.70	m2	0.258%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Asian Kolom	352.68	m2	0.258%	144.90	41.09%	0.106%		0.00%	0.000%	144.90	41.09%	0.106%
Jumlah				8.698%			6.939%			0.000%			6.939%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	182.09	m3	2.594%	144.02	79.10%	2.052%		0.00%	0.000%	144.02	79.10%	2.052%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%		0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
3	Plastik Cor	1,290.19	m2	0.081%	836.48	64.83%	0.053%		0.00%	0.000%	836.48	64.83%	0.053%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	0.90	90.00%	0.011%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.011%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	124.32	m2	0.218%	112.50	90.49%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	90.49%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	2,020.05	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.680%			3.773%			0.000%			3.773%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	1.80	15.00%	0.032%		0.00%	0.000%	1.80	15.00%	0.032%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	1.50	15.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.50	15.00%	0.076%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	3.60	45.00%	0.341%		0.00%	0.000%	3.60	45.00%	0.341%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	2.40	60.00%	0.197%		0.00%	0.000%	2.40	60.00%	0.197%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	4.20	70.00%	0.503%		0.00%	0.000%	4.20	70.00%	0.503%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	7.00	70.00%	0.079%		0.00%	0.000%	7.00	70.00%	0.079%
Jumlah				2.627%			1.223%			0.000%			1.223%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floor Drain	12.00	bh	0.028%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	78.91	m1	0.043%	23.67	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	23.67	30.00%	0.013%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	79.00	m1	0.116%	50.87	64.40%	0.075%	0.48	0.60%	0.001%	51.35	65.00%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.045%	6.79	30.00%	0.013%	2.26	10.00%	0.004%	9.06	40.00%	0.018%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	80.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	169.58	m1	0.249%	95.27	56.18%	0.140%	6.47	3.82%	0.010%	101.75	60.00%	0.150%
14	Pek. Pas. Roof Drain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cemin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cemin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.801%			0.241%			0.015%			0.256%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	ttk	1.053%	257.04	81.60%	0.699%		0.00%	0.000%	257.04	81.60%	0.889%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	4.00	ttk	0.013%	1.97	49.35%	0.007%	0.03	0.65%	0.000%	2.00	50.00%	0.007%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	19.00	ttk	0.064%	6.00	31.58%	0.020%	0.08	0.42%	0.000%	6.08	32.00%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	4.00	ttk	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dabel + Instalasi	13.00	ttk	0.043%	6.00	46.15%	0.020%	0.11	0.85%	0.000%	6.11	47.00%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	4.00	ttk	0.013%	3.00	75.00%	0.010%		0.00%	0.000%	3.00	75.00%	0.010%
8	Pas. MCB	15.00	bh	0.050%	12.00	80.00%	0.040%		0.00%	0.000%	12.00	80.00%	0.040%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	ttk	0.396%	67.80	30.00%	0.120%		0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	908.20	m1	0.516%	196.25	21.61%	0.111%		0.00%	0.000%	196.25	21.61%	0.111%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	180.00	m1	0.102%	130.20	72.33%	0.074%		0.00%	0.000%	130.20	72.33%	0.074%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	Unit	0.128%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.418%			1.261%			0.001%			1.262%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	4,362.15	m2	1.998%	912.56	20.92%	0.418%		0.00%	0.000%	912.56	20.92%	0.418%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,760.20	m2	1.264%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. WaterProofing Talang	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.899%			0.418%			0.000%			0.418%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1'	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2'	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Tirekslang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%		0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jangam keras/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%		0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5'	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%		0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengelasan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%		0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%		0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Liatplank GRC (Double Liatplank)	201.92	m1	0.188%	201.92	100.00%	0.188%		0.00%	0.000%	201.92	100.00%	0.188%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,475.80	M2	2.476%	1,428.00	96.76%	2.396%		0.00%	0.000%	1,428.00	96.76%	2.396%
14	Pek. Rangka Plafond	2,760.20	m2	5.745%	2,180.56	79.00%	4.536%	278.78	10.10%	0.580%	2,459.34	89.10%	5.119%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,760.20	m2	2.263%	1,794.13	65.00%	1.471%	505.12	18.30%	0.414%	2,299.25	83.30%	1.865%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	213.70	m1	0.086%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	48.00	100.00%	0.142%		0.00%	0.000%	48.00	100.00%	0.142%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	kg	0.478%	1,523.20	100.00%	0.478%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.478%
21	Pek. Plat 12	559.83	kg	0.175%	559.83	100.00%	0.175%		0.00%	0.000%	559.83	100.00%	0.175%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%		0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8	420.75	kg	0.132%	420.75	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	420.75	100.00%	0.132%
24	Pek. Plat 6	166.25	kg	0.052%	166.25	100.00%	0.052%		0.00%	0.000%	166.25	100.00%	0.052%
25	Pek. Baut M 18 mm	576.00	Pcs	0.154%	576.00	100.00%	0.154%		0.00%	0.000%	576.00	100.00%	0.154%
26	Pek. Baut Dudukan Gording M 12 mm	1,368.00	Pcs	0.129%	1,368.00	100.00%	0.129%		0.00%	0.000%	1,368.00	100.00%	0.129%
27	Pek. Nok Atap Berpasir	50.00	M1	0.092%	50.00	100.00%	0.092%		0.00%	0.000%	50.00	100.00%	0.092%
Jumlah				29.729%			27.204%			0.994%			28.196%
J PEKERJAAN LAIN-LAIN													
2	Pek. Profil Kolom 25,25	160.75	m1	0.243%	155.25	96.58%	0.235%		0.00%	0.000%	155.25	96.58%	0.235%
3	Pek. Pas. Tulisan Plat Besi Inc. Tapak Pondasi	1,500.00	cm	0.227%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
4	Pek. Interior Dinding Dalam	1,135.79	m2	3.653%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

LAPORAN CUACA MINGGUAN																			
PROYEK : LOKASI : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balinjiluk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317																			
PEMBERI TUGAS : KONSULTAN PELAKSANA : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG PT ASTADIPATI DELTA HARINDO CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG																			
MINGGU KE : 30 (tiga puluh) PERIODE : (19 Januari s.d 25 Januari '2026)																			
WAKTU PELAKSANAAN : 228 Hari Kalender WAKTU TERPAKAI : 203 Hari Kalender WAKTU TERSISA : 25 Hari Kalender																			
No	Tanggal	Kondisi Cuaca Pada Jam																	
		00:00 - 00:01	00:01 - 00:02	00:02 - 00:03	00:03 - 00:04	00:04 - 00:05	00:05 - 00:06	00:06 - 00:07	00:07 - 00:08	00:08 - 00:09	00:09 - 00:10	00:10 - 00:11	00:11 - 00:12	00:12 - 00:13	00:13 - 00:14	00:14 - 00:15	00:15 - 00:16	00:16 - 00:17	00:17 - 00:18
1	19 Januari 2025	Cerah																	
	Berawan																		
	Hujan Gerimis																		
	Hujan Lebat																		
	Banjir																		
2	20 Januari 2025	Cerah																	
	Berawan																		
	Hujan Gerimis																		
	Hujan Lebat																		
	Banjir																		
3	21 Januari 2025	Cerah																	
	Berawan																		
	Hujan Gerimis																		
	Hujan Lebat																		
	Banjir																		
4	22 Januari 2025	Cerah																	
	Berawan																		
	Hujan Gerimis																		
	Hujan Lebat																		
	Banjir																		
5	23 Januari 2025	Cerah																	
	Berawan																		
	Hujan Gerimis																		
	Hujan Lebat																		
	Banjir																		
6	24 Januari 2025	Cerah																	
	Berawan																		
	Hujan Gerimis																		
	Hujan Lebat																		
	Banjir																		
7	25 Januari 2025	Cerah																	
	Berawan																		
	Hujan Gerimis																		
	Hujan Lebat																		
	Banjir																		
		44	9	21	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KETERANGAN :																	
Cerah		:																	
Berawan		:																	
Hujan Gerimis		:																	
Hujan Lebat		:																	
Banjir		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:																	
		:</																	



TIME SCHEDULE GGD-5

Pembangunan Gedung Bait Ustama De Universitas (Pribu/BUI)

NO	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN	JULI												AGUSTUS												SEPTEMBER												OKTOBER												NOVEMBER												DESEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												MARCH												APRIL												MAY												JUNE												JULY												AUGUST												SEPTEMBER												OCTOBER												NOVEMBER												DECEMBER												JANUARI												FEBRUARI												M											
----	------------------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(19 Januari s/d 25 Januari '2026)

Minggu Ke : 30 (tiga puluh)

Visual 1



Tgl. Foto :

(19 Januari s/d 25 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Pengecatan

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(19 Januari s/d 25 Januari '2026)

Obyek :

Pek. Pengecatan

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
	LAPORAN UMUM	NO. REVISI	
		HALAMAN	2
NAMA PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" LOKASI : Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND TAHAPAN PEKERJAAN :		Kontraktor :	
PERIODE TANGGAL : (19 Januari s/d 25 Januari '2026)		Minggu Ke : 30 (tiga puluh)	
Visual 1 		Tgl. Foto : (19 Januari s/d 25 Januari '2026) Obyek : Pek. Plafond Gypsum Catatan :	
Visual 2 		Tgl. Foto : (19 Januari s/d 25 Januari '2026) Obyek : Pek. Plafond Gypsum Catatan :	
		Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi	

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
	LAPORAN UMUM	NO. REVISI	
HALAMAN		2	
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	Kontraktor :	
PERIODE TANGGAL (19 Januari s/d 25 Januari '2026)		Minggu Ke : 30 (tiga puluh)	
Visual 1 		Tgl. Foto : (19 Januari s/d 25 Januari '2026) Obyek : Pek. Plafond Gypsum Catatan :	
Visual 2 		Tgl. Foto : (19 Januari s/d 25 Januari '2026) Obyek : Pek. Plafond Gypsum Catatan :	
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi			



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 31

PERIODE TANGGAL (26 JANUARI S/D 01 FEBRUARI '2026)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERANGKAT LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 31 (tiga puluh satu)		 PT ASTADIRATI PUTA HARJODO	 CV. SIMPUL PRIMA CEMILANG CONCRETE, CIVIL, ELECTRICAL, MECHANICAL, PLUMBING, PAINTING, ROOFING, Scaffolding, Formwork, and other construction services	
PERIODE	: (26 Januari s/d 01 februari '2026)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 210 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 18 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-5	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.180%	0.000%	37.180%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.698%	7.093%	0.153%	7.093%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.660%	3.773%	0.000%	3.773%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	1.412%	0.189%	1.412%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	0.256%	0.000%	0.256%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	1.262%	0.000%	1.262%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.899%	0.455%	0.037%	0.455%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.729%	28.426%	0.228%	28.426%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.187%	0.238%	0.003%	0.238%
TOTAL BOBOT (%)		100%	80.882%	0.611%	81.493%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					94.608%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					81.493%
DEVIASI		LAMBAT TERHADAP SCHEDULE			-13.115%

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317							
MINGGU KE		: 31 (tiga puluh satu)											
PERIODE		: (26 Januari s/d 01 februari '2026)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 228 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 210 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 18 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-5			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keel & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.409%			1.398%			0.000%			1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	574.61	95.00%	0.957%		0.00%	0.000%	574.61	95.00%	0.957%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	108.88	80.57%	0.287%		0.00%	0.000%	108.88	80.57%	0.287%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%		0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.15	95.00%	0.016%		0.00%	0.000%	1.15	95.00%	0.016%
	- Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	228.23	95.00%	0.042%		0.00%	0.000%	228.23	95.00%	0.042%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	19.14	95.00%	0.042%		0.00%	0.000%	19.14	95.00%	0.042%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	4.46	m3	0.064%	4.24	95.00%	0.060%		0.00%	0.000%	4.24	95.00%	0.060%
	- Pek. Pembesian	808.74	kg	0.150%	768.30	95.00%	0.142%		0.00%	0.000%	768.30	95.00%	0.142%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	74.40	m2	0.218%	70.68	95.00%	0.207%		0.00%	0.000%	70.68	95.00%	0.207%
12	Pek. Kolom 50 x 50												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	26.16	m3	0.401%	26.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	26.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	3.48	85.00%	0.050%		0.00%	0.000%	3.48	85.00%	0.050%
	- Pek. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	1,047.61	85.00%	0.194%		0.00%	0.000%	1,047.61	85.00%	0.194%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	69.52	85.00%	0.203%		0.00%	0.000%	69.52	85.00%	0.203%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.14	95.00%	0.159%		0.00%	0.000%	11.14	95.00%	0.159%
	- Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,079.98	95.00%	0.385%		0.00%	0.000%	2,079.98	95.00%	0.385%
	- Pek. Bekisting	185.48	m2	0.882%	185.70	95.00%	0.838%		0.00%	0.000%	185.70	95.00%	0.838%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Listplank Takang Profil												
	- Pek. Beton	23.93	m3	0.341%	17.40	72.73%	0.248%		0.00%	0.000%	17.40	72.73%	0.248%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%		0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	188.37	97.00%	0.035%		0.00%	0.000%	188.37	97.00%	0.035%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.97	97.00%	0.006%		0.00%	0.000%	0.97	97.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			37.572%			37.180%			0.000%			37.180%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	1,800.17	m2	3.152%	1,514.45	84.13%	2.651%	71.86	3.99%	0.126%	1,586.31	88.12%	2.777%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,349.08	m2	3.997%	3,099.98	92.58%	3.899%		0.00%	0.000%	3,099.98	92.58%	3.899%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	160.81	m2	0.355%	160.81	100.00%	0.355%		0.00%	0.000%	160.81	100.00%	0.355%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	72.80	96.55%	0.127%	2.60	3.45%	0.005%	75.40	100.00%	0.132%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	138.80	m2	0.538%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	60.70	m2	0.268%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Acian Kolom	352.88	m2	0.258%	144.90	41.09%	0.106%	31.44	8.91%	0.023%	176.34	50.00%	0.129%
Jumlah				8.88%			6.93%			0.153%			7.093%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	182.09	m3	2.594%	144.02	79.10%	2.052%		0.00%	0.000%	144.02	79.10%	2.052%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%		0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
2	Plastik Cor	1,290.19	m2	0.081%	836.48	64.83%	0.053%		0.00%	0.000%	836.48	64.83%	0.053%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	0.90	90.00%	0.011%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.011%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	124.32	m2	0.218%	112.50	90.49%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	90.49%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	2,020.05	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.660%			3.773%			0.000%			3.773%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	1.80	15.00%	0.032%		0.00%	0.000%	1.80	15.00%	0.032%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	1.50	15.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.50	15.00%	0.076%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	3.60	45.00%	0.341%	2.00	25.00%	0.189%	5.60	70.00%	0.530%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	2.40	60.00%	0.197%		0.00%	0.000%	2.40	60.00%	0.197%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	4.20	70.00%	0.503%		0.00%	0.000%	4.20	70.00%	0.503%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	7.00	70.00%	0.075%		0.00%	0.000%	7.00	70.00%	0.075%
Jumlah				2.627%			1.223%			0.189%			1.412%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floor drain	12.00	bh	0.028%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	78.51	m1	0.043%	23.67	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	23.67	30.00%	0.013%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	79.00	m1	0.116%	51.35	65.00%	0.076%		0.00%	0.000%	51.35	65.00%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	22.64	m1	0.045%	9.06	40.00%	0.018%		0.00%	0.000%	9.06	40.00%	0.018%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	80.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa. Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	189.58	m1	0.249%	101.75	80.00%	0.150%		0.00%	0.000%	101.75	80.00%	0.150%
14	Pek. Pas. Roof drain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cemin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cemin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.039%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.801%			0.256%			0.000%			0.256%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	257.04	81.60%	0.859%		0.00%	0.000%	257.04	81.60%	0.859%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	4.00	titik	0.013%	2.00	50.00%	0.007%		0.00%	0.000%	2.00	50.00%	0.007%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	19.00	titik	0.064%	6.08	32.00%	0.020%		0.00%	0.000%	6.08	32.00%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	4.00	titik	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.029%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	13.00	titik	0.043%	6.11	47.00%	0.020%		0.00%	0.000%	6.11	47.00%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	4.00	titik	0.013%	3.00	75.00%	0.010%		0.00%	0.000%	3.00	75.00%	0.010%
8	Pas. MCB	15.00	bh	0.060%	12.00	80.00%	0.040%		0.00%	0.000%	12.00	80.00%	0.040%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	67.80	30.00%	0.120%		0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	908.20	m1	0.518%	196.25	21.61%	0.111%		0.00%	0.000%	196.25	21.61%	0.111%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	180.00	m1	0.102%	130.20	72.33%	0.074%		0.00%	0.000%	130.20	72.33%	0.074%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	Unit	0.128%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.418%			1.262%			0.000%			1.262%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	4,362.15	m2	1.968%	912.56	20.92%	0.418%	81.57	1.87%	0.037%	994.13	22.79%	0.455%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,790.20	m2	1.264%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.899%			0.418%			0.037%			0.455%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1'	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2'	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Tirekatang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%		0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum kerat/turn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%		0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5'	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%		0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengcatan Masi Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%		0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%		0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	201.92	100.00%	0.188%		0.00%	0.000%	201.92	100.00%	0.188%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75, C.75	1,476.80	M2	2.476%	1,428.00	96.76%	2.396%		0.00%	0.000%	1,428.00	96.76%	2.396%
14	Pek. Rangka Plafond	2,760.20	m2	5.745%	2,459.34	89.10%	5.119%	80.05	2.90%	0.167%	2,539.39	92.00%	5.285%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,760.20	m2	2.263%	2,299.25	83.30%	1.885%	74.53	2.70%	0.061%	2,373.77	86.00%	1.946%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	213.70	m1	0.086%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	48.00	100.00%	0.142%		0.00%	0.000%	48.00	100.00%	0.142%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.476%	1,523.20	100.00%	0.476%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.476%
21	Pek. Plat 12	569.83	Kg	0.175%	569.83	100.00%	0.175%		0.00%	0.000%	569.83	100.00%	0.175%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	Kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%		0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8	420.75	Kg	0.132%	420.75	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	420.75	100.00%	0.132%
24	Pek. Plat 6	166.25	Kg	0.052%	166.25	100.00%	0.052%		0.00%	0.000%	166.25	100.00%	0.052%
25	Pek. Baut M 18 mm	576.00	Pcs	0.154%	576.00	100.00%	0.154%		0.00%	0.000%	576.00	100.00%	0.154%
26	Pek. Baut Dudukan Gording M 12 mm</												



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(26 Januari s/d 01 februari '2026)

Minggu Ke : 31 (tiga puluh satu)

Visual 1



Tgl. Foto :

(26 Januari s/d 01 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Dinding

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(26 Januari s/d 01 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Dinding

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

LAPORAN UMUM

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(26 Januari s/d 01 februari '2026)

Minggu Ke : 31 (tiga puluh satu)

Visual 1



Tgl. Foto :
(26 Januari s/d 01 februari '2026)

Obyek :
Pek. Pengecatan

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :
(26 Januari s/d 01 februari '2026)

Obyek :
Pek. Pengecatan

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
	LAPORAN UMUM	NO. REVISI	
HALAMAN		3	
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	Kontraktor :	
PERIODE TANGGAL (26 Januari s/d 01 februari '2026)		Minggu Ke : 31 (tiga puluh satu)	
Visual 1  2.068415S 106.071178E WSJ-1009 Kecamatan Merawang Pek. Plafond		Tgl. Foto : (26 Januari s/d 01 februari '2026) Obyek : Pek. Plafond Gypsum Catatan :	
Visual 2  2.074355S 106.080392E No.1 Gang IV Kecamatan Merawang Pek. Plafond		Tgl. Foto : (26 Januari s/d 01 februari '2026) Obyek : Pek. Plafond Gypsum Catatan :	
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi			



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(26 Januari s/d 01 februari '2026)

Minggu Ke : 31 (tiga puluh satu)

Visual 1



Tgl. Foto :

(26 Januari s/d 01 februari '2026)

Obyek :

Pek. Plafond Gypsum

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(26 Januari s/d 01 februari '2026)

Obyek :

Pek. Plafond Gypsum

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 32

PERIODE TANGGAL (02 FEBRUARI S/D 08 FEBRUARI '2026)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 32 (tiga puluh dua)				KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (02 Februari s/d 08 februari '2025)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 217 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 11 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CCO-5	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.398%	0.000%	1.398%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.275%	0.096%	37.275%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.698%	7.260%	0.167%	7.260%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.660%	3.773%	0.000%	3.773%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	1.412%	0.000%	1.412%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	0.256%	0.000%	0.256%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	1.262%	0.000%	1.262%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.899%	0.500%	0.044%	0.500%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.729%	28.793%	0.367%	28.793%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.187%	0.238%	0.000%	0.238%
TOTAL BOBOT (%)		100%	81.493%	0.674%	82.167%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					96.611%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					82.167%
DEVIASI		LAMBAT TERHADAP SCHEDULE			-14.444%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317							
MINGGU KE		: 32 (tiga puluh dua)		PEMBERI TUGAS 			KONSULTAN PENGAWAS 			KONTRAKTOR PELAKSANA 			
PERIODE		: (02 Februari s/d 08 februari '2026)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 228 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 217 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 11 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCC-5			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCC	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.00%	0.000%	0.91	91.00%	0.118%
3	Pekt. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pekt. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pekt. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pekt. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pekt. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.409%			1.368%			0.000%			1.396%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pekt. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pekt. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pekt. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	574.61	95.00%	0.957%		0.00%	0.000%	574.61	95.00%	0.957%
4	Pekt. Pas. Pasir Urug	138.14	m3	0.356%	108.88	80.57%	0.287%		0.00%	0.000%	108.88	80.57%	0.287%
5	Pekt. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%		0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pekt. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pekt. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pekt. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pekt. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pekt. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pekt. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pekt. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pekt. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pekt. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pekt. Sloof 12/25												
	- Pekt. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.15	95.00%	0.016%	0.06	5.00%	0.001%	1.21	100.00%	0.017%
	- Pekt. Pembesian	240.25	kg	0.044%	228.23	95.00%	0.042%	12.01	5.00%	0.002%	240.25	100.00%	0.044%
	- Pekt. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	19.14	95.00%	0.042%	1.01	5.00%	0.002%	20.15	100.00%	0.044%
10	Pekt. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pekt. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pekt. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pekt. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pekt. Kolom 12 x 25												
	- Pekt. Beton (K.250)	4.46	m3	0.064%	4.24	95.00%	0.060%		0.00%	0.000%	4.24	95.00%	0.060%
	- Pekt. Pembesian	808.74	kg	0.150%	768.30	95.00%	0.142%		0.00%	0.000%	768.30	95.00%	0.142%
	- Pekt. Bekisting 3 kali pakai	74.40	m2	0.218%	70.68	95.00%	0.207%		0.00%	0.000%	70.68	95.00%	0.207%
12	Pekt. Kolom 60 x 60												
	- Pekt. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pekt. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pekt. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pekt. Kolom 25 x 25												
	- Pekt. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pekt. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pekt. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pekt. Kolom Praktis												
	- Pekt. Beton	4.09	m3	0.058%	3.48	85.00%	0.050%	0.13	3.26%	0.002%	3.61	88.26%	0.051%
	- Pekt. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	1,047.61	85.00%	0.194%	40.18	3.26%	0.007%	1,087.79	88.26%	0.201%
	- Pekt. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	69.52	85.00%	0.203%	2.67	3.26%	0.008%	72.19	88.26%	0.211%
15	Pekt. Balok 20 x 40												
	- Pekt. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.369%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pekt. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pekt. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pekt. Balok Ring 25 x 50												
	- Pekt. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pekt. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pekt. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pekt. Balok 12 x 25												
	- Pekt. Beton	11.73	m3	0.167%	11.14	95.00%	0.159%	0.59	5.00%	0.008%	11.73	100.00%	0.167%
	- Pekt. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,079.98	95.00%	0.385%	109.47	5.00%	0.020%	2,189.45	100.00%	0.405%
	- Pekt. Bekisting	195.48	m2	0.882%	185.70	95.00%	0.838%	9.77	5.00%	0.044%	195.48	100.00%	0.882%
17a	Pekt. Balok 15 x 30												
	- Pekt. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pekt. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pekt. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pekt. Lstplank Talang Profil												
	- Pekt. Beton	23.93	m3	0.341%	17.40	72.73%	0.248%		0.00%	0.000%	17.40	72.73%	0.248%
	- Pekt. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pekt. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%		0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pekt. Plat Dak Beton												
	- Pekt. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pekt. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pekt. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pekt. Besi Stek Ke Dinding dan Kolom	194.20	kg	0.036%	188.37	97.00%	0.035%	3.88	2.00%	0.001%	192.26	99.00%	0.036%
21	Pekt. Bongkuran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.97	97.00%	0.006%		0.00%	0.000%	0.97	97.00%	0.006%
22	Pekt. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pekt. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pekt. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			37.572%			37.180%			0.0958%			37.275%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pekt. Pas. Dinding	1,800.17	m2	3.152%	1,586.31	88.12%	2.777%	77.05	4.28%	0.135%	1,663.36	92.40%	2.912%
2	Pekt. Plesteran Dinding	3,348.08	m2	3.997%	3,099.98	92.56%	3.699%		0.00%	0.000%	3,099.98	92.56%	3.699%
3	Pekt. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	160.81	m2	0.355%	160.81	100.00%	0.355%		0.00%	0.000%	160.81	100.00%	0.355%
4	Pekt. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	75.40	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	75.40	100.00%	0.132%
5	Pekt. Dinding Karamik 20 x 25	138.80											

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	60.70	m2	0.268%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Acian Kolom	352.68	m2	0.258%	176.34	50.00%	0.129%	44.09	12.50%	0.032%	220.43	62.50%	0.161%
Jumlah				8.898%			7.093%			0.167%			7.260%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	182.09	m3	2.594%	144.02	79.10%	2.052%		0.00%	0.000%	144.02	79.10%	2.052%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%		0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
2	Plastik Cor	1,290.19	m2	0.081%	836.48	64.83%	0.053%		0.00%	0.000%	836.48	64.83%	0.053%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	0.90	90.00%	0.011%		0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.011%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	124.32	m2	0.218%	112.50	90.49%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	90.49%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	2,020.05	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.860%			3.773%			0.000%			3.773%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	1.80	15.00%	0.032%		0.00%	0.000%	1.80	15.00%	0.032%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	1.50	15.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.50	15.00%	0.076%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	5.60	70.00%	0.530%		0.00%	0.000%	5.60	70.00%	0.530%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	2.40	60.00%	0.197%		0.00%	0.000%	2.40	60.00%	0.197%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	4.20	70.00%	0.503%		0.00%	0.000%	4.20	70.00%	0.503%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	7.00	70.00%	0.075%		0.00%	0.000%	7.00	70.00%	0.075%
Jumlah				2.627%			1.412%			0.000%			1.412%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floor drain	12.00	bh	0.028%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	78.91	m1	0.043%	23.67	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	23.67	30.00%	0.013%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	79.00	m1	0.116%	51.35	65.00%	0.075%		0.00%	0.000%	51.35	65.00%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.045%	9.06	40.00%	0.018%		0.00%	0.000%	9.06	40.00%	0.018%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.060%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	169.58	m1	0.249%	101.75	60.00%	0.150%		0.00%	0.000%	101.75	60.00%	0.150%
14	Pek. Pas. Roof drain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesori WC (Cemrin, dan Tempat Sabun)	8.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesori WC (Cemrin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.801%			0.259%			0.000%			0.259%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	257.04	81.60%	0.859%		0.00%	0.000%	257.04	81.60%	0.859%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	4.00	titik	0.013%	2.00	50.00%	0.007%		0.00%	0.000%	2.00	50.00%	0.007%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	19.00	titik	0.064%	6.08	32.00%	0.020%		0.00%	0.000%	6.08	32.00%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	4.00	titik	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	13.00	titik	0.043%	6.11	47.00%	0.020%		0.00%	0.000%	6.11	47.00%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	4.00	titik	0.013%	3.00	75.00%	0.010%		0.00%	0.000%	3.00	75.00%	0.010%
8	Pas. MCB	15.00	bh	0.050%	12.00	80.00%	0.040%		0.00%	0.000%	12.00	80.00%	0.040%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesori	225.00	titik	0.399%	67.80	30.00%	0.120%		0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	908.20	m1	0.516%	196.25	21.61%	0.111%		0.00%	0.000%	196.25	21.61%	0.111%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	180.00	m1	0.102%	130.20	72.33%	0.074%		0.00%	0.000%	130.20	72.33%	0.074%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	Unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.418%			1.262%			0.000%			1.262%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	4,362.15	m2	1.998%	994.13	22.79%	0.455%	96.40	2.21%	0.044%	1,090.54	25.00%	0.500%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,780.20	m2	1.264%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.899%			0.455%			0.044%			0.500%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1'	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2'	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Tindakstang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%		0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/vitum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%		0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5'	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%		0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengcatan Meni Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%		0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0.5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%		0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	201.92	100.00%	0.188%		0.00%	0.000%	201.92	100.00%	0.188%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,475.80	M2	2.476%	1,428.00	96.76%	2.396%	47.80	3.24%	0.080%	1,475.80	100.00%	2.476%
14	Pek. Rangka Plafond	2,780.20	m2	5.745%	2,539.39	92.00%	5.285%	35.88	1.30%	0.075%	2,575.27	93.30%	5.360%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,780.20	m2	2.263%	2,373.77	86.00%	1.946%	153.31	5.55%	0.126%	2,527.08	91.55%	2.072%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	213.70	m1	0.086%	-	0.00%	0.000%	213.70	100.00%	0.086%	213.70	100.00%	0.086%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	48.00	100.00%	0.142%		0.00%	0.000%	48.00	100.00%	0.142%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.476%	1,523.20	100.00%	0.476%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.476%
21	Pek. Plat 12	559.83	kg	0.175%	559.83	100.00%	0.175%		0.00%	0.000%	559.83	100.00%	0.175%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	Kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%		0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8	420.75	Kg	0.132%	420.75	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	420.75	100.00%	0.132%
24	Pek. Plat 6	166.25	Kg	0.052%	166.25	100.00%	0.052%		0.00%	0.000%	166.25	100.00%	0.052%
25	Pek. Baut M 18 mm	576.00	Pcs	0.154%	576.00	100.00%	0.154%		0.00%	0.000%	576.00	100.00%	0.154%
2													

LAPORAN CUACA MINGGUAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

PROYEK

MINGGU KE : 32 (tiga puluh dua)
PERIODE : (02 Februari s/d 08 februari 2025)

WAKTU PELAKSANAAN : 228 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 217 Hari Kalender
WAKTU TERSISA : 11 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS :



KONSULTAN PENGAWAS



KONTRAKTOR PELAKSANA :

[illegible]

KETERANGAN :

- | | Cerah | Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Lebat | Banir |
|----|-------|---------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1</ | |

**MENGETAHUI:
PEMBERI TUGAS**

DIBUAT OLEH
KONSULTAN MIK
PT. ASTADIPATI DUTA HARIINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

Pembangunan Gedung Balai Utama Di Universitas (P/BDP/BLU)

NO	NAMA	JAWAB	AGUSTUS												SEPTEMBER												OKTOBER												NOVEMBER												DESEMBER												JABARAN PERUBAHAN EKSPANSI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			MUSIM 1				MUSIM 2				MUSIM 3				MUSIM 4				MUSIM 5				MUSIM 6				MUSIM 7				MUSIM 8				MUSIM 9				MUSIM 10				MUSIM 11				MUSIM 12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7

KAHMATISKANDAR
NIP. 1

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

ROMANTIA GULTOM
Pelaksana

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
	LAPORAN UMUM	NO. REVISI	
		HALAMAN	1
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	Kontraktor :	
PERIODE TANGGAL (02 Februari s/d 08 februari '2026)		Minggu Ke : 32 (tiga puluh dua)	
Visual 1		Tgl. Foto : (02 Februari s/d 08 februari '2026) Obyek : Pek. Pengecatan Catatan :	
			
Visual 2		Tgl. Foto : (02 Februari s/d 08 februari '2026) Obyek : Pek. Pengecatan Plafond Gypsum Catatan :	
			
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi			

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
		NO. REVISI	
	LAPORAN UMUM	HALAMAN	2
		Kontraktor :	
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN		
PERIODE TANGGAL (02 Februari s/d 08 februari '2026)		Minggu Ke : 32 (tiga puluh dua)	
Visual 1 		Tgl. Foto : (02 Februari s/d 08 februari '2026) Obyek : Pek. Pengecatan Catatan :	
Visual 2 		Tgl. Foto : (02 Februari s/d 08 februari '2026) Obyek : Pek. Pengecatan Plafond Gypsum Catatan :	
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi			



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(02 Februari s/d 08 februari '2026)

Minggu Ke : 32 (tiga puluh dua)

Visual 1



Tgl. Foto :

(02 Februari s/d 08 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pengecatan

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(02 Februari s/d 08 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pengecatan Plafond Gypsum

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 33

PERIODE TANGGAL (09 FEBRUARI S/D 15 FEBRUARI '2026)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Bakunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 33 (tiga puluh tiga)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (09 februari s/d 15 februari 2026)			 PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO	 CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG
WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 223 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 5 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-5	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.402%	0.005%	1.402%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.457%	0.182%	37.457%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.698%	7.287%	0.027%	7.287%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.660%	4.345%	0.572%	4.345%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	1.722%	0.309%	1.722%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	0.513%	0.257%	0.513%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	1.262%	0.000%	1.262%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.899%	0.979%	0.479%	0.979%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.729%	28.803%	0.010%	28.803%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.187%	0.805%	0.566%	0.805%
TOTAL BOBOT (%)		100%	82.167%	2.407%	84.574%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					98.306%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					84.574%
DEVIASI				LAMBAT TERHADAP SCHEDULE	-13.732%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN		PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"										
		LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317										
MINGGU KE	: 33 (tiga puluh tiga)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS		KONTRAKTOR PELAKSANA								
PERIODE	: (09 februari s/d 15 februari '2026)													
WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender													
WAKTU TERPAKAI	: 223 Hari Kalender													
WAKTU SISA	: 5 Hari Kalender													
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK COO-5			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME COO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN													
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.91	91.00%	0.118%		0.035	3.50%	0.005%	0.95	94.50%	0.123%
3	Pak. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%			0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pak. Pengukuran dan Bowplan	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%			0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pak. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pak. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%			0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pak. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%			0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.078%	1.00	100.00%	0.078%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.078%
	Jumlah			1.409%			1.396%			0.005%				1.402%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pak. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%			0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pak. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%			0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pak. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	574.61	95.00%	0.957%	30.24	5.00%	0.050%	0.000%	604.85	100.00%	1.008%
4	Pak. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	108.88	80.57%	0.287%	26.26	19.43%	0.069%	0.000%	135.14	100.00%	0.356%
5	Pak. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%			0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pak. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%			0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pak. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60													
	- Pak. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%			0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pak. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%			0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pak. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%			0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pak. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25													
	- Pak. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%			0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pak. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%			0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pak. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%			0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pak. Sloof 12/25													
	- Pak. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.21	100.00%	0.017%	0.00	0.00%	0.000%	0.000%	1.21	100.00%	0.017%
	- Pak. Pembesian	240.25	kg	0.044%	240.25	100.00%	0.044%	0.00	0.00%	0.000%	0.000%	240.25	100.00%	0.044%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	20.15	100.00%	0.044%	0.00	0.00%	0.000%	0.000%	20.15	100.00%	0.044%
10	Pak. Sloof 25/50 (K.250)													
	- Pak. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%			0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pak. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%			0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%			0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pak. Kolom 12 x 25													
	- Pak. Beton (K.250)	4.46	m3	0.064%	4.24	95.00%	0.060%			0.00%	0.000%	4.24	95.00%	0.060%
	- Pak. Pembesian	808.74	kg	0.150%	768.30	95.00%	0.142%			0.00%	0.000%	768.30	95.00%	0.142%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	74.40	m2	0.218%	70.68	95.00%	0.207%			0.00%	0.000%	70.68	95.00%	0.207%
12	Pak. Kolom 60 x 60													
	- Pak. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%			0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pak. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%			0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%			0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pak. Kolom 25 x 25													
	- Pak. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%			0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pak. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%			0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%			0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pak. Kolom Praktis													
	- Pak. Beton	4.09	m3	0.058%	3.61	88.26%	0.051%	0.48	11.74%	0.007%	0.000%	4.09	100.00%	0.058%
	- Pak. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	1,087.79	88.26%	0.201%	144.69	11.74%	0.027%	0.000%	1,232.49	100.00%	0.228%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	61.79	m2	0.239%	72.19	88.26%	0.211%	9.60	11.74%	0.028%	0.000%	61.79	100.00%	0.239%
15	Pak. Balok 20 x 40													
	- Pak. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%			0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pak. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%			0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pak. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%			0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pak. Balok Ring 25 x 50													
	- Pak. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%			0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pak. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%			0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pak. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%			0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pak. Balok 12 x 25													
	- Pak. Beton	11.73	m3	0.167%	11.73	100.00%	0.167%	0.00	0.00%	0.000%	0.000%	11.73	100.00%	0.167%
	- Pak. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,189.45	100.00%	0.405%	0.00	0.00%	0.000%	0.000%	2,189.45	100.00%	0.405%
	- Pak. Bekisting	195.48	m2	0.882%	195.48	100.00%	0.882%	0.00	0.00%	0.000%	0.000%	195.48	100.00%	0.882%
17a	Pak. Balok 15 x 30													
	- Pak. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%			0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pak. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%			0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pak. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%			0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pak. Lstplank Talang Profil													
	- Pak. Beton	23.93	m3	0.341%	17.40	72.73%	0.248%			0.00%	0.000%	17.40	72.73%	0.248%
	- Pak. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%			0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pak. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%			0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pak. Plat Dak Beton													
	- Pak. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%			0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pak. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%			0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pak. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%			0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pak. Besi Stak Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	192.26	99.00%	0.036%	1.94	1.00%	0.000%	0.000%	194.20	100.00%	0.036%
21	Pak. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.97	97.00%	0.006%			0.00%	0.000%	0.97	97.00%	0.006%
22	Pak. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%			0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pak. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%			0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pak. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%			0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			37.572%			37.213%			0.1816%				37.457%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pak. Pas. Dinding	1,800.17	m2	3.152%	1,663.36	92.40%	2.912%	15.41	0.86%	0.027%	0.000%	1,678.77	93.26%	2.939%
2	Pak. Plesteran Dinding	3,349.08	m2	3.997%	3,099.98	92.55%	3.699%			0.00%	0.000%	3,099.98	92.56%	3.699%
3	Pak.													

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	60.70	m2	0.268%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Asian Kolom	352.68	m2	0.258%	220.43	62.50%	0.161%	0.00	0.00%	0.000%	220.43	62.50%	0.161%
Jumlah				8.696%			7.360%			0.027%			7.287%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	182.09	m3	2.594%	144.02	79.10%	2.052%	38.06	20.90%	0.542%	182.09	100.00%	2.594%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%		0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
2	Plastik Cor	1,290.19	m2	0.081%	836.48	64.83%	0.053%	453.71	35.17%	0.029%	1,290.19	100.00%	0.081%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	0.90	90.00%	0.011%	0.10	10.00%	0.001%	1.00	100.00%	0.013%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	124.32	m2	0.218%	112.50	90.49%	0.197%		0.00%	0.000%	112.50	90.49%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	2,020.05	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.660%			3.773%			0.572%			4.545%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	1.80	15.00%	0.032%	1.80	15.00%	0.032%	3.60	30.00%	0.064%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	1.50	15.00%	0.076%	5.50	55.00%	0.278%	7.00	70.00%	0.353%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	5.60	70.00%	0.530%		0.00%	0.000%	5.60	70.00%	0.530%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	2.40	60.00%	0.197%		0.00%	0.000%	2.40	60.00%	0.197%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	4.20	70.00%	0.503%		0.00%	0.000%	4.20	70.00%	0.503%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	7.00	70.00%	0.075%		0.00%	0.000%	7.00	70.00%	0.075%
Jumlah				2.627%			1.412%			0.309%			1.722%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	12.00	bh	0.028%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	78.91	m1	0.043%	23.67	30.00%	0.013%		0.00%	0.000%	23.67	30.00%	0.013%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	79.00	m1	0.116%	51.35	65.00%	0.075%		0.00%	0.000%	51.35	65.00%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.045%	9.06	40.00%	0.016%		0.00%	0.000%	9.06	40.00%	0.016%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	-	0.00%	0.000%	3.00	30.00%	0.246%	3.00	30.00%	0.246%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	-	0.00%	0.000%	0.60	30.00%	0.011%	0.60	30.00%	0.011%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 inch Inc. Geofistik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	109.58	m1	0.249%	101.75	60.00%	0.150%		0.00%	0.000%	101.75	60.00%	0.150%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesori WC (Cerin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesori WC (Cerin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.039%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.801%			0.256%			0.257%			0.513%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	257.04	81.60%	0.859%		0.00%	0.000%	257.04	81.60%	0.859%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	4.00	titik	0.013%	2.00	50.00%	0.007%		0.00%	0.000%	2.00	50.00%	0.007%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	19.00	titik	0.064%	6.08	32.00%	0.020%		0.00%	0.000%	6.08	32.00%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	4.00	titik	0.013%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.029%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	13.00	titik	0.043%	6.11	47.00%	0.020%		0.00%	0.000%	6.11	47.00%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	4.00	titik	0.013%	3.00	75.00%	0.010%		0.00%	0.000%	3.00	75.00%	0.010%
8	Pas. MCB	15.00	bh	0.050%	12.00	80.00%	0.040%		0.00%	0.000%	12.00	80.00%	0.040%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesori	226.00	titik	0.399%	67.80	30.00%	0.120%		0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	908.20	m1	0.518%	196.25	21.61%	0.111%		0.00%	0.000%	196.25	21.61%	0.111%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	180.00	m1	0.102%	130.20	72.33%	0.074%		0.00%	0.000%	130.20	72.33%	0.074%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	Unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.418%			1.262%			0.000%			1.262%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	4,362.15	m2	1.998%	1,090.54	25.00%	0.500%	216.11	5.00%	0.100%	1,306.54	30.00%	0.599%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,760.20	m2	1.264%	-	0.00%	0.000%	826.06	30.00%	0.379%	826.06	30.00%	0.379%
3	Pek. Pas. Waterproofing Telang	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.899%			0.500%			0.479%			0.979%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1'	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2'	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3.2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Tirekstang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%		0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/turn buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%		0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5'	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%		0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengelasan Mesi Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%		0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%		0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	201.92	100.00%	0.188%		0.00%	0.000%	201.92	100.00%	0.188%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75, C.75	1,475.80	M2	2.476%	1,475.80	100.00%	2.476%		0.00%	0.000%	1,475.80	100.00%	2.476%
14	Pek. Rangka Plafond	2,760.20	m2	5.745%	2,575.27	93.30%	5.360%		0.00%	0.000%	2,575.27	93.30%	5.360%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,760.20	m2	2.263%	2,527.08	91.55%	2.072%		0.00%	0.000%	2,527.08	91.55%	2.072%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	213.70	m1	0.086%	213.70	100.00%	0.086%	64.11	-30.00%	-0.026%	149.59	70.00%	0.060%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	48.00	100.00%	0.142%		0.00%	0.000%	48.00	100.00%	0.142%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	-	0.00%	0.000%	5.20	10.00%	0.036%	5.20	10.00%	0.036%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.478%	1,523.20	100.00%	0.478%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.478%
21	Pek. Plat 12	559.83	Kg	0.175%	559.83	100.00%	0.175%		0.00%	0.000%	559.83	100.00%	0.175%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	Kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%		0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8	420.75	Kg	0.132%	420.75	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	420.75	100.00%	0.132%
24	Pek. Plat 6	166.25	Kg	0.052%	166.25	100.00%	0.052%		0.00%	0.000%	166.25	100.00%	0.052%
25	Pek. Baut M 18 mm	576.00	Pcs	0.154%	576.00	100.00%							

LAPORAN CUACA MINGGUAN

PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI : Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

MINGGU KE : 33 (tiga puluh tiga)
PERIODE : (09 februari s/d 15 februari 2026)

WAKTU PELAKSANAAN : 228 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 223 Hari Kalender
WAKTU TERSISA : 5 Hari Kalender



PEMBERI TUGAS :



KONSULTAN PENGAWAS

KONTRAKTOR PELAKSANA :

[illegible]

KETERANGAN :

- | | Cerah | Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Lebat | Banjir |
|----|-------|---------|---------------|-------------|--------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1</ | |

**MENGETAHUI :
PEMBERI TUGAS**

PEMPERTUGAS

DIBUAT OLEH
KONSULTAN MK
T. ASTADIPATI DUTA HARIINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(09 februari s/d 15 februari '2026)

Minggu Ke : 33 (tiga puluh tiga)

Visual 1



Tgl. Foto :

(09 februari s/d 15 februari '2026)

Obyek :

Pek. Lantai Cor

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(09 februari s/d 15 februari '2026)

Obyek :

Pek. Lantai Cor

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
	LAPORAN UMUM	NO. REVISI	
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN		PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN LANTAI	HALAMAN
	Kontraktor :		
PERIODE TANGGAL (09 februari s/d 15 februari '2026)		Minggu Ke : 33 (tiga puluh tiga)	
Visual 1 		Tgl. Foto : (09 februari s/d 15 februari '2026) Obyek : Pek. Lantai Cor Catatan :	
Visual 2 		Tgl. Foto : (09 februari s/d 15 februari '2026) Obyek : Pek. Lantai Cor Catatan :	
		Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi	

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
	LAPORAN UMUM	NO. REVISI	
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN		PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	HALAMAN
	Kontraktor :		
PERIODE TANGGAL (09 februari s/d 15 februari '2026)		Minggu Ke : 33 (tiga puluh tiga)	
Visual 1 		Tgl. Foto : (09 februari s/d 15 februari '2026) Obyek : Pek. Pengecatan Catatan :	
Visual 2 		Tgl. Foto : (09 februari s/d 15 februari '2026) Obyek : Pek. Pengecatan Catatan :	
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi			

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN	
	LAPORAN UMUM	NO. REVISI	
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN		PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	HALAMAN
	Kontraktor :		
PERIODE TANGGAL (09 februari s/d 15 februari '2026)		Minggu Ke : 33 (tiga puluh tiga)	
Visual 1 		Tgl. Foto : (09 februari s/d 15 februari '2026) Obyek : Pek. Pengecatan Plafond Gypsum Catatan :	
Visual 2 		Tgl. Foto : (09 februari s/d 15 februari '2026) Obyek : Pek. Pengecatan Plafond Gypsum Catatan :	
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi			



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LAIN-LAIN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(09 februari s/d 15 februari '2026)

Minggu Ke : 33 (tiga puluh tiga)

Visual 1



Tgl. Foto :

(09 februari s/d 15 februari '2026)

Obyek :

Pek. Interior Dinding Dalam

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(09 februari s/d 15 februari '2026)

Obyek :

Pek. Interior Dinding Dalam

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNIJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 34

PERIODE TANGGAL (16 FEBRUARI S/D 19 FEBRUARI '2026)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERALATAN LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNIJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 34 (tiga puluh empat)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (16 februari s/d 19 februari '2026)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 228 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 0 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-5	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.403%	0.001%	1.403%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.572%	0.115%	37.572%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.698%	7.310%	0.023%	7.310%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.660%	4.345%	0.000%	4.345%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	1.797%	0.075%	1.797%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	0.617%	0.104%	0.617%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	1.267%	0.005%	1.267%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.899%	0.979%	0.000%	0.979%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.729%	29.004%	0.202%	29.004%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.187%	2.430%	1.626%	2.430%
TOTAL BOBOT (%)		100%	84.574%	2.150%	86.724%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					100.000%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					86.724%
DEVIASI			LAMBAT TERHADAP SCHEDULE		-13.276%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader


RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317							
MINGGU KE		: 34 (tiga puluh empat)		PEMBERI TUGAS 			KONSULTAN PENGAWAS 			KONTRAKTOR PELAKSANA 			
PERIODE		: (16 februari s/d 19 februari '2026)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 228 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 228 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 0 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-5			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES 50 MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A PEKERJAAN PERSIAPAN													
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.95	94.50%	0.123%	0.01	0.50%	0.001%	0.95	95.00%	0.123%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
Jumlah				1.409%			1.402%			0.001%			1.403%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	604.85	100.00%	1.008%		0.00%	0.000%	604.85	100.00%	1.008%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	135.14	100.00%	0.356%		0.00%	0.000%	135.14	100.00%	0.356%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%		0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOL OM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOL OM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.21	100.00%	0.017%		0.00%	0.000%	1.21	100.00%	0.017%
	- Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	240.25	100.00%	0.044%		0.00%	0.000%	240.25	100.00%	0.044%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	20.15	100.00%	0.044%		0.00%	0.000%	20.15	100.00%	0.044%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	4.46	m3	0.064%	4.24	95.00%	0.060%	0.22	5.00%	0.003%	4.46	100.00%	0.064%
	- Pek. Pembesian	808.74	kg	0.150%	768.30	95.00%	0.142%	40.44	5.00%	0.007%	808.74	100.00%	0.150%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	74.40	m2	0.218%	70.68	95.00%	0.207%	3.72	5.00%	0.011%	74.40	100.00%	0.218%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	4.09	100.00%	0.058%		0.00%	0.000%	4.09	100.00%	0.058%
	- Pek. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	1,232.49	100.00%	0.228%		0.00%	0.000%	1,232.49	100.00%	0.228%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	81.79	100.00%	0.239%		0.00%	0.000%	81.79	100.00%	0.239%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.73	100.00%	0.167%		0.00%	0.000%	11.73	100.00%	0.167%
	- Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,189.45	100.00%	0.405%		0.00%	0.000%	2,189.45	100.00%	0.405%
	- Pek. Bekisting	195.48	m2	0.882%	195.48	100.00%	0.882%		0.00%	0.000%	195.48	100.00%	0.882%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Lestplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	23.93	m3	0.341%	17.40	72.73%	0.248%	6.53	27.27%	0.093%	23.93	100.00%	0.341%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bakisting	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%		0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pek. Plat Oak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dan Kolom	194.20	kg	0.036%	194.20	100.00%	0.036%		0.00%	0.000%	194.20	100.00%	0.036%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	0.97	97.00%	0.006%	0.03	3.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cerucuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				37.572%			37.457%			0.1147%			37.572%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	1,800.17	m2	3.152%	1,678.77	93.26%	2.939%	6.92	0.38%	0.012%	1,685.69	93.64%	2.951%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,349.08	m2	3.997%	3,099.98	92.56%	3.699%		0.00%	0.000%	3,099.98	92.58%	3.699%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	160.81	m2	0.355%	160.81	100.00%	0.355%		0.00%	0.000%	160.81	100.00%	0.355%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	75.40	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	75.40	100.00%	0.132%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	138.60	m2	0.536%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	60.70	m2	0.268%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Acian Kolom	352.68	m2	0.258%	220.43	62.50%	0.161%	15.26	4.33%	0.011%	235.68	66.83%	0.172%
Jumlah				8.698%			7.287%			0.023%			7.310%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	182.09	m3	2.594%	182.09	100.00%	2.594%	-	0.00%	0.000%	182.09	100.00%	2.594%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%	-	0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
2	Plastik Cor	1,290.19	m2	0.081%	1,290.19	100.00%	0.081%	-	0.00%	0.000%	1,290.19	100.00%	0.081%
4	Pek. Pemasatan Tanah	1.00	LS	0.013%	1.00	100.00%	0.013%	-	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.013%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	124.32	m2	0.218%	112.50	90.49%	0.197%	-	0.00%	0.000%	112.50	90.49%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	2,020.05	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	56.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				7.660%			4.345%			0.000%			4.345%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	3.60	30.00%	0.064%	2.40	20.00%	0.042%	6.00	50.00%	0.106%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.506%	7.00	70.00%	0.353%	-	0.00%	0.000%	7.00	70.00%	0.353%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	5.60	70.00%	0.530%	-	0.00%	0.000%	5.60	70.00%	0.530%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	2.40	60.00%	0.197%	0.40	10.00%	0.033%	2.80	70.00%	0.230%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	4.20	70.00%	0.503%	-	0.00%	0.000%	4.20	70.00%	0.503%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenight	10.00	unit	0.107%	7.00	70.00%	0.075%	-	0.00%	0.000%	7.00	70.00%	0.075%
Jumlah				2.627%			1.722%			0.079%			1.797%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	12.00	bh	0.028%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 Inc.	78.91	m1	0.043%	23.67	30.00%	0.013%	27.62	35.00%	0.015%	51.29	65.00%	0.028%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 Inc.	79.00	m1	0.116%	51.35	65.00%	0.075%	0.00	0.00%	0.000%	51.35	65.00%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 Inc.	22.64	m1	0.045%	9.06	40.00%	0.018%	5.66	25.00%	0.011%	14.72	65.00%	0.029%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.620%	3.00	30.00%	0.246%	-	0.00%	0.000%	3.00	30.00%	0.246%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	0.60	30.00%	0.011%	-	0.00%	0.000%	0.60	30.00%	0.011%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	-	0.00%	0.000%	2.40	30.00%	0.053%	2.40	30.00%	0.053%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 Inc.	189.58	m1	0.249%	101.75	50.00%	0.150%	16.96	10.00%	0.025%	118.71	70.00%	0.175%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	8.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.801%			0.513%			0.104%			0.617%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	315.00	titik	1.053%	257.04	81.60%	0.859%	-	0.00%	0.000%	257.04	81.60%	0.859%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	4.00	titik	0.013%	2.00	50.00%	0.007%	-	0.00%	0.000%	2.00	50.00%	0.007%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	19.00	titik	0.064%	6.08	32.00%	0.020%	-	0.00%	0.000%	6.08	32.00%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	4.00	titik	0.013%	-	0.00%	0.000%	1.50	37.50%	0.005%	1.50	37.50%	0.005%
5	Pek. Pas. Lampu Hiss	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Dabel + Instalasi	13.00	titik	0.043%	6.11	47.00%	0.020%	-	0.00%	0.000%	6.11	47.00%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	4.00	titik	0.013%	3.00	75.00%	0.010%	-	0.00%	0.000%	3.00	75.00%	0.010%
8	Pas. MCB	15.00	bh	0.050%	12.00	80.00%	0.040%	-	0.00%	0.000%	12.00	80.00%	0.040%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	67.80	30.00%	0.120%	-	0.00%	0.000%	67.80	30.00%	0.120%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	908.20	m1	0.516%	196.25	21.61%	0.111%	-	0.00%	0.000%	196.25	21.61%	0.111%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	180.00	m1	0.102%	130.20	72.33%	0.074%	-	0.00%	0.000%	130.20	72.33%	0.074%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	Unit	0.126%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.418%			1.262%			0.005%			1.267%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengecatan	4,362.15	m2	1.998%	1,308.64	30.00%	0.599%	-	0.00%	0.000%	1,308.64	30.00%	0.599%
2	Pek. Pengecatan Plafond Gypsum	2,760.20	m2	1.264%	828.06	30.00%	0.379%	-	0.00%	0.000%	828.06	30.00%	0.379%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	775.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.899%			0.979%			0.000%			0.979%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%	-	0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%	-	0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%	-	0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%	-	0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Treksiang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%	-	0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%	-	0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%	-	0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5	Pek. Porakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%	-	0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%	-	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengecatan Merit Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%	-	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%	-	0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%	-	0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%	-	0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Janing Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%	-	0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.186%	201.92	100.00%	0.186%	-	0.00%	0.000%	201.92	100.00%	0.186%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75, C.75	1,475.80	M2	2.476%	1,475.80	100.00%	2.476%	-	0.00%	0.000%	1,475.80	100.00%	2.476%
14	Pek. Rangka Plafond	2,760.20	m2	5.745%	2,575.27	93.30%	5.360%	46.92	1.70%	0.098%	2,622.19	95.00%	5.457%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,760.20	m2	2.263%	2,527.08	91.55%	2.072%	95.11	3.45%	0.078%	2,622.19	95.00%	2.150%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	213.70	m1	0.086%	149.59	70.00%	0.060%	64.11	30.00%	0.026%	213.70	100.00%	0.086%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	48.00	100.00%	0.142%	-	0.00%	0.000%	48.00	100.00%	0.142%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	5.20	10.00%	0.036%	-	0.00%	0.000%	5.20	10.00%	0.036%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%	-	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.478%	1,523.20	100.00%	0.478%	-	0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.478%
21	Pek. Plat 12	559.83	Kg	0.175%	559.83	100.00%	0.175%	-	0.00%	0.000%	559.83	100.00%	0.175%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	Kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%	-	0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8	420.75	Kg	0.132%	420.75	100.00%	0.132%	-	0.00%	0.000%	420.75	100.00%	0.132%
24	Pek. Plat 6	166.25	Kg	0.052%	166.25	100.00%	0.052%	-	0.00%	0.000%	166		

TIME SCHEDULE C00-5
Pembangunan Gedung Baru Utama Di Universitas (PMBU/BU)

No	nama	JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN				JUL				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAREKAP				APRIL				MAY				JUN			
----	------	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--

LAPORAN CUACA MINGGUAN															PROYEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		LOKASI : Desa Balanjuk Kecamatan Marawang, Kabupaten Bangkai, Provinsi Bangka Belitung 3317		KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG KORONG TEGOL, KECAMATAN MARAWANG, KABUPATEN BANGKAI, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317					
MINGGU KE : 34 (tiga puluh empat) PERIODE : (16 februari s.d 19 februari 2026)															PEMBERI TUGAS : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG		KONSULTAN PENGAWAS PT ASTADIPATI DUTA HARINDO		KETERANGAN					
WAKTU PELAKSANAAN : 228 Hari Kalender WAKTU TERPAKAI : 228 Hari Kalender WAKTU TERSISA : 0 Hari Kalender																								
No	Tanggal	Keadaan Cuaca Pada Jam													Jumlah Jam		Jumlah Jam Kerja		Keterangan					
		00:00 - 00:30	00:30 - 01:00	01:00 - 01:30	01:30 - 02:00	02:00 - 02:30	02:30 - 03:00	03:00 - 03:30	03:30 - 04:00	04:00 - 04:30	04:30 - 05:00	05:00 - 05:30	05:30 - 06:00	06:00 - 06:30	Cerah	Berawan	Hujan Gerimis	Hujan Lebat		Banjir	Jam Kerja	Jam Lembur		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				24	25	26	
1	15 Februari 2026	Cerah																10	0		12	Jam	2	Jam
		Berawan																						
		Hujan Gerimis																						
		Hujan Lebat																						
		Banjir																						
2	17 Februari 2026	Cerah																0	3		8	Jam	2	Jam
		Berawan																						
		Hujan Gerimis																						
		Hujan Lebat																						
		Banjir																						
3	18 Februari 2026	Cerah																5	3		8	Jam	2	Jam
		Berawan																						
		Hujan Gerimis																						
		Hujan Lebat																						
		Banjir																						
4	19 Februari 2026	Cerah																10	0		15	Jam	2	Jam
		Berawan																						
		Hujan Gerimis																						
		Hujan Lebat																						
		Banjir																						
5	20 Februari 2026	Cerah																0	3		8	Jam	2	Jam
		Berawan																						
		Hujan Gerimis																						
		Hujan Lebat																						
		Banjir																						
6	21 Februari 2026	Cerah																10	0		8	Jam	2	Jam
		Berawan																						
		Hujan Gerimis																						
		Hujan Lebat																						
		Banjir																						
7	22 Februari 2026	Cerah																3	0		14	Jam	2	Jam
		Berawan																						
		Hujan Gerimis																						
		Hujan Lebat																						
		Banjir																						
KETERANGAN :															44	9	21	13	0					
Cerah															MENGETAHUI :		PEMBER TUGAS							
Berawan															DIBUAT OLEH :		KONSULTAN MK							
Hujan Gerimis															PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO									
Hujan Lebat																								
Banjir															Rahmed Iskandar		NIP							
															TUDY AGUSTIANSYAH		Team Leader							





PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN SANITARI

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(16 februari s/d 19 februari '2026)

Minggu Ke : 34 (tiga puluh empat)

Visual 1



Tgl. Foto :

(16 februari s/d 19 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Closed Duduk

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(16 februari s/d 19 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Closed Jongkok

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

LAPORAN UMUM

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LAIN-LAIN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(16 februari s/d 19 februari '2026)

Minggu Ke : 34 (tiga puluh empat)

Visual 1



Tgl. Foto :

(16 februari s/d 19 februari '2026)

Obyek :

Pek. Interior Dinding Dalam

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(16 februari s/d 19 februari '2026)

Obyek :

Pek. Interior Dinding Dalam

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LAIN-LAIN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(16 februari s/d 19 februari '2026)

Minggu Ke : 34 (tiga puluh empat)

Visual 1



Tgl. Foto :

(16 februari s/d 19 februari '2026)

Obyek :

Pek. Interior Dinding Dalam

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(16 februari s/d 19 februari '2026)

Obyek :

Pek. Interior Dinding Dalam

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN		
		NO. REVISI		
	LAPORAN UMUM		HALAMAN	3
			Kontraktor :	
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN LAIN-LAIN			
PERIODE TANGGAL (16 februari s/d 19 februari '2026)		Minggu Ke : 34 (tiga puluh empat)		
Visual 1 		Tgl. Foto : (16 februari s/d 19 februari '2026) Obyek : Pek. Interior Dinding Dalam Catatan :		
Visual 2 		Tgl. Foto : (16 februari s/d 19 februari '2026) Obyek : Pek. Interior Dinding Dalam Catatan :		
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi				



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNIJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 35

PERIODE TANGGAL (20 FEBRUARI S/D 22 FEBRUARI '2026)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERANGKAT LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNIJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 35 (tiga puluh lima)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (20 Februari s/d 22 februari 2026)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 228 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 0 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT CC0-5	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.407%	0.004%	1.407%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.572%	0.000%	37.572%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.698%	7.840%	0.530%	7.840%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.660%	4.396%	0.051%	4.396%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	2.009%	0.217%	2.009%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	1.154%	0.537%	1.154%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	1.572%	0.305%	1.572%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.899%	1.431%	0.453%	1.431%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	29.729%	29.245%	0.240%	29.245%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.187%	3.227%	0.796%	3.227%
TOTAL BOBOT (%)		100%	86.724%	3.128%	89.852%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					87.922%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					89.852%
DEVIASI			CEPAT TERHADAP SCHEDULE		1.930%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN			PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"								
			LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317								
MINGGU KE	:	35 (tiga puluh lima)											
PERIODE	:	(20 Februari s/d 22 februari 2028)											
WAKTU PELAKSANAAN	:	228 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI	:	228 Hari Kalender											
WAKTU SISA	:	0 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-5			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A PEKERJAAN PERSIAPAN													
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.95	95.00%	0.123%	0.03	3.00%	0.004%	0.98	98.00%	0.127%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Dirakal Keel & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.409%			1.403%			0.004%			1.407%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	805.74	m3	1.232%	805.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	805.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	604.85	100.00%	1.008%		0.00%	0.000%	604.85	100.00%	1.008%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.366%	135.14	100.00%	0.366%		0.00%	0.000%	135.14	100.00%	0.366%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%		0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.21	100.00%	0.017%		0.00%	0.000%	1.21	100.00%	0.017%
	- Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	240.25	100.00%	0.044%		0.00%	0.000%	240.25	100.00%	0.044%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	20.15	100.00%	0.044%		0.00%	0.000%	20.15	100.00%	0.044%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	4.46	m3	0.064%	4.46	100.00%	0.064%		0.00%	0.000%	4.46	100.00%	0.064%
	- Pek. Pembesian	808.74	kg	0.150%	808.74	100.00%	0.150%		0.00%	0.000%	808.74	100.00%	0.150%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	74.40	m2	0.218%	74.40	100.00%	0.218%		0.00%	0.000%	74.40	100.00%	0.218%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	4.09	100.00%	0.058%		0.00%	0.000%	4.09	100.00%	0.058%
	- Pek. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	1,232.49	100.00%	0.228%		0.00%	0.000%	1,232.49	100.00%	0.228%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	81.79	100.00%	0.239%		0.00%	0.000%	81.79	100.00%	0.239%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.73	100.00%	0.167%		0.00%	0.000%	11.73	100.00%	0.167%
	- Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,189.45	100.00%	0.405%		0.00%	0.000%	2,189.45	100.00%	0.405%
	- Pek. Bekisting	195.48	m2	0.882%	195.48	100.00%	0.882%		0.00%	0.000%	195.48	100.00%	0.882%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Listplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	23.93	m3	0.341%	23.93	100.00%	0.341%		0.00%	0.000%	23.93	100.00%	0.341%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%		0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	194.20	100.00%	0.036%		0.00%	0.000%	194.20	100.00%	0.036%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	1.00	100.00%	0.006%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cerucuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			37.572%			37.572%			0.000%			37.572%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN													
1	Pek. Pas. Dinding	1,800.17	m2	3.152%	1,885.69	93.64%	2.951%	46.00	2.56%	0.081%	1,731.69	96.20%	3.032%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,349.08	m2	3.997%	3,099.98	92.58%	3.699%	167.12	5.59%	0.223%	3,287.10	98.15%	3.923%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	160.81	m2	0.355%	160.81	100.00%	0.355%		0.00%	0.000%	160.81	100.00%	0.355%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	75.40	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	75.40	100.00%	0.132%
5	Pek. Dinding Keramik 20 x 25	138.80	m2	0.536%	-	0.00%	0.000%	58.40	42.07%	0.226%	58.40	42.07%	0.226%

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	60.70	m2	0.268%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
8	Pek. Acian Kolom	352.68	m2	0.258%	235.68	66.83%	0.172%	-	0.00%	0.000%	235.68	66.83%	0.172%
Jumlah				8.696%			7.310%			0.530%			7.840%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	182.09	m3	2.594%	182.09	100.00%	2.594%	-	0.00%	0.000%	182.09	100.00%	2.594%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%	-	0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
2	Plastik Cor	1,290.19	m2	0.081%	1,290.19	100.00%	0.081%	-	0.00%	0.000%	1,290.19	100.00%	0.081%
4	Pek. Pemasangan Tanah	1.00	LS	0.013%	1.00	100.00%	0.013%	-	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.013%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	124.32	m2	0.218%	112.50	90.49%	0.197%	-	0.00%	0.000%	112.50	90.49%	0.197%
8	Pek. Epoxy Lantai	2,020.05	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Karamik Lantai 20x20	66.00	m2	0.109%	-	0.00%	0.000%	26.20	46.79%	0.051%	26.20	46.79%	0.051%
Jumlah				7.660%			4.345%			0.051%			4.396%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	6.00	50.00%	0.106%	1.20	10.00%	0.021%	7.20	60.00%	0.127%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	7.00	70.00%	0.353%	-	0.00%	0.000%	7.00	70.00%	0.353%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	5.80	70.00%	0.530%	0.80	10.00%	0.076%	6.40	80.00%	0.606%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	2.80	70.00%	0.230%	0.40	10.00%	0.033%	3.20	80.00%	0.262%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	4.20	70.00%	0.503%	0.50	10.00%	0.072%	4.80	80.00%	0.575%
6	Pek. Pas. Jendela Bouwnlight	10.00	unit	0.107%	7.00	70.00%	0.075%	1.00	10.00%	0.011%	8.00	80.00%	0.086%
Jumlah				2.627%			1.797%			0.212%			2.009%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floordrain	12.00	bh	0.028%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	78.91	m1	0.043%	51.29	65.00%	0.028%	-	0.00%	0.000%	51.29	65.00%	0.028%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	79.00	m1	0.116%	51.35	65.00%	0.075%	-	0.00%	0.000%	51.35	65.00%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.84	m1	0.045%	14.72	65.00%	0.029%	-	0.00%	0.000%	14.72	65.00%	0.029%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.620%	3.00	30.00%	0.246%	4.00	40.00%	0.328%	7.00	70.00%	0.574%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	0.60	30.00%	0.011%	0.80	40.00%	0.015%	1.40	70.00%	0.026%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	2.40	30.00%	0.053%	3.20	40.00%	0.071%	5.60	70.00%	0.124%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 Inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	-	0.00%	0.000%	18.00	30.00%	0.028%	18.00	30.00%	0.028%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	-	0.00%	0.000%	1.80	90.00%	0.045%	1.80	90.00%	0.045%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	189.58	m1	0.249%	118.71	70.00%	0.175%	33.92	20.00%	0.040%	152.62	90.00%	0.224%
14	Pek. Pas. Rootdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cermin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.801%			0.617%			0.537%			1.154%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Listrik	316.00	tkk	1.053%	257.04	81.60%	0.859%	-	0.00%	0.000%	257.04	81.60%	0.859%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	4.00	tkk	0.013%	2.00	50.00%	0.007%	-	0.00%	0.000%	2.00	50.00%	0.007%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	18.00	tkk	0.064%	6.08	32.00%	0.020%	-	0.00%	0.000%	6.08	32.00%	0.020%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	4.00	tkk	0.013%	1.50	37.50%	0.005%	-	0.00%	0.000%	1.50	37.50%	0.005%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
6	Pek. Saklar Ganda + Instalasi	13.00	tkk	0.043%	6.11	47.00%	0.020%	-	0.00%	0.000%	6.11	47.00%	0.020%
7	Pek. Saklar Tunggal	4.00	tkk	0.013%	3.00	75.00%	0.010%	-	0.00%	0.000%	3.00	75.00%	0.010%
8	Pas. MCB	15.00	bh	0.050%	12.00	80.00%	0.040%	-	0.00%	0.000%	12.00	80.00%	0.040%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	tkk	0.399%	67.80	30.00%	0.120%	67.80	30.00%	0.120%	135.60	60.00%	0.239%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	908.20	m1	0.516%	196.25	21.61%	0.111%	348.67	38.39%	0.198%	544.92	60.00%	0.309%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	180.00	m1	0.102%	130.20	72.33%	0.074%	22.20	-12.33%	-0.013%	108.00	60.00%	0.061%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.418%			1.267%			0.305%			1.572%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	4,362.15	m2	1.998%	1,308.64	30.00%	0.599%	436.21	10.00%	0.200%	1,744.85	40.00%	0.799%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,760.20	m2	1.264%	828.06	30.00%	0.379%	552.04	20.00%	0.253%	1,380.10	50.00%	0.632%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				3.899%			0.979%			0.453%			1.431%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%	-	0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
11	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%	-	0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%	-	0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%	-	0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Tirekslang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%	-	0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%	-	0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%	-	0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%	-	0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%	-	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengelasan Meri Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%	-	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%	-	0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spondok Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%	-	0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%	-	0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%	-	0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Liatplank GRC (Double Liatplank)	201.92	m1	0.188%	201.92	100.00%	0.188%	-	0.00%	0.000%	201.92	100.00%	0.188%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,475.80	M2	2.476%	1,475.80	100.00%	2.476%	-	0.00%	0.000%	1,475.80	100.00%	2.476%
14	Pek. Rangka Plafond	2,760.20	m2	5.745%	2,622.19	95.00%	5.457%	82.81	3.00%	0.172%	2,705.00	98.00%	5.630%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,760.20	m2	2.263%	2,622.19	95.00%	2.150%	82.81	3.00%	0.068%	2,705.00	98.00%	2.218%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	213.70	m1	0.086%	213.70	100.00%	0.086%	-	0.00%	0.000%	213.70	100.00%	0.086%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	48.00	100.00%	0.142%	-	0.00%	0.000%	48.00	100.00%	0.142%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	5.20	10.00%	0.036%	-	0.00%	0.000%	5.20	10.00%	0.036%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%	-	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.478%	1,523.20	100.00%	0.478%	-	0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.478%
21	Pek. Plat 12	559.83	Kg	0.176%	559.83	100.00%	0.176%	-	0.00%	0.000%	559.83	100.00%	0.176%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	Kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%	-	0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8	420.75	Kg	0.132%	420.75	100.00%	0.132%	-	0.00%	0.000%	420.75	100.00%	0.132%
24	Pek. Plat 6	166.25	Kg	0.052%	166.25	100.00%	0.052%	-	0.00%	0.000%	166.25	100.00%	0.052%
25	Pek. Baut M 16 mm	576.00	Pcs	0.154%	576.00	100.00%	0.154%	-	0.00%	0.000%	576.00	100.00%	0.154%
26	Pek. Baut Dudukan Gordeng M 12 mm	1,368.00	Pcs	0.129%	1,368.00	100.00%	0.129%	-	0.00%	0.000%	1,368.00	100.00%	0.129%
27	Pek. Nok Atap Berpasir	50.00	M1	0.092%	50.00	100.00%	0.092%	-	0.00%	0.000%	50.00	100.00%	0.092%
Jumlah				29.729%			29.004%			0.240%			29.245%
J PEKERJAAN LAIN-LAIN													
2	Pek. Profil Kolom 25,25	160.75	m1	0.243%	157.54	98.00%	0.238%	-	0.00%	0.000%	157.54	98.00%	0.238%

TIME SCHEDULE CCO-5

Pembangunan Gedung Balai Usman Di Universitas (PMBS/BU)

No	Nama	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari												Februari												Maret												April												Mei												Juni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		01 Jul	02 Jul	03 Jul	04 Jul	05 Jul	06 Jul	07 Jul	08 Jul	09 Jul	10 Jul	11 Jul	12 Jul	13 Jul	14 Jul	15 Jul	16 Jul	17 Jul	18 Jul	19 Jul	20 Jul	21 Jul	22 Jul	23 Jul	24 Jul	25 Jul	26 Jul	27 Jul	28 Jul	29 Jul	30 Jul	01 Ags	02 Ags	03 Ags	04 Ags	05 Ags	06 Ags	07 Ags	08 Ags	09 Ags	10 Ags	11 Ags	12 Ags	13 Ags	14 Ags	15 Ags	16 Ags	17 Ags	18 Ags	19 Ags	20 Ags	21 Ags	22 Ags	23 Ags	24 Ags	25 Ags	26 Ags	27 Ags	28 Ags	29 Ags	30 Ags	01 Sep	02 Sep	03 Sep	04 Sep	05 Sep	06 Sep	07 Sep	08 Sep	09 Sep	10 Sep	11 Sep	12 Sep	13 Sep	14 Sep	15 Sep	16 Sep	17 Sep	18 Sep	19 Sep	20 Sep	21 Sep	22 Sep	23 Sep	24 Sep	25 Sep	26 Sep	27 Sep	28 Sep	29 Sep	30 Sep	01 Okt	02 Okt	03 Okt	04 Okt	05 Okt	06 Okt	07 Okt	08 Okt	09 Okt	10 Okt	11 Okt	12 Okt	13 Okt	14 Okt	15 Okt	16 Okt	17 Okt	18 Okt	19 Okt	20 Okt	21 Okt	22 Okt	23 Okt	24 Okt	25 Okt	26 Okt	27 Okt	28 Okt	29 Okt	30 Okt	01 Nov	02 Nov	03 Nov	04 Nov	05 Nov	06 Nov	07 Nov	08 Nov	09 Nov	10 Nov	11 Nov	12 Nov	13 Nov	14 Nov	15 Nov	16 Nov	17 Nov	18 Nov	19 Nov	20 Nov	21 Nov	22 Nov	23 Nov	24 Nov	25 Nov	26 Nov	27 Nov	28 Nov	29 Nov	30 Nov	01 Des	02 Des	03 Des	04 Des	05 Des	06 Des	07 Des	08 Des	09 Des	10 Des	11 Des	12 Des	13 Des	14 Des	15 Des	16 Des	17 Des	18 Des	19 Des	20 Des	21 Des	22 Des	23 Des	24 Des	25 Des	26 Des	27 Des	28 Des	29 Des	30 Des	01 Jan	02 Jan	03 Jan	04 Jan	05 Jan	06 Jan	07 Jan	08 Jan	09 Jan	10 Jan	11 Jan	12 Jan	13 Jan	14 Jan	15 Jan	16 Jan	17 Jan	18 Jan	19 Jan	20 Jan	21 Jan	22 Jan	23 Jan	24 Jan	25 Jan	26 Jan	27 Jan	28 Jan	29 Jan	30 Jan	01 Feb	02 Feb	03 Feb	04 Feb	05 Feb	06 Feb	07 Feb	08 Feb	09 Feb	10 Feb	11 Feb	12 Feb	13 Feb	14 Feb	15 Feb	16 Feb	17 Feb	18 Feb	19 Feb	20 Feb	21 Feb	22 Feb	23 Feb	24 Feb	25 Feb	26 Feb	27 Feb	28 Feb	29 Feb	01 Mar	02 Mar	03 Mar	04 Mar	05 Mar	06 Mar	07 Mar	08 Mar	09 Mar	10 Mar	11 Mar	12 Mar	13 Mar	14 Mar	15 Mar	16 Mar	17 Mar	18 Mar	19 Mar	20 Mar	21 Mar	22 Mar	23 Mar	24 Mar	25 Mar	26 Mar	27 Mar	28 Mar	29 Mar	30 Mar	01 Apr	02 Apr	03 Apr	04 Apr	05 Apr	06 Apr	07 Apr	08 Apr	09 Apr	10 Apr	11 Apr	12 Apr	13 Apr	14 Apr	15 Apr	16 Apr	17 Apr	18 Apr	19 Apr	20 Apr	21 Apr	22 Apr	23 Apr	24 Apr	25 Apr	26 Apr	27 Apr	28 Apr	29 Apr	30 Apr	01 Mei	02 Mei	03 Mei	04 Mei	05 Mei	06 Mei	07 Mei	08 Mei	09 Mei	10 Mei	11 Mei	12 Mei	13 Mei	14 Mei	15 Mei	16 Mei	17 Mei	18 Mei	19 Mei	20 Mei	21 Mei	22 Mei	23 Mei	24 Mei	25 Mei	26 Mei	27 Mei	28 Mei	29 Mei	30 Mei	01 Jun	02 Jun	03 Jun	04 Jun	05 Jun	06 Jun	07 Jun	08 Jun	09 Jun	10 Jun	11 Jun	12 Jun	13 Jun	14 Jun	15 Jun	16 Jun	17 Jun	18 Jun	19 Jun	20 Jun	21 Jun	22 Jun	23 Jun	24 Jun	25 Jun	26 Jun	27 Jun	28 Jun	29 Jun	30 Jun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	PERUSAHAAN PERUSAHAAN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

LAPORAN CUACA MINGGUAN

PROYEK :
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI : Desa Balunjuuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA :
--------------------	------------------------

KONTRAKTOR PELAKSANA :



MINGGU KE : 35 (tiga puluh lima)
PERIODE : (20 Februari s.d 22 februari 2026)

WAKTU PELAKSANAAN	: 228 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 228 Hari Kalender
WAKTU TERSISA	: 0 Hari Kalender

[illegible]

KETERANGAN :

- | | Cerah | Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Lebat | Banjir |
|----|-------|---------|---------------|-------------|--------|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 41 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 61 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 74 | 10 | | | | |

MENGETAHUI :
EBITUSAS

PT. ASTADIPATI DUTA HARIINDO

Rahmad Iskandar
NIP.

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE
UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka
Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Minggu Ke : 35 (tiga puluh lima)

Visual 1



Tgl. Foto :


(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Keramik Dinding

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Keramik Dinding

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Q

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Minggu Ke : 35 (tiga puluh lima)

Visual 1



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Keramik Lantai

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Keramik Lantai

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

LAPORAN UMUM

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Minggu Ke : 35 (tiga puluh lima)

Visual 1



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Pintu WC Alumunium

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN SANITARI

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Minggu Ke : 35 (tiga puluh lima)

Visual 1



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Closed Duduk

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Wastafel

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

LAPORAN UMUM

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Minggu Ke : 35 (tiga puluh lima)

Visual 1



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pas. SL 20 watt +

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning

Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

LAPORAN UMUM

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

6

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LAIN-LAIN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Minggu Ke : 35 (tiga puluh lima)

Visual 1



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Interior Dinding Dalam

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(20 Februari s/d 22 februari '2026)

Obyek :

Pek. Interior Dinding Dalam

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNIJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 36

PERIODE TANGGAL (23 FEBRUARI S/D 01 MARET '2026)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PIRANTI LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNIJUK KECAMATAN MERAUANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 36 (tiga puluh enam)	PEMBERI TUGAS		KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PERIODE	: (02 Maret s/d 04 Maret '2026)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 250 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 242 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 8 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT MC-100	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.409%	0.003%	1.409%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.572%	0.000%	37.572%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.486%	8.486%	0.068%	8.486%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.296%	7.296%	2.822%	7.296%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	2.627%	0.131%	2.627%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	1.801%	0.313%	1.801%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	2.418%	0.300%	2.418%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.907%	3.907%	0.203%	3.907%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	30.086%	30.086%	0.447%	30.086%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.396%	4.396%	0.300%	4.396%
TOTAL BOBOT (%)		100%	95.413%	4.587%	100.000%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					97.387%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					100.000%
DEVIASI			CEPAT TERHADAP SCHEDULE		2.613%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RAHMAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO

RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"							
				LOKASI	:	Desa Balunjuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317							
MINGGU KE		: 36 (tiga puluh enam)					KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			
PERIODE		: (23 Februari s/d 01 Maret '2026)											
WAKTU PELAKSANAAN		: 250 Hari Kalender											
WAKTU TERPAKAI		: 238 Hari Kalender											
WAKTU SISA		: 12 Hari Kalender											
NO	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK CCO-5			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI		
		VOLUME CCO	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.98	98.00%	0.127%		0.00%	0.000%	0.98	98.00%	0.127%
3	Pek. Pagar Pengaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%		0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pek. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%		0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pek. Direksi Kaet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pek. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pek. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%		0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
	Jumlah			1.403%			1.407%			0.000%			1.407%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR												
1	Pek. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%		0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pek. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%		0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pek. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	604.85	100.00%	1.008%		0.00%	0.000%	604.85	100.00%	1.008%
4	Pek. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	135.14	100.00%	0.356%		0.00%	0.000%	135.14	100.00%	0.356%
5	Pek. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%		0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%		0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60												
	- Pek. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%		0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pek. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%		0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pek. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%		0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pek. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25												
	- Pek. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%		0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pek. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%		0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pek. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%		0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pek. Sloof 12/25												
	- Pek. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.21	100.00%	0.017%		0.00%	0.000%	1.21	100.00%	0.017%
	- Pek. Pembesian	240.25	kg	0.044%	240.25	100.00%	0.044%		0.00%	0.000%	240.25	100.00%	0.044%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	20.15	100.00%	0.044%		0.00%	0.000%	20.15	100.00%	0.044%
10	Pek. Sloof 25/50 (K.250)												
	- Pek. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%		0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pek. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%		0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pek. Kolom 12 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	4.46	m3	0.064%	4.46	100.00%	0.064%		0.00%	0.000%	4.46	100.00%	0.064%
	- Pek. Pembesian	808.74	kg	0.150%	808.74	100.00%	0.150%		0.00%	0.000%	808.74	100.00%	0.150%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	74.40	m2	0.218%	74.40	100.00%	0.218%		0.00%	0.000%	74.40	100.00%	0.218%
12	Pek. Kolom 60 x 60												
	- Pek. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%		0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pek. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%		0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%		0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pek. Kolom 25 x 25												
	- Pek. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%		0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pek. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%		0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%		0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pek. Kolom Praktis												
	- Pek. Beton	4.09	m3	0.058%	4.09	100.00%	0.058%		0.00%	0.000%	4.09	100.00%	0.058%
	- Pek. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	1,232.49	100.00%	0.228%		0.00%	0.000%	1,232.49	100.00%	0.228%
	- Pek. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	81.79	100.00%	0.239%		0.00%	0.000%	81.79	100.00%	0.239%
15	Pek. Balok 20 x 40												
	- Pek. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%		0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pek. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%		0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pek. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%		0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pek. Balok Ring 25 x 50												
	- Pek. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%		0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pek. Pembesian	6,568.94	kg	1.216%	6,568.94	100.00%	1.216%		0.00%	0.000%	6,568.94	100.00%	1.216%
	- Pek. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%		0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pek. Balok 12 x 25												
	- Pek. Beton	11.73	m3	0.167%	11.73	100.00%	0.167%		0.00%	0.000%	11.73	100.00%	0.167%
	- Pek. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,189.45	100.00%	0.405%		0.00%	0.000%	2,189.45	100.00%	0.405%
	- Pek. Bekisting	195.48	m2	0.882%	195.48	100.00%	0.882%		0.00%	0.000%	195.48	100.00%	0.882%
17a	Pek. Balok 15 x 30												
	- Pek. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%		0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pek. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%		0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pek. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%		0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pek. Listplank Talang Profil												
	- Pek. Beton	23.93	m3	0.341%	23.93	100.00%	0.341%		0.00%	0.000%	23.93	100.00%	0.341%
	- Pek. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%		0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pek. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%		0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pek. Plat Dak Beton												
	- Pek. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%		0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pek. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%		0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pek. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%		0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pek. Besi Stik Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	194.20	100.00%	0.036%		0.00%	0.000%	194.20	100.00%	0.036%
21	Pek. Bongkaran Bekisting	1.00	ls	0.006%	1.00	100.00%	0.006%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.006%
22	Pek. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%		0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pek. Angkur 19 mm	108.00	buah	0.048%	108.00	100.00%	0.048%		0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pek. Cencuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	buah	0.374%	988.80	100.00%	0.374%		0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
	Jumlah			37.572%			37.572%			0.0000%			37.572%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN												
1	Pek. Pas. Dinding	1,800.17	m2	3.152%	1,731.69	96.20%	3.032%		0.00%	0.000%	1,731.69	96.20%	3.032%
2	Pek. Plesteran Dinding	3,349.08	m2	3.997%	3,287.10	98.15%	3.923%		0.00%	0.000%	3,287.10	98.15%	3.923%
3	Pek. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	160.81	m2	0.355%	160.81	100.00%	0.355%		0.00%	0.000%	160.81	100.00%	0.355%
4	Pek. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	75.40	100.00%	0.132%		0.00%	0.000%	75.40	100.00%	0.132%
5	Pek. Dinding Karamik 20 x 25	138.80	m2	0.536%	58.40	42.07%	0.226%	80.40	57.93%	0.311%	138.80		

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	60.70	m2	0.268%	-	0.00%	0.000%	60.70	100.00%	0.268%	60.70	100.00%	0.268%
8	Pek. Acian Kolom	352.68	m2	0.258%	235.68	66.83%	0.172%	-	0.00%	0.000%	235.68	66.83%	0.172%
Jumlah				8.696%		7.840%				0.579%			8.418%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	182.09	m3	2.594%	182.09	100.00%	2.594%		0.00%	0.000%	182.09	100.00%	2.594%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%		0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
2	Plastik Cor	1,290.19	m2	0.081%	1,290.19	100.00%	0.081%		0.00%	0.000%	1,290.19	100.00%	0.081%
4	Pek. Pemadatan Tanah	1.00	LS	0.013%	1.00	100.00%	0.013%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.013%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	124.32	m2	0.218%	112.50	90.49%	0.197%	11.82	9.51%	0.021%	124.32	100.00%	0.218%
8	Pek. Epoxy Lantai	2,020.05	m2	3.185%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
9	Pek. Keramik Lantai 20x 20	56.00	m2	0.109%	26.20	46.79%	0.051%	29.80	53.21%	0.058%	56.00	100.00%	0.109%
Jumlah				7.660%		4.396%				0.079%			4.475%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	7.20	60.00%	0.127%	4.20	35.00%	0.074%	11.40	95.00%	0.201%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	7.00	70.00%	0.353%	2.50	25.00%	0.126%	9.50	95.00%	0.479%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	6.40	80.00%	0.605%	1.20	15.00%	0.114%	7.60	95.00%	0.719%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	3.20	80.00%	0.262%	0.80	15.00%	0.049%	3.80	95.00%	0.312%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	4.80	80.00%	0.575%	0.90	15.00%	0.108%	5.70	95.00%	0.683%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	8.00	80.00%	0.086%	1.50	15.00%	0.016%	9.50	95.00%	0.102%
Jumlah				2.627%		2.009%				0.487%			2.460%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
2	Pek. Pas. Floodran	12.00	bh	0.028%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc.	78.91	m1	0.043%	51.29	65.00%	0.028%		0.00%	0.000%	51.29	65.00%	0.028%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	79.00	m1	0.116%	51.35	65.00%	0.075%		0.00%	0.000%	51.35	65.00%	0.075%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.045%	14.72	65.00%	0.029%		0.00%	0.000%	14.72	65.00%	0.029%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	7.00	70.00%	0.574%	2.50	25.00%	0.205%	9.50	95.00%	0.779%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	1.40	70.00%	0.026%	0.50	25.00%	0.009%	1.90	95.00%	0.035%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	5.60	70.00%	0.124%	2.00	25.00%	0.044%	7.60	95.00%	0.168%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 5 Inch Inc. Geolatrik	60.00	m1	0.095%	18.00	30.00%	0.028%	39.00	65.00%	0.061%	57.00	95.00%	0.090%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	1.80	90.00%	0.045%	0.10	5.00%	0.003%	1.90	95.00%	0.048%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	169.58	m1	0.249%	152.62	90.00%	0.224%	8.48	5.00%	0.012%	161.10	95.00%	0.237%
14	Pek. Pas. Roodran	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cerin, dan Tempat Sabun)	8.00	sat	0.049%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cerin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				1.801%		1.154%				0.335%			1.489%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelestrikan	315.00	titik	1.053%	257.04	81.60%	0.859%	10.96	3.48%	0.037%	268.00	85.08%	0.896%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	4.00	titik	0.013%	2.00	50.00%	0.007%	2.00	50.00%	0.007%	4.00	100.00%	0.013%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	19.00	titik	0.064%	6.08	32.00%	0.020%	9.92	52.21%	0.033%	16.00	84.21%	0.053%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	4.00	titik	0.013%	1.50	37.50%	0.006%	0.50	12.50%	0.002%	2.00	50.00%	0.007%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	-	0.00%	0.000%	3.00	100.00%	0.025%	3.00	100.00%	0.025%
6	Pek. Saklar Dobel + Instalasi	13.00	titik	0.043%	6.11	47.00%	0.020%	6.89	53.00%	0.023%	13.00	100.00%	0.043%
7	Pek. Saklar Tunggal	4.00	titik	0.013%	3.00	75.00%	0.010%	1.00	25.00%	0.003%	4.00	100.00%	0.013%
8	Pas. MCB	15.00	bh	0.050%	12.00	80.00%	0.040%	3.00	20.00%	0.010%	15.00	100.00%	0.050%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	titik	0.399%	135.60	60.00%	0.239%	90.40	40.00%	0.160%	226.00	100.00%	0.399%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	908.20	m1	0.516%	544.92	60.00%	0.309%	363.28	40.00%	0.206%	908.20	100.00%	0.516%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	180.00	m1	0.102%	108.00	60.00%	0.061%	72.00	40.00%	0.041%	180.00	100.00%	0.102%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%		0.00%	0.000%	-	0.00%	0.000%
Jumlah				2.418%		1.572%				0.646%			2.118%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	4,362.15	m2	1.998%	1,744.86	40.00%	0.799%	2,399.18	55.00%	1.099%	4,144.04	95.00%	1.898%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,760.20	m2	1.264%	1,380.10	50.00%	0.632%	1,242.09	45.00%	0.569%	2,622.19	95.00%	1.201%
3	Pek. Pas. WaterProofing Talang	776.38	m2	0.637%	-	0.00%	0.000%	737.56	95.00%	0.605%	737.56	95.00%	0.605%
Jumlah				3.899%		1.431%				2.273%			3.704%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1'	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2'	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Tirekstang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%		0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%		0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5'	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%		0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelasan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengelasan Memi Baja	1.00	ls	0.036%	1.00	100.00%	0.036%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.036%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%		0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%		0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Penahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	201.92	100.00%	0.188%		0.00%	0.000%	201.92	100.00%	0.188%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,475.80	M2	2.476%	1,475.80	100.00%	2.476%		0.00%	0.000%	1,475.80	100.00%	2.476%
14	Pek. Rangka Plafond	2,760.20	m2	5.745%	2,705.00	98.00%	5.630%	55.20	2.00%	0.115%	2,760.20	100.00%	5.745%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,760.20	m2	2.263%	2,705.00	98.00%	2.218%	55.20	2.00%	0.045%	2,760.20	100.00%	2.263%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	213.70	m1	0.088%	213.70	100.00%	0.086%		0.00%	0.000%	213.70	100.00%	0.086%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	48.00	m2	0.142%	48.00	100.00%	0.142%		0.00%	0.000%	48.00	100.00%	0.142%
18	Pek. Plafond Krawangan	52.00	m2	0.361%	5.20	10.00%	0.036%	33.80	65.00%	0.234%	39.00	75.00%	0.271%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.476%	1,523.20	100.00%	0.476%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.476%
21	Pek. Plat 12	559.83	Kg	0.175%	559.83	100.00%	0.175%		0.00%	0.000%	559.83	100.00%	0.175%
22	Pek. Plat 10	1,274.36	Kg	0.399%	1,274.36	100.00%	0.399%		0.00%	0.000%	1,274.36	100.00%	0.399%
23	Pek. Plat 8.												

	 PT ASTADIPATI DUTA HARINDO Civil Engineering & Management Construction	NO. DOKUMEN		
		NO. REVISI		
	LAPORAN UMUM		HALAMAN	1
			Kontraktor :	
NAMA PROYEK LOKASI JENIS PEKERJAAN TAHAPAN PEKERJAAN	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA" Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317 PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN			
PERIODE TANGGAL (23 Februari s/d 01 Maret '2026)		Minggu Ke : 36 (tiga puluh enam)		
Visual 1 		Tgl. Foto : (23 Februari s/d 01 Maret '2026) Obyek : Pek. Dinding Partisi Skat WC Catatan :		
Visual 2 		Tgl. Foto : (23 Februari s/d 01 Maret '2026) Obyek : Pek. Dinding Partisi Skat WC Catatan :		
Dilaporkan oleh : Pengawas  Ranti Puspita Dewi				



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI


TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Minggu Ke : 36 (tiga puluh enam)

Visual 1



Tgl. Foto :

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Keramik Lantai

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Keramik Lantai

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Minggu Ke : 36 (tiga puluh enam)

Visual 1



Tgl. Foto :

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Jendela J2

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Pintu (P1) Alumunium

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Minggu Ke : 36 (tiga puluh enam)

Visual 1



Tgl. Foto :

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Pengecatan

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Pengecatan

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LAIN-LAIN

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Minggu Ke : 36 (tiga puluh enam)

Visual 1



Tgl. Foto :

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Pas. Tulisan Plat Besi

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(23 Februari s/d 01 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Interior Dinding Dalam

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317



LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN KE: 37

PERIODE TANGGAL (02 MARET S/D 04 MARET '2026)

KONSULTAN PENGAWAS :



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

KONTRAKTOR - PERCETAKAN - KOMPUTER - PERANGKAT LUNAK
TEKNOLOGI INFORMASI - SURVEY NAVIGASI - PAKAIAN JADI
KONVEKSI - TEKSTIL - SEPEDA MOTOR DAN SUKU CADANGNYA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DESA BALUNJUK KECEMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG 3317

TAHUN 2025

REKAP PROGRES LAPORAN MINGGUAN		PROYEK	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"		
		LOKASI	: Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317		
MINGGU KE	: 37 (tiga puluh tujuh)				
PERIODE	: (02 Maret s/d 04 Maret 2026)				
WAKTU PELAKSANAAN	: 250 Hari Kalender				
WAKTU TERPAKAI	: 242 Hari Kalender				
WAKTU SISA	: 8 Hari Kalender				
NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT MC-100	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.409%	1.409%	0.003%	1.409%
B	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	37.572%	37.572%	0.000%	37.572%
C	PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN	8.486%	8.486%	0.068%	8.486%
D	PEKERJAAN LANTAI	7.492%	7.492%	3.017%	7.492%
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.627%	2.627%	0.131%	2.627%
F	PEKERJAAN SANITARI	1.801%	1.801%	0.313%	1.801%
G	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	2.418%	2.418%	0.300%	2.418%
H	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN	3.907%	3.907%	0.203%	3.907%
I	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND	30.086%	30.086%	0.447%	30.086%
J	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.201%	4.201%	0.105%	4.201%
TOTAL BOBOT (%)		100%	95.413%	4.587%	100.000%
PROGRES RENCANA S/D MINGGU INI					97.387%
PROGRES REALISASI S/D MINGGU INI					100.000%
DEVIASI		CEPAT TERHADAP SCHEDULE			
					2.613%

DIPERIKSA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


NUZHAT ISKANDAR
NIP. [REDACTED]

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO


RUDDY AGUSTIANSYAH
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN				PROYEK	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"								
				LOKASI	:	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317								
MINGGU KE		: 37 (tiga puluh tujuh)		PEMBERI TUGAS			KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA				
PERIODE		: (02 Maret s/d 04 Maret '2026)												
														
WAKTU PELAKSANAAN		: 250 Hari Kalender												
WAKTU TERPAKAI		: 242 Hari Kalender												
WAKTU SISA		: 8 Hari Kalender												
NO	JENIS PEKERJAAN	MC-100			PROGRES MINGGU LALU			PROGRES MINGGU INI			PROGRES S/D MINGGU INI			
		VOLUME MC-100	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	VOLUME	PENCAPAIAN	BOBOT	
A PEKERJAAN PERSIAPAN														
2	Managemen K3	1.00	ls	0.130%	0.98	98.00%	0.127%		0.02	2.00%	0.003%	1.00	100.00%	0.130%
3	Pak. Pagar Pngaman	72.00	m1	0.148%	72.00	100.00%	0.148%			0.00%	0.000%	72.00	100.00%	0.148%
4	Pak. Pengukuran dan Bowplank	230.00	m1	0.162%	230.00	100.00%	0.162%			0.00%	0.000%	230.00	100.00%	0.162%
5	Pak. Diruksi Keet & Gudang	1.00	ls	0.046%	1.00	100.00%	0.046%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.046%
6	Pak. Cut Tanah	2,074.91	m1	0.550%	2,074.91	100.00%	0.550%			0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.550%
7	Pak. Fill Tanah	2,074.91	m1	0.298%	2,074.91	100.00%	0.298%			0.00%	0.000%	2,074.91	100.00%	0.298%
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls	0.076%	1.00	100.00%	0.076%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.076%
Jumlah				1.409%			1.407%				0.003%			1.409%
B PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR														
1	Pak. Galian Tanah Biasa	605.74	m3	1.232%	605.74	100.00%	1.232%			0.00%	0.000%	605.74	100.00%	1.232%
2	Pak. Urugan kembali	379.52	m3	0.253%	379.52	100.00%	0.253%			0.00%	0.000%	379.52	100.00%	0.253%
3	Pak. Penimbunan Tanah Urug Peninggian Lantai	604.85	m3	1.008%	604.85	100.00%	1.008%			0.00%	0.000%	604.85	100.00%	1.008%
4	Pak. Pas. Pasir Urug	135.14	m3	0.356%	135.14	100.00%	0.356%			0.00%	0.000%	135.14	100.00%	0.356%
5	Pak. Lantai Kerja Dibawa Pondasi	61.47	m3	0.578%	61.47	100.00%	0.578%			0.00%	0.000%	61.47	100.00%	0.578%
6	Pak. Pas. Pondasi Batu Belah	98.19	m3	1.198%	98.19	100.00%	1.198%			0.00%	0.000%	98.19	100.00%	1.198%
7	Pak. Pondasi Tapak FT KOLOM 60/60													
	- Pak. Beton (K.300)	38.40	m3	0.565%	38.40	100.00%	0.565%			0.00%	0.000%	38.40	100.00%	0.565%
	- Pak. Pembesian	4,490.79	kg	0.831%	4,490.79	100.00%	0.831%			0.00%	0.000%	4,490.79	100.00%	0.831%
	- Pak. Bekisting	76.80	m2	0.180%	76.80	100.00%	0.180%			0.00%	0.000%	76.80	100.00%	0.180%
8	Pak. Pondasi Tapak FT KOLOM 25/25													
	- Pak. Beton (K.300)	21.09	m3	0.310%	21.09	100.00%	0.310%			0.00%	0.000%	21.09	100.00%	0.310%
	- Pak. Pembesian	4,121.99	kg	0.763%	4,121.99	100.00%	0.763%			0.00%	0.000%	4,121.99	100.00%	0.763%
	- Pak. Bekisting	67.50	m2	0.159%	67.50	100.00%	0.159%			0.00%	0.000%	67.50	100.00%	0.159%
9	Pak. Sloof 12/25													
	- Pak. Beton (K.250)	1.21	m3	0.017%	1.21	100.00%	0.017%			0.00%	0.000%	1.21	100.00%	0.017%
	- Pak. Pembesian	240.25	kg	0.044%	240.25	100.00%	0.044%			0.00%	0.000%	240.25	100.00%	0.044%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	20.15	m2	0.044%	20.15	100.00%	0.044%			0.00%	0.000%	20.15	100.00%	0.044%
10	Pak. Sloof 25/50 (K.250)													
	- Pak. Beton	57.94	m3	0.825%	57.94	100.00%	0.825%			0.00%	0.000%	57.94	100.00%	0.825%
	- Pak. Pembesian	9,179.24	kg	1.699%	9,179.24	100.00%	1.699%			0.00%	0.000%	9,179.24	100.00%	1.699%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	463.55	m2	1.006%	463.55	100.00%	1.006%			0.00%	0.000%	463.55	100.00%	1.006%
11	Pak. Kolom 12 x 25													
	- Pak. Beton (K.250)	4.46	m3	0.054%	4.46	100.00%	0.054%			0.00%	0.000%	4.46	100.00%	0.054%
	- Pak. Pembesian	808.74	kg	0.150%	808.74	100.00%	0.150%			0.00%	0.000%	808.74	100.00%	0.150%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	74.40	m2	0.218%	74.40	100.00%	0.218%			0.00%	0.000%	74.40	100.00%	0.218%
12	Pak. Kolom 60 x 60													
	- Pak. Beton (K.300)	92.23	m3	1.357%	92.23	100.00%	1.357%			0.00%	0.000%	92.23	100.00%	1.357%
	- Pak. Pembesian	9,085.39	kg	1.681%	9,085.39	100.00%	1.681%			0.00%	0.000%	9,085.39	100.00%	1.681%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	580.32	m2	1.698%	580.32	100.00%	1.698%			0.00%	0.000%	580.32	100.00%	1.698%
13	Pak. Kolom 25 x 25													
	- Pak. Beton (K.250)	28.16	m3	0.401%	28.16	100.00%	0.401%			0.00%	0.000%	28.16	100.00%	0.401%
	- Pak. Pembesian	5,218.13	kg	0.966%	5,218.13	100.00%	0.966%			0.00%	0.000%	5,218.13	100.00%	0.966%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	419.55	m2	1.228%	419.55	100.00%	1.228%			0.00%	0.000%	419.55	100.00%	1.228%
14	Pak. Kolom Praktis													
	- Pak. Beton	4.09	m3	0.058%	4.09	100.00%	0.058%			0.00%	0.000%	4.09	100.00%	0.058%
	- Pak. Pembesian	1,232.49	kg	0.228%	1,232.49	100.00%	0.228%			0.00%	0.000%	1,232.49	100.00%	0.228%
	- Pak. Bekisting 3 kali pakai	81.79	m2	0.239%	81.79	100.00%	0.239%			0.00%	0.000%	81.79	100.00%	0.239%
15	Pak. Balok 20 x 40													
	- Pak. Beton	25.24	m3	0.359%	25.24	100.00%	0.359%			0.00%	0.000%	25.24	100.00%	0.359%
	- Pak. Pembesian	4,287.08	kg	0.793%	4,287.08	100.00%	0.793%			0.00%	0.000%	4,287.08	100.00%	0.793%
	- Pak. Bekisting	270.20	m2	1.219%	270.20	100.00%	1.219%			0.00%	0.000%	270.20	100.00%	1.219%
16	Pak. Balok Ring 25 x 50													
	- Pak. Beton	42.13	m3	0.600%	42.13	100.00%	0.600%			0.00%	0.000%	42.13	100.00%	0.600%
	- Pak. Pembesian	5,568.94	kg	1.216%	5,568.94	100.00%	1.216%			0.00%	0.000%	5,568.94	100.00%	1.216%
	- Pak. Bekisting	383.34	m2	1.730%	383.34	100.00%	1.730%			0.00%	0.000%	383.34	100.00%	1.730%
17	Pak. Balok 12 x 25													
	- Pak. Beton	11.73	m3	0.167%	11.73	100.00%	0.167%			0.00%	0.000%	11.73	100.00%	0.167%
	- Pak. Pembesian	2,189.45	kg	0.405%	2,189.45	100.00%	0.405%			0.00%	0.000%	2,189.45	100.00%	0.405%
	- Pak. Bekisting	195.48	m2	0.882%	195.48	100.00%	0.882%			0.00%	0.000%	195.48	100.00%	0.882%
17a	Pak. Balok 15 x 30													
	- Pak. Beton	4.73	m3	0.067%	4.73	100.00%	0.067%			0.00%	0.000%	4.73	100.00%	0.067%
	- Pak. Pembesian	992.40	kg	0.184%	992.40	100.00%	0.184%			0.00%	0.000%	992.40	100.00%	0.184%
	- Pak. Bekisting	58.87	m2	0.266%	58.87	100.00%	0.266%			0.00%	0.000%	58.87	100.00%	0.266%
18	Pak. Listplank Talang Profil													
	- Pak. Beton	23.93	m3	0.341%	23.93	100.00%	0.341%			0.00%	0.000%	23.93	100.00%	0.341%
	- Pak. Pembesian	4,055.03	kg	0.750%	4,055.03	100.00%	0.750%			0.00%	0.000%	4,055.03	100.00%	0.750%
	- Pak. Bekisting	389.33	m2	1.757%	389.33	100.00%	1.757%			0.00%	0.000%	389.33	100.00%	1.757%
19	Pak. Plat Dak Beton													
	- Pak. Beton	77.64	m3	1.106%	77.64	100.00%	1.106%			0.00%	0.000%	77.64	100.00%	1.106%
	- Pak. Pembesian	9,381.28	kg	1.736%	9,381.28	100.00%	1.736%			0.00%	0.000%	9,381.28	100.00%	1.736%
	- Pak. Bekisting	776.38	m2	4.028%	776.38	100.00%	4.028%			0.00%	0.000%	776.38	100.00%	4.028%
20	Pak. Besi Stek Ke Dinding dari Kolom	194.20	kg	0.036%	194.20	100.00%	0.036%			0.00%	0.000%	194.20	100.00%	0.036%
21	Pak. Bongkuran Bekisting	1.00	ls	0.006%	1.00	100.00%	0.006%			0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.006%
22	Pak. Plat 20 mm	350.25	kg	0.146%	350.25	100.00%	0.146%			0.00%	0.000%	350.25	100.00%	0.146%
23	Pak. Angkur 19 mm	108.00	bush	0.048%	108.00	100.00%	0.048%			0.00%	0.000%	108.00	100.00%	0.048%
24	Pak. Cervuk Kayu Dolken 6 - 8 cm	988.80	bush	0.374%	988.80	100.00%	0.374%			0.00%	0.000%	988.80	100.00%	0.374%
Jumlah				37.572%			37.572%				0.0000%			37.572%
C PEKERJAAN BATA, DINDING, PLESTERAN & ACIAN														
1	Pak. Pas. Dinding	1,757.21	m2	3.077%	1,731.69	98.55%	3.032%	25.52	1.45%	0.045%	1,757.21	100.00%	3.077%	
2	Pak. Plesteran Dinding	3,306.57	m2	3.946%	3,287.10	99.41%	3.923%	19.47	0.59%	0.023%	3,306.57	100.00%	3.946%	
3	Pak. Pas. 1 (Satu) Bata Teras Keliling Luar Bangunan + Bata Tulisan	160.81	m2	0.355%	160.81	100.00%	0.355%			0.00%	0.000%	160.81	100.00%	0.355%
4	Pak. Pas. Bata Penebalan Kolom Profil	75.40	m2	0.132%	75.40	100.00%	0.132%			0.00%	0.000%	75.40	100.00%	0.132%
5	Pak. Dinding Keramik 20 x 25	138.80	m2	0.536%	138.80	100.00%	0.536%			0.00%	0.000%	138.80		

6	Pek. Dinding Partisi Skat WC	60.70	m2	0.268%	60.70	100.00%	0.268%		0.00%	0.000%	60.70	100.00%	0.268%
8	Pek. Acian Kolom	235.68	m2	0.172%	235.68	100.00%	0.172%		0.00%	0.000%	235.68	100.00%	0.172%
Jumlah				8.489%			8.418%			0.068%			8.489%
D PEKERJAAN LANTAI													
1	Pek. Lantai Cor	182.09	m3	2.594%	182.09	100.00%	2.594%		0.00%	0.000%	182.09	100.00%	2.594%
2	Pek. Pembesian	7,891.20	kg	1.460%	7,891.20	100.00%	1.460%		0.00%	0.000%	7,891.20	100.00%	1.460%
2	Plastik Cor	1,290.19	m2	0.081%	1,290.19	100.00%	0.081%		0.00%	0.000%	1,290.19	100.00%	0.081%
4	Pek. Pemasatan Tanah	1.00	LS	0.013%	1.00	100.00%	0.013%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.013%
5	Pek. Dinding 1/2 Batu Bata Rg. Dalam (Inc. Tangga Trap)	124.32	m2	0.218%	124.32	100.00%	0.218%	-	0.00%	0.000%	124.32	100.00%	0.218%
8	Pek. Epoxy Lantai	1,913.63	m2	3.017%	-	0.00%	0.000%	1913.63	100.00%	3.017%	1,913.63	100.00%	3.017%
9	Pek. Keramik Lantai 20x 20	56.00	m2	0.109%	56.00	100.00%	0.109%		0.00%	0.000%	56.00	100.00%	0.109%
Jumlah				7.492%			4.475%			3.017%			7.492%
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pas. Pintu WC Aluminium	12.00	unit	0.212%	11.40	95.00%	0.201%	0.60	5.00%	0.011%	12.00	100.00%	0.212%
2	Pek. Pas. Pintu (P1) Aluminium Inc Door Closer	10.00	unit	0.505%	9.50	95.00%	0.479%	0.50	5.00%	0.025%	10.00	100.00%	0.505%
3	Pek. Pas. Pintu (P2) Pintu Utama Inc. Door Closer	8.00	unit	0.757%	7.60	95.00%	0.719%	0.40	5.00%	0.038%	8.00	100.00%	0.757%
4	Pek. Pas. Jendela J2	4.00	unit	0.328%	3.80	95.00%	0.312%	0.20	5.00%	0.016%	4.00	100.00%	0.328%
5	Pek. Pas. Jendela J2P	6.00	unit	0.719%	5.70	95.00%	0.683%	0.30	5.00%	0.038%	6.00	100.00%	0.719%
6	Pek. Pas. Jendela Bouvenlight	10.00	unit	0.107%	9.50	95.00%	0.102%	0.50	5.00%	0.005%	10.00	100.00%	0.107%
Jumlah				2.627%			2.496%			0.131%			2.627%
F PEKERJAAN SANITARI													
1	Pek. Pas. Kran Air	2.00	bh	0.004%	-	0.00%	0.000%	2.00	100.00%	0.004%	2.00	100.00%	0.004%
2	Pek. Pas. Floordrain	12.00	bh	0.028%	-	0.00%	0.000%	12.00	100.00%	0.028%	12.00	100.00%	0.028%
3	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4 inc	78.91	m1	0.043%	51.29	65.00%	0.028%	27.62	35.00%	0.015%	78.91	100.00%	0.043%
4	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 3 inc.	79.00	m1	0.116%	51.35	65.00%	0.075%	27.65	35.00%	0.041%	79.00	100.00%	0.116%
5	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4 inc.	22.64	m1	0.045%	14.72	65.00%	0.029%	7.92	35.00%	0.016%	22.64	100.00%	0.045%
6	Pek. Pas. Closed Duduk Flushing	10.00	bh	0.820%	9.50	95.00%	0.779%	0.50	5.00%	0.041%	10.00	100.00%	0.820%
7	Pek. Pas. Closed Jongkok Flushing	2.00	bh	0.037%	1.90	95.00%	0.035%	0.10	5.00%	0.002%	2.00	100.00%	0.037%
9	Pek. Pas. Wastafel	8.00	bh	0.177%	7.60	95.00%	0.168%	0.40	5.00%	0.009%	8.00	100.00%	0.177%
10	Pek. Pengadaan Sumur Bor 6 inch Inc. Geolistrik	60.00	m1	0.095%	57.00	95.00%	0.090%	3.00	5.00%	0.005%	60.00	100.00%	0.095%
12	Pek. Pengadaan Modul Septik Tank & Sumur Resapan	2.00	bh	0.050%	1.90	95.00%	0.048%	0.10	5.00%	0.003%	2.00	100.00%	0.050%
13	Pipa Buangan Air Hujan PVC 3 inc.	169.58	m1	0.249%	161.10	95.00%	0.237%	8.48	5.00%	0.012%	169.58	100.00%	0.249%
14	Pek. Pas. Roofdrain	20.00	bh	0.044%	-	0.00%	0.000%	20.00	100.00%	0.044%	20.00	100.00%	0.044%
15	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cemrin, dan Tempat Sabun)	6.00	set	0.049%	-	0.00%	0.000%	6.00	100.00%	0.049%	6.00	100.00%	0.049%
16	Pek. Pas. Aksesoris WC (Cemrin, dan Tempat Sabun)	2.00	set	0.010%	-	0.00%	0.000%	2.00	100.00%	0.010%	2.00	100.00%	0.010%
17	Pek. Pas. Sumur Resapan Air Hujan	5.00	bh	0.035%	-	0.00%	0.000%	5.00	100.00%	0.035%	5.00	100.00%	0.035%
Jumlah				1.601%			1.489%			0.131%			1.601%
G PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pek. Instalasi Jaringan Kelistrikan	316.00	99k	1.056%	268.00	84.81%	0.896%	48.00	15.19%	0.160%	316.00	100.00%	1.056%
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	4.00	99k	0.013%	4.00	100.00%	0.013%	-	0.00%	0.000%	4.00	100.00%	0.013%
3	Pek. Stop Kontak Outdoor	19.00	99k	0.064%	16.00	84.21%	0.053%	3.00	15.79%	0.010%	19.00	100.00%	0.064%
4	Pek. Stop Kontak AC + Instalasi	3.00	99k	0.010%	2.00	66.67%	0.007%	1.00	33.33%	0.003%	3.00	100.00%	0.010%
5	Pek. Pas. Lampu Hias	3.00	unit	0.025%	3.00	100.00%	0.025%	-	0.00%	0.000%	3.00	100.00%	0.025%
6	Pek. Saklar Doble + Instalasi	13.00	99k	0.043%	13.00	100.00%	0.043%	-	0.00%	0.000%	13.00	100.00%	0.043%
7	Pek. Saklar Tunggal	4.00	99k	0.013%	4.00	100.00%	0.013%	-	0.00%	0.000%	4.00	100.00%	0.013%
8	Pas. MCB	15.00	bh	0.050%	15.00	100.00%	0.050%	-	0.00%	0.000%	15.00	100.00%	0.050%
9	Pek. Pas. SL 20 watt + Aksesoris	226.00	99k	0.399%	226.00	100.00%	0.399%	-	0.00%	0.000%	226.00	100.00%	0.399%
10	Pek. Pas. Lampu LED Pita Kuning	908.20	m1	0.516%	908.20	100.00%	0.516%	-	0.00%	0.000%	908.20	100.00%	0.516%
11	Pek. Pas. Lampu LED Pita Biru	180.00	m1	0.102%	180.00	100.00%	0.102%	-	0.00%	0.000%	180.00	100.00%	0.102%
13	Pek. Pas. Jaringan Listrik dan Panel Listrik	1.00	unit	0.126%	-	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.126%	1.00	100.00%	0.126%
Jumlah				2.418%			2.118%			0.300%			2.418%
H PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
1	Pek. Pengcatan	4,319.19	m2	1.978%	4,144.04	95.94%	1.898%	175.15	4.06%	0.080%	4,319.19	100.00%	1.978%
2	Pek. Pengcatan Plafond Gypsum	2,821.30	m2	1.292%	2,622.19	92.94%	1.201%	199.11	7.00%	0.091%	2,821.30	100.00%	1.292%
3	Pek. Pas. Waterproofing Talang	776.38	m2	0.637%	737.56	95.00%	0.605%	38.82	5.00%	0.032%	776.38	100.00%	0.637%
Jumlah				3.907%			3.704%			0.203%			3.907%
I PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP PLAFOND													
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	15,632.14	kg	6.113%	15,632.14	100.00%	6.113%		0.00%	0.000%	15,632.14	100.00%	6.113%
1	Pek. Rangka Kuda IWF 350 X 175 X 7 X 11	263.29	kg	0.082%	263.29	100.00%	0.082%		0.00%	0.000%	263.29	100.00%	0.082%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	11,717.12	kg	4.582%	11,717.12	100.00%	4.582%		0.00%	0.000%	11,717.12	100.00%	4.582%
2	Pek. CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 (gording + Konsul)	368.79	kg	0.115%	368.79	100.00%	0.115%		0.00%	0.000%	368.79	100.00%	0.115%
3	Pek. Tirek tang 12 mm	498.57	kg	0.195%	498.57	100.00%	0.195%		0.00%	0.000%	498.57	100.00%	0.195%
4	Pek. Punch screw/ jarum keras/tum buckle 12 mm	96.00	unit	0.025%	96.00	100.00%	0.025%		0.00%	0.000%	96.00	100.00%	0.025%
5	Pek. Perakitan Baja	26,586.17	kg	1.006%	26,586.17	100.00%	1.006%		0.00%	0.000%	26,586.17	100.00%	1.006%
5	Pek. Perakitan Baja	5,339.55	kg	0.101%	5,339.55	100.00%	0.101%		0.00%	0.000%	5,339.55	100.00%	0.101%
6	Pek. Pengelesan Baja	1.00	ls	0.063%	1.00	100.00%	0.063%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.063%
7	Pek. Pengelasan Masi Baja	1.00	ls	0.038%	1.00	100.00%	0.038%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.038%
8	Pek. Rangka Baja Ringan	104.40	m2	0.283%	104.40	100.00%	0.283%		0.00%	0.000%	104.40	100.00%	0.283%
9	Pek. Penutup Atap Spandek Berpasir 0,5 mm	1,894.40	m2	2.987%	1,894.40	100.00%	2.987%		0.00%	0.000%	1,894.40	100.00%	2.987%
10	Pek. Pas. Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.452%	1,790.00	100.00%	0.452%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.452%
11	Pek. Pas. Kawat Jaring Panahan Aluminium Foil	1,790.00	m2	0.564%	1,790.00	100.00%	0.564%		0.00%	0.000%	1,790.00	100.00%	0.564%
12	Pek. Listplank GRC (Double Listplank)	201.92	m1	0.188%	201.92	100.00%	0.188%		0.00%	0.000%	201.92	100.00%	0.188%
13	Pek. Perkuatan Rangka Plafond dengan Baja Ringan C.75. C.75	1,475.80	M2	2.476%	1,475.80	100.00%	2.476%		0.00%	0.000%	1,475.80	100.00%	2.476%
14	Pek. Rangka Plafond	2,821.30	m2	5.872%	2,760.20	97.83%	5.745%	61.10	2.17%	0.127%	2,821.30	100.00%	5.872%
15	Pek. Plafond Gypsum	2,821.30	m2	2.313%	2,760.20	97.83%	2.263%	61.10	2.17%	0.050%	2,821.30	100.00%	2.313%
16	Pek. Pas. Tali Air Aluminium Plafond Luar	213.70	m1	0.086%	213.70	100.00%	0.086%		0.00%	0.000%	213.70	100.00%	0.086%
17	Pek. Plafond Dinding GRC Atap + Rangka	135.20	m2	0.401%	48.00	35.50%	0.142%	87.20	64.50%	0.258%	135.20	100.00%	0.401%
18	Pek. Plafond Krawangan	40.60	m2	0.282%	39.00	96.06%	0.271%	1.60	3.94%	0.011%	40.60	100.00%	0.282%
19	Pek. Sewa Crane (Inc. Mobilisasi dan Demobilisasi)	1.00	ls	0.252%	1.00	100.00%	0.252%		0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.252%
20	Pek. IWF 150	1,523.20	Kg	0.476%	1,523.20	100.00%	0.476%		0.00%	0.000%	1,523.20	100.00%	0.476%
21	Pek. Plat 12	589.83	Kg	0.175%	589.83	100.00%	0.175%		0.00%	0.000%	589.83	100	

Pembangunan Gedung Riset Utama Di Universitas [PNS/BLU]

[illegible]

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SEMPUL PRIMA GEMILANG

CV. SEMPUL PRIMA GEMILANG

Relaksasi



LAPORAN CUACA MINGGUAN

MINGGU KE : 36 (tiga puluh enam)
PERIODE : (02 Maret s/d 04 Maret '2026)

WAKTU PELAKSANAAN : 250 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 242 Hari Kalender
WAKTU TERKISA : 8 Hari Kalender



PEMBERI TUGAS :



KONSULTAN PENGAWAS



KONTRAKTOR PELAKSANA :

PROYEK :
LOKASI :
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"
Desa Balanjuk Kecamatan Marawang Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

No	Tanggal	Kedatangan Cuaca Pada Jam																		Jumlah Jam					Jumlah Jam Kerja		Keterangan	
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
1	02 Maret 2026	Cerah																										
	Berawan																											
	Hujan Deras																											
	Hujan Lebat																											
	Banyir																											
2	03 Maret 2026	Cerah																										
	Berawan																											
	Hujan Deras																											
	Hujan Lebat																											
	Banyir																											
3	04 Maret 2026	Cerah																										
	Berawan																											
	Hujan Deras																											
	Hujan Lebat																											
	Banyir																											
4	05 Maret 2026	Cerah																										
	Berawan																											
	Hujan Deras																											
	Hujan Lebat																											
	Banyir																											
																				44	9	21	13	0	15 Jam 2 Jam		5001 CerahBerawanHujan DerasHujan LebatBanyir	



KETERANGAN :

- Cerah : ■
- Berawan : ■
- Hujan Deras : ■
- Hujan Lebat : ■
- Banyir : ■

MENGETAHUI :
PEMBERI TUGAS :

DIBUAT OLEH :
KONSULTAN IAK :
PT. ASTADIPATI DUTA HARINDO
RUDDY AGUSTIANSTYAH
Team Leader



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

1

LAPORAN UMUM

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

Kontraktor :

PERIODE TANGGAL

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Minggu Ke : 37 (tiga puluh tujuh)

Visual 1



Tgl. Foto :

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Epoxy Lantai

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Epoxy Lantai

Catatan :

Dilaporkan oleh :

Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Minggu Ke : 37 (tiga puluh tujuh)

Visual 1



Tgl. Foto :
(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Obyek :
Pek. Epoxy Lantai

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :
(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Obyek :
Pek. Epoxy Lantai

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

3

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Minggu Ke : 37 (tiga puluh tujuh)

Visual 1



Tgl. Foto :

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Epoxy Lantai

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Epoxy Lantai

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

4

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI

TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Minggu Ke : 37 (tiga puluh tujuh)

Visual 1



Tgl. Foto :

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Epoxy Lantai

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Obyek :

Pek. Epoxy Lantai

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas


Ranti Puspita Dewi



PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
Civil Engineering & Management Construction

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

5

LAPORAN UMUM

Kontraktor :

NAMA PROYEK

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA "DE UNIVERSITARIA"

LOKASI

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 3317

JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN LANTAI


TAHAPAN PEKERJAAN

PERIODE TANGGAL

(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Minggu Ke : 37 (tiga puluh tujuh)

Visual 1



Tgl. Foto :
(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Obyek :
Pek. Epoxy Lantai

Catatan :

Visual 2



Tgl. Foto :
(02 Maret s/d 04 Maret '2026)

Obyek :
Pek. Epoxy Lantai

Catatan :

Dilaporkan oleh :
Pengawas

Ranti Puspita Dewi