LAPORAN MINGGUAN

JASA KONSULTANSI PENGAWASAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. DIMENSIA ARCH konsultan

Jln. Bukit Betung No. 53 RT. 007 Kel. Bukit Betung
SUNGAILIAT - BANGKA

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 1 (SATU)
PERIODE	: 13 s/d 19 Agustus 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 7 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 134 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Land Clearing	8800,00	m²	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,00	0,00	0,00	0,10	10,00	0,09	0,10	10,00	0,09
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	0,02	0,05	5,00	0,02
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	0,00	0,01	1,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**4,21**			**0,00**			**0,11**			**0,11**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	86,14	m'	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	24,00	m³	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	9,60	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,60	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,80	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	4,80	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	480,00	kg	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	19,20	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	6,97	m³	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	9,90	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	973,71	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	128,70	m²	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,97	m³	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	66,14	m'	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Kanopi beton & pelet dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	8,98	m³	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	101,21	m²	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	252,00	kg	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	23,76	m³	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1663,20	kg	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	52,00	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	6,88	m³	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	240,00	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	240,00	m²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,40**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	511,82	m²	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	430,70	m²	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	10,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	168,13	m³	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	315,26	m²	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	21,00	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	104,14	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	85,98	m²	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	85,98	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	12,00	Unit	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	409,46	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	614,18	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,59**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	8,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	15,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	28,00	titik	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	15,00	titik	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	2,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,21**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	20,00	0,00	3,00	20,00	0,00
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan Air Hujan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	58,40	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,17	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	967,43	m²	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,85**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**0,00**			**0,11**			**0,11**

Sungailiat, 19 Agustus 2025

Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 2 (DUA)
PERIODE	: 20 s/d 26 Agustus 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 14 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 127 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Land Clearing	8800,00	m²	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	15,00	0,00	0,15	15,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	2,70	30,00	0,07	2,70	30,00	0,07
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	3,60	40,00	0,08	3,60	40,00	0,08
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,10	10,00	0,09	0,30	30,00	0,26	0,40	40,00	0,35
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,05	5,00	0,02	0,02	2,00	0,01	0,07	7,00	0,03
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**4,21**			**0,11**			**0,42**			**0,53**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	86,14	m'	0,08	0,00	0,00	0,00	55,33	64,23	0,05	55,33	64,23	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,00**			**0,05**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	24,00	m³	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	9,60	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,60	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,80	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	4,80	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	480,00	kg	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	19,20	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	6,97	m³	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	9,90	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	973,71	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	128,70	m²	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,97	m³	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	66,14	m'	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	8,98	m³	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	101,21	m²	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	252,00	kg	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	23,76	m³	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1663,20	kg	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	52,00	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	6,88	m³	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	240,00	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	240,00	m²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,40**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	511,82	m²	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	430,70	m²	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	10,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	168,13	m³	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	315,26	m²	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	21,00	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	104,14	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	85,98	m²	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	85,98	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	12,00	Unit	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	409,46	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	614,18	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	Is	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	Is	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	Is	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,59**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	8,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	15,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	28,00	titik	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	15,00	titik	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	2,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,01	3,00	10,00	0,01
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,21**			**0,00**			**0,01**			**0,01**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	0,00	0,00	0,00	38,74	55,34	0,11	38,74	55,34	0,11
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,00**			**0,11**			**0,11**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	13,50	28,13	0,03	13,50	28,13	0,03
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,00**			**0,03**			**0,03**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	19,37	38,43	0,02	19,37	38,43	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,00**			**0,02**			**0,02**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	20,00	0,00	3,00	20,00	0,00
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	0,00	0,00	0,00	37,57	53,67	0,11	37,57	53,67	0,11
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,00**			**0,11**			**0,11**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m³	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	18,78	37,27	0,02	18,78	37,27	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,00**			**0,02**			**0,02**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m^3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi Batuk												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m^3	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m^3	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m^3	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m^3	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	48,75	m^3	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m^3	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m^3	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m^2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m^2	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	*PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN*												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m^2	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m^2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m^2	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m^3	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m^2	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m^2	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m^2	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 kapis cat dasar, 2 kapis cat penutup)	56,00	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m^2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m^2	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m^3	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	967,43	m^2	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Finishing Lainnya												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m^2	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m^2	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m^2	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,85**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Hiasan Dinding	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**0,12**			**0,79**			**0,90**

Sungailiat, 26 Agustus 2025

Ir. Slamet Rivadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 3 (TIGA)
PERIODE	: 27 Ags s/d 02 Sept 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 21 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 120 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Land Clearing	8800,00	m²	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	15,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	2,70	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,70	30,00	0,07
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	3,60	40,00	0,08	0,90	10,00	0,02	4,50	50,00	0,10
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,40	40,00	0,35	0,10	10,00	0,09	0,50	50,00	0,43
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,07	7,00	0,03	0,03	3,00	0,01	0,10	10,00	0,04
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,01	1,00	0,00	0,01	1,00	0,00	0,02	2,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**4,21**			**0,53**			**0,12**			**0,65**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	86,14	m'	0,08	55,33	64,23	0,05	6,15	7,14	0,01	61,48	71,37	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,05**			**0,01**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	24,00	m³	0,07	0,00	0,00	0,00	17,14	71,43	0,05	17,14	71,43	0,05
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	9,60	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,60	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,80	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	4,80	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	480,00	kg	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	19,20	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	6,97	m³	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	9,90	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	973,71	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	128,70	m²	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,97	m³	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	66,14	m'	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	8,98	m³	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	101,21	m²	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	252,00	kg	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	23,76	m³	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1663,20	kg	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	52,00	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	6,88	m³	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	240,00	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	240,00	m²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,40**			**0,00**			**0,05**			**0,05**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	511,82	m²	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	430,70	m²	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	10,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	168,13	m³	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	315,26	m²	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	21,00	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	104,14	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	85,98	m²	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	85,98	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	12,00	Unit	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	409,46	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	614,18	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,59**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	8,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	15,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	28,00	titik	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	15,00	titik	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	2,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	3,00	10,00	0,01	6,00	20,00	0,03	9,00	30,00	0,04
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,21**			**0,01**			**0,03**			**0,04**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	38,74	55,34	0,11	27,12	38,74	0,08	65,85	94,07	0,19
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,11**			**0,08**			**0,19**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	13,50	28,13	0,03	24,00	50,00	0,06	37,50	78,13	0,09
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,03**			**0,06**			**0,09**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	19,37	38,43	0,02	15,49	30,74	0,02	34,86	69,17	0,04
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,02**			**0,02**			**0,04**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	3,00	20,00	0,00	10,50	70,00	0,00	13,50	90,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,00**			**0,00**			**0,01**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	37,57	53,67	0,11	26,30	37,57	0,08	63,86	91,23	0,19
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,11**			**0,08**			**0,19**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	10,50	21,88	0,03	10,50	21,88	0,03
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m²	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,00**			**0,03**			**0,03**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PERSENTASE REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PERSENTASE REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PERSENTASE REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
	Pek. Pembersihan Lapangan	200,00	m²	0,06	100,00	50,00	0,03	100,00	50,00	0,03	200,00	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,02**			**0,02**			**0,04**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	13,50	90,00	0,01	13,50	90,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,15	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,00**			**0,01**			**0,01**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	967,43	m²	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pekerjaan Drainase Lawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,85**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	hh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Rinsul Tembok	2,00	ks	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**0,50**			**0,49**			**1,19**

Sungailiat, 02 September 2025

Ir. Slamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 4 (EMPAT)
PERIODE	: 03 s/d 09 September 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 28 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 113 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Land Clearing	8800,00	m²	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	0,15	15,00	0,00	0,80	80,00	0,00	0,95	95,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	2,70	30,00	0,07	3,15	35,00	0,08	5,85	65,00	0,16
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	4,50	50,00	0,10	2,25	25,00	0,05	6,75	75,00	0,15
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,50	50,00	0,43	0,30	30,00	0,26	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,10	10,00	0,04	0,65	65,00	0,28	0,75	75,00	0,33
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,02	2,00	0,00	0,18	18,00	0,01	0,20	20,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**4,21**			**0,65**			**0,69**			**1,33**
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	86,14	m'	0,08	61,48	71,37	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	71,37	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	24,00	m³	0,07	17,14	71,43	0,05	6,86	28,57	0,02	24,00	100,00	0,07
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	9,60	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,60	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,80	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	4,80	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	480,00	kg	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	19,20	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	6,97	m³	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	9,90	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	973,71	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	128,70	m²	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,97	m³	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	66,14	m'	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	8,98	m³	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	101,21	m²	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	252,00	kg	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	23,76	m³	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1663,20	kg	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	52,00	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	6,88	m³	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	240,00	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	240,00	m²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,40**			**0,05**			**0,02**			**0,07**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	511,82	m²	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	430,70	m²	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	10,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	168,13	m³	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	315,26	m²	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	21,00	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	104,14	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	85,98	m²	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	85,98	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	12,00	Unit	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	409,46	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	614,18	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,59**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	8,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	15,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	28,00	titik	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	15,00	titik	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	2,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,08	0,50	50,00	0,08
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	9,00	30,00	0,04	18,00	60,00	0,09	27,00	90,00	0,13
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,21**			**0,04**			**0,17**			**0,21**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	65,85	94,07	0,19	4,15	5,93	0,01	70,00	100,00	0,21
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,19**			**0,01**			**0,21**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	37,50	78,13	0,09	10,50	21,88	0,03	48,00	100,00	0,11
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,09**			**0,03**			**0,11**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	34,86	69,17	0,04	3,88	7,69	0,00	38,74	76,87	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,04**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	13,50	90,00	0,01	1,50	10,00	0,00	15,00	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,01**			**0,00**			**0,01**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	63,86	91,23	0,19	6,14	8,77	0,02	70,00	100,00	0,21
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,19**			**0,02**			**0,21**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	10,50	21,88	0,03	37,50	78,13	0,09	48,00	100,00	0,11

2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m^3	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m^3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m^2	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m^3	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m^2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m^3	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	157,95	m^2	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m^3	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m^3	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m^3	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m^3	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m^2	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m^2	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,03**			**0,09**			**0,11**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m^2	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m^2	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m^2	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m^2	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m^2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m^2	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m^3	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m^2	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m^2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m^2	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m^2	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m^2	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m^2	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m^2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m^2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m^2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m^2	0,06	33,81	67,08	0,04	4,93	9,78	0,01	38,74	76,87	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,04**			**0,01**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m^3	0,01	13,50	90,00	0,01	1,50	10,00	0,00	15,00	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m^3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,50	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Dasar												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,01**			**0,00**			**0,01**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	967,43	m²	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase keliling												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,85**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Kursi Tamu	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**1,39**			**1,03**			**2,43**

Sungailiat, 09 September 2025

Ir. Slamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 5 (LIMA)
PERIODE	: 10 s/d 16 September 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 35 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 106 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Land Clearing	8800,00	m²	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	0,95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	5,85	65,00	0,16	0,00	0,00	0,00	5,85	65,00	0,16
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	6,75	75,00	0,15	0,00	0,00	0,00	6,75	75,00	0,15
6	Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,75	75,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,33
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,20	20,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,30	30,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**4,21**			**1,33**			**0,01**			**1,34**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	86,14	m'	0,08	61,48	71,37	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	71,37	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	24,00	m³	0,07	24,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,07
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	9,60	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,60	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	96,43	0,00	1,54	96,43	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,80	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	4,80	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	480,00	kg	0,16	0,00	0,00	0,00	252,00	52,50	0,08	252,00	52,50	0,08
	- Bekisting	19,20	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	6,97	m³	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	9,90	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	973,71	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	126,12	12,95	0,04	126,12	12,95	0,04
	- Bekisting	128,70	m²	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,97	m³	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	66,14	m'	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	8,98	m³	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	101,21	m²	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	252,00	kg	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	23,76	m³	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1663,20	kg	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	52,00	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	6,88	m³	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	240,00	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	240,00	m²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,40**			**0,07**			**0,13**			**0,20**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	511,82	m²	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	430,70	m²	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	10,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	168,13	m³	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	315,26	m²	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	21,00	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	104,14	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	85,98	m²	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	85,98	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Rangka Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	12,00	Unit	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	409,46	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	614,18	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,59**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	8,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	15,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	28,00	titik	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	15,00	titik	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	2,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	0,50	50,00	0,08	0,50	50,00	0,08	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	27,00	90,00	0,13	3,00	10,00	0,01	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,21**			**0,21**			**0,09**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	70,00	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,21
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,21**			**0,00**			**0,21**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	48,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,11
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	2,20	68,75	0,01	2,20	68,75	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	336,00	35,00	0,11	336,00	35,00	0,11
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	376,14	30,00	0,12	376,14	30,00	0,12
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,11**			**0,24**			**0,36**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	38,74	76,87	0,05	0,00	-0,01	0,00	38,74	76,86	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	90,00	30,00	0,03	90,00	30,00	0,03
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	120,45	30,00	0,04	120,45	30,00	0,04
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,01**			**0,07**			**0,08**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	70,00	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,21
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,21**			**0,00**			**0,21**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	48,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,11

2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	0,00	0,00	0,00	288,00	30,00	0,10	288,00	30,00	0,10
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	376,14	30,00	0,12	376,14	30,00	0,12
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,11**			**0,22**			**0,33**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	38,74	76,87	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	76,87	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pondasi Batuk												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	90,00	30,00	0,03	90,00	30,00	0,03
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	345,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	120,45	30,00	0,04	120,45	30,00	0,04
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Ring												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,01**			**0,07**			**0,08**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	967,43	m²	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Elemen kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,85**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Lemari Timbal	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			100,00			2,43			0,94			3,36

Sungailiat, 16 September 2025

Ir. Shamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

		PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
MINGGU KE	: 6 (ENAM)			
PERIODE	: 17 s/d 23 September 2025			
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender			
WAKTU TERPAKAI	: 42 Hari Kalender			
WAKTU SISA	: 99 Hari Kalender	Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Land Clearing	8800,00	m²	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	0,95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	5,85	65,00	0,16	0,00	0,00	0,00	5,85	65,00	0,16
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	6,75	75,00	0,15	0,00	0,00	0,00	6,75	75,00	0,15
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,75	75,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,33
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,30	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**4,21**			**1,34**			**0,00**			**1,34**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	86,14	m'	0,08	61,48	71,37	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	71,37	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	24,00	m³	0,07	24,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,07
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	9,60	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,60	m³	0,00	1,54	96,43	0,00	0,06	3,57	0,00	1,60	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,80	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	0,02	0,80	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	4,80	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	480,00	kg	0,16	252,00	52,50	0,08	84,00	17,50	0,03	336,00	70,00	0,11
	- Bekisting	19,20	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	6,97	m³	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	241,50	30,00	0,08	241,50	30,00	0,08
	- Bekisting	69,68	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	9,90	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	973,71	kg	0,32	126,12	12,95	0,04	0,00	0,00	0,00	126,12	12,95	0,04
	- Bekisting	128,70	m²	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,97	m³	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	69,68	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	66,14	m'	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	8,98	m³	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	101,21	m²	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	252,00	kg	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	23,76	m³	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1663,20	kg	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	52,00	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	6,88	m³	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	240,00	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	240,00	m²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,40**			**0,20**			**0,13**			**0,33**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	511,82	m²	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	430,70	m²	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	10,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	168,13	m³	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	315,26	m²	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	21,00	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	104,14	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	85,98	m²	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	85,98	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	12,00	Unit	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	409,46	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	614,18	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,59**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	8,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	15,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	28,00	titik	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	15,00	titik	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	2,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,21**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	70,00	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,21
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,21**			**0,00**			**0,21**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	48,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,11
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	2,20	68,75	0,01	0,60	18,75	0,00	2,80	87,50	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	1,15	71,88	0,02	1,15	71,88	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	336,00	35,00	0,11	336,00	35,00	0,11	672,00	70,00	0,22
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	3,84	10,00	0,02	3,84	10,00	0,02
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	245,75	19,50	0,08	245,75	19,50	0,08
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	376,14	30,00	0,12	0,00	0,00	0,00	376,14	30,00	0,12
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	15,80	10,00	0,06	15,80	10,00	0,06
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,36**			**0,30**			**0,65**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m³	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	38,74	76,86	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	76,86	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00	0,01	0,50	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	90,00	30,00	0,03	120,00	40,00	0,04	210,00	70,00	0,07
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	1,20	10,00	0,00	1,20	10,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	51,98	15,00	0,02	51,98	15,00	0,02
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	120,45	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	120,45	30,00	0,04
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,08**			**0,07**			**0,15**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	70,00	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,21
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,21**			**0,00**			**0,21**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	48,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,11

2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	78,13	0,01	2,50	78,13	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,50	31,25	0,01	0,50	31,25	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	288,00	30,00	0,10	27,00	2,81	0,01	315,00	32,81	0,10
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	3,84	10,00	0,02	3,84	10,00	0,02
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	376,14	30,00	0,12	0,00	0,00	0,00	376,14	30,00	0,12
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,33**			**0,04**			**0,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	38,74	76,87	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	76,87	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00	0,50	50,00	0,00

II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00	0,00	0,10	20,00	0,00
2	Pek. Pondasi Batu												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m^3	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	90,00	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	90,00	30,00	0,03
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	0,00	0,00	0,00	1,20	10,00	0,00	1,20	10,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m^3	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	345,60	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	30,00	m^2	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m^3	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	120,45	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	120,45	30,00	0,04
	- Bekisting	48,75	m^3	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m^3	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	31,00	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m^3	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m^2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m^2	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,08**			**0,01**			**0,08**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN *PASANGAN DINDING* & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m^2	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m^2	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m^2	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m^3	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m^2	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m^2	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m^2	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 kapis cat dasar, 2 kapis cat penutup)	56,00	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m^2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m^2	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m^3	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	967,43	m^2	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Gerbang kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m^2	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m^2	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m^2	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,85**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**3,26**			**0,55**			**3,81**

Sungailiat, 23 September 2025

Ir. Slamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 7 (TUJUH)
PERIODE	: 24 s/d 30 September 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 49 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 92 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung

KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensia Arch

KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Land Clearing	8800,00	m²	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	0,95	95,00	0,00	0,05	5,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	5,85	65,00	0,16	3,15	35,00	0,08	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	6,75	75,00	0,15	2,25	25,00	0,05	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,75	75,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,33
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**4,21**			**1,34**			**0,20**			**1,54**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	86,14	m'	0,08	61,48	71,37	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	71,37	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	24,00	m³	0,07	24,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,07
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	9,60	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,60	m³	0,00	1,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,80	m³	0,02	0,80	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	4,80	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	3,77	78,57	0,10	3,77	78,57	0,10
	- Pembesian Besi	480,00	kg	0,16	336,00	70,00	0,11	144,00	30,00	0,05	480,00	100,00	0,16
	- Bekisting	19,20	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	10,97	57,14	0,04	10,97	57,14	0,04
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	6,97	m³	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	241,50	30,00	0,08	0,00	0,00	0,00	241,50	30,00	0,08
	- Bekisting	69,68	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	9,90	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	973,71	kg	0,32	126,12	12,95	0,04	165,99	17,05	0,05	292,11	30,00	0,10
	- Bekisting	128,70	m²	0,52	0,00	0,00	0,00	12,87	10,00	0,05	12,87	10,00	0,05
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,97	m³	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	0,00	0,00	0,00	241,50	30,00	0,08	241,50	30,00	0,08
	- Bekisting	69,68	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	66,14	m'	0,20	0,00	0,00	0,00	19,84	30,00	0,06	19,84	30,00	0,06
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	8,98	m³	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	101,21	m²	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	252,00	kg	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	23,76	m³	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1663,20	kg	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	52,00	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	13,43	25,83	0,03	13,43	25,83	0,03
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	6,88	m³	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	240,00	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	240,00	m²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,40**			**0,33**			**0,47**			**0,79**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	511,82	m²	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	430,70	m²	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	10,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	168,13	m³	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	315,26	m²	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	21,00	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	104,14	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	85,98	m²	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	85,98	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	12,00	Unit	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	409,46	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	614,18	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,59**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	8,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	15,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	28,00	titik	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	15,00	titik	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	2,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,21**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	70,00	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,21
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,21**			**0,00**			**0,21**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m^3	0,11	48,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,11
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m^3	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m^3	0,01	2,80	87,50	0,01	0,40	12,50	0,00	3,20	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m^3	0,03	1,15	71,88	0,02	0,45	28,13	0,01	1,60	100,00	0,03
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	672,00	70,00	0,22	0,00	0,00	0,00	672,00	70,00	0,22
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	3,84	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,84	10,00	0,02
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m^3	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	245,75	19,50	0,08	132,33	10,50	0,04	378,08	30,00	0,13
	- Bekisting	103,50	m^2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m^3	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	376,14	30,00	0,12	0,00	0,00	0,00	376,14	30,00	0,12
	- Bekisting	157,95	m^2	0,63	15,80	10,00	0,06	0,00	0,00	0,00	15,80	10,00	0,06
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m^3	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	227,82	30,00	0,08	227,82	30,00	0,08
	- Bekisting	127,10	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	68,88	21,00	0,15	68,88	21,00	0,15
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m^3	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m^2	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m^2	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,65**			**0,28**			**0,94**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m^2	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m^2	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m^2	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m^3	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m^2	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m^2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m^2	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m^2	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m^2	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	38,74	76,86	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	76,86	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,50	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	210,00	70,00	0,07	0,00	0,00	0,00	210,00	70,00	0,07
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	1,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	10,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	51,98	15,00	0,02	51,98	15,00	0,02	103,97	30,00	0,03
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	120,45	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	120,45	30,00	0,04
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	87,94	30,00	0,03	87,94	30,00	0,03
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,15**			**0,13**			**0,28**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	70,00	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,21
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,21**			**0,00**			**0,21**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	48,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,11

2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	2,50	78,13	0,01	0,70	21,88	0,00	3,20	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	0,50	31,25	0,01	1,10	68,75	0,02	1,60	100,00	0,03
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	315,00	32,81	0,10	45,00	4,69	0,01	360,00	37,50	0,12
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	3,84	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,84	10,00	0,02
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	0,00	0,00	0,00	378,08	30,00	0,13	378,08	30,00	0,13
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	376,14	30,00	0,12	0,00	0,00	0,00	376,14	30,00	0,12
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	0,00	0,00	0,00	227,82	30,00	0,08	227,82	30,00	0,08
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	0,00	0,00	0,00	68,88	21,00	0,15	68,88	21,00	0,15
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,38**			**0,40**			**0,77**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Penguluran	50,40	m'	0,06	38,74	76,87	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	76,87	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00

II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm fc = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,10	20,00	0,00	0,40	80,00	0,01	0,50	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi Lajur												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	90,00	30,00	0,03	60,00	20,00	0,02	150,00	50,00	0,05
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	1,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	10,00	0,00
3	Pek. Sloof												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	0,00	0,00	0,00	103,97	30,00	0,03	103,97	30,00	0,03
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	120,45	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	120,45	30,00	0,04
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	0,00	0,00	0,00	87,94	30,00	0,03	87,94	30,00	0,03
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,08**			**0,09**			**0,18**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	967,43	m²	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk fc = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,85**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Gerai Tenbol	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**3,81**			**1,57**			**5,38**

Sungailiat, 30 September 2025

Ir. Slamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 8 (DELAPAN)
PERIODE	: 01 s/d 07 Oktober 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 56 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 85 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Land Clearing	8800,00	m³	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,75	75,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,33
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,40	40,00	0,03	0,05	5,00	0,00	0,45	45,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**4,21**			**1,54**			**0,00**			**1,55**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	86,14	m'	0,08	61,48	71,37	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	71,37	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	24,00	m³	0,07	24,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,07
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	9,60	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,60	m³	0,00	1,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,80	m³	0,02	0,80	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	4,80	m³	0,13	3,77	78,57	0,10	1,03	21,43	0,03	4,80	100,00	0,13
	- Pembesian Besi	480,00	kg	0,16	480,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	480,00	100,00	0,16
	- Bekisting	19,20	m²	0,08	10,97	57,14	0,04	8,23	42,86	0,03	19,20	100,00	0,08
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	6,97	m³	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805.00	kg	0,27	241.50	30.00	0,08	322.00	40.00	0,11	563.50	70.00	0,19
	- Bekisting	69,68	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	10,45	15,00	0,02	10,45	15,00	0,02
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	9,90	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	973,71	kg	0,32	292,11	30,00	0,10	0,00	0,00	0,00	292,11	30,00	0,10
	- Bekisting	128,70	m²	0,52	12,87	10,00	0,05	6,44	5,00	0,03	19,31	15,00	0,08
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,97	m³	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	805,00	kg	0,27	241,50	30,00	0,08	0,00	0,00	0,00	241,50	30,00	0,08
	- Bekisting	69,68	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	66,14	m'	0,20	19,84	30,00	0,06	0,00	0,00	0,00	19,84	30,00	0,06
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	8,98	m³	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	101,21	m²	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	252,00	kg	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	23,76	m³	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1663,20	kg	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	52,00	m'	0,12	13,43	25,83	0,03	2,17	4,17	0,00	15,60	30,00	0,03
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	6,80	m³	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	240,00	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	240,00	m²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,40**			**0,79**			**0,22**			**1,01**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	511,82	m²	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	430,70	m²	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	10,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	168,13	m³	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	315,26	m²	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	21,00	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	104,14	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	85,98	m²	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	85,98	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	12,00	Unit	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	409,46	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	614,18	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	Is	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	Is	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	Is	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,59**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	8,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	15,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	28,00	titik	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	15,00	titik	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	is	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	2,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,21**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	70,00	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,21
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,21**			**0,00**			**0,21**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m³	0,11	48,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,11
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m³	0,01	3,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,20	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m³	0,03	1,60	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,60	100,00	0,03
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	672,00	70,00	0,22	288,00	30,00	0,10	960,00	100,00	0,32
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	3,84	10,00	0,02	34,56	90,00	0,14	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	378,08	30,00	0,13	0,00	0,00	0,00	378,08	30,00	0,13
	- Bekisting	103,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m³	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	376,14	30,00	0,12	0,00	0,00	0,00	376,14	30,00	0,12
	- Bekisting	157,95	m²	0,63	15,80	10,00	0,06	7,90	5,00	0,03	23,69	15,00	0,10
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m³	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	227,82	30,00	0,08	0,00	0,00	0,00	227,82	30,00	0,08
	- Bekisting	127,10	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	68,88	21,00	0,15	26,24	8,00	0,06	95,12	29,00	0,21
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m³	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m²	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,94**			**0,58**			**1,52**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m²	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m²	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m³	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	435,91	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m'	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	38,74	76,86	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	76,86	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m²	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m³	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,50	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	210,00	70,00	0,07	90,00	30,00	0,03	300,00	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	1,20	10,00	0,00	10,80	90,00	0,04	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	103,97	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	103,97	30,00	0,03
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	120,45	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	120,45	30,00	0,04
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	7,31	15,00	0,03	7,31	15,00	0,03
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	87,94	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	87,94	30,00	0,03
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,28**			**0,10**			**0,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m³	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	70,00	m'	0,21	70,00	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,21

	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,21**			**0,21**			**0,00**			**0,21**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	48,00	m^3	0,11	48,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,11
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,20	m^3	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	3,20	m^3	0,01	3,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,20	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,60	m^3	0,03	1,60	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,60	100,00	0,03
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	960,00	kg	0,32	360,00	37,50	0,12	600,00	62,50	0,20	960,00	100,00	0,32
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	3,84	10,00	0,02	34,56	90,00	0,14	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,75	m^3	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1260,27	kg	0,42	378,08	30,00	0,13	0,00	0,00	0,00	378,08	30,00	0,13
	- Bekisting	103,50	m^2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,33	m^3	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1253,81	kg	0,42	376,14	30,00	0,12	0,00	0,00	0,00	376,14	30,00	0,12
	- Bekisting	157,95	m^2	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,65	m^3	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	759,42	kg	0,25	227,82	30,00	0,08	0,00	0,00	0,00	227,82	30,00	0,08
	- Bekisting	127,10	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	60,00	m'	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	328,00	m'	0,74	68,88	21,00	0,15	13,12	4,00	0,03	82,00	25,00	0,18
2	Pek. Lantai Rabat Beton	7,49	m^3	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	320,00	m^2	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	320,00	m^2	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**5,76**			**0,77**			**0,63**			**1,40**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	726,52	m^2	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1453,04	m^2	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1453,04	m^2	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	10,80	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	150,00	m^3	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	60,00	m^2	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	54,00	m^2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	93,60	m^2	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	93,60	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	435,91	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1017,13	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	101,50	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	69,00	m^2	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	67,20	m^2	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	67,20	m2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**17,14**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	55,00	bh	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	10,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	10,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	38,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	60,00	titik	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	38,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	3,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m^2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	50,40	m'	0,06	38,74	76,87	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	76,87	0,05

	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,00	m³	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	6,00	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	1,00	m²	0,00	0,50	50,00	0,00	0,50	50,00	0,00	1,00	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,50	m³	0,01	0,50	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	300,00	kg	0,10	150,00	50,00	0,05	150,00	50,00	0,05	300,00	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	3,79	10,00	0,00	10,80	90,00	0,04	12,80	100,00	0,05
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	346,56	kg	0,11	103,97	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	103,97	30,00	0,03
	- Bekisting	30,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,13	m³	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	401,50	kg	0,13	120,45	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	120,45	30,00	0,04
	- Bekisting	48,75	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	7,31	15,00	0,03	7,31	15,00	0,03
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,50	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	293,12	kg	0,10	87,94	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	87,94	30,00	0,03
	- Bekisting	31,00	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Plat Lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,36	m³	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	918,00	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	234,00	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	234,00	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,54**			**0,18**			**0,20**			**0,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	105,60	m²	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	211,20	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	211,20	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	153,00	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	153,00	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,00	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	84,16	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	84,16	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,69**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN *ELEKTRIKAL*												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	2,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	967,43	m³	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,85**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	17,00	bh	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Hurul Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			100,00			5,39			1,74			7,13

Tungalliat, 07 October 2025

M Sleman Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 9 (SEMBILAN)
PERIODE	: 08 s/d 14 Oktober 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 63 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 78 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung

KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensia Arch

KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO I			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22	971,50	100,00	0,22
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,75	75,00	0,33	0,05	5,00	0,02	0,80	80,00	0,35
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,45	45,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,45	45,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,67**			**1,55**			**0,66**			**2,20**
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	24,00	40,21	0,07	35,69	59,79	0,10	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,60	94,45	0,00	0,09	5,55	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	0,80	47,23	0,02	0,89	52,77	0,02	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	4,80	57,14	0,13	3,60	42,86	0,10	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	480,00	59,43	0,16	327,62	40,57	0,11	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	19,20	57,14	0,08	14,40	42,86	0,06	33,60	100,00	0,13
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,60	m³	0,07	0,00	0,00	0,00	2,60	100,00	0,07	2,60	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	509,79	kg	0,17	0,00	0,00	0,00	509,79	100,00	0,17	509,79	100,00	0,17
	- Bekisting	34,99	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	34,99	100,00	0,14	34,99	100,00	0,14
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	563,50	30,64	0,19	723,79	39,36	0,24	1287,29	70,00	0,43
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	10,45	7,47	0,02	10,55	7,53	0,02	21,00	15,00	0,04
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	292,11	21,95	0,10	107,14	8,05	0,04	399,26	30,00	0,13
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	19,31	13,16	0,08	2,70	1,84	0,01	22,00	15,00	0,09
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	174,81	30,00	0,06	0,00	0,00	0,00	174,81	30,00	0,06
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	131,00	m'	0,39	19,84	15,15	0,06	0,00	0,00	0,00	19,84	15,15	0,06
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	0,00	0,00	0,00	134,65	30,00	0,04	134,65	30,00	0,04
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	16,49	m³	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1960,19	kg	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	35,00	m'	0,08	10,50	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,50	30,00	0,02
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**8,10**			**0,98**			**1,16**			**2,14**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	210,26	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	Is	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	Is	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**10,96**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Rinfill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	hh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,22**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	70,00	90,36	0,21	7,47	9,64	0,02	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,21**			**0,02**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m^3	0,12	48,00	97,61	0,11	1,18	2,39	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m^3	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^3	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,60	82,64	0,03	0,34	17,36	0,01	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,81	m^3	0,08	0,00	0,00	0,00	2,81	100,00	0,08	2,81	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	665,31	kg	0,22	0,00	0,00	0,00	665,31	100,00	0,22	665,31	100,00	0,22
	- Bekisting	40,24	m^2	0,16	0,00	0,00	0,00	40,24	100,00	0,16	40,24	100,00	0,16
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	378,08	15,45	0,13	1334,90	54,55	0,44	1712,98	70,00	0,57
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	0,00	0,00	0,00	29,06	15,00	0,06	29,06	15,00	0,06
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	376,14	24,36	0,12	87,14	5,64	0,03	463,28	30,00	0,15
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	21,82	15,00	0,09	0,00	0,00	0,00	21,82	15,00	0,09
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	227,82	15,49	0,08	213,47	14,51	0,07	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^3	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,44**			**1,44**			**1,11**			**2,55**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m^2	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m^2	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1242,19	m^2	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Lisplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	604,43	m^2	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,00	99,21	0,01	0,12	0,79	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Uruqan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Uruqan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Uruqan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,50	82,64	0,01	0,11	17,36	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	172,23	kg	0,06	0,00	0,00	0,00	172,23	100,00	0,06	172,23	100,00	0,06
	- Bekisting	8,70	m²	0,03	0,00	0,00	0,00	8,70	100,00	0,03	8,70	100,00	0,03
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	103,97	30,33	0,03	136,01	39,67	0,05	239,98	70,00	0,08
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	3,89	15,00	0,01	3,89	15,00	0,01
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	120,45	21,92	0,04	44,40	8,08	0,01	164,85	30,00	0,05
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	7,31	13,22	0,03	0,98	1,78	0,00	8,30	15,00	0,03
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	87,04	19,81	0,03	46,33	10,19	0,01	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,30**			**0,38**			**0,27**			**0,65**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Uruqan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 10 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	70,00	90,36	0,21	7,47	9,64	0,02	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,21**			**0,02**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m^3	0,16	48,00	72,73	0,11	18,00	27,27	0,04	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m^3	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^3	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,60	82,64	0,03	0,34	17,36	0,01	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,63	m^3	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	536,81	kg	0,18	0,00	0,00	0,00	536,81	100,00	0,18	536,81	100,00	0,18
	- Bekisting	37,95	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	37,95	100,00	0,15	37,95	100,00	0,15
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	378,08	15,45	0,13	845,48	34,55	0,28	1223,56	50,00	0,41
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	0,00	0,00	0,00	29,06	15,00	0,06	29,06	15,00	0,06
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	376,14	24,36	0,12	87,14	5,64	0,03	463,28	30,00	0,15
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	227,82	15,49	0,08	213,47	14,51	0,07	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^3	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,43**			**1,35**			**0,94**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	778,99	m^2	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1344,96	m^2	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1344,96	m^2	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m^2	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,55**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m^2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG UMUM												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Penguikuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	21,10	m³	0,01	15,00	71,09	0,01	6,10	28,91	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,99	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	100,00	0,00	0,99	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,50	82,64	0,01	0,11	17,36	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	286,26	kg	0,10	286,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	286,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,75	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,02	0,75	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	73,16	kg	0,02	0,00	0,00	0,00	73,16	100,00	0,02	73,16	100,00	0,02
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	103,97	30,33	0,03	67,44	19,67	0,02	171,41	50,00	0,06
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	0,00	0,00	0,00	3,89	15,00	0,01	3,89	15,00	0,01
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,71	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	120,45	21,92	0,04	44,40	8,08	0,04	164,85	30,00	0,05
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	7,31	13,22	0,03	0,98	1,78	0,00	8,30	15,00	0,03
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	87,94	19,81	0,03	45,23	10,19	0,01	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**0,38**			**0,24**			**0,62**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow galvalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	872,15	m²	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m³	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase tawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,72**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Hanif Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**7,13**			**4,35**			**11,47**

Sungailiat, 14 Oktober 2025

Ir. Shamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 10 (SEPULUH)
PERIODE	: 15 s/d 21 Oktober 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 70 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 71 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO I			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,35
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,45	45,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,45	45,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,67**			**2,20**			**0,00**			**2,20**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,60	m³	0,07	2,60	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,60	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	509,79	kg	0,17	509,79	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	509,79	100,00	0,17
	- Bekisting	34,99	m²	0,14	34,99	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,99	100,00	0,14
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1287,29	70,00	0,43	551,70	30,00	0,18	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	21,00	15,00	0,04	118,99	85,00	0,24	139,99	100,00	0,28
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	399,26	30,00	0,13	232,90	17,50	0,08	632,16	47,50	0,21
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	22,00	15,00	0,09	0,00	0,00	0,00	22,00	15,00	0,09
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	174,81	30,00	0,06	0,00	0,00	0,00	174,81	30,00	0,06
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	131,00	m'	0,39	19,84	15,15	0,06	0,00	0,00	0,00	19,84	15,15	0,06
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	134,65	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	134,65	30,00	0,04
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	16,40	m³	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1960,19	kg	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	35,00	m'	0,08	10,50	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,50	30,00	0,02
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**8,10**			**2,14**			**0,78**			**2,93**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	210,26	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**10,96**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,22**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m³	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m³	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t:- 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,81	m³	0,08	2,81	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,81	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	665,31	kg	0,22	665,31	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	665,31	100,00	0,22
	- Bekisting	40,24	m²	0,16	40,24	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	40,24	100,00	0,16
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	1712,98	70,00	0,57	734,14	30,00	0,24	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	29,06	15,00	0,06	164,67	85,00	0,34	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	463,28	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,28	30,00	0,15
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	21,82	15,00	0,09	0,00	0,00	0,00	21,82	15,00	0,09
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,44**			**2,55**			**1,06**			**3,61**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m²	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1242,19	m²	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	604,43	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	is	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	172,23	kg	0,06	172,23	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	172,23	100,00	0,06
	- Bekisting	8,70	m²	0,03	8,70	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,70	100,00	0,03
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	239,98	70,00	0,08	102,85	30,00	0,03	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	3,89	15,00	0,01	22,03	85,00	0,04	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	164,85	30,00	0,05	153,86	28,00	0,05	318,71	58,00	0,11
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	8,30	15,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,30	15,00	0,03
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,30**			**0,65**			**0,20**			**0,85**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m^3	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m^3	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^3	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,63	m^3	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	536,81	kg	0,18	536,81	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	536,81	100,00	0,18
	- Bekisting	37,95	m^2	0,15	37,95	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	37,95	100,00	0,15
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	1223,56	50,00	0,41	1223,56	50,00	0,41	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	29,06	15,00	0,06	0,00	0,00	0,00	29,06	15,00	0,06
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	463,28	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,28	30,00	0,15
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^3	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,43**			**2,29**			**0,52**			**2,81**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	778,99	m^2	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1344,96	m^2	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1344,96	m^2	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m^2	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,55**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofil Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	titi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Rinja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pembersihan Bouwplank & Pengukuran	58,74	m'	0,05	58,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	58,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	21,10	m³	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m³	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	17,00	m²	0,09	17,00	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00	17,00	100,00	0,09
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,75	m³	0,02	0,75	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	73,16	kg	0,02	73,16	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	73,16	100,00	0,02
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	171,41	50,00	0,06	171,41	50,00	0,06	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,025	3,89	15,00	0,01	22,03	85,00	0,021	25,92	100,00	0,025
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	164,85	30,00	0,05	0,00	0,00	0,00	164,85	30,00	0,05
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	8,30	15,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,30	15,00	0,03
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	770,69	kg	0,25	231,21	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	231,21	30,00	0,07
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**0,62**			**0,12**			**0,74**
	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracotte	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel aksesr	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	872,15	m²	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m³	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,72**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle kendaga elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	3,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL KESELURUHAN			100,00			64,07			12,00			76,07

Sungailiat, 21 Oktober 2025

Ir. Mardani Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 11 (SEBELAS)
PERIODE	: 22 s/d 28 Oktober 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 77 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 64 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung

KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensia Arch

KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO I			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Cut (Pengalisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,35
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,45	45,00	0,03	0,05	5,00	0,00	0,50	50,00	0,04
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,67**			**2,20**			**0,00**			**2,21**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,60	m³	0,07	2,60	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,60	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	509,79	kg	0,17	509,79	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	509,79	100,00	0,17
	- Bekisting	34,99	m²	0,14	34,99	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,99	100,00	0,14
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	10,40	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1838,99	100,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	139,99	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	139,99	100,00	0,28
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	2,15	21,43	0,05	2,15	21,43	0,05
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	632,16	47,50	0,21	99,81	7,50	0,03	731,97	55,00	0,24
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	22,00	15,00	0,09	36,67	25,00	0,15	58,67	40,00	0,24
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	174,81	30,00	0,06	0,00	0,00	0,00	174,81	30,00	0,06
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	131,00	m'	0,39	19,84	15,15	0,06	0,00	0,00	0,00	19,84	15,15	0,06
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	134,65	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	134,65	30,00	0,04
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	16,49	m³	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1960,19	kg	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	35,00	m'	0,08	10,50	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,50	30,00	0,02
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**8,10**			**2,93**			**0,24**			**3,16**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	72,84	15,07	0,14	72,84	15,07	0,14
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	210,26	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**10,96**			**0,00**			**0,14**			**0,14**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	lc	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofil Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,22**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m^3	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m^3	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^3	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,81	m^3	0,08	2,81	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,81	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	665,31	kg	0,22	665,31	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	665,31	100,00	0,22
	- Bekisting	40,24	m^2	0,16	40,24	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	40,24	100,00	0,16
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	463,28	30,00	0,15	38,61	2,50	0,01	501,89	32,50	0,17
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	21,82	15,00	0,09	0,00	0,00	0,00	21,82	15,00	0,09
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^3	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,44**			**3,61**			**0,01**			**3,62**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m^2	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m^2	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1242,19	m^2	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
*	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	604,43	m^2	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	172,23	kg	0,06	172,23	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	172,23	100,00	0,06
	- Bekisting	8,70	m²	0,03	8,70	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,70	100,00	0,03
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,96	30,00	0,02	0,96	30,00	0,02
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	318,71	58,00	0,11	76,93	14,00	0,03	395,64	72,00	0,13
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	8,30	15,00	0,03	24,89	45,00	0,10	33,18	60,00	0,13
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,30**			**0,85**			**0,15**			**1,00**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	0,00	0,00	0,00	30,00	12,83	0,06	30,00	12,83	0,06
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplanik ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,00**			**0,06**			**0,06**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m^3	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m^3	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^3	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,63	m^3	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	536,81	kg	0,18	536,81	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	536,81	100,00	0,18
	- Bekisting	37,95	m^2	0,15	37,95	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	37,95	100,00	0,15
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	29,06	15,00	0,06	164,67	85,00	0,34	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	463,28	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,28	30,00	0,15
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^3	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,43**			**2,81**			**0,34**			**3,15**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	778,99	m^2	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1344,96	m^2	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1344,96	m^2	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^3	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m^2	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,55**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m^2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
DS	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	21,10	m^3	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m^3	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m^3	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m^3	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m^3	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m^3	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,75	m^3	0,02	0,75	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	73,16	kg	0,02	73,16	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	73,16	100,00	0,02
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m^3	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m^2	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m^3	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	164,85	30,00	0,05	0,00	0,00	0,00	164,85	30,00	0,05
	- Bekisting	55,30	m^2	0,22	8,30	15,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,30	15,00	0,03
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m^3	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,86	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m^2	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m^2	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**0,74**			**0,05**			**0,79**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m^2	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m^2	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m^2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m^3	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m^2	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m^2	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m^2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas batu tempel tenacota	94,65	m^2	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m^2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m^3	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	872,15	m^2	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m^3	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	776,00	m^2	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m^2	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m^2	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,72**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**14,06**			**0,98**			**15,04**

Bangalisat, 28 Oktober 2025

Ir. Slamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 12 (DUA BELAS)
PERIODE	: 29 Oktober s/d 04 November 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 84 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 57 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO I			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,35
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,04
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,67**			**2,21**			**0,00**			**2,21**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,60	m³	0,07	2,60	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,60	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	509,79	kg	0,17	509,79	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	509,79	100,00	0,17
	- Bekisting	34,99	m²	0,14	34,99	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,99	100,00	0,14
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	10,40	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1838,99	100,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	139,99	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	139,99	100,00	0,28
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	2,15	21,43	0,05	0,00	0,00	0,00	2,15	21,43	0,05
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	731,97	55,00	0,24	532,34	40,00	0,18	1264,32	95,00	0,42
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	58,67	40,00	0,24	0,00	0,00	0,00	58,67	40,00	0,24
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	174,81	30,00	0,06	0,00	0,00	0,00	174,81	30,00	0,06
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	131,00	m'	0,39	19,84	15,15	0,06	0,00	0,00	0,00	19,84	15,15	0,06
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	134,65	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	134,65	30,00	0,04
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	16,49	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1960,19	kg	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	35,00	m'	0,08	10,50	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,50	30,00	0,02
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap baja ringan C/S	271,15	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**8,10**			**3,16**			**0,18**			**3,34**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	72,84	15,07	0,14	43,00	8,90	0,08	115,84	23,97	0,22
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	210,26	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**10,96**			**0,14**			**0,08**			**0,22**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,22**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m³	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m³	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,81	m³	0,08	2,81	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,81	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	665,31	kg	0,22	665,31	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	665,31	100,00	0,22
	- Bekisting	40,24	m²	0,16	40,24	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	40,24	100,00	0,16
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,31	3,13	0,01	0,31	3,13	0,01
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	501,89	32,50	0,17	1042,39	67,50	0,35	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	21,82	15,00	0,09	28,19	19,38	0,11	50,01	34,38	0,20
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,44**			**3,62**			**0,47**			**4,09**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m²	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1242,19	m²	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	604,43	m^2	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	is	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,00**			**0,01**			**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m^2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m^2	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m^3	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m^3	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m^3	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m^3	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m^3	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m^3	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	172,23	kg	0,06	172,23	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	172,23	100,00	0,06
	- Bekisting	8,70	m^2	0,03	8,70	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,70	100,00	0,03
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m^3	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m^2	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m^3	0,08	0,96	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,96	30,00	0,02
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	395,64	72,00	0,13	153,86	28,00	0,05	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m^2	0,22	33,18	60,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,18	60,00	0,13
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m^3	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	216,38	m^2	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m^2	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,30**			**1,00**			**0,05**			**1,05**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m^2	0,44	30,00	12,83	0,06	0,00	0,00	0,00	30,00	12,83	0,06
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m^2	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m^2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m^3	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m^2	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m^2	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m^2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m^2	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m^2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,06**			**0,06**			**0,12**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplanik / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m^3	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m^3	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^3	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,63	m^3	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	536,81	kg	0,18	536,81	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	536,81	100,00	0,18
	- Bekisting	37,95	m^2	0,15	37,95	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	37,95	100,00	0,15
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	0,00	0,00	0,00	11,46	85,00	0,31	11,46	85,00	0,31
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	463,28	30,00	0,15	337,81	21,88	0,11	801,09	51,88	0,27
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^3	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,43**			**3,15**			**0,42**			**3,57**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	778,99	m^2	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1344,96	m^2	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1344,96	m^2	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Lisplank												
	- Pas. Lisplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m^2	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,55**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ts	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Westafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofil Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,30**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Pkja lain	1,50	ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D5	PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG UPPH												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pembersihan Bowplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	21,10	m³	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m³	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,75	m³	0,02	0,75	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	73,16	kg	0,02	73,16	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	73,16	100,00	0,02
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	340,80	kg	0,11	340,80	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	340,80	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,71	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,19	164,85	30,00	0,05	115,39	21,00	0,04	280,24	51,00	0,09
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	8,30	15,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,30	15,00	0,03
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,39**			**0,79**			**0,04**			**0,83**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	0,00	0,00	0,00	5,00	2,14	0,01	5,00	2,14	0,01
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	11,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel ghrosir	94,65	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,00**			**0,01**			**0,01**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu quarung	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	872,15	m²	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,72**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**15,84**			**4,82**			**16,35**

Sungailiat, 04 November 2025

M. Slamet Riyadi

Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 13 (TIGA BELAS)
PERIODE	: 05 November s/d 11 November 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 91 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 50 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Intermusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO I			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,35
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,04
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,67**			**2,21**			**0,00**			**2,21**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,60	m³	0,07	2,60	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,60	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	509,79	kg	0,17	509,79	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	509,79	100,00	0,17
	- Bekisting	34,99	m²	0,14	34,99	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,99	100,00	0,14
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	10,40	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1838,99	100,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	139,99	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	139,99	100,00	0,28
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	2,15	21,43	0,05	0,00	0,00	0,00	2,15	21,43	0,05
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	1264,32	95,00	0,42	66,54	5,00	0,02	1330,86	100,00	0,44
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	58,67	40,00	0,24	14,67	10,00	0,06	73,34	50,00	0,29
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	174,81	30,00	0,06	0,00	0,00	0,00	174,81	30,00	0,06
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	131,00	m'	0,39	19,84	15,15	0,06	0,00	0,00	0,00	19,84	15,15	0,06
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	134,65	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	134,65	30,00	0,04
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	0,00	0,00	0,00	114,95	30,00	0,04	114,95	30,00	0,04
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	16,49	m³	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1960,19	kg	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	35,00	m'	0,08	10,50	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,50	30,00	0,02
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**8,10**			**3,34**			**0,12**			**3,46**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	115,84	23,97	0,22	53,30	11,03	0,10	169,14	35,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	1,91	10,00	0,01	1,91	10,00	0,01
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip. Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	210,26	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**10,96**			**0,22**			**0,11**			**0,32**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofil Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,22**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m³	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Uruqan tanah kembali bekas galian	16,39	m³	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Uruqan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Uruqan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m²	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,81	m³	0,08	2,81	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,81	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	665,31	kg	0,22	665,31	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	665,31	100,00	0,22
	- Bekisting	40,24	m²	0,16	40,24	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	40,24	100,00	0,16
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	0,31	3,13	0,01	9,76	96,88	0,25	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	50,01	34,38	0,20	95,47	65,63	0,38	145,48	100,00	0,58
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	0,00	0,00	0,00	0,33	5,00	0,01	0,33	5,00	0,01
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	73,55	5,00	0,02	514,85	35,00	0,17
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	6,45	5,00	0,01	6,45	5,00	0,01
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,44**			**4,09**			**0,68**			**4,77**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m²	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m²	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1242,19	m²	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Uruqan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	604,43	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	is	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,01**			**0,00**			**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	172,23	kg	0,06	172,23	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	172,23	100,00	0,06
	- Bekisting	8,70	m²	0,03	8,70	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,70	100,00	0,03
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	0,96	30,00	0,02	2,24	70,00	0,06	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	33,18	60,00	0,13	22,12	40,00	0,09	55,30	100,00	0,22
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	19,50	20,00	0,04	48,75	50,00	0,11
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,30**			**1,05**			**0,19**			**1,24**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	30,00	12,83	0,06	16,77	7,17	0,03	46,77	20,00	0,09
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	20,40	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,12**			**0,03**			**0,15**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m³	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m³	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	536,81	kg	0,18	536,81	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	536,81	100,00	0,18
	- Bekisting	37,95	m²	0,15	37,95	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	37,95	100,00	0,15
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	11,46	85,00	0,31	2,02	15,00	0,05	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	801,09	51,88	0,27	743,18	48,13	0,25	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	0,00	0,00	0,00	4,36	3,00	0,02	4,36	3,00	0,02
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. King Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,43**			**3,57**			**0,32**			**3,89**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	778,99	m²	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1344,96	m²	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1344,96	m²	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m²	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,55**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Seklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,00**			**0,01**			**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pembersihan lapangan / Pengukuran	98,71	m	0,05	98,71	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	98,71	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	21,10	m^3	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m^3	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m^3	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m^3	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m^3	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m^3	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	286,20	kg	0,10	286,20	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	286,20	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,75	m^3	0,02	0,75	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	73,16	kg	0,02	73,16	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	73,16	100,00	0,02
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m^3	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m^2	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,71	m^3	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	549,59	kg	0,18	268,34	51,00	0,09	269,25	49,00	0,09	549,59	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m^2	0,22	8,30	15,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,30	15,00	0,03
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m^3	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m^2	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m^2	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**0,83**			**0,09**			**0,92**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m^2	0,44	5,00	2,14	0,01	0,00	0,00	0,00	5,00	2,14	0,01
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m^2	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m^2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m^3	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m^2	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m^2	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m^2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m^2	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m^2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,01**			**0,06**			**0,07**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC, AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m^3	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	872,15	m^2	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m^3	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m^2	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m^2	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m^2	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,72**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**16,16**			**1,61**			**17,96**

Sungailiat, 11 November 2025

Ir. Sawaludin Rivadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 14 (EMPAT BELAS)
PERIODE	: 12 November s/d 18 November 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 98 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 43 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO I			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,35
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,04
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,67**			**2,21**			**0,00**			**2,21**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,60	m³	0,07	2,60	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,60	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	509,79	kg	0,17	509,79	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	509,79	100,00	0,17
	- Bekisting	34,99	m²	0,14	34,99	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,99	100,00	0,14
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	10,40	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1838,99	100,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	139,99	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	139,99	100,00	0,28
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	2,15	21,43	0,05	5,74	57,14	0,15	7,90	78,57	0,20
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	1330,86	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1330,86	100,00	0,44
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	73,34	50,00	0,29	62,86	42,86	0,25	136,20	92,86	0,55
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	174,81	30,00	0,06	29,13	5,00	0,01	203,94	35,00	0,07
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	7,20	20,00	0,03	7,20	20,00	0,03
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	131,00	m'	0,30	19,84	15,15	0,06	0,00	0,00	0,00	19,84	15,15	0,06
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	134,65	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	134,65	30,00	0,04
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	0,00	0,00	0,00	2,52	100,00	0,06	2,52	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	114,95	30,00	0,04	268,21	70,00	0,09	383,16	100,00	0,13
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	21,00	100,00	0,14	21,00	100,00	0,14
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	16,49	m³	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1960,19	kg	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	35,00	m'	0,08	10,50	30,00	0,02	1,75	5,00	0,00	12,25	35,00	0,03
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**8,10**			**3,46**			**0,73**			**4,19**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	169,14	35,00	0,32	24,16	5,00	0,05	193,31	40,00	0,36
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	0,00	0,00	0,00	26,00	3,23	0,05	26,00	3,23	0,05
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	1,91	10,00	0,01	13,73	72,00	0,04	15,64	82,00	0,05
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	210,26	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**10,96**			**0,32**			**0,13**			**0,45**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,22**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m^3	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m^3	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^3	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,81	m^3	0,08	2,81	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,81	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	665,31	kg	0,22	665,31	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	665,31	100,00	0,22
	- Bekisting	40,24	m^2	0,16	40,24	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	40,24	100,00	0,16
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	0,33	5,00	0,01	0,33	5,00	0,01	0,67	10,00	0,02
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	514,85	35,00	0,17	0,00	0,00	0,00	514,85	35,00	0,17
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	6,45	5,00	0,01	6,45	5,00	0,01	12,90	10,00	0,03
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^3	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,44**			**4,77**			**0,02**			**4,79**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m^2	1,36	0,00	0,00	0,00	121,27	16,67	0,23	121,27	16,67	0,23
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m^2	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1242,19	m^2	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	604,43	m^2	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**0,00**			**0,23**			**0,23**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	is	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,01**			**0,00**			**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	172,23	kg	0,06	172,23	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	172,23	100,00	0,06
	- Bekisting	8,70	m²	0,03	8,70	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,70	100,00	0,03
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	48,75	50,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,75	50,00	0,11
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,30**			**1,24**			**0,00**			**1,24**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	46,77	20,00	0,09	4,68	2,00	0,01	51,45	22,00	0,10
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	20,40	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,15**			**0,01**			**0,16**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m^3	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m^3	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^3	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,63	m^3	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	536,81	kg	0,18	536,81	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	536,81	100,00	0,18
	- Bekisting	37,95	m^2	0,15	37,95	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	37,95	100,00	0,15
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	0,00	0,00	0,00	1,89	18,75	0,05	1,89	18,75	0,05
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	4,36	3,00	0,02	45,64	31,38	0,18	50,01	34,38	0,20
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	70,07	30,00	0,16
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^3	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,43**			**3,89**			**0,23**			**4,12**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	778,99	m^2	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1344,96	m^2	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1344,96	m^2	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m^2	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,55**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,01**			**0,00**			**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m^2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (gondasi tapak)	21,10	m³	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m³	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,75	m³	0,02	0,75	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	73,16	kg	0,02	73,16	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	73,16	100,00	0,02
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	2,24	70,00	0,06	2,24	70,00	0,06
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	8,30	15,00	0,03	47,01	85,00	0,19	55,30	100,00	0,22
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,89	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,75	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**0,92**			**0,25**			**1,16**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	5,00	2,14	0,01	0,00	0,00	0,00	5,00	2,14	0,01
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	67,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	20,40	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,07**			**0,00**			**0,07**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m²	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	872,15	m²	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m³	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,72**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**17,96**			**1,60**			**19,56**

Bangalliat, 14 November 2025

Ir. Ahmad Rizali
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 15 (LIMA BELAS)
PERIODE	: 19 November s/d 25 November 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 105 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 36 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung

KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensia Arch

KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO I			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,35
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,04
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,67**			**2,21**			**0,00**			**2,21**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,60	m³	0,07	2,60	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,60	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	509,79	kg	0,17	509,79	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	509,79	100,00	0,17
	- Bekisting	34,99	m²	0,14	34,99	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,99	100,00	0,14
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	10,40	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1838,99	100,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	139,99	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	139,99	100,00	0,28
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	7,90	78,57	0,20	2,15	21,43	0,05	10,05	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	1330,86	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1330,86	100,00	0,44
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	136,20	92,86	0,55	10,48	7,14	0,04	146,68	100,00	0,59
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	0,00	0,00	0,00	0,90	30,00	0,02	0,90	30,00	0,02
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	203,94	35,00	0,07	87,40	15,00	0,03	291,35	50,00	0,10
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	7,20	20,00	0,03	3,60	10,00	0,01	10,80	30,00	0,04
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	131,00	m'	0,39	19,84	15,15	0,06	0,00	0,00	0,00	19,84	15,15	0,06
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	134,65	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	134,65	30,00	0,04
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	2,52	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,52	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	383,16	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	383,16	100,00	0,13
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	21,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	21,00	100,00	0,14
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	16,49	m³	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1960,19	kg	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	35,00	m'	0,08	12,25	35,00	0,03	5,25	15,00	0,01	17,50	50,00	0,04
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**8,10**			**4,19**			**0,18**			**4,37**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	193,31	40,00	0,36	72,49	15,00	0,14	265,80	55,00	0,50
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	26,00	3,23	0,05	34,00	4,22	0,06	60,00	7,45	0,11
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	15,64	82,00	0,05	1,53	8,00	0,00	17,16	90,00	0,05
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	210,26	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**10,96**			**0,45**			**0,20**			**0,66**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,22**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m³	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m³	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,81	m³	0,08	2,81	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,81	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	665,31	kg	0,22	665,31	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	665,31	100,00	0,22
	- Bekisting	40,24	m²	0,16	40,24	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	40,24	100,00	0,16
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	0,67	10,00	0,02	0,67	10,00	0,02	1,33	20,00	0,03
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	514,85	35,00	0,17	73,55	5,00	0,02	588,40	40,00	0,19
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	12,90	10,00	0,03	12,90	10,00	0,03	25,80	20,00	0,05
6	Pek. Ring Balok Rb 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	13,06	5,00	0,04	52,22	20,00	0,16
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	93,42	40,00	0,21	163,49	70,00	0,37
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,44**			**4,79**			**0,32**			**5,11**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m²	1,36	121,27	16,67	0,23	242,54	33,33	0,45	363,80	50,00	0,68
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m²	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1242,19	m²	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	604,43	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**0,23**			**0,45**			**0,68**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,01**			**0,00**			**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m²	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	172,23	kg	0,06	172,23	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	172,23	100,00	0,06
	- Bekisting	8,70	m²	0,03	8,70	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,70	100,00	0,03
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	48,75	50,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,75	50,00	0,11
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,30**			**1,24**			**0,00**			**1,24**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	51,45	22,00	0,10	18,71	8,00	0,03	70,15	30,00	0,13
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	20,40	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,16**			**0,03**			**0,19**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m^3	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m^3	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^3	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,63	m^3	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	536,81	kg	0,18	536,81	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	536,81	100,00	0,18
	- Bekisting	37,95	m^2	0,15	37,95	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	37,95	100,00	0,15
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	1,89	18,75	0,05	6,92	68,75	0,18	8,81	87,50	0,22
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	50,01	34,38	0,20	95,47	65,63	0,38	145,48	100,00	0,58
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	0,00	0,00	0,00	441,30	30,00	0,15
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00	0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	70,07	30,00	0,16	26,39	11,30	0,06	96,46	41,30	0,22
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^3	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,43**			**4,12**			**0,62**			**4,74**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	778,99	m^2	1,45	0,00	0,00	0,00	116,85	15,00	0,22	116,85	15,00	0,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1344,96	m^2	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1344,96	m^2	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup'	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m^2	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,55**			**0,00**			**0,22**			**0,22**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,01**			**0,00**			**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m^2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	21,60	m³	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m³	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm fc = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	0,75	m³	0,02	0,75	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	73,16	kg	0,02	73,16	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	73,16	100,00	0,02
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Sloof												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	3,71	m³	0,08	2,24	70,00	0,06	0,96	30,00	0,02	3,71	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
5	Pek. Balok												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	29,25	30,00	0,07
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**1,16**			**0,02**			**1,19**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	5,00	2,14	0,01	18,38	7,86	0,03	23,38	10,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Lisplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	20,40	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,07**			**0,03**			**0,10**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	872,15	m²	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m³	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk Fc = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,72**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**108,00**			**19,56**			**2,08**			**21,64**

Jungkat, 25 November 2025

Ir. Siswadi, MT
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 16 (ENAM BELAS)
PERIODE	: 26 November s/d 02 Desember 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 112 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 29 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO I			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,35
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,04
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,67**			**2,21**			**0,00**			**2,21**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,60	m³	0,07	2,60	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,60	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	509,79	kg	0,17	509,79	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	509,79	100,00	0,17
	- Bekisting	34,99	m²	0,14	34,99	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,99	100,00	0,14
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	10,40	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1838,99	100,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	139,99	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	139,99	100,00	0,28
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	10,05	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,05	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	1330,86	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1330,86	100,00	0,44
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	146,68	100,00	0,59	0,00	0,00	0,00	146,68	100,00	0,59
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	0,90	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,90	30,00	0,02
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	291,35	50,00	0,10	0,00	0,00	0,00	291,35	50,00	0,10
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	10,80	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	10,80	30,00	0,04
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	131,00	m'	0,39	19,84	15,15	0,06	0,00	0,00	0,00	19,84	15,15	0,06
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	134,65	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	134,65	30,00	0,04
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	2,52	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,52	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	383,16	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	383,16	100,00	0,13
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	21,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	21,00	100,00	0,14
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	16,49	m³	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1960,19	kg	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	35,00	m'	0,08	17,50	50,00	0,04	7,00	20,00	0,02	24,50	70,00	0,05
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	0,00	0,00	0,00	81,34	30,00	0,07	81,34	30,00	0,07
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**8,10**			**4,37**			**0,09**			**4,45**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	265,80	55,00	0,50	48,33	10,00	0,09	314,12	65,00	0,59
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	60,00	7,45	0,11	10,00	1,24	0,02	70,00	8,69	0,13
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	17,16	90,00	0,05	0,00	0,00	0,00	17,16	90,00	0,05
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	210,26	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**10,96**			**0,66**			**0,11**			**0,77**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,22**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m^3	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m^3	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^2	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,81	m^3	0,08	2,81	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,81	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	665,31	kg	0,22	665,31	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	665,31	100,00	0,22
	- Bekisting	40,24	m^2	0,16	40,24	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	40,24	100,00	0,16
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	1,33	20,00	0,03	2,33	35,00	0,06	3,66	55,00	0,09
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	588,40	40,00	0,19	294,20	20,00	0,10	882,60	60,00	0,29
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	25,80	20,00	0,05	45,15	35,00	0,09	70,94	55,00	0,14
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	52,22	20,00	0,16	0,00	0,00	0,00	52,22	20,00	0,16
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	163,49	70,00	0,37	11,68	5,00	0,03	175,16	75,00	0,39
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^3	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	0,00	0,00	0,00	103,44	30,00	0,09	103,44	30,00	0,09
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,44**			**5,11**			**0,37**			**5,47**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m^2	1,36	363,80	50,00	0,68	181,90	25,00	0,34	545,71	75,00	1,02
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m^2	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1242,19	m^2	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	604,43	m^2	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^3	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**0,68**			**0,34**			**1,02**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofil Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,01**			**0,00**			**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	172,23	kg	0,06	172,23	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	172,23	100,00	0,06
	- Bekisting	8,70	m²	0,03	8,70	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,70	100,00	0,03
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	48,75	50,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,75	50,00	0,11
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	73,91	30,00	0,07	73,91	30,00	0,07
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,38**			**1,24**			**0,07**			**1,31**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	70,15	30,00	0,13	0,00	0,00	0,00	70,15	30,00	0,13
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Aclan	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	20,40	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,19**			**0,00**			**0,19**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23

	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**				**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR													
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m³	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00		0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m³	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00		0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00		0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00		0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR													
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00		0,04
2	Pek. Pondasi tapak													
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00		0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00		0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00		0,15
*	Pek. Kolom Pedestal													
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00		0,07
	- Pembesian Besi	536,81	kg	0,18	536,81	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	536,81	100,00		0,18
	- Bekisting	37,95	m²	0,15	37,95	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	37,95	100,00		0,15
3	Pek. Sloof													
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00		0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00		0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00		0,39
4	Pek. Kolom													
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	8,81	87,50	0,22	1,26	12,50	0,03	10,07	100,00		0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00		0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00		0,58
5	Pek. Balok													
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	0,00	0,00	0,00	4,66	70,00	0,12	4,66	70,00		0,12
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	441,30	30,00	0,15	588,40	40,00	0,19	1029,70	70,00		0,34
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	0,00	0,00	0,00	90,29	70,00	0,18	90,29	70,00		0,18
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	0,00	0,00	0,00	39,17	15,00		0,12
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR													
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	96,46	41,30	0,22	78,71	33,70	0,18	175,16	75,00		0,39
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA													
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	0,00	0,00	0,00	103,44	30,00	0,09	103,44	30,00		0,09
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,43**			**4,74**			**0,80**				**5,54**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR													
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN													
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran													
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	778,99	m²	1,45	116,85	15,00	0,22	467,40	60,00	0,87	584,24	75,00		1,09
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1344,96	m²	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Pek. Acian	1344,96	m²	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK													
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Pas. Listplank													
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING													
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Pek. Pas Keramik													
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND													
1	Pek. Plafond													
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris													
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING													
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m²	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,55**			**0,22**			**0,87**				**1,09**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING													
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Exhaust Ceiling 6" + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING													
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00		0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00		0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00		0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00		0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Air Hujan													
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,01**			**0,00**				**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA													
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**				**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**													
I	PEKERJAAN PERSIAPAN													

1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	21,10	m^3	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali beton galian	7,03	m^3	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m^3	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,45	m^3	0,00	0,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm fc = 7,4 Mpa	0,61	m^3	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	3,00	m^3	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	0,75	m^3	0,02	0,75	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	73,16	kg	0,02	73,16	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	73,16	100,00	0,02
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Sloof												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	1,94	m^3	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m^2	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	3,71	m^3	0,08	3,71	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,71	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m^2	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
5	Pek. Balok												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	1,51	m^3	0,04	0,00	0,00	0,00	0,76	50,00	0,02	0,76	50,00	0,02
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	88,78	20,00	0,03	221,94	50,00	0,07
	- Bekisting	31,25	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	15,62	50,00	0,06	15,62	50,00	0,06
6	Pek. Ring Balok Rb 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	29,25	30,00	0,07	19,50	20,00	0,04	48,75	50,00	0,11
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m^2	0,22	0,00	0,00	0,00	73,91	30,00	0,07	73,91	30,00	0,07
2	Penutup Atap	246,38	m^2	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**1,19**			**0,22**			**1,41**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m^2	0,44	23,38	10,00	0,04	76,62	32,76	0,14	100,00	42,76	0,19
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m^2	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m^2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Lisplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m^2	0,06	20,40	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m^2	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m^2	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m^2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas batu tempel terracota	94,65	m^2	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata trimpel glossy	94,65	m^2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,10**			**0,14**			**0,25**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLC2 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m^3	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	872,15	m^2	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m^3	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase lowongan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m^2	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m^2	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m^2	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk fc = 7,4 Mpa	5,52	m^2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,72**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**21,64**			**3,01**			**24,65**

Sungailiat, 02 [illegible] 2025

[illegible]
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

		PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
MINGGU KE	: 17 (TUJUH BELAS)			
PERIODE	: 03 Desember s/d 09 Desember 2025			
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender			
WAKTU TERPAKAI	: 119 Hari Kalender			
WAKTU SISA	: 22 Hari Kalender	Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Intermusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO I			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
2	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
4	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
5	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
6	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,35
8	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,04
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,67**			**2,21**			**0,00**			**2,21**
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,60	m³	0,07	2,60	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,60	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	509,79	kg	0,17	509,79	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	509,79	100,00	0,17
	- Bekisting	34,99	m²	0,14	34,99	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,99	100,00	0,14
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	10,40	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1838,99	100,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	139,99	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	139,99	100,00	0,28
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	10,05	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,05	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	1330,86	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1330,86	100,00	0,44
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	146,68	100,00	0,59	0,00	0,00	0,00	146,68	100,00	0,59
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	0,90	30,00	0,02	0,60	20,00	0,02	1,51	50,00	0,04
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	291,35	50,00	0,10	29,13	5,00	0,01	320,48	55,00	0,11
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	10,80	30,00	0,04	7,20	20,00	0,03	18,00	50,00	0,07
6	Pek. Ring Balok RB 12x15	131,00	m'	0,39	19,84	15,15	0,06	19,46	14,85	0,06	39,30	30,00	0,12
7	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	448,84	kg	0,15	134,65	30,00	0,04	22,44	5,00	0,01	157,09	35,00	0,05
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	0,00	0,00	0,00	53,70	40,00	0,35	53,70	40,00	0,35
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	2,52	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,52	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	383,16	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	383,16	100,00	0,13
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	21,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	21,00	100,00	0,14
8	Pek. Plat lantai												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	16,49	m³	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	1960,19	kg	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	35,00	m'	0,08	24,50	70,00	0,05	3,50	10,00	0,01	28,00	80,00	0,06
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	81,34	30,00	0,07	27,11	10,00	0,02	108,46	40,00	0,10
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**8,10**			**4,45**			**0,51**			**4,96**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	314,12	65,00	0,59	72,49	15,00	0,14	386,61	80,00	0,72
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	70,00	8,69	0,13	0,00	0,00	0,00	70,00	8,69	0,13
	- Pek. Acian	105,00	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	25,60	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	17,16	90,00	0,05	0,00	0,00	0,00	17,16	90,00	0,05
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	66,00	m²	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	210,26	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	210,00	m²	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**10,96**			**0,77**			**0,14**			**0,90**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	1,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,22**			**0,31**			**0,00**			**0,31**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m³	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m³	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,81	m³	0,08	2,81	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,81	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	665,31	kg	0,22	665,31	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	665,31	100,00	0,22
	- Bekisting	40,24	m²	0,16	40,24	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	40,24	100,00	0,16
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	3,66	55,00	0,09	1,00	15,00	0,03	4,66	70,00	0,12
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	882,60	60,00	0,29	147,10	10,00	0,05	1029,70	70,00	0,34
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	70,94	55,00	0,14	19,35	15,00	0,04	90,29	70,00	0,18
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	52,22	20,00	0,16	78,33	30,00	0,23	130,55	50,00	0,39
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	175,16	75,00	0,39	11,68	5,00	0,03	186,84	80,00	0,42
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	103,44	30,00	0,09	34,48	10,00	0,03	137,92	40,00	0,12
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,44**			**5,47**			**0,40**			**5,88**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m²	1,36	545,71	75,00	1,02	50,93	7,00	0,10	596,64	82,00	1,11
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m²	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1242,19	m²	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	604,43	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**1,02**			**0,10**			**1,11**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,01**			**0,00**			**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
*	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	172,23	kg	0,06	172,23	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	172,23	100,00	0,06
	- Bekisting	8,70	m²	0,03	8,70	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,70	100,00	0,03
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	48,75	50,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48,75	50,00	0,11
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	73,91	30,00	0,07	24,64	10,00	0,02	98,55	40,00	0,09
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,30**			**1,31**			**0,02**			**1,33**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	70,15	30,00	0,13	0,00	0,00	0,00	70,15	30,00	0,13
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	20,40	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk, 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,19**			**0,00**			**0,19**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m³	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m³	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	536,81	kg	0,18	536,81	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	536,81	100,00	0,18
	- Bekisting	37,95	m²	0,15	37,95	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	37,95	100,00	0,15
3	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	4,66	70,00	0,12	0,33	5,00	0,01	4,99	75,00	0,13
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	1029,70	70,00	0,34	147,10	10,00	0,05	1176,80	80,00	0,39
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	90,29	70,00	0,18	12,90	10,00	0,03	103,19	80,00	0,21
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	39,17	15,00	0,12	65,28	25,00	0,19	104,44	40,00	0,31
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	175,16	75,00	0,39	11,68	5,00	0,03	186,84	80,00	0,42
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	103,44	30,00	0,09	34,48	10,00	0,03	137,92	40,00	0,12
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,43**			**5,54**			**0,33**			**5,87**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	778,99	m²	1,45	584,24	75,00	1,09	38,95	5,00	0,07	623,19	80,00	1,16
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1344,96	m²	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1344,96	m²	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	29,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m³	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m²	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,55**			**1,09**			**0,07**			**1,16**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Biofill Septic Kapasitas 2 m3 + Resapan	2,00	bh	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**4,20**			**0,01**			**0,00**			**0,01**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi cipak)	21,10	m³	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m³	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Skoof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi cipak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,75	m³	0,02	0,75	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	73,16	kg	0,02	73,16	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	73,16	100,00	0,02
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Skoof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
4	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
5	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,76	50,00	0,02	0,08	5,00	0,00	0,83	55,00	0,02
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	221,94	50,00	0,07	44,39	10,00	0,01	266,33	60,00	0,09
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	15,62	50,00	0,06	3,12	10,00	0,01	18,75	60,00	0,08
6	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,29	m'	0,12	6,09	15,00	0,02	2,01	5,00	0,01	8,04	20,00	0,02
7	Pek. Kolom Praktis	97,50	m'	0,22	48,75	50,00	0,11	29,25	30,00	0,07	78,00	80,00	0,17
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	73,91	30,00	0,07	24,64	10,00	0,02	98,55	40,00	0,09
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**1,41**			**0,12**			**1,53**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. Tpc : 4ps	733,85	m²	0,44	100,00	42,76	0,19	63,69	27,24	0,12	163,69	70,00	0,31
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. Tpc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	62,00	m'	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Biawah	20,40	m³	0,06	20,40	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	144,45	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel tevracotta	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,87**			**0,25**			**0,12**			**0,36**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCF 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Sakler Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Pas batu quraing	30,00	m³	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	872,15	m²	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m³	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. Tpc : 4ps	276,00	m²	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. Tpc : 4ps	368,00	m²	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m²	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	5,52	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,72**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**24,65**			**1,81**			**26,46**

Sangatta, 09 Desember 2025

Ir. Sitanret Rinardi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 18 (DELAPAN BELAS)
PERIODE	: 10 Desember s/d 16 Desember 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 126 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 15 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO II			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,35
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawin	1,00	Ls	0,08	0,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,04
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,923**			**2,21**			**0,00**			**2,21**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,058**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,86	m³	0,05	1,86	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,86	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	399,73	kg	0,13	399,73	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	399,73	100,00	0,13
	- Bekisting	27,17	m²	0,11	27,17	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	27,17	100,00	0,11
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	10,40	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1838,99	100,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	139,99	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	139,99	100,00	0,28
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	10,05	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,05	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	1330,86	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1330,86	100,00	0,44
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	146,68	100,00	0,59	0,00	0,00	0,00	146,68	100,00	0,59
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	1,51	50,00	0,04	0,15	5,00	0,00	1,66	55,00	0,04
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	320,48	55,00	0,11	29,13	5,00	0,01	349,62	60,00	0,12
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	18,00	50,00	0,07	3,60	10,00	0,01	21,60	60,00	0,09
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	140,16	m'	0,42	39,30	30,00	0,12	30,78	20,00	0,09	70,08	50,00	0,21
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	0,00	0,00	0,00	8,11	70,00	0,21	8,11	70,00	0,21
	- Pembesian Besi	751,00	kg	0,25	157,09	35,00	0,05	368,61	35,00	0,12	525,70	70,00	0,17
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	53,70	40,00	0,35	40,28	30,00	0,27	93,98	70,00	0,62
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	2,52	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,52	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	383,16	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	383,16	100,00	0,13
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	21,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	21,00	100,00	0,14
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,14	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	127,25	kg	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bekisting	4,22	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	51,00	m'	0,11	28,00	80,00	0,06	17,90	10,00	0,04	45,90	90,00	0,10
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	108,46	40,00	0,10	81,34	30,00	0,07	189,80	70,00	0,17
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,172**			**4,87**			**0,83**			**5,70**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	386,61	80,00	0,72	0,00	0,00	0,00	386,61	80,00	0,72
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	70,00	8,69	0,13	0,00	0,00	0,00	70,00	8,69	0,13
	- Pek. Acian	805,70	m²	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	9,40	m²	0,18									
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	36,40	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	17,16	90,00	0,05	0,00	0,00	0,00	17,16	90,00	0,05
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	34,31	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Diihit	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dilihit	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dilihit	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	360,99	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,64	m²	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,438**			**0,90**			**0,00**			**0,90**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP	35,00	m'	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP	55,00	m'	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP	35,00	m'	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP	55,00	m'	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kabel Grounding rod BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 G	205,00	m'	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pembesian Besi	8,32	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,92	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	11,92	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,30	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pembesian Besi	12,11	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,92	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,322**			**0,31**			**0,00**			**0,34**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,227**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m³	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m³	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,61	m³	0,04	1,61	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,61	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	422,25	kg	0,14	422,25	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	422,25	100,00	0,14
	- Bekisting	23,26	m²	0,09	23,26	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00	23,26	100,00	0,09
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	4,66	70,00	0,12	1,33	20,00	0,03	5,99	90,00	0,15
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	1029,70	70,00	0,34	294,20	20,00	0,10	1323,89	90,00	0,44
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	90,29	70,00	0,18	25,80	20,00	0,05	116,09	90,00	0,24
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	130,55	50,00	0,39	13,06	5,00	0,04	143,61	55,00	0,43
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	186,84	80,00	0,42	23,36	10,00	0,05	210,20	90,00	0,47
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	137,92	40,00	0,12	103,44	30,00	0,09	241,36	70,00	0,22
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,256**			**5,70**			**0,37**			**6,07**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												

III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m²	1,36	596,64	82,00	1,11	21,83	3,00	0,04	618,47	85,00	1,15
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m²	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	1242,19	m²	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	36,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m²	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,154**			**1,11**			**0,04**			**1,15**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,10	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	8,10	100,00	0,02	8,10	100,00	0,02
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,20	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	16,64	kg	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	10,69	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	10,69	100,00	0,03	10,69	100,00	0,03
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,59	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	24,23	kg	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,296**			**0,01**			**0,00**			**0,07**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,001**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,048**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m²	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,44	m³	0,01	0,44	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,44	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	132,05	kg	0,04	132,05	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	132,05	100,00	0,04
	- Bekisting	6,98	m²	0,03	6,98	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,98	100,00	0,03

4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	133,16	30,00	0,04
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,03	15,00	0,02
8	Pek. Kolom Praktis	112,00	m'	0,25	48,75	50,00	0,11	29,65	20,00	0,07	78,40	70,00	0,18
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	98,55	40,00	0,09	73,91	30,00	0,07	172,46	70,00	0,16
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,307**			**1,30**			**0,13**			**1,44**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	70,15	30,00	0,13	46,77	20,00	0,09	116,92	50,00	0,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	24,89	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	102,00	m³	0,30	20,40	100,00	0,06	81,60	0,00	0,24	102,00	100,00	0,30
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	180,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,989**			**0,19**			**0,33**			**0,52**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,172**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,227**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m³	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m³	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,78	m³	0,05	1,78	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,78	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	25,85	m²	0,10	25,85	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	25,85	100,00	0,10
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	4,99	75,00	0,13	1,66	25,00	0,04	6,66	100,00	0,17
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	1176,80	80,00	0,39	294,20	20,00	0,10	1470,99	100,00	0,49
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	103,19	80,00	0,21	25,80	20,00	0,05	128,99	100,00	0,26
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	104,44	40,00	0,31	52,22	20,00	0,16	156,66	60,00	0,47
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	186,84	80,00	0,42	23,36	10,00	0,05	210,20	90,00	0,47
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	137,92	40,00	0,12	103,44	30,00	0,09	241,36	70,00	0,22
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,333**			**5,78**			**0,49**			**6,27**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m²	1,36	623,19	80,00	1,16	31,65	10,00	0,06	654,85	90,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m²	2,30	0,00	0,00	0,00	348,43	28,05	0,65	348,43	28,05	0,65
	- Pek. Acian	1242,19	m²	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	- Usplank Profil	36,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m²	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,154**			**1,16**			**0,70**			**1,87**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,10	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	8,10	100,00	0,02	8,10	100,00	0,02
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,20	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	16,64	kg	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	10,69	m³	0,03	0,00	0,00	0,00	10,69	100,00	0,03	10,69	100,00	0,03
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,59	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	24,23	kg	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,296**			**0,01**			**0,00**			**0,07**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,001**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,048**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	21,10	m³	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m³	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	150,22	kg	0,05	150,22	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	150,22	100,00	0,05
	- Bekisting	8,65	m²	0,03	8,65	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,65	100,00	0,03
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,83	55,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,83	55,00	0,02
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	266,33	60,00	0,09	0,00	0,00	0,00	266,33	60,00	0,09

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 19 (SEMBILAN BELAS)
PERIODE	: 17 Desember s/d 23 Desember 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 133 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 8 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensie Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO II			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26	1,00	100,00	0,26
8	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,69
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,35
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,50	50,00	0,04	0,10	10,00	0,01	0,60	60,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,92**			**2,21**			**0,26**			**2,47**
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. *Lantai Kerja* t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,86	m³	0,05	1,86	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,86	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	399,73	kg	0,13	399,73	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	399,73	100,00	0,13
	- Bekisting	27,17	m²	0,11	27,17	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	27,17	100,00	0,11
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	10,40	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1838,99	100,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	139,99	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	139,99	100,00	0,28
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	10,05	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,05	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	1330,86	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1330,86	100,00	0,44
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	146,68	100,00	0,59	0,00	0,00	0,00	146,68	100,00	0,59
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	1,66	55,00	0,04	1,36	45,00	0,03	3,02	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	349,62	60,00	0,12	233,08	40,00	0,08	582,69	100,00	0,19
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	21,60	60,00	0,09	14,40	40,00	0,06	36,00	100,00	0,15
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	140,16	m'	0,42	70,08	50,00	0,21	70,08	50,00	0,21	140,16	100,00	0,42
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	8,11	70,00	0,21	0,00	0,00	0,00	8,11	70,00	0,21
	- Pembesian Besi	751,00	kg	0,25	525,70	70,00	0,17	37,55	5,00	0,01	563,25	75,00	0,19
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	93,98	70,00	0,62	6,71	5,00	0,04	100,69	75,00	0,66
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	2,52	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,52	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	383,16	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	383,16	100,00	0,13
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	21,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	21,00	100,00	0,14
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,14	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pembesian Besi	127,25	kg	0,04	0,00	0,00	0,00	50,90	40,00	0,02	50,90	40,00	0,02
	- Bekisting	4,22	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	2,11	50,00	0,01	2,11	50,00	0,01
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	51,00	m'	0,11	45,90	90,00	0,10	5,10	10,00	0,01	51,00	100,00	0,11
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	189,80	70,00	0,17	0,00	0,00	0,00	189,80	70,00	0,17
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	135,57	50,00	0,20	135,57	50,00	0,20
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,17**			**5,70**			**0,67**			**6,37**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	386,61	80,00	0,72	0,00	0,00	0,00	386,61	80,00	0,72
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	70,00	8,69	0,13	332,85	41,31	0,62	402,85	50,00	0,75
	- Pek. Acian	805,70	m²	0,91	0,00	0,00	0,00	402,85	50,00	0,46	402,85	50,00	0,46
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	0,00	0,00	0,00	26,00	100,00	0,13	26,00	100,00	0,13
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	9,40	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	0,02	10,00	50,00	0,02
2	Pas. Listplank ACP	36,40	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	17,16	90,00	0,05	1,91	10,00	0,01	19,07	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	0,00	0,00	0,00	119,95	50,00	0,22	119,95	50,00	0,22
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	9,77	50,00	0,02	9,77	50,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	4,71	50,00	0,00	4,71	50,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	34,31	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	17,15	50,00	0,07	17,15	50,00	0,07
3	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	0,00	0,00	0,00	168,13	50,00	0,09	168,13	50,00	0,09
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,19	1,00	50,00	1,19
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	1,25	1,50	50,00	1,25
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,14	1,00	50,00	0,14
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dilhit	0,13	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,07	0,50	50,00	0,07
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dilhit	0,13	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06	0,50	50,00	0,06
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dilhit	0,23	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,11	1,00	50,00	0,11
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	360,99	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,64	m²	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,44**			**0,90**			**4,45**			**5,35**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,08	5,00	50,00	0,08
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	0,00	0,00	0,00	17,50	50,00	0,27	17,50	50,00	0,27
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	0,00	0,00	0,00	27,50	50,00	0,42	27,50	50,00	0,42
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,02	5,00	50,00	0,02
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	0,00	0,00	0,00	17,50	50,00	0,05	17,50	50,00	0,05
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	0,00	0,00	0,00	27,50	50,00	0,08	27,50	50,00	0,08
	- Kabel Grounding rod BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	7,50	50,00	0,03	7,50	50,00	0,03
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,01	2,00	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	3,50	50,00	0,02	3,50	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	0,05	10,00	50,00	0,05
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,94	0,50	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	3,00	10,00	0,00	19,50	65,00	0,01	22,50	75,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	19,50	65,00	0,01	22,50	75,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	205,00	m'	0,08	0,00	0,00	0,00	153,75	75,00	0,06	153,75	75,00	0,06
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	19,50	65,00	0,02	22,50	75,00	0,02
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	3,00	10,00	0,00	19,50	65,00	0,02	22,50	75,00	0,02
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,01	3,00	75,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08	2,00	100,00	0,08
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	75,00	0,00	4,50	75,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	22,50	75,00	0,02	22,50	75,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	50,00	0,00	0,05	50,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10	50,00	0,00	0,10	50,00	0,00
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10	50,00	0,00	0,10	50,00	0,00
	Pembesian Besi	8,32	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	50,00	0,00	4,16	50,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,92	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	9,53	80,00	0,02	9,53	80,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	11,92	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	5,96	50,00	0,01	5,96	50,00	0,01
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,30	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15	50,00	0,00	0,15	50,00	0,00
	Pembesian Besi	12,11	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	50,00	0,00	6,06	50,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,92	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	5,96	50,00	0,01	5,96	50,00	0,01
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,32**			**0,34**			**2,25**			**2,59**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m³	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m³	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,61	m³	0,04	1,61	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,61	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	422,25	kg	0,14	422,25	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	422,25	100,00	0,14
	- Bekisting	23,26	m²	0,09	23,26	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00	23,26	100,00	0,09
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	5,99	90,00	0,15	0,67	10,00	0,02	6,66	100,00	0,17
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	1323,89	90,00	0,44	147,10	10,00	0,05	1470,99	100,00	0,49
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	116,09	90,00	0,24	12,90	10,00	0,03	128,99	100,00	0,26
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	143,61	55,00	0,43	117,50	45,00	0,35	261,10	100,00	0,78
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	210,20	90,00	0,47	23,36	10,00	0,05	233,55	100,00	0,52
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	241,36	70,00	0,22	0,00	0,00	0,00	241,36	70,00	0,22
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	0,00	0,00	0,00	172,40	50,00	0,25	172,40	50,00	0,25
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,26**			**6,07**			**0,74**			**6,81**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m²	1,36	618,47	85,00	1,15	36,38	5,00	0,07	654,85	90,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m²	2,30	0,00	0,00	0,00	621,10	50,00	1,15	621,10	50,00	1,15
	- Pek. Aciam	1242,19	m²	1,41	0,00	0,00	0,00	621,10	50,00	0,70	621,10	50,00	0,70
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	14,00	100,00	0,07	14,00	100,00	0,07
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	0,02	10,00	50,00	0,02
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	36,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	0,00	0,00	0,00	146,25	50,00	0,27	146,25	50,00	0,27
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	0,00	0,00	0,00	3,75	50,00	0,01	3,75	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	12,51	50,00	0,01	12,51	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	19,80	50,00	0,08	19,80	50,00	0,08
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	90,00	30,00	0,23	90,00	30,00	0,23
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,08	150,00	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,59	0,50	50,00	0,59
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	1,66	2,00	50,00	1,66
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,26	4,00	50,00	0,26
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,08	1,50	50,00	0,08
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,71	5,00	50,00	0,71
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,01	0,50	50,00	0,01
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m²	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,15**			**1,15**			**6,00**			**7,16**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,01	1,00	50,00	0,01
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	20,00	40,00	0,01	25,00	50,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	20,00	40,00	0,01	25,00	50,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	20,00	40,00	0,02	25,00	50,00	0,02
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	8,00	40,00	0,01	10,00	50,00	0,01
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,00	2,50	50,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,03	2,50	50,00	0,03
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,00	1,50	50,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,00	2,50	50,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,02	25,00	50,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,10	m³	0,02	8,10	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,10	100,00	0,02
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,20	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	50,00	0,00	0,10	50,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	50,00	0,01	0,20	50,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	50,00	0,01	0,20	50,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,64	kg	0,01	0,00	0,00	0,00	8,32	50,00	0,00	8,32	50,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	19,07	80,00	0,04	19,07	80,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	11,92	50,00	0,02	11,92	50,00	0,02
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	10,69	m³	0,03	10,69	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	10,69	100,00	0,03
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,59	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,30	50,00	0,01	0,30	50,00	0,01
	- Pembesian Besi	24,23	kg	0,01	0,00	0,00	0,00	12,11	50,00	0,00	12,11	50,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	11,92	50,00	0,02	11,92	50,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,30**			**0,07**			**1,28**			**1,35**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,44	m³	0,01	0,44	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,44	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	132,05	kg	0,04	132,05	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	132,05	100,00	0,04
	- Bekisting	6,98	m²	0,03	6,98	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,98	100,00	0,03
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	1,51	100,00	0,04	1,51	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	133,16	30,00	0,04	310,72	70,00	0,10	443,88	100,00	0,15
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	31,25	100,00	0,13	31,25	100,00	0,13
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	6,03	15,00	0,02	22,11	55,00	0,07	28,14	70,00	0,08
8	Pek. Kolom Praktis	112,00	m'	0,25	78,40	70,00	0,18	33,60	30,00	0,08	112,00	100,00	0,25
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	172,46	70,00	0,16	0,00	0,00	0,00	172,46	70,00	0,16
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	123,19	50,00	0,18	123,19	50,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,31**			**1,44**			**0,59**			**2,03**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												

III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m^3	0,44	116,92	50,00	0,22	0,00	0,00	0,00	116,92	50,00	0,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m^2	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	263,90	m^2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	24,89	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	102,00	m^3	0,30	102,00	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	102,00	100,00	0,30
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m^2	0,38	0,00	0,00	0,00	102,00	50,00	0,19	102,00	50,00	0,19
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m^2	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m^2	0,08	0,00	0,00	0,00	45,90	30,00	0,02	45,90	30,00	0,02
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	180,00	m^2	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m^2	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m^2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,99**			**0,52**			**0,21**			**0,73**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	2,00	50,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,00	1,50	50,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	7,50	50,00	0,01	7,50	50,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,04**			**0,04**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m^3	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m^3	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m^3	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m^3	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m^3	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,78	m^3	0,05	1,78	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,78	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	25,85	m^2	0,10	25,85	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	25,85	100,00	0,10
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m^3	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m^2	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m^3	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m^2	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m^3	0,17	6,66	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	6,66	100,00	0,17
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	1470,99	100,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1470,99	100,00	0,49
	- Bekisting	128,99	m^2	0,26	128,99	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	128,99	100,00	0,26
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	156,66	60,00	0,47	104,44	40,00	0,31	261,10	100,00	0,78
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	210,20	90,00	0,47	23,36	10,00	0,05	233,55	100,00	0,52
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m^2	0,31	241,36	70,00	0,22	103,44	30,00	0,09	344,80	100,00	0,31
2	Penutup Atap	344,80	m^2	0,50	0,00	0,00	0,00	275,84	80,00	0,40	275,84	80,00	0,40
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,33**			**6,27**			**0,86**			**7,13**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m^2	1,36	654,85	90,00	1,22	72,76	10,00	0,14	727,61	100,00	1,36
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m^2	2,30	348,43	28,05	0,65	769,54	61,95	1,43	1117,97	90,00	2,07
	- Pek. Acian	1242,19	m^2	1,41	0,00	0,00	0,00	1117,97	90,00	1,27	1117,97	90,00	1,27
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	14,00	100,00	0,07	14,00	100,00	0,07
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	36,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m^2	0,55	0,00	0,00	0,00	146,25	50,00	0,27	146,25	50,00	0,27
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m^2	0,01	0,00	0,00	0,00	3,75	50,00	0,01	3,75	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	12,51	50,00	0,01	12,51	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	19,80	50,00	0,08	19,80	50,00	0,08
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m^3	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m^2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m^2	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,08	150,00	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,59	0,50	50,00	0,59
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	1,66	2,00	50,00	1,66
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,26	4,00	50,00	0,26
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,08	1,50	50,00	0,08
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,71	5,00	50,00	0,71
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,01	0,50	50,00	0,01
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m^2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m^2	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m^2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,15**			**1,87**			**6,70**			**8,57**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84	0,50	50,00	0,84
	- Exhausit Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,01	1,00	50,00	0,01
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	5,00	10,00	0,00	20,00	40,00	0,01	25,00	50,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	5,00	10,00	0,00	20,00	40,00	0,01	25,00	50,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	5,00	10,00	0,00	20,00	40,00	0,02	25,00	50,00	0,02
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	2,00	10,00	0,00	8,00	40,00	0,01	10,00	50,00	0,01
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,00	2,50	50,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,03	2,50	50,00	0,03
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,00	1,50	50,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,00	2,50	50,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,02	25,00	50,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,10	m³	0,02	8,10	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,10	100,00	0,02
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,20	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	50,00	0,00	0,10	50,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	50,00	0,01	0,20	50,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	50,00	0,01	0,20	50,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,64	kg	0,01	0,00	0,00	0,00	8,32	50,00	0,00	8,32	50,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	19,07	80,00	0,04	19,07	80,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	11,92	50,00	0,02	11,92	50,00	0,02
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	10,69	m³	0,03	10,69	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	10,69	100,00	0,03
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,59	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,30	50,00	0,01	0,30	50,00	0,01
	- Pembesian Besi	24,23	kg	0,01	0,00	0,00	0,00	12,11	50,00	0,00	12,11	50,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	0,00	0,00	0,00	11,92	50,00	0,02	11,92	50,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,30**			**0,07**			**1,28**			**1,35**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	21,10	m³	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m³	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	150,22	kg	0,05	150,22	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	150,22	100,00	0,05
	- Bekisting	8,65	m²	0,03	8,65	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,65	100,00	0,03
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	0,83	55,00	0,02	0,68	45,00	0,02	1,51	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	266,33	60,00	0,09	177,55	40,00	0,06	443,88	100,00	0,15
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	18,75	60,00	0,08	12,50	40,00	0,05	31,25	100,00	0,13
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	8,04	20,00	0,02	32,16	80,00	0,10	40,20	100,00	0,12
8	Pek. Kolom Praktis	112,00	m'	0,25	89,60	80,00	0,20	22,40	20,00	0,05	112,00	100,00	0,25
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	172,46	70,00	0,16	73,91	30,00	0,07	246,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	0,00	0,00	0,00	197,10	80,00	0,29	197,10	80,00	0,29
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,33**			**1,63**			**0,62**			**2,26**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	163,69	70,00	0,31	35,08	15,00	0,07	198,77	85,00	0,37
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	50,67	19,20	0,09	160,45	60,80	0,30	211,12	80,00	0,39
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	211,12	80,00	0,24	211,12	80,00	0,24
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	13,50	100,00	0,03	13,50	100,00	0,03
2	Pas. Listplank ACP	24,89	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	20,40	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	102,00	50,00	0,19	102,00	50,00	0,19
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	0,00	0,00	0,00	76,50	50,00	0,04	76,50	50,00	0,04
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	180,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,75**			**0,46**			**0,86**			**1,32**

IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLC 19 Watt	12,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	2,00	50,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,00	1,50	50,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	7,50	50,00	0,01	7,50	50,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,00**			**0,04**			**0,04**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Pas batu gunung	39,09	m^3	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	695,70	m^2	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m^3	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	171,59	m^3	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pekerjaan Drainase Rawinsan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Batu Ad. 1pc : 4ps	236,00	m^2	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m^2	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m^2	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk fc = 7,4 Mpa	5,52	m^2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	5,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100,00**			**29,39**			**26,67**			**56,16**

Surakarta, 23 Desember 2025

Ir. Shamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 20 (DUA PULUH)
PERIODE	: 24 Desember s/d 30 Desember 2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 141 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 140 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 1 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO II			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	913,39	m³	0,41	913,39	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	913,39	100,00	0,41
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,80	80,00	0,69	0,10	10,00	0,09	0,90	90,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,80	80,00	0,35	0,10	10,00	0,04	0,90	90,00	0,39
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,60	60,00	0,05	0,15	15,00	0,01	0,75	75,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,92**			**2,47**			**0,14**			**2,61**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	61,48	m'	0,06	61,48	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,06**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,69	m³	0,18	59,69	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,69	100,00	0,18
2	Pek. Uruqan tanah kembali bekas galian	19,90	m³	0,03	19,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19,90	100,00	0,03
3	Pek. Uruqan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
4	Pek. Uruqan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,64	m³	0,01	2,64	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,64	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,69	m³	0,04	1,69	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	807,62	kg	0,27	807,62	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	807,62	100,00	0,27
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,86	m³	0,05	1,86	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,86	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	399,73	kg	0,13	399,73	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	399,73	100,00	0,13
	- Bekisting	27,17	m²	0,11	27,17	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	27,17	100,00	0,11
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	10,40	m³	0,28	10,40	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,28
	- Pembesian Besi	1838,99	kg	0,61	1838,99	100,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1838,99	100,00	0,61
	- Bekisting	139,99	m²	0,28	139,99	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	139,99	100,00	0,28
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,05	m³	0,26	10,05	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,05	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1330,86	kg	0,44	1330,86	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1330,86	100,00	0,44
	- Bekisting	146,68	m²	0,59	146,68	100,00	0,59	0,00	0,00	0,00	146,68	100,00	0,59
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,02	m³	0,08	3,02	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,02	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	582,69	kg	0,19	582,69	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	582,69	100,00	0,19
	- Bekisting	36,00	m²	0,15	36,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,15
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	140,16	m'	0,42	140,16	100,00	0,42	0,00	0,00	0,00	140,16	100,00	0,42
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	11,58	m³	0,30	8,11	70,00	0,21	3,48	30,00	0,09	11,58	100,00	0,30
	- Pembesian Besi	751,00	kg	0,25	563,25	75,00	0,19	187,75	25,00	0,06	751,00	100,00	0,25
	- Bekisting	134,25	m²	0,89	100,69	75,00	0,66	33,56	25,00	0,22	134,25	100,00	0,89
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,52	m³	0,06	2,52	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,52	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	383,16	kg	0,13	383,16	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	383,16	100,00	0,13
	- Bekisting	21,00	m²	0,14	21,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	21,00	100,00	0,14
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,14	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00	0,00	0,14	100,00	0,00
	- Pembesian Besi	127,25	kg	0,04	50,90	40,00	0,02	76,35	60,00	0,03	127,25	100,00	0,04
	- Bekisting	4,22	m²	0,02	2,11	50,00	0,01	2,11	50,00	0,01	4,22	100,00	0,02
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	51,00	m'	0,11	51,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	51,00	100,00	0,11
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,80	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	271,15	m²	0,24	189,80	70,00	0,17	0,00	0,00	0,00	189,80	70,00	0,17
2	Penutup Atap	271,15	m²	0,39	135,57	50,00	0,20	0,00	0,00	0,00	135,57	50,00	0,20
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,17**			**6,37**			**0,41**			**6,78**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	483,27	m²	0,90	386,61	80,00	0,72	96,65	20,00	0,18	483,27	100,00	0,90
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	805,70	m²	1,49	402,85	50,00	0,75	241,71	30,00	0,45	644,56	80,00	1,19
	- Pek. Acian	805,70	m²	0,91	402,85	50,00	0,46	241,71	30,00	0,27	644,56	80,00	0,73
2	Pek. Rooster Beton	26,00	bh	0,13	26,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	26,00	100,00	0,13
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	9,40	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	20,00	m'	0,05	10,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	0,02
2	Pas. Listplank ACP	36,40	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Uruqan Pasir Bawah	19,07	m³	0,06	19,07	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	19,07	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	239,90	m²	0,45	119,95	50,00	0,22	0,00	0,00	0,00	119,95	50,00	0,22
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,54	m²	0,04	9,77	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,77	50,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	9,41	m²	0,01	4,71	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	50,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	34,31	m²	0,13	17,15	50,00	0,07	0,00	0,00	0,00	17,15	50,00	0,07
3	Pek. Acian Rabat	116,08	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	336,26	m²	0,86	0,00	0,00	0,00	100,88	30,00	0,26	100,88	30,00	0,26
	- Pas. Plafond PVC	336,26	m²	0,17	168,13	50,00	0,09	0,00	0,00	0,00	168,13	50,00	0,09
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,00	50,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,19
	- Type P2	3,00	Unit	2,49	1,50	50,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	1,25
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	1,00	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,14
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Diihit	0,13	0,50	50,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,07
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Diihit	0,13	0,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,06
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Diihit	0,23	1,00	50,00	0,11	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,11
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	342,17	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	360,99	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,64	m²	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**12,44**			**5,35**			**1,16**			**6,51**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	5,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,08
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	17,50	50,00	0,27	0,00	0,00	0,00	17,50	50,00	0,27
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	27,50	50,00	0,42	0,00	0,00	0,00	27,50	50,00	0,42
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	5,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,02
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	17,50	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	17,50	50,00	0,05
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	27,50	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	27,50	50,00	0,08
	- Kabel Grounding rod BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	7,50	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7,50	50,00	0,03
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	2,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 9 Watt	7,00	bh	0,03	3,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,50	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	20,00	bh	0,10	10,00	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	0,05
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	27,00	titik	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,50	50,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	30,00	m'	0,01	22,50	75,00	0,01	0,00	0,00	0,00	22,50	75,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	30,00	m'	0,02	22,50	75,00	0,01	0,00	0,00	0,00	22,50	75,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	205,00	m'	0,08	153,75	75,00	0,06	0,00	0,00	0,00	153,75	75,00	0,06
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	22,50	75,00	0,02	0,00	0,00	0,00	22,50	75,00	0,02
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	30,00	m'	0,02	22,50	75,00	0,02	0,00	0,00	0,00	22,50	75,00	0,02
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,00	75,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	6,00	bh	0,00	4,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	75,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	22,50	75,00	0,02	0,00	0,00	0,00	22,50	75,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,05	50,00	0,00	0,05	50,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,10	50,00	0,00	0,10	50,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,10	50,00	0,00	0,08	40,00	0,00	0,18	90,00	0,00
	Pembesian Besi	8,32	kg	0,00	4,16	50,00	0,00	3,33	40,00	0,00	7,49	90,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,92	m²	0,02	9,53	80,00	0,02	2,38	20,00	0,00	11,92	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	11,92	m²	0,02	5,96	50,00	0,01	5,96	50,00	0,01	11,92	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,30	m³	0,01	0,15	50,00	0,00	0,12	40,00	0,00	0,27	90,00	0,01
	Pembesian Besi	12,11	kg	0,00	6,06	50,00	0,00	4,85	40,00	0,00	10,90	90,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,92	m²	0,02	5,96	50,00	0,01	5,96	50,00	0,01	11,92	100,00	0,02
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,32**			**2,59**			**0,04**			**2,63**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,18	m³	0,12	49,18	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,18	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	16,39	m³	0,03	16,39	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16,39	100,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,61	m³	0,04	1,61	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,61	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	422,25	kg	0,14	422,25	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	422,25	100,00	0,14
	- Bekisting	23,26	m²	0,09	23,26	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00	23,26	100,00	0,09
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	6,66	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	6,66	100,00	0,17
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	1470,99	100,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1470,99	100,00	0,49
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	128,99	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	128,99	100,00	0,26
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	261,10	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	261,10	100,00	0,78
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	233,55	100,00	0,52	0,00	0,00	0,00	233,55	100,00	0,52
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m³	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	241,36	70,00	0,22	103,44	30,00	0,09	344,80	100,00	0,31
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	172,40	50,00	0,25	0,00	0,00	0,00	172,40	50,00	0,25
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,26**			**6,81**			**0,09**			**6,90**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m²	1,36	654,85	90,00	1,22	72,76	10,00	0,14	727,61	100,00	1,36
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m²	2,30	621,10	50,00	1,15	434,77	35,00	0,81	1055,86	85,00	1,96
	- Pek. Acian	1242,19	m²	1,41	621,10	50,00	0,70	434,77	35,00	0,49	1055,86	85,00	1,20
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	14,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	14,00	100,00	0,07
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	10,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	0,02
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	36,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	146,25	50,00	0,27	0,00	0,00	0,00	146,25	50,00	0,27
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	3,75	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,75	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	12,51	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	12,51	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	19,80	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	19,80	50,00	0,08
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	90,00	30,00	0,23	60,00	20,00	0,15	150,00	50,00	0,38
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	150,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,50	50,00	0,59	0,30	30,00	0,36	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	2,00	50,00	1,66	1,20	30,00	1,00	3,20	80,00	2,66
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	4,00	50,00	0,26	2,40	30,00	0,15	6,40	80,00	0,41
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	1,50	50,00	0,08	0,90	30,00	0,05	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	5,00	50,00	0,71	3,00	30,00	0,43	8,00	80,00	1,14
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,50	50,00	0,01	0,30	30,00	0,01	0,80	80,00	0,01
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m²	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	53,26	50,00	0,19	53,26	50,00	0,19
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,15**			**7,16**			**3,77**			**10,93**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,01
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	25,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	25,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	25,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,02
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	10,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	0,01
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	2,50	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,03
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	1,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	25,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,10	m³	0,02	8,10	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,10	100,00	0,02
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,20	m³	0,00	0,10	50,00	0,00	0,10	50,00	0,00	0,20	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,20	50,00	0,01	0,20	50,00	0,01	0,41	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,20	50,00	0,01	0,16	40,00	0,00	0,36	90,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,64	kg	0,01	8,32	50,00	0,00	6,66	40,00	0,00	14,97	90,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	19,07	80,00	0,04	4,77	20,00	0,01	23,83	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	11,92	50,00	0,02	11,92	50,00	0,02	23,83	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	10,69	m³	0,03	10,69	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	10,69	100,00	0,03
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,59	m³	0,02	0,30	50,00	0,01	0,24	40,00	0,01	0,53	90,00	0,01
	- Pembesian Besi	24,23	kg	0,01	12,11	50,00	0,00	9,69	40,00	0,00	21,81	90,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	11,92	50,00	0,02	11,92	50,00	0,02	23,83	100,00	0,04
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,30**			**1,35**			**0,07**			**1,42**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,12	m³	0,01	15,12	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,12	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	5,04	m³	0,01	5,04	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,44	m³	0,01	0,44	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,44	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	132,05	kg	0,04	132,05	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	132,05	100,00	0,04
	- Bekisting	6,98	m²	0,03	6,98	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,98	100,00	0,03
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	1,51	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,51	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	443,88	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	443,88	100,00	0,15
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	31,25	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	31,25	100,00	0,13
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	28,14	70,00	0,08	12,06	30,00	0,04	40,20	100,00	0,12
8	Pek. Kolom Praktis	112,00	m'	0,25	112,00	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	112,00	100,00	0,25
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	172,46	70,00	0,16	0,00	0,00	0,00	172,46	70,00	0,16
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	123,19	50,00	0,18	0,00	0,00	0,00	123,19	50,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,31**			**2,03**			**0,04**			**2,06**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												

III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	116,92	50,00	0,22	93,54	40,00	0,17	210,46	90,00	0,39
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	0,00	0,00	0,00	184,73	70,00	0,34	184,73	70,00	0,34
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	0,00	0,00	0,00	184,73	70,00	0,21	184,73	70,00	0,21
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pas. Listplank ACP	24,89	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Uruqan Pasir Bawah	102,00	m²	0,30	102,00	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	102,00	100,00	0,30
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	102,00	50,00	0,19	0,00	0,00	0,00	102,00	50,00	0,19
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	45,90	30,00	0,12	45,90	30,00	0,12
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	45,90	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	45,90	30,00	0,02
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	180,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	47,32	50,00	0,17	47,32	50,00	0,17
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,99**			**0,73**			**1,01**			**1,74**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	1,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	7,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,50	50,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,04**			**0,00**			**0,04**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	77,47	m'	0,23	77,47	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	77,47	100,00	0,23
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,23**			**0,23**			**0,00**			**0,23**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	66,00	m³	0,16	66,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	0,16
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	22,00	m³	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	1,94	m³	0,01	1,94	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	3,73	m³	0,01	3,73	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,73	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	1,94	m³	0,04	1,94	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	922,76	kg	0,31	922,76	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	922,76	100,00	0,31
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,78	m³	0,05	1,78	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,78	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	25,85	m²	0,10	25,85	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	25,85	100,00	0,10
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	13,48	m³	0,37	13,48	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	13,48	100,00	0,37
	- Pembesian Besi	2447,12	kg	0,81	2447,12	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2447,12	100,00	0,81
	- Bekisting	193,73	m²	0,39	193,73	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	193,73	100,00	0,39
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1544,28	kg	0,51	1544,28	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1544,28	100,00	0,51
	- Bekisting	145,48	m²	0,58	145,48	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	145,48	100,00	0,58
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,66	m³	0,17	6,66	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	6,66	100,00	0,17
	- Pembesian Besi	1470,99	kg	0,49	1470,99	100,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1470,99	100,00	0,49
	- Bekisting	128,99	m²	0,26	128,99	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	128,99	100,00	0,26
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	261,10	m'	0,78	261,10	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	261,10	100,00	0,78
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	233,55	m'	0,52	233,55	100,00	0,52	0,00	0,00	0,00	233,55	100,00	0,52
2	Pek. Lantai Rabat Beton	4,90	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	344,80	m²	0,31	344,80	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	344,80	100,00	0,31
2	Penutup Atap	344,80	m²	0,50	275,84	80,00	0,40	68,96	20,00	0,10	344,80	100,00	0,50
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,33**			**7,13**			**0,10**			**7,23**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	727,61	m²	1,36	727,61	100,00	1,36	0,00	0,00	0,00	727,61	100,00	1,36
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1242,19	m²	2,30	1117,97	90,00	2,07	62,11	5,00	0,12	1180,08	95,00	2,19
	- Pek. Acian	1242,19	m²	1,41	1117,97	90,00	1,27	62,11	5,00	0,07	1180,08	95,00	1,34
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	14,00	bh	0,07	14,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	14,00	100,00	0,07
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	21,00	m'	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	36,50	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Uruqan Pasir Bawah	39,81	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	292,50	m²	0,55	146,25	50,00	0,27	0,00	0,00	0,00	146,25	50,00	0,27
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	7,50	m²	0,01	3,75	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,75	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	25,03	m²	0,02	12,51	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	12,51	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	39,60	m²	0,15	19,80	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	19,80	50,00	0,08
3	Pek. Plesteran Rabat	98,04	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	98,04	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	300,00	m²	0,77	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,77	300,00	100,00	0,77
	- Pas. Plafond PVC	300,00	m²	0,15	150,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,50	50,00	0,59	0,30	30,00	0,36	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	4,00	Unit	3,33	2,00	50,00	1,66	1,20	30,00	1,00	3,20	80,00	2,66
	- Type P3	8,00	Unit	0,52	4,00	50,00	0,26	2,40	30,00	0,15	6,40	80,00	0,41
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	1,50	50,00	0,08	0,90	30,00	0,05	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	5,00	50,00	0,71	3,00	30,00	0,43	8,00	80,00	1,14
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,50	50,00	0,01	0,30	30,00	0,01	0,80	80,00	0,01
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,71	m²	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	874,08	m²	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	87,00	m'	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Kaca stopsol 8 mm+ rangka (curtain wall)	70,00	m²	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5	Pek. Pas bata tempel terracota	106,51	m²	0,38	0,00	0,00	0,00	53,26	50,00	0,19	53,26	50,00	0,19
6	Pek. Coating Bata tempel glossy	106,51	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,15**			**8,57**			**3,13**			**11,70**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + instalasi	2,00	unit	0,03	1,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,01
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	50,00	m'	0,02	25,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	50,00	m'	0,03	25,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	25,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,02
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	20,00	m'	0,02	10,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	0,01
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,00
	- Wastafel	5,00	bh	0,05	2,50	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,03
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	1,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	25,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,10	m³	0,02	8,10	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,10	100,00	0,02
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,20	m³	0,00	0,10	50,00	0,00	0,10	50,00	0,00	0,20	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,20	50,00	0,01	0,20	50,00	0,01	0,41	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,41	m³	0,01	0,20	50,00	0,01	0,16	40,00	0,00	0,36	90,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,64	kg	0,01	8,32	50,00	0,00	6,66	40,00	0,00	14,97	90,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	19,07	80,00	0,04	4,77	20,00	0,01	23,83	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	11,92	50,00	0,02	11,92	50,00	0,02	23,83	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	10,69	m³	0,03	10,69	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	10,69	100,00	0,03
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,59	m³	0,02	0,30	50,00	0,01	0,24	40,00	0,01	0,53	90,00	0,01
	- Pembesian Besi	24,23	kg	0,01	12,11	50,00	0,00	9,69	40,00	0,00	21,81	90,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	23,83	m²	0,04	11,92	50,00	0,02	11,92	50,00	0,02	23,83	100,00	0,04
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,30**			**1,35**			**0,07**			**1,42**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Penguikuran	38,74	m'	0,05	38,74	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38,74	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	21,10	m³	0,01	21,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,10	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	7,03	m³	0,01	7,03	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,03	100,00	0,01
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,61	m³	0,00	0,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,49	m³	0,00	0,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,61	m³	0,01	0,61	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	0,01
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	288,26	kg	0,10	288,26	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	288,26	100,00	0,10
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,54	m³	0,01	0,54	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	150,22	kg	0,05	150,22	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	150,22	100,00	0,05
	- Bekisting	8,65	m²	0,03	8,65	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,65	100,00	0,03
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	1,94	m³	0,05	1,94	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,05
	- Pembesian Besi	342,83	kg	0,11	342,83	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	342,83	100,00	0,11
	- Bekisting	25,92	m²	0,05	25,92	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	25,92	100,00	0,05
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	3,21	m³	0,08	3,21	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,21	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,50	kg	0,18	549,50	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,50	100,00	0,18
	- Bekisting	55,30	m²	0,22	55,30	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	55,30	100,00	0,22
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,51	m³	0,04	1,51	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,51	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	443,88	kg	0,15	443,88	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	443,88	100,00	0,15
	- Bekisting	31,25	m²	0,13	31,25	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	31,25	100,00	0,13
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	40,20	m'	0,12	40,20	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	40,20	100,00	0,12
8	Pek. Kolom Praktis	112,00	m'	0,25	112,00	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	112,00	100,00	0,25
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	246,38	m²	0,22	246,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	246,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	246,38	m²	0,36	197,10	80,00	0,29	49,28	20,00	0,07	246,38	100,00	0,36
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,33**			**2,26**			**0,07**			**2,33**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	233,85	m²	0,44	198,77	85,00	0,37	35,08	15,00	0,07	233,85	100,00	0,44
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	263,90	m²	0,49	211,12	80,00	0,39	26,39	10,00	0,05	237,51	90,00	0,44
	- Pek. Acian	263,90	m²	0,30	211,12	80,00	0,24	26,39	10,00	0,03	237,51	90,00	0,27
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,50	m'	0,03	13,50	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,50	100,00	0,03
2	Pas. Listplank ACP	24,89	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	20,40	m³	0,06	20,40	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	20,40	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	204,00	m²	0,38	102,00	50,00	0,19	0,00	0,00	0,00	102,00	50,00	0,19
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	153,00	m²	0,39	0,00	0,00	0,00	153,00	100,00	0,39	153,00	100,00	0,39
	- Pas. Plafond PVC	153,00	m²	0,08	76,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	76,50	50,00	0,04
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	180,00	m²	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Pas bata tempel terracota	94,65	m²	0,34	0,00	0,00	0,00	47,32	50,00	0,17	47,32	50,00	0,17
3	Pek. Coating Bata tempel glossy	94,65	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,75**			**1,32**			**0,70**			**2,03**

IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	Down Light (LED) PLC 15 Watt	*12,00*	*bh*	*0,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	4,00	bh	0,01	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00
	- *Instalasi Titik lampu*	*12,00*	*titik*	*0,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	- Instalasi Titik stop kontak	4,00	titik	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	1,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	7,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,50	50,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,17**			**0,04**			**0,00**			**0,04**
II	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pas batu gunung	30,00	m^2	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	695,70	m^2	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	72,99	m^3	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	171,59	m^3	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pekerjaan Drainase Samping												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	276,00	m^2	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	368,00	m^2	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Acian	368,00	m^2	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk fc = 7,4 Mpa	5,52	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,17**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
V	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,70	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,45	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Hurel Lantai	2,00	set	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,16**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			105,00			96,04			10,42			68,38

Sungailiat, 30 Desember 2025

Ir. Shamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE : 21 (DUA PULUH SATU)
PERIODE : 31 Desember 2025 s/d 06 Januari 2026

WAKTU PELAKSANAAN : 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 147 Hari Kalender
WAKTU SISA : 80 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensio Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO II			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengiksan Tanah)	883,80	m³	0,40	883,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	883,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,50	50,00	0,06	0,25	25,00	0,03	0,75	75,00	0,09
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,90	90,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,90	90,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,39
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,75	75,00	0,06	0,05	5,00	0,00	0,80	80,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,91**			**2,60**			**0,03**			**2,63**
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	84,50	m'	0,08	84,50	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	84,50	100,00	0,08
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,08**			**0,00**			**0,08**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83	m³	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m³	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02	m³	0,01	2,02	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64	m³	0,00	1,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,02	m²	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,56	m³	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m²	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,74	m³	0,26	9,74	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,74	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,32	kg	0,63	1913,32	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,32	100,00	0,63
	- Bekisting	98,21	m²	0,20	98,21	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,21	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,13	m³	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m²	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,84	m³	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m²	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,02	m³	0,26	10,02	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,02	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m²	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,49	m³	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,59	kg	0,12	377,59	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,59	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m²	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,58	m³	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,74	kg	0,04	106,74	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,74	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m²	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36	m²	0,28	189,80	70,00	0,17	125,56	30,00	0,11	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m²	0,46	135,57	50,00	0,20	179,79	50,00	0,26	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,72**			**6,20**			**0,37**			**6,57**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	409,52	m²	0,76	409,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	409,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m²	1,72	644,56	80,00	1,19	281,72	20,00	0,52	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Acian	1084,11	m²	1,23	644,56	80,00	0,73	439,55	20,00	0,50	1084,11	100,00	1,23
2	Pek. Rooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	9,98	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,98	50,00	0,02
2	Pas. Listplank ACP	43,44	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m³	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02	m²	0,45	121,01	50,00	0,22	0,00	0,00	0,00	121,01	50,00	0,22
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68	m²	0,04	9,84	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,84	50,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17	m²	0,01	8,08	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	50,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00	m²	0,14	18,00	50,00	0,07	0,00	0,00	0,00	18,00	50,00	0,07
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	117,66	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m²	0,83	97,10	30,00	0,25	0,00	0,00	0,00	97,10	30,00	0,25
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m²	0,17	161,83	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	161,83	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,00	50,00	1,19	0,20	10,00	0,24	1,20	60,00	1,42
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,50	50,00	0,42	0,10	10,00	0,08	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	0,00	0,00	0,00	1,20	30,00	0,07	1,20	30,00	0,07
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	1,00	50,00	0,14	0,20	10,00	0,03	1,20	60,00	0,17
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dilihit	0,13	0,50	50,00	0,07	0,10	10,00	0,01	0,60	60,00	0,08
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dilihit	0,13	0,50	50,00	0,06	0,10	10,00	0,01	0,60	60,00	0,08
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dilihit	0,23	1,00	50,00	0,11	0,20	10,00	0,02	1,20	60,00	0,14

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING													
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m²	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**5,41**			**1,48**			**6,89**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	5,00	50,00	0,08	2,00	20,00	0,03	7,00	70,00	0,11
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	17,50	50,00	0,27	7,00	20,00	0,11	24,50	70,00	0,37
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	27,50	50,00	0,42	11,00	20,00	0,17	38,50	70,00	0,58
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	5,00	50,00	0,02	2,00	20,00	0,01	7,00	70,00	0,02
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	17,50	50,00	0,05	7,00	20,00	0,02	24,50	70,00	0,07
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	27,50	50,00	0,08	11,00	20,00	0,03	38,50	70,00	0,12
	- Kabel Grounding rod ØC 1c x 35mmZ	15,00	m'	0,06	7,50	50,00	0,03	3,00	20,00	0,01	10,50	70,00	0,05
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	2,00	50,00	0,01	0,80	20,00	0,00	2,80	70,00	0,01
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	3,50	50,00	0,02	0,50	0,00	0,00	4,00	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	10,00	50,00	0,05	7,00	0,00	0,03	17,00	50,00	0,08
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	42,00	titik	0,22	0,00	0,00	0,00	29,40	70,00	0,15	29,40	70,00	0,15
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	0,00	0,00	0,00	11,90	70,00	0,09	11,90	70,00	0,09
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	4,20	70,00	0,03	4,20	70,00	0,03
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,50	50,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	13,60	75,00	0,00	2,72	15,00	0,00	16,32	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	20,25	75,00	0,01	4,05	15,00	0,00	24,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	12,75	75,00	0,01	2,55	15,00	0,00	15,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	104,25	75,00	0,09	20,85	15,00	0,02	125,10	90,00	0,10
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	0,00	0,00	0,00	5,50	50,00	0,02	5,50	50,00	0,02
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,03	2,00	50,00	0,03
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,00	75,00	0,01	0,60	15,00	0,00	3,60	90,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,10	1,50	50,00	0,10
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	1,50	75,00	0,00	0,30	15,00	0,00	1,80	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	22,50	75,00	0,02	4,50	15,00	0,00	27,00	90,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,18	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	90,00	0,00
	Pembesian Besi	8,22	kg	0,00	7,40	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	90,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m²	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	12,54	m²	0,02	12,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,27	90,00	0,01	0,13	0,00	0,00	0,40	90,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	10,76	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	90,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**2,61**			**0,87**			**3,48**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	166,80	50,00	0,24	166,80	50,00	0,24	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,13**			**0,24**			**7,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m²	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1240,65	85,00	2,30	218,94	15,00	0,41	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1263,99	85,00	1,43	223,06	15,00	0,25	1487,05	100,00	1,68

	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
	4 Pek. Slooif												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
	5 Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
	6 Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
	7 Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
	8 Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
	1 Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	166,87	70,00	0,15	0,00	0,00	0,00	166,87	70,00	0,15
	2 Penutup Atap	245,10	m²	0,35	122,55	50,00	0,18	0,00	0,00	0,00	122,55	50,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,05**			**0,00**			**2,05**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
	1 Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	153,19	90,00	0,29	17,02	10,00	0,03	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	283,84	70,00	0,53	121,64	30,00	0,23	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	283,84	70,00	0,32	121,64	30,00	0,14	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
	1 Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2 Pas. Listplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
	1 Pek. Uruqan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
	2 Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	72,25	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	72,25	50,00	0,14
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
	1 Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m²	0,53	62,82	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	62,82	30,00	0,16
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	62,82	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	62,82	30,00	0,03
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
	1 Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**1,59**			**0,39**			**1,98**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	3,60	50,00	0,02	2,40	0,00	0,01	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,30	50,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	1,80	50,00	0,00	1,20	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	8,40	70,00	0,04	8,40	70,00	0,04
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	4,20	70,00	0,03	4,20	70,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	0,90	50,00	0,00	1,20	20,00	0,00	2,10	70,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	4,50	50,00	0,00	6,00	20,00	0,00	10,50	70,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,03**			**0,09**			**0,12**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
	1 Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
	1 Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
	2 Pek. Uruqan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
	3 Pek. Uruqan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
	4 Pek. Uruqan Pasir dibawah Slooif t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
	1 Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
	2 Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	3 Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
	4 Pek. Slooif												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
	5 Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
	6 Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
	7 Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
	1 Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
	2 Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3 Pek. Uruqan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02									
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
	1 Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
	2 Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,44**			**0,00**			**7,44**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
	1 Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m²	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1386,61	95,00	2,57	72,98	5,00	0,14	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1412,70	95,00	1,60	74,35	5,00	0,08	1487,05	100,00	1,68
	2 Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
	1 Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
	2 Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
	1 Pek. Uruqan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2 Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	138,49	50,00	0,26	0,00	0,00	0,00	138,49	50,00	0,26

	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	5,26	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,26	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	11,91	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,91	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	16,05	50,00	0,06	4,81	15,00	0,02	20,86	65,00	0,08
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	155,70	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	155,70	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,25	0,30	30,00	0,25
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,25	0,30	30,00	0,25
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,25	0,30	30,00	0,25
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,02	0,30	30,00	0,02
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,02	0,30	30,00	0,02
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,02	0,30	30,00	0,02
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,02	0,30	30,00	0,02
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,02	0,30	30,00	0,02
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,02	0,30	30,00	0,02
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30	30,00	0,02	0,30	30,00	0,02
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	8,00	80,00	1,14	0,00	0,00	0,00	8,00	80,00	1,14
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	0,00	0,00	0,00	3,60	30,00	0,16	3,60	30,00	0,16
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	46,34	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,34	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**9,75**			**1,28**			**11,03**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	0,00	0,00	0,00	43,40	70,00	0,23	43,40	70,00	0,23
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	0,00	0,00	0,00	27,30	70,00	0,20	27,30	70,00	0,20
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	5,60	70,00	0,04	5,60	70,00	0,04
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,00	50,00	0,01	0,80	40,00	0,01	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	1,50	50,00	0,00	0,60	20,00	0,00	2,10	70,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	10,00	50,00	0,01	4,00	20,00	0,00	14,00	70,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	2,50	50,00	0,00	1,00	20,00	0,00	3,50	70,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	23,00	50,00	0,02	9,20	20,00	0,01	32,20	70,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,00	1,00	20,00	0,00	3,50	70,00	0,01
	- Westafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	1,50	50,00	0,00	0,60	20,00	0,00	2,10	70,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	2,50	50,00	0,00	1,00	20,00	0,00	3,50	70,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	25,00	50,00	0,02	10,00	20,00	0,01	35,00	70,00	0,03
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,71	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,71	90,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	18,97	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,97	90,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,60	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	16,59	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,59	90,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**1,39**			**0,50**			**1,88**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10

7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	364,93	90,00	0,68	40,55	10,00	0,08	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	364,93	90,00	0,41	40,55	10,00	0,05	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Lisplank ACP	25,47	m'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas. Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	72,25	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	72,25	50,00	0,14
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow galvalume	209,39	m²	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	104,70	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	104,70	50,00	0,05
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,00**			**2,29**			**0,12**			**2,41**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLC 9 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop Kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	0,00	0,00	0,00	8,40	70,00	0,04	8,40	70,00	0,04
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	0,00	0,00	0,00	4,20	70,00	0,03	4,20	70,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	1,50	50,00	0,00	0,60	28,00	0,00	2,10	70,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	7,50	50,00	0,01	3,00	20,00	0,00	10,50	70,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,04**			**0,08**			**0,12**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	1391,25	m²	4,98	0,00	0,00	0,00	695,63	50,00	2,49	695,63	50,00	2,49
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	111,30	m³	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	46,27	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	62,87	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	26,75	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	101,90	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk Fc = 7,4 Mpa	11,46	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,60	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Pipa AW 8"	18,75	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Gorong-gorong D = 40cm	12,00	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 4"	36,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 2"	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 2"	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,29**			**0,00**			**2,49**			**2,49**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,81	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,48	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,80	set	0,34	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00	0,10	0,60	30,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,11**			**0,00**			**0,10**			**0,10**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**84,98**			**4,86**			**71,86**

Bangkalan, 08 Januari 2026

Ir. Slamet Rivali
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 22 (DUA PULUH DUA)
PERIODE	: 07 Januari s/d 13 Januari 2026
WAKTU PELAKSANAAN	: 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 154 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 73 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensie Arch	PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO II			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	883,80	m³	0,40	883,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	883,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill (Pemimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,75	75,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,09
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,90	90,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,90	90,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,39
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,80	80,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,91**			**2,63**			**0,00**			**2,63**
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	84,50	m'	0,08	84,50	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	84,50	100,00	0,08
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,08**			**0,00**			**0,08**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83	m³	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m³	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02	m³	0,01	2,02	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64	m³	0,00	1,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,02	m³	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,56	m³	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m³	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,74	m³	0,26	9,74	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,74	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,32	kg	0,63	1913,32	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,32	100,00	0,63
	- Bekisting	98,21	m²	0,20	98,21	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,21	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,13	m³	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m²	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,84	m³	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m²	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok RB L2x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,02	m³	0,26	10,02	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,02	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m²	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,49	m³	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,59	kg	0,12	377,59	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,59	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m²	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,58	m³	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,74	kg	0,04	106,74	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,74	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m²	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36	m²	0,28	315,36	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m²	0,46	315,36	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,72**			**6,57**			**0,00**			**6,57**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	409,52	m²	0,76	409,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	409,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m²	1,72	926,27	100,00	1,72	0,00	0,00	0,00	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Acian	1084,11	m²	1,23	1084,11	100,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1084,11	100,00	1,23
2	Pek. Rooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	9,98	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,98	50,00	0,02
2	Pas. Listplank ACP	43,44	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m³	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02	m²	0,45	121,01	50,00	0,22	0,00	0,00	0,00	121,01	50,00	0,22
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68	m²	0,04	9,84	50,00	0,02	1,97	10,00	0,00	11,81	60,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17	m²	0,01	8,08	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	50,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00	m²	0,14	18,00	50,00	0,07	3,60	10,00	0,01	21,60	60,00	0,08
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	117,66	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m²	0,83	97,10	30,00	0,25	129,46	40,00	0,33	226,56	70,00	0,58
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m²	0,17	161,83	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	161,83	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,20	60,00	1,42	0,20	10,00	0,24	1,40	70,00	1,66
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,10	10,00	0,08	0,70	70,00	0,58
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	1,20	30,00	0,07	0,80	20,00	0,04	2,00	50,00	0,11
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	1,20	60,00	0,17	0,20	10,00	0,03	1,40	70,00	0,20
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dilhit	0,13	0,60	60,00	0,08	0,40	40,00	0,05	1,00	100,00	0,13
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dilhit	0,13	0,60	60,00	0,08	0,40	40,00	0,05	1,00	100,00	0,13
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dilhit	0,23	1,20	60,00	0,14	0,20	10,00	0,02	1,40	70,00	0,16

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	125,54	30,00	0,04	125,54	30,00	0,04
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m²	0,18	0,00	0,00	0,00	176,21	30,00	0,05	176,21	30,00	0,05
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m²	0,78	0,00	0,00	0,00	112,40	50,00	0,39	112,40	50,00	0,39
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**6,89**			**1,35**			**8,24**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	7,00	70,00	0,11	1,00	10,00	0,02	8,00	80,00	0,12
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	24,50	70,00	0,37	3,50	10,00	0,05	28,00	80,00	0,42
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	38,50	70,00	0,58	5,50	10,00	0,08	44,00	80,00	0,67
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	7,00	70,00	0,02	1,00	10,00	0,00	8,00	80,00	0,02
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	24,50	70,00	0,07	3,50	10,00	0,01	28,00	80,00	0,08
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	38,50	70,00	0,12	5,50	10,00	0,02	44,00	80,00	0,13
	- Kabel Grounding rod BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	10,50	70,00	0,05	1,50	10,00	0,01	12,00	80,00	0,05
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	2,80	70,00	0,01	0,40	10,00	0,00	3,20	80,00	0,01
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	4,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	17,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	17,00	50,00	0,08
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	42,00	titik	0,22	29,40	70,00	0,15	4,20	10,00	0,02	33,60	80,00	0,17
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	11,90	70,00	0,09	1,70	10,00	0,01	13,60	80,00	0,10
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	4,20	70,00	0,03	0,60	10,00	0,00	4,80	80,00	0,03
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,50	50,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	16,32	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,32	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	24,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	15,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	125,10	90,00	0,10	0,00	0,00	0,00	125,10	90,00	0,10
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	5,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,50	50,00	0,02
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	2,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,03
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	0,00	0,00	0,00	1,20	30,00	0,01	1,20	30,00	0,01
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,60	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,60	90,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	1,50	50,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,10
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	27,00	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	27,00	90,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,18	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	90,00	0,00
	Pembesian Besi	8,22	kg	0,00	7,40	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	90,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m²	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	12,54	m²	0,02	12,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,40	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,40	90,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	10,76	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	90,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**3,48**			**0,24**			**3,72**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,38**			**0,00**			**7,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m²	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	10,00	50,00	0,02	10,00	50,00	0,02	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Uruqan Pasir Bawah	14,38	m^3	0,04	0,00	0,00	0,00	7,19	50,00	0,02	7,19	50,00	0,02
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m^2	0,52	138,49	50,00	0,26	0,00	0,00	0,00	138,49	50,00	0,26
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m^2	0,02	5,26	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,26	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m^2	0,02	11,91	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,91	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m^2	0,12	16,05	50,00	0,06	14,44	45,00	0,05	30,49	95,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m^2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Uruqan Pasir Bawah Rabat	5,78	m^3	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m^2	0,79	155,70	50,00	0,40	93,42	30,00	0,24	249,12	80,00	0,64
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m^2	0,16	155,70	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	155,70	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,30	30,00	0,25	0,10	10,00	0,08	0,40	40,00	0,33
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,30	30,00	0,25	0,10	10,00	0,08	0,40	40,00	0,33
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,30	30,00	0,25	0,10	10,00	0,08	0,40	40,00	0,33
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	8,00	80,00	1,14	0,00	0,00	0,00	8,00	80,00	1,14
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	3,60	30,00	0,16	1,20	10,00	0,05	4,80	40,00	0,21
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m^3	0,10	0,00	0,00	0,00	50,61	15,00	0,02	50,61	15,00	0,02
2	Pek. Cat DindingInterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m^2	0,29	0,00	0,00	0,00	287,62	30,00	0,09	287,62	30,00	0,09
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m^2	0,33	46,46	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,46	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**10,61**			**0,79**			**11,40**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	43,40	70,00	0,23	6,20	10,00	0,03	49,60	80,00	0,26
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	27,30	70,00	0,20	3,90	10,00	0,03	31,20	80,00	0,23
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	5,60	70,00	0,04	0,80	10,00	0,01	6,40	80,00	0,05
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,10	70,00	0,00	0,60	20,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	14,00	70,00	0,01	4,00	20,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	3,50	70,00	0,00	1,00	20,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	32,20	70,00	0,03	9,20	20,00	0,01	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	3,50	70,00	0,01	1,00	20,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,10	70,00	0,00	0,60	20,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	3,50	70,00	0,00	1,00	20,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	35,00	70,00	0,03	10,00	20,00	0,01	45,00	90,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	50,00	0,00	3,50	50,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,01	25,00	50,00	0,01
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m^3	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Uruqan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m^3	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m^3	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m^3	0,01	0,51	90,00	0,01	0,06	10,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	14,41	90,00	0,00	1,60	10,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m^2	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m^2	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m^3	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m^3	0,01	0,40	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,40	90,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	10,76	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	90,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m^2	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**1,83**			**0,10**			**1,93**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m^2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m^3	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Uruqan tanah kembali bekas galian	11,26	m^3	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Uruqan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m^3	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Uruqan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m^3	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m^3	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m^3	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m^3	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m^2	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m^3	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m^2	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	166,87	70,00	0,15	71,51	30,00	0,06	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	122,55	50,00	0,18	122,55	50,00	0,18	245,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,05**			**0,24**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Listplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	72,25	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	72,25	50,00	0,14
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m²	0,53	62,82	30,00	0,16	115,16	55,00	0,29	177,98	85,00	0,45
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	62,82	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	62,82	30,00	0,03
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	37,15	10,00	0,01	37,15	10,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**1,98**			**0,34**			**2,32**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	8,40	70,00	0,04	0,00	0,00	0,00	8,40	70,00	0,04
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,20	70,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,20	70,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,10	70,00	0,00	0,60	20,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	10,50	70,00	0,01	3,00	20,00	0,00	13,50	90,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,12**			**0,00**			**0,12**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,44**			**0,00**			**7,44**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m²	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	0,00	0,00	0,00	7,19	50,00	0,02	7,19	50,00	0,02
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	138,49	50,00	0,26	83,09	30,00	0,16	221,58	80,00	0,42
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	5,26	50,00	0,01	3,16	30,00	0,01	8,42	80,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	11,91	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,91	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	20,86	65,00	0,08	4,81	15,00	0,02	25,68	80,00	0,10
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												

1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	155,70	50,00	0,08	93,42	30,00	0,05	249,12	80,00	0,13
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,30	30,00	0,25	0,10	10,00	0,08	0,40	40,00	0,33
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,30	30,00	0,25	0,10	10,00	0,08	0,40	40,00	0,33
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,30	30,00	0,25	0,10	10,00	0,08	0,40	40,00	0,33
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,30	30,00	0,02	0,10	10,00	0,01	0,40	40,00	0,03
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	8,00	80,00	1,14	0,00	0,00	0,00	8,00	80,00	1,14
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	3,60	30,00	0,16	1,20	10,00	0,05	4,80	40,00	0,21
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	0,00	0,00	0,00	67,48	20,00	0,02	67,48	20,00	0,02
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	191,74	20,00	0,06	191,74	20,00	0,06
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	46,34	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,34	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**11,03**			**0,68**			**11,71**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	43,40	70,00	0,23	18,60	30,00	0,10	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	27,30	70,00	0,20	11,70	30,00	0,08	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	5,60	70,00	0,04	2,40	30,00	0,02	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,10	70,00	0,00	0,60	20,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	14,00	70,00	0,01	4,00	20,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	3,50	70,00	0,00	1,00	20,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	32,20	70,00	0,03	9,20	20,00	0,01	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,60	20,00	0,01	2,10	70,00	0,03
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	3,50	70,00	0,01	1,00	20,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,10	70,00	0,00	0,60	20,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	3,50	70,00	0,00	1,00	20,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	35,00	70,00	0,03	10,00	20,00	0,01	45,00	90,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	30,00	0,00	2,10	30,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	0,01	15,00	30,00	0,01
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,71	90,00	0,02	0,08	10,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	18,97	90,00	0,01	2,11	10,00	0,00	21,08	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,60	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	16,59	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,59	90,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**1,88**			**0,24**			**2,12**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35

	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Lisplank ACP	25,47	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	72,25	50,00	0,14	72,25	50,00	0,14	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow galvalume	209,39	m²	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	104,70	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	104,70	50,00	0,05
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	0,00	0,00	0,00	37,15	10,00	0,01	37,15	10,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**2,41**			**0,15**			**2,56**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Seklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	8,40	70,00	0,04	0,00	0,00	0,00	8,40	70,00	0,04
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,20	70,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,20	70,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,10	70,00	0,00	0,60	20,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	10,50	70,00	0,01	3,00	20,00	0,00	13,50	90,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,12**			**0,00**			**0,12**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	1391,25	m²	4,98	695,63	50,00	2,49	0,00	0,00	0,00	695,63	50,00	2,49
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	111,30	m³	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	46,77	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	62,87	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	26,75	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pekerjaan Drainase Lapangan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	101,90	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk Fc = 7,4 Mpa	11,46	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,88	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Pipa AW 8"	18,75	m'	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Gorong-gorong D = 40cm	12,00	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 4"	36,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 2"	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 2"	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**6,39**			**2,49**			**0,00**			**2,49**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,81	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,40	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,60	30,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,11**			**0,10**			**0,00**			**0,10**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**71,86**			**4,15**			**75,99**

Sungailiat, 13 Januari 2026

B. Sidqot Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

		PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
MINGGU KE	: 23 (DUA PULUH TIGA)			
PERIODE	: 14 Januari s/d 20 Januari 2026			
WAKTU PELAKSANAAN	: 227 Hari Kalender			
WAKTU TERPAKAI	: 161 Hari Kalender			
WAKTU SISA	: 66 Hari Kalender	Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Informasa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO II			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	883,80	m³	0,40	883,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	883,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,75	75,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,09
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	0,86	0,90	90,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,90	90,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,39
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,80	80,00	0,06	0,02	2,00	0,00	0,82	82,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,91**			**2,63**			**0,00**			**2,64**
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	84,50	m'	0,08	84,50	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	84,50	100,00	0,08
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,08**			**0,00**			**0,08**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83	m³	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m³	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02	m³	0,01	2,02	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64	m³	0,00	1,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,02	m²	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,56	m³	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m²	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,74	m³	0,26	9,74	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,74	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,32	kg	0,63	1913,32	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,32	100,00	0,63
	- Bekisting	98,21	m²	0,20	98,21	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,21	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,13	m³	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m²	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,84	m³	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m²	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,02	m³	0,26	10,02	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,02	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m²	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,49	m³	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,59	kg	0,12	377,59	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,59	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m²	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,58	m³	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,74	kg	0,04	106,74	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,74	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m²	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36	m²	0,28	315,36	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m²	0,46	315,36	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,72**			**6,57**			**0,00**			**6,57**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	409,52	m²	0,76	409,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	409,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m²	1,72	926,27	100,00	1,72	0,00	0,00	0,00	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Acian	1084,11	m²	1,23	1084,11	100,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1084,11	100,00	1,23
2	Pek. Rooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	9,98	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,98	50,00	0,02
2	Pas. Lisplank ACP	43,44	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m³	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02	m²	0,45	121,01	50,00	0,22	24,20	10,00	0,04	145,21	60,00	0,27
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68	m²	0,04	11,81	60,00	0,02	2,95	15,00	0,01	14,76	75,00	0,03
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17	m²	0,01	8,08	50,00	0,00	0,81	5,00	0,00	8,89	55,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00	m²	0,14	21,60	60,00	0,08	6,12	17,00	0,02	27,72	77,00	0,11
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	117,66	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m²	0,83	226,56	70,00	0,58	32,37	10,00	0,08	258,93	80,00	0,66
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m²	0,17	161,83	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	161,83	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,40	70,00	1,66	0,20	10,00	0,24	1,60	80,00	1,90
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,70	70,00	0,58	0,10	10,00	0,08	0,80	80,00	0,67
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	2,00	50,00	0,11	0,40	10,00	0,02	2,40	60,00	0,13
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	1,40	70,00	0,20	0,30	15,00	0,04	1,70	85,00	0,24
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dilhit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dilhit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dilhit	0,23	1,40	70,00	0,16	0,30	15,00	0,03	1,70	85,00	0,19

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m²	0,13	125,54	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	125,54	30,00	0,04
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m²	0,18	176,21	30,00	0,05	0,00	0,00	0,00	176,21	30,00	0,05
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m²	0,78	112,40	50,00	0,39	0,00	0,00	0,00	112,40	50,00	0,39
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**8,24**			**0,58**			**8,82**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	8,00	80,00	0,12	0,50	5,00	0,01	8,50	85,00	0,13
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	28,00	80,00	0,42	1,75	5,00	0,03	29,75	85,00	0,45
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	44,00	80,00	0,67	2,75	5,00	0,04	46,75	85,00	0,71
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	8,00	80,00	0,02	0,50	5,00	0,00	8,50	85,00	0,03
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	28,00	80,00	0,08	1,75	5,00	0,01	29,75	85,00	0,09
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	44,00	80,00	0,13	2,75	5,00	0,01	46,75	85,00	0,14
	- Kabel Grounding rod BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	12,00	80,00	0,05	0,75	5,00	0,00	12,75	85,00	0,05
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	3,20	80,00	0,01	0,20	5,00	0,00	3,40	85,00	0,01
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	4,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	17,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	17,00	50,00	0,08
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	42,00	titik	0,22	33,60	80,00	0,17	2,10	5,00	0,01	35,70	85,00	0,19
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	13,60	80,00	0,10	0,85	5,00	0,01	14,45	85,00	0,10
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	4,80	80,00	0,03	0,30	5,00	0,00	5,10	85,00	0,04
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,50	50,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	16,32	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,32	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	24,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	15,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	125,10	90,00	0,10	0,00	0,00	0,00	125,10	90,00	0,10
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	5,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,50	50,00	0,02
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	2,00	50,00	0,03	1,00	25,00	0,01	3,00	75,00	0,04
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	1,20	30,00	0,01	0,80	20,00	0,01	2,00	50,00	0,02
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,60	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,60	90,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m³	0,01									
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	1,50	50,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,10
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	27,00	90,00	0,02	3,00	10,00	0,00	30,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,18	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	90,00	0,00
	Pembesian Besi	8,22	kg	0,00	7,40	90,00	0,00	0,82	10,00	0,00	8,22	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m²	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	12,54	m²	0,02	12,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,40	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,40	90,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	10,76	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	90,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyaring	1,00	ls	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,01	1,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**3,72**			**0,15**			**3,87**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,38**			**0,00**			**7,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m²	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	7,19	50,00	0,02	7,19	50,00	0,02	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	138,49	50,00	0,26	0,00	0,00	0,00	138,49	50,00	0,26
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	5,26	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,26	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	11,91	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,91	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	249,12	80,00	0,64	31,14	10,00	0,08	280,26	90,00	0,72
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	155,70	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	155,70	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,40	40,00	0,33	0,15	15,00	0,12	0,55	55,00	0,46
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,40	40,00	0,33	0,15	15,00	0,12	0,55	55,00	0,46
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,40	40,00	0,33	0,15	15,00	0,12	0,55	55,00	0,46
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	8,00	80,00	1,14	1,00	10,00	0,14	9,00	90,00	1,29
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	4,80	40,00	0,21	1,80	15,00	0,08	6,60	55,00	0,29
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	50,61	15,00	0,02	16,87	5,00	0,01	67,48	20,00	0,02
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	287,62	30,00	0,09	0,00	0,00	0,00	287,62	30,00	0,09
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m²	0,33	46,46	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,46	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**11,40**			**0,77**			**12,17**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	49,60	80,00	0,26	3,10	5,00	0,02	52,70	85,00	0,27
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	31,20	80,00	0,23	1,95	5,00	0,01	33,15	85,00	0,24
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	6,40	80,00	0,05	0,40	5,00	0,00	6,80	85,00	0,05
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	45,00	90,00	0,04	5,00	10,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	3,50	50,00	0,00	2,10	30,00	0,00	5,60	80,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	25,00	50,00	0,01	15,00	30,00	0,01	40,00	80,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m³	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m³	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	16,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m²	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m²	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,40	90,00	0,01	0,04	10,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	10,76	90,00	0,00	1,20	10,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**1,93**			**0,07**			**2,00**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,26	m³	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Listplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	72,25	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	72,25	50,00	0,14
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m²	0,53	177,98	85,00	0,45	20,94	10,00	0,05	198,92	95,00	0,51
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	62,82	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	62,82	30,00	0,03
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	37,15	10,00	0,01	74,30	20,00	0,02	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**2,32**			**0,08**			**2,40**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	8,40	70,00	0,04	0,60	5,00	0,00	9,00	75,00	0,05
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,20	70,00	0,03	0,30	5,00	0,00	4,50	75,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	13,50	90,00	0,01	0,75	5,00	0,00	14,25	95,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,12**			**0,01**			**0,13**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,44**			**0,00**			**7,44**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m²	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	7,19	50,00	0,02	7,19	50,00	0,02	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	221,58	80,00	0,42	13,85	5,00	0,03	235,43	85,00	0,44
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	8,42	80,00	0,02	0,53	5,00	0,00	8,95	85,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	11,91	50,00	0,01	4,76	20,00	0,00	16,67	70,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	25,68	80,00	0,10	1,60	5,00	0,01	27,28	85,00	0,10
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												

1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	249,12	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	249,12	80,00	0,13
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,40	40,00	0,33	0,15	15,00	0,12	0,55	55,00	0,46
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,40	40,00	0,33	0,15	15,00	0,12	0,55	55,00	0,46
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,40	40,00	0,33	0,15	15,00	0,12	0,55	55,00	0,46
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,40	40,00	0,03	0,15	15,00	0,01	0,55	55,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	8,00	80,00	1,14	0,00	0,00	0,00	8,00	80,00	1,14
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	4,80	40,00	0,21	1,80	15,00	0,08	6,60	55,00	0,29
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	67,48	20,00	0,02	43,86	13,00	0,01	111,34	33,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	191,74	20,00	0,06	124,63	13,00	0,04	316,38	33,00	0,10
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	46,34	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,34	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**11,71**			**0,63**			**12,34**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,10	70,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,10	70,00	0,03
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	45,00	90,00	0,04	5,00	10,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	2,10	30,00	0,00	1,40	20,00	0,00	3,50	50,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	15,00	30,00	0,01	10,00	20,00	0,00	25,00	50,00	0,01
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Uruqan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	21,08	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,08	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,60	90,00	0,02	0,07	10,00	0,00	0,66	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	16,59	90,00	0,01	1,84	10,00	0,00	18,43	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**2,12**			**0,03**			**2,15**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Uruqan tanah kembali bekas galian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Uruqan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Uruqan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35

	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,27	m²	0,32	170,27	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,27	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Aci/an	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Lisplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	144,49	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow galvalume	209,39	m²	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	104,70	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	104,70	50,00	0,05
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	37,35	10,00	0,01	74,30	20,00	0,02	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,88**			**2,56**			**0,02**			**2,58**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PICE 15 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	8,40	70,00	0,04	1,20	10,00	0,01	9,60	80,00	0,05
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,20	70,00	0,03	0,00	10,00	0,00	4,80	80,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	13,50	90,00	0,01	1,50	10,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,12**			**0,01**			**0,13**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	1391,25	m²	4,98	695,63	50,00	2,49	0,00	0,00	0,00	695,63	50,00	2,49
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	111,30	m³	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	46,27	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	62,87	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	26,75	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pekerjaan Drainase Kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	101,90	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	11,46	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,80	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Pipa AW 8"	18,75	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Gorong-gorong D = 40cm	12,00	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 4"	36,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 2"	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 2"	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**5,29**			**2,49**			**0,00**			**2,49**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,81	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,48	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,60	30,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,11**			**0,10**			**0,00**			**0,10**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**75,99**			**2,35**			**78,34**

Sungailiat, 20 Januari 2026

Ir. Slamet Riyanto
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE : 24 (DUA PULUH EMPAT)
PERIODE : 21 Januari s/d 27 Januari 2026

WAKTU PELAKSANAAN : 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 168 Hari Kalender
WAKTU SISA : 59 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung
KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensia Arch
KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO II			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	883,80	m³	0,40	883,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	883,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill (Penambuhan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,75	75,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,09
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,90	90,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,90	90,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,39
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,82	82,00	0,06	0,03	3,00	0,00	0,85	85,00	0,07
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,91**			**2,64**			**0,00**			**2,64**
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	84,50	m'	0,08	84,50	100,00	0,08	-23,02	-27,24	-0,02	61,48	72,76	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,08**			**-0,02**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83	m³	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m³	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02	m³	0,01	2,02	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64	m³	0,00	1,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,02	m³	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,56	m³	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m²	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,74	m³	0,26	9,74	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,74	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,32	kg	0,63	1913,32	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,32	100,00	0,63
	- Bekisting	98,21	m²	0,20	98,21	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,21	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,13	m³	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m²	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,84	m³	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m²	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,02	m³	0,26	10,02	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,02	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m²	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,49	m³	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,59	kg	0,12	377,59	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,59	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m²	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,58	m³	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,74	kg	0,04	106,74	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,74	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m²	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88	m³	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02									
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36	m²	0,28	315,36	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m²	0,46	315,36	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,72**			**6,57**			**0,00**			**6,57**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	409,52	m²	0,76	409,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	409,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m²	1,72	926,27	100,00	1,72	0,00	0,00	0,00	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Acian	1084,11	m²	1,23	1084,11	100,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1084,11	100,00	1,23
2	Pek. Rooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	9,98	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,98	50,00	0,02
2	Pas. Listplank ACP	43,44	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m³	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02	m²	0,45	145,21	60,00	0,27	84,71	35,00	0,16	229,92	95,00	0,43
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68	m²	0,04	14,76	75,00	0,03	0,00	0,00	0,00	14,76	75,00	0,03
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17	m²	0,01	8,89	55,00	0,00	0,81	5,00	0,00	9,70	60,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00	m²	0,14	27,72	77,00	0,11	1,08	3,00	0,00	28,80	80,00	0,11
3	Pek. Acian Rabat	117,66	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	117,66	m²	0,13									
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02									
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m²	0,83	258,93	80,00	0,66	48,55	15,00	0,12	307,48	95,00	0,78
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m²	0,17	161,83	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	161,83	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,60	80,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,60	80,00	1,90
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	2,40	60,00	0,13	0,80	20,00	0,04	3,20	80,00	0,17
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	1,70	85,00	0,24	0,30	15,00	0,04	2,00	100,00	0,29
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dilhit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dilhit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dilhit	0,23	1,70	85,00	0,19	0,30	15,00	0,03	2,00	100,00	0,23

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING													
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m²	0,13	125,54	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	125,54	30,00	0,04
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m²	0,18	176,21	30,00	0,05	0,00	0,00	0,00	176,21	30,00	0,05
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m²	0,78	112,40	50,00	0,39	0,00	0,00	0,00	112,40	50,00	0,39
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00						
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**8,82**			**0,41**			**9,22**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	8,50	85,00	0,13	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	0,13
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	29,75	85,00	0,45	0,00	0,00	0,00	29,75	85,00	0,45
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	46,75	85,00	0,71	0,00	0,00	0,00	46,75	85,00	0,71
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	8,50	85,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	0,03
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	29,75	85,00	0,09	0,00	0,00	0,00	29,75	85,00	0,09
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	46,75	85,00	0,14	0,00	0,00	0,00	46,75	85,00	0,14
	- Kabel Grounding rod BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	12,75	85,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,75	85,00	0,05
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	3,40	85,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,40	85,00	0,01
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	4,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	17,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	17,00	50,00	0,08
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	42,00	titik	0,22	35,70	85,00	0,19	0,00	0,00	0,00	35,70	85,00	0,19
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	14,45	85,00	0,10	0,00	0,00	0,00	14,45	85,00	0,10
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	5,10	85,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,10	85,00	0,04
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,50	50,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	16,32	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,32	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	24,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	15,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	125,10	90,00	0,10	0,00	0,00	0,00	125,10	90,00	0,10
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	5,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,50	50,00	0,02
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	3,00	75,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,04
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	2,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,02
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,60	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,60	90,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m³	0,01									
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	1,50	50,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,10
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	30,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,18	90,00	0,00	0,02	10,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pembesian Besi	8,22	kg	0,00	8,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m²	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	12,54	m²	0,02	12,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,40	90,00	0,01	0,04	10,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	10,76	90,00	0,00	1,20	10,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	1,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**3,87**			**0,00**			**3,88**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02									
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,38**			**0,00**			**7,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m²	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Uruqan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	138,49	50,00	0,26	0,00	0,00	0,00	138,49	50,00	0,26
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	5,26	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,26	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	11,91	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,91	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Uruqan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02									
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	280,26	90,00	0,72	31,14	10,00	0,08	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	155,70	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	155,70	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,55	55,00	0,46	0,05	5,00	0,04	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,55	55,00	0,46	0,05	5,00	0,04	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,55	55,00	0,46	0,05	5,00	0,04	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	9,00	90,00	1,29	1,00	10,00	0,14	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	6,60	55,00	0,29	0,60	5,00	0,03	7,20	60,00	0,32
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	67,48	20,00	0,02	33,74	10,00	0,01	101,22	30,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	287,62	30,00	0,09	0,00	0,00	0,00	287,62	30,00	0,09
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m²	0,33	46,46	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,46	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**12,17**			**0,41**			**12,58**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	52,70	85,00	0,27	3,10	5,00	0,02	55,80	90,00	0,29
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	33,15	85,00	0,24	1,95	5,00	0,01	35,10	90,00	0,25
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	6,80	85,00	0,05	0,40	5,00	0,00	7,20	90,00	0,05
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	5,60	80,00	0,00	0,70	10,00	0,00	6,30	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	40,00	80,00	0,02	5,00	10,00	0,00	45,00	90,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m³	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Uruqan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m³	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	16,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m²	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m²	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**2,00**			**0,04**			**2,04**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Uruqan tanah kembali bekas galian	11,26	m³	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Uruqan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Uruqan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
	6 Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
	7 Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
	8 Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
	1 Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
	2 Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
	1 Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
	1 Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
	2 Pas. Listplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
	1 Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
	2 Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	72,25	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	72,25	50,00	0,14
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
	1 Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m²	0,53	198,92	95,00	0,51	10,47	5,00	0,03	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	62,82	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	62,82	30,00	0,03
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
	1 Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**2,40**			**0,03**			**2,42**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	9,00	75,00	0,05	0,60	5,00	0,00	9,60	80,00	0,05
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,50	75,00	0,03	0,30	5,00	0,00	4,80	80,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	14,25	95,00	0,01	0,75	5,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,13**			**0,01**			**0,13**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
	1 Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
	1 Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
	2 Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
	3 Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
	4 Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
	1 Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
	2 Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	3 Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
	4 Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
	5 Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
	6 Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
	7 Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
	1 Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
	2 Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3 Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02									
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
	1 Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
	2 Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,44**			**0,00**			**7,44**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
	1 Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m²	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
	2 Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
	1 Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
	2 Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
	1 Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
	2 Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	235,43	85,00	0,44	13,85	5,00	0,03	249,28	90,00	0,47
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	8,95	85,00	0,02	0,53	5,00	0,00	9,47	90,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	16,67	70,00	0,01	2,38	10,00	0,00	19,06	80,00	0,02
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	27,28	85,00	0,10	1,60	5,00	0,01	28,88	90,00	0,11
	3 Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4 Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	5 Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m²	0,02									
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												

1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	249,12	80,00	0,13	15,57	5,00	0,01	264,69	85,00	0,14
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,55	55,00	0,46	0,05	5,00	0,04	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,55	55,00	0,46	0,05	5,00	0,04	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,55	55,00	0,46	0,05	5,00	0,04	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,55	55,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,60	60,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	8,00	80,00	1,14	2,00	20,00	0,29	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,15	15,00	0,00	0,95	95,00	0,02
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	6,60	55,00	0,29	0,60	5,00	0,03	7,20	60,00	0,32
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	111,34	33,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,34	33,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	316,38	33,00	0,10	0,00	0,00	0,00	316,38	33,00	0,10
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	46,34	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,34	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**12,34**			**0,51**			**12,84**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhausst Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,10	70,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,10	70,00	0,03
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	3,50	50,00	0,00	3,50	50,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	25,00	50,00	0,01	25,00	50,00	0,01	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Uruqan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	21,08	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,08	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,66	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	18,43	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,43	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**2,15**			**0,01**			**2,17**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Uruqan tanah kembali bekas qalian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Uruqan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Uruqan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35

	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Aciau	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Gelombang	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Lisplank ACP	25,47	m'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	144,49	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	299,39	m²	0,53	299,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	299,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	299,39	m²	0,11	194,70	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	194,70	50,00	0,05
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,88**			**2,58**			**0,00**			**2,58**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	9,60	80,00	0,05	1,20	10,00	0,01	10,80	90,00	0,06
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,80	80,00	0,03	0,60	10,00	0,00	5,40	90,00	0,04
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,13**			**0,01**			**0,14**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	1391,25	m²	4,98	695,63	50,00	2,49	0,00	0,00	0,00	695,63	50,00	2,49
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	111,30	m³	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3		46,27	m²	0,09									
4		62,87	m³	0,12									
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	26,75	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pekerjaan Drainase lainnya												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	101,90	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk Fc = 7,4 Mpa	11,46	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,88	m³	0,00									
	- Pemasangan Pipa AW 8"	18,75	m'	0,03									
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	unit	0,02									
	- Pemasangan Gorong-gorong D = 40cm	12,00	m'	0,05									
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05									
	- Idem pipa 4"	36,00	bh	0,01									
	- Idem pipa 2"	6,00	bh	0,00									
	- El bow 2"	6,00	bh	0,01									
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**6,29**			**2,49**			**0,00**			**2,49**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,81	m2	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,48	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,60	30,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,11**			**0,10**			**0,00**			**0,10**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**78,34**			**1,39**			**79,73**

Sungailiat, 27 Januari 2026

Syamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE	: 25 (DUA PULUH LIMA)
PERIODE	: 28 Januari s/d 03 Februari 2026
WAKTU PELAKSANAAN	: 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI	: 175 Hari Kalender
WAKTU SISA	: 52 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung

KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensia Arch

KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO II			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	883,80	m^3	0,40	883,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	883,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m^3	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,75	75,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,09
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m^2	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m^2	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,90	90,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,90	90,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,39
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,85	85,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,85	85,00	0,07
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,91**			**2,64**			**0,00**			**2,64**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	84,50	m'	0,08	61,48	72,76	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	72,76	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,06**			**0,00**			**0,06**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83	m^3	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m^3	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02	m^3	0,01	2,02	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64	m^3	0,00	1,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,02	m^2	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m^3	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m^2	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,56	m^3	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m^2	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,74	m^3	0,26	9,74	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,74	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,32	kg	0,63	1913,32	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,32	100,00	0,63
	- Bekisting	98,21	m^2	0,20	98,21	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,21	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,13	m^3	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m^2	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,84	m^3	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m^2	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,02	m^3	0,26	10,02	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,02	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m^2	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,49	m^3	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,59	kg	0,12	377,59	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,59	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m^2	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,58	m^3	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,74	kg	0,04	106,74	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,74	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m^2	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88	m^3	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m^3	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36	m^2	0,28	315,36	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m^2	0,46	315,36	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,72**			**6,57**			**0,00**			**6,57**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	409,52	m^2	0,76	409,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	409,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m^2	1,72	926,27	100,00	1,72	0,00	0,00	0,00	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Acian	1084,11	m^2	1,23	1084,11	100,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1084,11	100,00	1,23
2	Pek. Rooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m^2	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	9,98	50,00	0,02	9,98	50,00	0,02	19,95	100,00	0,05
2	Pas. Listplank ACP	43,44	m^2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m^3	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02	m^2	0,45	229,92	95,00	0,43	0,00	0,00	0,00	229,92	95,00	0,43
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68	m^2	0,04	14,76	75,00	0,03	2,95	15,00	0,01	17,71	90,00	0,03
	- Pek. Plint Keramik lt. 10 cm	16,17	m^2	0,01	9,70	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	60,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00	m^2	0,14	28,80	80,00	0,11	7,20	20,00	0,03	36,00	100,00	0,14
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66	m^2	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	117,66	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m^3	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m^2	0,83	307,48	95,00	0,78	0,00	0,00	0,00	307,48	95,00	0,78
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m^2	0,17	161,83	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	161,83	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,60	80,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,60	80,00	1,90
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	3,20	80,00	0,17	0,00	0,00	0,00	3,20	80,00	0,17
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	2,00	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,29
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dihit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dihit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dihit	0,23	2,00	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,23

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m²	0,13	125,54	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	125,54	30,00	0,04
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m²	0,18	176,21	30,00	0,05	0,00	0,00	0,00	176,21	30,00	0,05
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m²	0,78	112,40	50,00	0,39	22,48	10,00	0,08	134,88	60,00	0,47
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00						
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**9,22**			**0,13**			**9,36**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	8,50	85,00	0,13	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	0,13
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	29,75	85,00	0,45	0,00	0,00	0,00	29,75	85,00	0,45
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	46,75	85,00	0,71	0,00	0,00	0,00	46,75	85,00	0,71
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	8,50	85,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	0,03
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	29,75	85,00	0,09	0,00	0,00	0,00	29,75	85,00	0,09
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	46,75	85,00	0,14	0,00	0,00	0,00	46,75	85,00	0,14
	- Kabel Grounding rod 6C 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	12,75	85,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,75	85,00	0,05
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	3,40	85,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,40	85,00	0,01
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	4,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	17,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	17,00	50,00	0,08
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	42,00	titik	0,22	35,70	85,00	0,19	0,00	0,00	0,00	35,70	85,00	0,19
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	14,45	85,00	0,10	0,00	0,00	0,00	14,45	85,00	0,10
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	5,10	85,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,10	85,00	0,04
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,50	50,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	16,32	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,32	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	24,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	15,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	125,10	90,00	0,10	0,00	0,00	0,00	125,10	90,00	0,10
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	5,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,50	50,00	0,02
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	3,00	75,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,04
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	2,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,02
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,60	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,60	90,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	1,50	50,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,10
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	30,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pembesian Besi	8,22	kg	0,00	8,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m²	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	12,54	m²	0,02	12,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	1,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**3,88**			**0,00**			**3,88**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02									
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,38**			**0,00**			**7,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m²	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	138,49	50,00	0,26	0,00	0,00	0,00	138,49	50,00	0,26
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	5,26	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,26	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	11,91	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,91	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m³	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	155,70	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	155,70	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	7,20	60,00	0,32	0,60	5,00	0,03	7,80	65,00	0,35
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	101,22	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	101,22	30,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	287,62	30,00	0,09	0,00	0,00	0,00	287,62	30,00	0,09
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m²	0,33	46,46	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,46	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**12,58**			**0,05**			**12,63**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	55,80	90,00	0,29	0,00	0,00	0,00	55,80	90,00	0,29
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	35,10	90,00	0,25	0,00	0,00	0,00	35,10	90,00	0,25
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	7,20	90,00	0,05	0,00	0,00	0,00	7,20	90,00	0,05
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhausst Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	6,30	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	45,00	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m³	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m³	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	16,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m²	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m²	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**2,04**			**0,00**			**2,04**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,26	m³	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Listplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Uruqan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	72,25	50,00	0,14	7,22	5,00	0,01	79,47	55,00	0,15
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m²	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	62,82	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	62,82	30,00	0,03
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**2,42**			**0,01**			**2,44**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	9,60	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	9,60	80,00	0,05
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,80	80,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,80	80,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,13**			**0,00**			**0,13**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,44**			**0,00**			**7,44**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m²	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	249,28	90,00	0,47	0,00	0,00	0,00	249,28	90,00	0,47
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	9,47	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,47	90,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	19,06	80,00	0,02	0,00	0,00	0,00	19,06	80,00	0,02
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	28,88	90,00	0,11	1,60	5,00	0,01	30,49	95,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Uruqan Pasir Bawah Rabat	5,78	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												

1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	264,69	85,00	0,14	0,00	0,00	0,00	264,69	85,00	0,14
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,60	60,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,95	95,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00	0,02
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	7,20	60,00	0,32	0,60	5,00	0,03	7,80	65,00	0,35
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	111,34	33,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,34	33,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	316,38	33,00	0,10	0,00	0,00	0,00	316,38	33,00	0,10
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	46,34	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,34	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**12,84**			**0,06**			**12,90**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,10	70,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,10	70,00	0,03
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	50,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Uruqan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	21,08	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,08	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,66	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	18,43	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,43	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**2,17**			**0,00**			**2,17**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35

	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Lisplank BCP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	144,49	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	309,39	m²	0,53	309,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	309,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	104,70	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	104,70	50,00	0,05
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,85**			**2,58**			**0,00**			**2,58**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLC 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	10,80	90,00	0,06	0,00	0,00	0,00	10,80	90,00	0,06
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	5,40	90,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,40	90,00	0,04
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	1,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,14**			**0,00**			**0,14**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	1391,25	m²	4,98	695,63	50,00	2,49	0,00	0,00	0,00	695,63	50,00	2,49
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	111,30	m³	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	46,27	m²	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	62,87	m²	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	26,75	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m²	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	101,90	m²	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk Fc = 7,4 Mpa	11,46	m³	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,80	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Pipa AW 8"	18,75	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Gorong-gorong D = 40cm	12,00	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 4"	36,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 2"	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 2"	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**6,29**			**2,49**			**0,00**			**2,49**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,81	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,48	m2	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,60	30,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,15**			**0,10**			**0,00**			**0,10**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**79,73**			**0,25**			**79,98**

Tangerang, 04 Februari 2026

Ir. Slamet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE : 26 (DUA PULUH ENAM)
PERIODE : 04 Februari s/d 10 Februari 2026

WAKTU PELAKSANAAN : 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 182 Hari Kalender
WAKTU SISA : 45 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS : Universitas Bangka Belitung
KONSULTAN PENGAWAS : CV. Dimensia Arch
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO II			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengalihan Tanah)	883,80	m³	0,40	883,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	883,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,75	75,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,09
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Pengelenggaraan SMK3	1,00	Ls	0,86	0,90	90,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,90	90,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,39
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,85	85,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,85	85,00	0,07
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			2,91			2,64			0,00			2,64
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	84,50	m'	0,09	61,48	72,76	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	72,76	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			0,88			0,06			0,00			0,06
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83	m³	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m³	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02	m³	0,01	2,02	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64	m³	0,00	1,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm Fc = 7,4 Mpa	2,02	m³	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton Fc = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton Fc = 24,9 Mpa	2,56	m³	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m²	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton Fc = 24,9 Mpa	9,74	m³	0,26	9,74	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,74	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,32	kg	0,63	1913,32	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,32	100,00	0,63
	- Bekisting	98,71	m²	0,20	98,71	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,71	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton Fc = 21,7 Mpa	10,13	m³	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m²	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton Fc = 21,7 Mpa	2,84	m³	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m²	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok Rbt 12x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton Fc = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m²	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak ac												
	- Beton Fc = 21,7 Mpa	2,49	m³	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,50	kg	0,12	377,50	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,50	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m²	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton Fc = 21,7 Mpa	0,58	m³	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,74	kg	0,04	106,74	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,74	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m²	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Ukr. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36	m²	0,28	315,36	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m²	0,46	315,36	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			6,72			6,57			0,00			6,57
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	409,52	m²	0,76	409,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	409,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m²	1,72	926,27	100,00	1,72	0,00	0,00	0,00	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Acian	1084,11	m²	1,23	1084,11	100,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1084,11	100,00	1,23
2	Pek. Rooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	19,95	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	19,95	100,00	0,05
2	Pas. Listplank ACP	43,44	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m³	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Ukr. 40 x 40 cm	242,02	m²	0,45	229,92	95,00	0,43	0,00	0,00	0,00	229,92	95,00	0,43
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Ukr. 30 x 30 cm	19,68	m²	0,04	17,71	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	17,71	90,00	0,03
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17	m²	0,01	9,70	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	60,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Ukr. 30 x 60 cm	36,00	m²	0,14	36,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,14
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66	m²	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	117,66	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m²	0,83	307,48	95,00	0,78	0,00	0,00	0,00	307,48	95,00	0,78
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m²	0,17	161,83	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	161,83	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,60	80,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,60	80,00	1,90
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	3,36	80,00	0,17	0,00	0,00	0,00	3,20	80,00	0,17
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	2,00	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,29
	- Type J2 full set 5 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dihit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dihit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dihit	0,23	2,00	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,23

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m²	0,13	125,54	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	125,54	30,00	0,04
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m²	0,18	176,21	30,00	0,05	0,00	0,00	0,00	176,21	30,00	0,05
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m²	0,78	134,88	60,00	0,47	0,00	0,00	0,00	134,88	60,00	0,47
4	Pek. Logo UGB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**9,36**			**0,00**			**9,36**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	8,50	85,00	0,13	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	0,13
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	29,75	85,00	0,45	0,00	0,00	0,00	29,75	85,00	0,45
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPM)	55,00	m'	0,83	46,75	85,00	0,71	0,00	0,00	0,00	46,75	85,00	0,71
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,01	8,50	85,00	0,01	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	0,01
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	29,75	85,00	0,09	0,00	0,00	0,00	29,75	85,00	0,09
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	46,75	85,00	0,14	0,00	0,00	0,00	46,75	85,00	0,14
	- Kabel Grounding nyl BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	12,75	85,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,75	85,00	0,05
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	3,40	85,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,40	85,00	0,01
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	4,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	17,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	17,00	50,00	0,08
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	42,00	titik	0,22	35,70	85,00	0,19	0,00	0,00	0,00	35,70	85,00	0,19
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	14,45	85,00	0,10	0,00	0,00	0,00	14,45	85,00	0,10
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	5,10	85,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,10	85,00	0,04
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,50	50,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	16,32	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,32	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari somur bor ke tedmood dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	24,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	15,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	125,10	90,00	0,10	0,00	0,00	0,00	125,10	90,00	0,10
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	5,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,50	50,00	0,02
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Dudok Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	3,00	75,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,04
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	2,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,02
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,60	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,60	90,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	1,50	50,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,10
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Somur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	30,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pembesian Besi	8,27	kg	0,00	8,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m²	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	12,54	m²	0,02	12,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	1,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**3,88**			**0,00**			**3,88**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,38**			**0,00**			**7,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m²	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	138,49	50,00	0,26	0,00	0,00	0,00	138,49	50,00	0,26
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	5,26	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,26	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	11,91	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,91	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	155,70	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	155,70	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	7,80	65,00	0,35	0,00	0,00	0,00	7,80	65,00	0,35
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	101,22	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	101,22	30,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	287,62	30,00	0,09	0,00	0,00	0,00	287,62	30,00	0,09
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m²	0,33	46,46	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,46	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**12,63**			**0,00**			**12,63**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	55,80	90,00	0,29	0,00	0,00	0,00	55,80	90,00	0,29
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	35,10	90,00	0,25	0,00	0,00	0,00	35,10	90,00	0,25
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	7,20	90,00	0,05	0,00	0,00	0,00	7,20	90,00	0,05
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	6,30	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	45,00	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m³	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m³	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	16,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m²	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m²	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**2,04**			**0,00**			**2,04**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,26	m³	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
	5 Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
	7 Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
	8 Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
	1 Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
	2 Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
	1 Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,46	m²	0,75	405,46	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,46	100,00	0,75
	- Pek. Acian	487,75	m²	0,90	487,75	100,00	0,90	0,00	0,00	0,00	487,75	100,00	0,90
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
	1 Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
	2 Pas. Listplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
	1 Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
	2 Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	79,47	55,00	0,15	0,00	0,00	0,00	79,47	55,00	0,15
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
	1 Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow galvalume	295,35	m²	0,55	295,35	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	295,35	100,00	0,55
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	62,82	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	62,82	30,00	0,03
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
	1 Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat pendhoq)	371,52	m²	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**2,44**			**0,00**			**2,44**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,03	3,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,03
	- Instalasi Titik lampu	13,00	titik	0,06	6,50	50,00	0,06	0,00	0,00	0,00	6,50	50,00	0,06
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,80	80,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,80	80,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,13**			**0,00**			**0,13**
II	PEKERJAAN STRUKTUR UNTUK STRUKTUR												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
	1 Pek. Pembersihan Lapangan / Pengukuran	92,75	ls	0,18	92,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	92,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR UNTUK STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
	1 Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
	2 Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
	3 Pek. Urugan Pasir dibawah Poerbara t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
	4 Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
	1 Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m²	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
	2 Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	3022,30	kg	0,34	3022,30	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	3022,30	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	3 Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
	4 Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
	5 Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
	6 Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
	7 Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
	1 Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
	2 Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3 Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02									
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
	1 Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
	2 Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,44**			**0,00**			**7,44**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
	1 Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m²	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
	2 Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
	1 Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
	2 Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
	1 Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
	2 Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	249,28	90,00	0,47	0,00	0,00	0,00	249,28	90,00	0,47
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	9,47	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,47	90,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	19,06	80,00	0,02	0,00	0,00	0,00	19,06	80,00	0,02
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
	3 Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4 Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	5 Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												

1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	264,69	85,00	0,14	0,00	0,00	0,00	264,69	85,00	0,14
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,95	95,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00	0,02
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	7,80	65,00	0,35	0,00	0,00	0,00	7,80	65,00	0,35
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	111,34	33,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,34	33,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	316,38	33,00	0,10	0,00	0,00	0,00	316,38	33,00	0,10
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	46,34	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,34	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**12,90**			**0,01**			**12,90**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,10	70,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,10	70,00	0,03
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	50,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	21,08	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,08	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,66	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	18,43	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,43	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**2,17**			**0,00**			**2,17**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Skoof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Skoof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35

	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m^2	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m^2	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m^2	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Lisplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Biasah	43,35	m^3	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m^2	0,27	144,49	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow galvalume	209,39	m^2	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m^2	0,11	104,70	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	104,70	50,00	0,05
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m^2	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,85**			**2,58**			**0,00**			**2,58**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLC. 15 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	10,80	90,00	0,06	0,00	0,00	0,00	10,80	90,00	0,06
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	5,40	90,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,40	90,00	0,04
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW @ 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,14**			**0,00**			**0,14**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	1391,25	m^2	4,98	695,63	50,00	2,49	0,00	0,00	0,00	695,63	50,00	2,49
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	111,30	m^3	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	46,27	m^2	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	62,97	m^2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	26,75	m^3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pekerjaan Drainase Kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m^2	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	101,90	m^2	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk f'c = 7,4 Mpa	11,46	m^3	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,88	m^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Pipa AW 8"	18,75	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Gorong-gorong D = 40cm	12,00	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 4"	36,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 2"	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 2"	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**6,29**			**2,49**			**0,00**			**2,49**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,81	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,48	m2	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,60	30,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,11**			**0,10**			**0,00**			**0,10**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**79,98**			**0,00**			**79,98**

Sungailiat, 10 Februari 2026

Ir. Sasmet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE : 27 (DUA PULUH TUJUH)
PERIODE : 11 Februari s/d 17 Februari 2026
WAKTU PELAKSANAAN : 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 189 Hari Kalender
WAKTU SISA : 38 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung
KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensia Arch
KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	GCD II			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Penggalian Tanah)	883,80	m³	0,40	883,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	883,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill (Pemadatan Tanah)	971,58	m³	0,22	971,58	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,58	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,75	75,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,09
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Pengelenggaraan SMK3	1,00	Ls	0,86	0,90	90,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,90	90,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,39
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,85	85,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,85	85,00	0,07
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			2,91			2,64			0,00			2,64
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	84,50	m'	0,08	61,48	72,76	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	72,76	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			0,08			0,06			0,00			0,06
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83	m³	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m³	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02	m³	0,01	2,02	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,69	m³	0,00	1,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,02	m³	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,56	m³	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m²	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,74	m³	0,26	9,74	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,74	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,32	kg	0,63	1913,32	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,32	100,00	0,63
	- Bekisting	98,21	m²	0,20	98,21	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,21	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,13	m³	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m²	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,84	m³	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m²	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok KB 12x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,02	m³	0,26	10,02	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,02	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m²	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,49	m³	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,58	kg	0,12	377,58	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,58	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m²	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,58	m³	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,74	kg	0,04	106,74	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,74	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m²	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap baja ringan C75	315,36	m²	0,28	315,36	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m²	0,46	315,36	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			6,72			6,57			0,00			6,57
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 bata Ad. 1pc : 4ps	409,52	m²	0,76	409,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	409,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m²	1,72	926,27	100,00	1,72	0,00	0,00	0,00	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Acian	1084,11	m²	1,23	1084,11	100,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1084,11	100,00	1,23
2	Pek. Rooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	19,95	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	19,95	100,00	0,05
2	Pas. Listplank ACP	43,44	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m³	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02	m²	0,45	229,92	95,00	0,43	0,00	0,00	0,00	229,92	95,00	0,43
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68	m²	0,04	17,71	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	17,71	90,00	0,03
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17	m²	0,01	9,70	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	60,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00	m²	0,14	36,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,14
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Aciran Rabat	117,66	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m²	0,83	307,48	95,00	0,78	0,00	0,00	0,00	307,48	95,00	0,78
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m²	0,17	161,83	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	161,83	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,60	80,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,60	80,00	1,90
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	3,20	80,00	0,17	0,00	0,00	0,00	3,20	80,00	0,17
	- Type J1	2,00	Unit	0,28	2,00	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,29
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dibit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dibit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dibit	0,23	2,00	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,23

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m²	0,13	125,54	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	125,54	30,00	0,04
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m²	0,18	176,21	30,00	0,05	0,00	0,00	0,00	176,21	30,00	0,05
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m²	0,78	134,88	60,00	0,47	0,00	0,00	0,00	134,88	60,00	0,47
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**9,36**			**0,00**			**9,36**
IV	PEKERJAAN ELECTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELECTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	8,50	85,00	0,13	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	0,13
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	29,75	85,00	0,45	0,00	0,00	0,00	29,75	85,00	0,45
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPM)	55,00	m'	0,83	46,75	85,00	0,71	0,00	0,00	0,00	46,75	85,00	0,71
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,11	8,50	85,00	0,09	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	0,09
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,39	29,75	85,00	0,33	0,00	0,00	0,00	29,75	85,00	0,33
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPM)	55,00	m'	0,17	46,75	85,00	0,14	0,00	0,00	0,00	46,75	85,00	0,14
	- Kabel Grounding nyf BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	12,75	85,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,75	85,00	0,05
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	3,40	85,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,40	85,00	0,01
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	4,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	17,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	17,00	50,00	0,08
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	42,00	titik	0,23	35,70	85,00	0,19	0,00	0,00	0,00	35,70	85,00	0,19
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	14,45	85,00	0,10	0,00	0,00	0,00	14,45	85,00	0,10
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	5,10	85,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,10	85,00	0,04
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,94	50,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	16,32	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,32	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	24,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	15,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	125,10	90,00	0,10	0,00	0,00	0,00	125,10	90,00	0,10
	- Ball valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	5,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,50	50,00	0,02
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	3,00	75,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,04
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	2,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,02
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,60	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,60	90,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	1,50	50,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,10
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,60	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,60	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	30,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m²	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m²	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pembesian Besi	8,22	kg	0,00	8,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m²	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	17,54	m²	0,02	17,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	17,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m²	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyerap	1,00	ls	0,01	1,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELECTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**3,88**			**0,00**			**3,88**
C	PEKERJAAN GEDUNG LPMPP												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,38**			**0,00**			**7,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m²	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Lisplank												

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	138,49	50,00	0,26	0,00	0,00	0,00	138,49	50,00	0,26
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	5,26	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,26	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	11,91	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,91	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	155,70	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	155,70	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,00	60,00	0,50	0,60	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,00	60,00	0,50	0,60	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,00	60,00	0,50	0,60	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,00	65,00	0,04	0,65	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,00	65,00	0,04	0,65	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,00	65,00	0,04	0,65	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,00	65,00	0,04	0,65	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,00	65,00	0,04	0,65	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,00	65,00	0,04	0,65	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,00	65,00	0,04	0,65	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	0,00	65,00	0,35	7,80	0,00	0,00	7,80	65,00	0,35
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	101,22	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	101,22	30,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	287,62	30,00	0,09	0,00	0,00	0,00	287,62	30,00	0,09
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m²	0,33	46,46	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,46	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**12,63**			**0,00**			**12,63**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	55,80	90,00	0,29	0,00	0,00	0,00	55,80	90,00	0,29
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	35,10	90,00	0,25	0,00	0,00	0,00	35,10	90,00	0,25
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	7,20	90,00	0,05	0,00	0,00	0,00	7,20	90,00	0,05
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	6,30	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	45,00	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m³	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m³	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	16,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m²	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m²	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**2,04**			**0,00**			**2,04**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,26	m³	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m^3	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m^2	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
	6 Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m^3	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m^2	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
	7 Pek. Ring Balok Rb 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
	8 Pek. Kolom Praktis	109,20	m^2	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
	1 Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m^2	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
	2 Penutup Atap	345,10	m^2	0,35	345,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	345,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
	1 Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m^2	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	485,48	m^2	0,75	485,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	485,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	485,48	m^2	0,46	485,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	485,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
	1 Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
	2 Pas. Listplank ACP	35,42	m'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
	1 Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m^3	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
	2 Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m^2	0,27	79,47	55,00	0,15	0,00	0,00	0,00	79,47	55,00	0,15
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
	1 Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m^2	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m^2	0,11	62,82	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	62,82	30,00	0,03
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
	1 Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m^2	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,86**			**2,44**			**0,00**			**2,44**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 15 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	9,60	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	9,60	80,00	0,05
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,80	80,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,80	80,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,13**			**0,00**			**0,13**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PERTRIAAN PERSIAPAN												
	1 Pek. Pemasangan Bowplank / Pengaduran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,16**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
	1 Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m^3	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
	2 Pek. Urugan tanah tembali bekas galian	35,75	m^3	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
	3 Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m^3	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
	4 Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m^3	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
	1 Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m^3	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
	2 Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	3 Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m^3	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m^2	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
	4 Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m^3	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m^2	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
	5 Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m^3	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m^2	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
	6 Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m^3	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m^2	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
	7 Pek. Ring Balok Rb 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
	1 Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
	2 Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m^3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3 Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m^3	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
	1 Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m^2	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
	2 Penutup Atap	333,60	m^2	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,44**			**0,00**			**7,44**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
	1 Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m^2	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m^2	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Aciss	1487,05	m^2	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
	2 Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
	1 Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
	2 Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	38,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
	1 Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m^3	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
	2 Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m^2	0,52	249,28	90,00	0,47	0,00	0,00	0,00	249,28	90,00	0,47
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m^2	0,02	9,47	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,47	90,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m^2	0,02	19,06	80,00	0,02	0,00	0,00	0,00	19,06	80,00	0,02
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m^2	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
	3 Pek. Plesteran Rabat	115,50	m^2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4 Pek. Aciss Rabat	115,50	m^2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	5 Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m^2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												

1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	264,69	85,00	0,14	0,00	0,00	0,00	264,69	85,00	0,14
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,95	95,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00	0,02
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	7,80	65,00	0,35	0,00	0,00	0,00	7,80	65,00	0,35
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	111,34	33,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,34	33,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	316,38	33,00	0,10	0,00	0,00	0,00	316,38	33,00	0,10
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	46,34	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,34	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**12,90**			**0,01**			**12,90**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,10	70,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,10	70,00	0,03
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	50,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	21,08	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,08	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,66	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	18,43	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,43	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**2,17**			**0,00**			**2,17**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
01	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35

	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m^2	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m^2	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Aciau	405,48	m^2	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Lisplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Rawah	43,35	m^3	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m^2	0,27	144,49	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m^2	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m^2	0,11	104,70	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	104,70	50,00	0,05
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m^2	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,88**			**2,58**			**0,00**			**2,58**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PECE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	10,80	90,00	0,06	0,00	0,00	0,00	10,80	90,00	0,06
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	5,40	90,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,40	90,00	0,04
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,80	m'	0,01	15,80	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,80	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,14**			**0,00**			**0,14**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	1391,25	m^2	4,98	695,63	50,00	2,49	0,00	0,00	0,00	695,63	50,00	2,49
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	111,30	m^3	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	46,27	m^2	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	62,87	m^2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	26,75	m^3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m^2	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	101,90	m^2	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk Fc = 7,4 Mpa	11,46	m^3	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,80	m^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Pipa AW 8"	18,75	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Gorong-gorong D = 40cm	12,00	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- idem pipa 4"	36,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- idem pipa 2"	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 2"	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**6,29**			**2,49**			**0,00**			**2,49**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	42,81	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,48	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,60	30,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,11**			**0,10**			**0,00**			**0,10**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**79,98**			**0,00**			**79,98**

Surakarta, 17 Februari 2026

Ir. Samet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE : 28 (DUA PULUH DELAPAN)
PERIODE : 18 Februari s/d 24 Februari 2026

WAKTU PELAKSANAAN : 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 196 Hari Kalender
WAKTU SISA : 31 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung
KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensia Arch
KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	GCD 11			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI	PRESTASI REALISASI	BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	883,80	m³	0,40	883,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	883,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	ls	0,17	0,75	75,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,09
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Penyelenggaran SMK3	1,00	ls	0,86	0,90	90,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	ls	0,43	0,90	90,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,39
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	ls	0,08	0,85	85,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,85	85,00	0,07
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			2,81			2,64			0,00			2,64
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	84,50	m'	0,08	61,48	72,76	0,06	0,00	0,00	0,00	61,48	72,76	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			0,08			0,06			0,00			0,06
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83	m³	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m³	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,07	m³	0,01	2,07	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,07	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64	m³	0,00	1,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,02	m³	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,56	m³	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m²	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,74	m³	0,26	9,74	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,74	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,32	kg	0,63	1913,32	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,32	100,00	0,63
	- Bekisting	98,21	m²	0,20	98,21	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,21	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,13	m³	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m²	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,84	m³	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m²	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m²	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,49	m³	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,59	kg	0,12	377,59	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,59	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m²	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,58	m³	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,74	kg	0,04	106,74	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,74	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m²	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36	m²	0,28	315,36	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m²	0,46	315,36	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			6,72			6,57			0,00			6,57
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	409,52	m²	0,76	409,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	409,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m²	1,72	926,27	100,00	1,72	0,00	0,00	0,00	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Acian	1084,11	m²	1,23	1084,11	100,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1084,11	100,00	1,23
2	Pek. Rooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	19,95	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	19,95	100,00	0,05
2	Pas. Listplank ACP	43,44	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m³	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02	m²	0,45	229,92	95,00	0,43	0,00	0,00	0,00	229,92	95,00	0,43
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68	m²	0,04	17,71	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	17,71	90,00	0,03
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17	m²	0,01	9,70	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	60,00	0,00
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00	m²	0,14	36,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,14
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	117,66	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m²	0,83	307,48	95,00	0,78	0,00	0,00	0,00	307,48	95,00	0,78
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m²	0,17	161,83	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	161,83	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,60	80,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,60	80,00	1,90
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	3,20	80,00	0,17	0,00	0,00	0,00	3,20	80,00	0,17
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	2,00	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,29
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dibit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dibit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dibit	0,23	2,00	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,23

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m²	0,13	125,54	30,00	0,04	0,00	0,00	0,00	125,54	30,00	0,04
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m²	0,18	176,21	30,00	0,05	0,00	0,00	0,00	176,21	30,00	0,05
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m²	0,78	134,88	60,00	0,47	0,00	0,00	0,00	134,88	60,00	0,47
4	Pek. Logo UNS	1,00	ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**9,36**			**0,00**			**9,36**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	8,50	85,00	0,13	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	0,13
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,57	29,75	85,00	0,45	0,00	0,00	0,00	29,75	85,00	0,45
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	46,75	85,00	0,71	0,00	0,00	0,00	46,75	85,00	0,71
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	8,50	85,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	0,03
	- Kabel NYA 1c x 35mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	29,75	85,00	0,09	0,00	0,00	0,00	29,75	85,00	0,09
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	46,75	85,00	0,14	0,00	0,00	0,00	46,75	85,00	0,14
	- Kabel Grounding voi BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	12,75	85,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,75	85,00	0,05
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	3,40	85,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,40	85,00	0,01
	- Down Light (LED) 9 Watt	9,00	bh	0,04	4,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	17,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	17,00	50,00	0,08
	- Fot. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi TRA lampu	42,00	titik	0,22	35,70	85,00	0,19	0,00	0,00	0,00	35,70	85,00	0,19
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	14,45	85,00	0,10	0,00	0,00	0,00	14,45	85,00	0,10
	- Instalasi TRA stop kontak 4c	6,00	titik	0,04	5,10	85,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,10	85,00	0,04
	- Panel Listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,50	50,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	16,32	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,32	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	24,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	15,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	125,10	90,00	0,10	0,00	0,00	0,00	125,10	90,00	0,10
	- Ball valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	5,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,50	50,00	0,02
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closet Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	3,00	75,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,04
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	2,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,02
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,60	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,60	90,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	1,50	50,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,10
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	30,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton fc = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton fc = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pembesian Besi	8,22	kg	0,00	8,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m²	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	12,54	m²	0,02	12,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton fc = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyering	1,00	ls	0,01	1,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**3,60**			**0,00**			**3,88**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pembersihan Bowplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi lajur)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm fc = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,38**			**0,00**			**7,38**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m²	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pek. Listplank												

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m²	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	138,49	50,00	0,26	0,00	0,00	0,00	138,49	50,00	0,26
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	5,26	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,26	50,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	11,91	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,91	50,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	155,70	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	155,70	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	7,80	65,00	0,35	0,00	0,00	0,00	7,80	65,00	0,35
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	101,22	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	101,22	30,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	287,62	30,00	0,09	0,00	0,00	0,00	287,62	30,00	0,09
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m²	0,33	46,46	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,46	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**12,63**			**0,00**			**12,63**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	55,80	90,00	0,29	0,00	0,00	0,00	55,80	90,00	0,29
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	35,10	90,00	0,25	0,00	0,00	0,00	35,10	90,00	0,25
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	7,20	90,00	0,05	0,00	0,00	0,00	7,20	90,00	0,05
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceilling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	6,30	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	45,00	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m³	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m³	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	16,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m²	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m²	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**2,04**			**0,00**			**2,04**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,26	m³	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	- Beton fc = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
	6 Pek. Balok												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
	7 Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
	8 Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
	1 Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
	2 Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
	1 Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Aclan	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
	1 Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
	2 Pas. Listplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
	1 Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
	2 Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	79,47	55,00	0,15	0,00	0,00	0,00	79,47	55,00	0,15
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
	1 Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m²	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	62,82	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	62,82	30,00	0,03
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
	1 Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**2,44**			**0,00**			**2,44**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLC 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	9,60	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	9,60	80,00	0,05
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,80	80,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,80	80,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,13**			**0,00**			**0,13**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
	1 Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
	1 Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
	2 Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
	3 Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
	4 Pek. Urugan Pasir dibawah Skoof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
	1 Pek. Lantai Kerja t= 5 cm fc = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
	2 Pek. Pondasi tapak												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
	3 Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
	4 Pek. Skoof												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
	5 Pek. Kolom												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
	6 Pek. Balok												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
	7 Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
	1 Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
	2 Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3 Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
	1 Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
	2 Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,44**			**0,00**			**7,44**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
	1 Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m²	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Aclan	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
	2 Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
	1 Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
	2 Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,50	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lisplank Profil	38,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
	1 Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
	2 Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	249,28	90,00	0,47	0,00	0,00	0,00	249,28	90,00	0,47
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	9,47	90,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,47	90,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	19,06	80,00	0,02	0,00	0,00	0,00	19,06	80,00	0,02
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
	3 Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4 Pek. Aclan Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	5 Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												

1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	264,69	85,00	0,14	0,00	0,00	0,00	264,69	85,00	0,14
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00	0,50
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,65	65,00	0,04
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,95	95,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00	0,02
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	7,80	65,00	0,35	0,00	0,00	0,00	7,80	65,00	0,35
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	111,34	33,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,34	33,00	0,03
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	316,38	33,00	0,10	0,00	0,00	0,00	316,38	33,00	0,10
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	46,34	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,34	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**12,90**			**0,01**			**12,90**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,10	70,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,10	70,00	0,03
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	50,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	21,08	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,08	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,66	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	18,43	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,43	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**2,17**			**0,00**			**2,17**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE : 39 (DUA PULUH SEMBILAN)
PERIODE : 25 Februari s/d 03 Maret 2026

WAKTU PELAKSANAAN : 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 203 Hari Kalender
WAKTU SISA : 24 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung
KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensi Arch
KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO 21 VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	MINGGU LALU VOLUME REALISASI	MINGGU LALU PRESTASI REALISASI	MINGGU LALU BOBOT PEKERJAAN	MINGGU INI VOLUME REALISASI	MINGGU INI PRESTASI REALISASI	MINGGU INI BOBOT PEKERJAAN	S/D MINGGU INI VOLUME REALISASI	S/D MINGGU INI PRESTASI REALISASI	S/D MINGGU INI BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut (Pengalasan Tanah)	881,80	m³	0,40	881,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	881,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill (Pembebasan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,75	75,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,09
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Pemeliharaan SMKI	1,00	Ls	0,86	0,90	90,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,90	90,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,39
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As-built Drawing	1,00	Ls	0,08	0,85	85,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,85	85,00	0,07
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			3,01			2,64			0,00			2,64
B	PEKERJAAN GEDUNG AULA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	84,50	m'	0,08	61,46	72,75	0,06	0,00	0,00	0,00	61,46	72,75	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			0,08			0,06			0,00			0,06
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi lajur)	59,83	m³	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m³	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02	m²	0,01	2,02	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64	m²	0,00	1,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,02	m²	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi Lajur												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	6,46	m³	0,23	6,46	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,56	m³	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m²	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,24	m³	0,26	9,24	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,24	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,32	kg	0,63	1913,32	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,32	100,00	0,63
	- Bekisting	98,21	m²	0,20	98,21	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,21	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,13	m³	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m²	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,84	m³	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m²	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,02	m³	0,26	10,02	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,02	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m²	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,49	m³	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,59	kg	0,12	377,59	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,59	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m²	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,58	m³	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,74	kg	0,04	106,74	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,74	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m²	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis 40 Uk. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	1,18	20,00	0,03	1,18	20,00	0,03
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	1,18	20,00	0,00	1,18	20,00	0,00
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36	m²	0,28	315,36	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m²	0,46	315,36	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			6,72			6,57			0,83			6,66
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	409,52	m²	0,76	409,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	409,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m²	1,72	926,27	100,00	1,72	0,00	0,00	0,00	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Acian	1084,11	m²	1,23	1084,11	100,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1084,11	100,00	1,23
2	Pek. Kooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m²	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	19,95	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	19,95	100,00	0,05
2	Pas. Listplank ACP	43,44	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m²	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02	m²	0,45	229,92	95,00	0,43	12,10	5,00	0,02	242,02	100,00	0,45
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68	m²	0,04	17,71	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	17,71	90,00	0,03
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17	m²	0,01	9,70	60,00	0,00	6,47	40,00	0,00	16,17	100,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00	m²	0,14	36,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,14
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66	m²	0,22	0,00	0,00	0,00	47,07	40,00	0,09	47,07	40,00	0,09
4	Pek. Acian Rabat	117,66	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	47,07	40,00	0,05	47,07	40,00	0,05
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	2,94	50,00	0,01	2,94	50,00	0,01
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m²	0,83	307,48	95,00	0,78	0,00	0,00	0,00	307,48	95,00	0,78
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m²	0,17	161,83	50,00	0,08	129,46	40,00	0,07	291,30	90,00	0,15
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,60	80,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,60	80,00	1,90
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	3,20	80,00	0,17	0,00	0,00	0,00	3,20	80,00	0,17
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	2,00	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,29
	- Type J2 full set 6-set = 1,70 x 1,75 m	1,00	Dibkt	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J3 full set 6-set = 1,70 x 1,25 m	1,00	Dibkt	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J4 full set 6-set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dibkt	0,23	2,00	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,23

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m²	0,13	125,54	30,00	0,04	125,54	30,00	0,04	251,08	60,00	0,08
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m²	0,18	176,21	30,00	0,05	176,21	30,00	0,05	352,42	60,00	0,11
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m²	0,78	134,88	60,00	0,47	11,24	5,00	0,04	146,12	65,00	0,51
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**9,36**			**0,37**			**9,73**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	8,50	85,00	0,13	1,00	10,00	0,02	9,50	95,00	0,14
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	29,75	85,00	0,45	3,50	10,00	0,05	33,25	95,00	0,50
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	46,75	85,00	0,71	5,50	10,00	0,08	52,25	95,00	0,79
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	8,50	85,00	0,03	1,00	10,00	0,00	9,50	95,00	0,03
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	29,75	85,00	0,09	3,50	10,00	0,01	33,25	95,00	0,10
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	46,75	85,00	0,14	5,50	10,00	0,02	52,25	95,00	0,16
	- Kabel Grounding rod BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	12,75	85,00	0,05	1,50	10,00	0,01	14,25	95,00	0,06
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	3,40	85,00	0,01	0,40	10,00	0,00	3,80	95,00	0,02
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	4,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,02
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	17,00	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	17,00	50,00	0,08
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	42,00	titik	0,22	35,70	85,00	0,19	2,10	5,00	0,01	37,80	90,00	0,20
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	14,45	85,00	0,10	0,85	5,00	0,01	15,30	90,00	0,11
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	5,10	85,00	0,04	0,30	5,00	0,00	5,40	90,00	0,04
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,50	50,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,94
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	16,32	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,32	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	24,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	15,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	125,10	90,00	0,10	0,00	0,00	0,00	125,10	90,00	0,10
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	5,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,50	50,00	0,02
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	3,00	75,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,04
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	2,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,02
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,60	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,60	90,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m³	0,01	0,00	0,00	0,00	0,41	60,00	0,01	0,41	60,00	0,01
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	1,50	50,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,10
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	30,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pembesian Besi	8,22	kg	0,00	8,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m²	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	12,54	m²	0,02	12,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	1,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**3,88**			**0,22**			**4,09**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Uruqan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Uruqan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Uruqan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m²	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	3,47	60,00	0,07	3,47	60,00	0,07
3	Pek. Uruqan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02		0,00	0,00	3,47	60,00	0,01	3,47	60,00	0,01
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,38**			**0,08**			**7,46**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m²	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	5,16	40,00	0,02	5,16	40,00	0,02
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	12,12	40,00	0,01	12,12	40,00	0,01
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	138,49	50,00	0,26	69,24	25,00	0,13	207,73	75,00	0,39
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	5,26	50,00	0,01	2,63	25,00	0,00	7,90	75,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	11,91	50,00	0,01	4,76	20,00	0,00	16,67	70,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	34,65	30,00	0,06	34,65	30,00	0,06
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	34,65	30,00	0,04	34,65	30,00	0,04
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	1,73	30,00	0,01	1,73	30,00	0,01
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	155,70	50,00	0,08	0,00	0,00	0,00	155,70	50,00	0,08
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,95
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,10	10,00	0,08	0,70	70,00	0,58
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,10	10,00	0,08	0,70	70,00	0,58
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,10	10,00	0,08	0,70	70,00	0,58
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,05	5,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	7,80	65,00	0,35	0,60	5,00	0,03	8,40	70,00	0,37
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	101,22	30,00	0,03	151,83	45,00	0,05	253,04	75,00	0,08
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	287,62	30,00	0,09	431,43	45,00	0,13	719,04	75,00	0,22
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	11,88	20,00	0,06	11,88	20,00	0,06
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m²	0,33	46,46	50,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,46	50,00	0,17
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	18,58	20,00	0,02	18,58	20,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**12,63**			**0,83**			**13,46**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	55,80	90,00	0,29	0,00	0,00	0,00	55,80	90,00	0,29
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	35,10	90,00	0,25	0,00	0,00	0,00	35,10	90,00	0,25
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	7,20	90,00	0,05	0,00	0,00	0,00	7,20	90,00	0,05
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6" + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	6,30	90,00	0,00	0,70	10,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	45,00	90,00	0,02	5,00	10,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m³	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m³	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	16,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m²	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m²	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**2,04**			**0,00**			**2,04**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	30,00	0,00	0,45	30,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,26	m³	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Listplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	5,08	20,00	0,02	5,08	20,00	0,02
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	79,47	55,00	0,15	65,02	45,00	0,12	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m²	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	62,82	30,00	0,03	62,82	30,00	0,03	125,63	60,00	0,06
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	111,45	30,00	0,03	37,15	10,00	0,01	148,61	40,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**2,44**			**0,18**			**2,62**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	9,60	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	9,60	80,00	0,05
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,80	80,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,80	80,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,13**			**0,00**			**0,13**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	0,00	0,00	0,00	1,16	20,00	0,02	1,16	20,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	0,00	0,00	0,00	1,73	30,00	0,01	1,73	30,00	0,01
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,44**			**0,03**			**7,47**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m²	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	0,00	0,00	0,00	6,45	50,00	0,02	6,45	50,00	0,02
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	0,00	0,00	0,00	6,06	20,00	0,01	6,06	20,00	0,01
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	249,28	90,00	0,47	13,85	5,00	0,03	263,13	95,00	0,49
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	9,47	90,00	0,02	0,53	5,00	0,00	10,00	95,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	19,06	80,00	0,02	0,00	0,00	0,00	19,06	80,00	0,02
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	1,60	5,00	0,01	32,09	100,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	0,00	0,00	0,00	34,65	30,00	0,06	34,65	30,00	0,06
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	0,00	0,00	0,00	34,65	30,00	0,04	34,65	30,00	0,04
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m²	0,02	0,00	0,00	0,00	1,73	30,00	0,01	1,73	30,00	0,01
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												

1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	264,69	85,00	0,14	0,00	0,00	0,00	264,69	85,00	0,14
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,20	20,00	0,24	1,00	100,00	1,19
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,15	15,00	0,12	0,95	95,00	0,79
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,20	20,00	0,17	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,20	20,00	0,17	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,60	60,00	0,50	0,20	20,00	0,17	0,80	80,00	0,67
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,15	15,00	0,01	0,95	95,00	0,06
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,15	15,00	0,01	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,15	15,00	0,01	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,15	15,00	0,01	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,15	15,00	0,01	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,15	15,00	0,01	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,15	15,00	0,01	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,65	65,00	0,04	0,15	15,00	0,01	0,80	80,00	0,05
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,95	95,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00	0,02
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	7,80	65,00	0,35	1,80	15,00	0,08	9,60	80,00	0,43
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	111,34	33,00	0,03	175,44	52,00	0,05	286,78	85,00	0,09
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	316,38	33,00	0,10	498,54	52,00	0,15	814,92	85,00	0,25
3	Pek. Tlang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	46,34	50,00	0,17	37,07	40,00	0,13	83,42	90,00	0,30
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**12,90**			**1,53**			**14,42**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	1,25	25,00	0,01	3,75	75,00	0,02
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	14,25	25,00	0,07	42,75	75,00	0,21
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	2,25	25,00	0,00	6,75	75,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	2,25	25,00	0,00	6,75	75,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,10	70,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,10	70,00	0,03
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	50,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	21,08	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,08	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Plesteteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,66	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	18,43	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,43	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Plesteteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**2,17**			**0,08**			**2,25**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	30,00	0,00	0,45	30,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35

	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m^2	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m^2	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m^2	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Lisplank ACP	25,42	m'	0,09	0,00	0,00	0,00	5,08	20,00	0,02	5,08	20,00	0,02
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m^2	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m^2	0,27	144,49	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m^2	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m^2	0,11	184,70	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	184,70	50,00	0,05
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m^2	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,60**			**2,58**			**0,02**			**2,60**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PCCE 25 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,06	0,20	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Sakler Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,05	10,80	90,00	0,05	0,00	0,00	0,00	10,80	90,00	0,05
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	5,40	90,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,40	90,00	0,04
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,14**			**0,00**			**0,14**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**												
1	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	1391,25	m^2	4,98	695,63	50,00	2,49	208,69	15,00	0,75	904,31	65,00	3,24
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	113,30	m^3	0,32	0,00	0,00	0,00	72,35	65,00	0,21	72,35	65,00	0,21
3	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	46,27	m^2	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	62,87	m^2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	28,75	m^3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pekerjaan Drainase kawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m^2	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	101,90	m^2	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Lantai Cor Tumbuk Fc = 7,4 Mpa	11,46	m^3	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,80	m^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Pipa AW 8"	18,75	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	unit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Pemasangan Gorong-gorong D = 40cm	12,00	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 4"	36,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Idem pipa 2"	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- El bow 2"	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**6,29**			**2,49**			**0,96**			**3,45**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Backdrop Resepsionis	47,83	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,48	m2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,34	0,68	30,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,68	30,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,11**			**0,10**			**0,00**			**0,10**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**79,98**			**4,34**			**84,32**

Sungailiat, 03 Maret 2026

Ir. Sutrisno Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNDUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH)
PERIODE : 04 Maret s/d 10 Maret 2026

WAKTU PELAKSANAAN : 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 210 Hari Kalender
WAKTU SISA : 17 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung
KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensia Arch
KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	S/D MINGGU LALU VOLUME REALISASI	S/D MINGGU LALU PRESTASI REALISASI	S/D MINGGU LALU BOBOT PEKERJAAN	MINGGU INI VOLUME REALISASI	MINGGU INI PRESTASI REALISASI	MINGGU INI BOBOT PEKERJAAN	S/D MINGGU INI VOLUME REALISASI	S/D MINGGU INI PRESTASI REALISASI	S/D MINGGU INI BOBOT PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Cut /Pengiriran Tanah)	883,80	m³	0,40	883,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	883,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill /Pemimbunan Tanah)	971,50	m³	0,27	971,50	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,27
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Pengadaan Listrik dan Air kerja	1,00	ls	0,12	0,75	75,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	0,09
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Pengadaan K3	1,00	ls	0,86	0,92	92,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,92	92,00	0,78
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	ls	0,42	0,90	90,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	0,38
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	ls	0,08	0,85	85,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,85	85,00	0,07
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			3,83			2,64			0,00			2,64
B	PEKERJAAN GEDUNG ASLA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bowplank / Pengukuran	84,50	m'	0,09	62,46	73,96	0,06	0,00	0,00	0,00	62,46	73,96	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			0,09			0,06			0,00			0,06
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83	m³	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m³	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02	m³	0,01	2,02	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64	m³	0,00	1,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm fc = 7,4 Mpa	2,02	m³	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	2,56	m³	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m²	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton fc = 24,9 Mpa	9,74	m³	0,26	9,74	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,74	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,37	kg	0,63	1913,37	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,37	100,00	0,63
	- Bekisting	98,21	m²	0,20	98,21	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,21	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	10,13	m³	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m²	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	2,84	m³	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m²	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok KB 12x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	10,07	m³	0,26	10,07	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,07	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m²	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	2,49	m³	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,59	kg	0,12	377,59	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,59	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m²	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton fc = 21,7 Mpa	0,58	m³	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,24	kg	0,04	106,24	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,24	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m²	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP UK. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 5 cm	5,88	m²	0,13	1,18	20,00	0,03	4,71	80,00	0,10	5,88	100,00	0,13
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m²	0,02	1,18	20,00	0,00	4,71	80,00	0,01	5,88	100,00	0,02
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36	m²	0,28	315,36	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m²	0,46	315,36	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			6,72			6,68			0,11			6,72
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	489,52	m²	0,76	489,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	489,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m²	1,72	926,27	100,00	1,72	0,00	0,00	0,00	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Acian	1884,11	m²	1,23	1884,11	100,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1884,11	100,00	1,23
2	Pek. Kooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m²	0,29	0,00	0,00	0,00	3,62	25,00	0,07	3,62	25,00	0,07
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	19,95	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	19,95	100,00	0,05
2	Pas. Listplank ACP	43,44	m²	0,15	0,00	0,00	0,00	21,72	50,00	0,08	21,72	50,00	0,08
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m³	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02	m²	0,45	242,02	100,00	0,45	0,00	0,00	0,00	242,02	100,00	0,45
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68	m²	0,04	17,71	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	17,71	90,00	0,03
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17	m²	0,01	16,17	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,17	100,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00	m²	0,14	36,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,14
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66	m²	0,22	0,00	40,00	0,09	117,66	60,00	0,13	117,66	100,00	0,22
4	Pek. Acian Rabat	117,66	m²	0,13	47,07	40,00	0,05	70,60	60,00	0,08	117,66	100,00	0,13
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	0,00	50,00	0,01	5,88	50,00	0,01	5,88	100,00	0,02
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m²	0,83	307,48	95,00	0,78	16,18	5,00	0,04	323,66	100,00	0,83
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m²	0,17	291,30	90,00	0,15	16,18	5,00	0,01	307,48	95,00	0,16
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,60	80,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,60	80,00	1,90
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	0,00	80,00	0,17	3,20	0,00	0,00	3,20	80,00	0,17
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	2,00	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,29
	- Type J2 full set 6-set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dibit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J3 full set 6-set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dibit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J4 full set 6-set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dibit	0,23	2,00	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,23

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING													
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m²	0,13	251,08	60,00	0,08	146,46	35,00	0,04	397,54	95,00	0,12
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m²	0,18	352,42	60,00	0,11	205,58	35,00	0,06	558,00	95,00	0,17
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m²	0,78	146,12	65,00	0,51	33,72	15,00	0,12	179,84	80,00	0,63
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,20	20,00	0,01	0,20	20,00	0,01
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,00	0,00	0,00	0,20	20,00	0,01	0,20	20,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**9,73**			**0,66**			**10,39**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	9,50	95,00	0,14	0,00	0,00	0,00	9,50	95,00	0,14
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	33,25	95,00	0,50	0,00	0,00	0,00	33,25	95,00	0,50
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	52,25	95,00	0,79	0,00	0,00	0,00	52,25	95,00	0,79
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	9,50	95,00	0,03	0,00	0,00	0,00	9,50	95,00	0,03
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	33,25	95,00	0,10	0,00	0,00	0,00	33,25	95,00	0,10
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	52,25	95,00	0,16	0,00	0,00	0,00	52,25	95,00	0,16
	- Kabel Grounding rod BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	14,25	95,00	0,06	0,00	0,00	0,00	14,25	95,00	0,06
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	3,80	95,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,80	95,00	0,02
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	4,00	50,00	0,02	1,60	20,00	0,01	5,60	70,00	0,03
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	17,00	50,00	0,08	6,80	20,00	0,03	23,80	70,00	0,11
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	8,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,50	50,00	0,02
	- Instalasi Titik lampu	42,00	titik	0,22	37,80	90,00	0,20	0,00	0,00	0,00	37,80	90,00	0,20
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	15,30	90,00	0,11	0,00	0,00	0,00	15,30	90,00	0,11
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	5,40	90,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,40	90,00	0,04
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	0,50	50,00	0,94	0,50	50,00	0,94	1,00	100,00	1,88
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	16,32	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,32	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	24,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	15,30	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,30	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	125,10	90,00	0,10	0,00	0,00	0,00	125,10	90,00	0,10
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	5,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,50	50,00	0,02
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	3,00	75,00	0,04	1,00	25,00	0,01	4,00	100,00	0,06
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	2,00	50,00	0,02	2,00	50,00	0,02	4,00	100,00	0,04
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	3,00	75,00	0,00	1,00	25,00	0,00	4,00	100,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	3,60	90,00	0,01	0,40	10,00	0,00	4,00	100,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m³	0,01	0,41	60,00	0,01	0,14	20,00	0,00	0,54	80,00	0,01
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	1,50	50,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,10
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	30,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m³	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m³	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m³	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pembesian Besi	8,22	kg	0,00	8,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m²	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	12,54	m²	0,02	12,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	1,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**4,09**			**1,02**			**5,12**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	3,47	60,00	0,07	1,16	20,00	0,02	4,62	80,00	0,10
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	3,47	60,00	0,01	1,16	20,00	0,00	4,62	80,00	0,01
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,46**			**0,03**			**7,49**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m²	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	5,16	40,00	0,02	5,16	40,00	0,02	10,32	80,00	0,04
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	12,12	40,00	0,01	9,09	30,00	0,01	21,21	70,00	0,02
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	207,73	75,00	0,39	0,00	0,00	0,00	207,73	75,00	0,39
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	7,90	75,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,90	75,00	0,01
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	16,67	70,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,67	70,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	0,00	0,00	0,00	30,49	95,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m³	0,21	34,65	30,00	0,06	23,10	20,00	0,04	57,75	50,00	0,11
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	34,65	30,00	0,04	23,10	20,00	0,03	57,75	50,00	0,07
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	1,73	30,00	0,01	1,16	20,00	0,00	2,89	50,00	0,01
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	155,70	50,00	0,08	124,56	40,00	0,06	280,26	90,00	0,14
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	0,80	80,00	0,95	0,20	20,00	0,24	1,00	100,00	1,19
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,70	70,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	0,58
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,70	70,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	0,58
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,70	70,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	0,58
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	0,05
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,00	0,00	0,00	2,40	80,00	0,13
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,01
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	8,40	70,00	0,37	0,00	0,00	0,00	8,40	70,00	0,37
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	253,04	75,00	0,08	50,61	15,00	0,02	303,65	90,00	0,09
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	719,04	75,00	0,22	143,81	15,00	0,04	862,85	90,00	0,26
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	11,88	20,00	0,06	17,82	30,00	0,09	29,70	50,00	0,15
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m²	0,33	46,46	50,00	0,17	9,29	10,00	0,03	55,75	60,00	0,20
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	18,58	20,00	0,02	37,17	40,00	0,04	55,75	60,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**13,46**			**0,62**			**14,08**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00	0,01
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	0,00	0,00	0,00	28,50	50,00	0,14
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	50,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	55,80	90,00	0,29	6,20	10,00	0,03	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	35,10	90,00	0,25	3,90	10,00	0,03	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	7,20	90,00	0,05	0,80	10,00	0,01	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,50	50,00	0,84	1,00	100,00	1,68
	- Exhaust Ceiling 6" + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,30	30,00	0,00	0,80	80,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	1,50	50,00	0,02	0,50	16,67	0,01	2,00	66,67	0,03
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	50,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m³	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m³	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	16,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m²	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m²	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**2,04**			**0,92**			**2,95**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,45	30,00	0,00	0,30	20,00	0,00	0,75	50,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,26	m³	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Listplank ACP	25,42	m'	0,09	5,08	20,00	0,02	5,08	20,00	0,02	10,17	40,00	0,04
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	144,49	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m²	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	125,63	60,00	0,06	83,76	40,00	0,04	209,39	100,00	0,11
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	148,61	40,00	0,05	185,76	50,00	0,06	334,36	90,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**2,62**			**0,12**			**2,74**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	6,00	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,03
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	9,60	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	9,60	80,00	0,05
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	4,80	80,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,80	80,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,13**			**0,00**			**0,13**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	1,16	20,00	0,02	1,73	30,00	0,04	2,89	50,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	1,73	30,00	0,01	1,16	20,00	0,00	2,89	50,00	0,01
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,47**			**0,04**			**7,51**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m²	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	6,45	50,00	0,02	6,45	50,00	0,02	12,90	100,00	0,04
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	6,06	20,00	0,01	9,09	30,00	0,01	15,15	50,00	0,01
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	263,13	95,00	0,49	0,00	0,00	0,00	263,13	95,00	0,49
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	10,00	95,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,00	95,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	19,06	80,00	0,02	0,00	0,00	0,00	19,06	80,00	0,02
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	32,09	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	32,09	100,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	34,65	30,00	0,06	23,10	20,00	0,04	57,75	50,00	0,11
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	34,65	30,00	0,04	23,10	20,00	0,03	57,75	50,00	0,07
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m²	0,02	1,73	30,00	0,01	1,16	20,00	0,00	2,89	50,00	0,01
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												

1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	264,69	85,00	0,14	31,14	10,00	0,02	295,83	95,00	0,15
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	1,00	100,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,19
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,95	95,00	0,79	0,05	5,00	0,04	1,00	100,00	0,83
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,67
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,95	95,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00	0,06
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,80	80,00	0,05
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,60	20,00	0,03	3,00	100,00	0,16
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,95	95,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00	0,02
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	9,60	80,00	0,43	0,00	0,00	0,00	9,60	80,00	0,43
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	286,78	85,00	0,09	16,87	5,00	0,01	303,65	90,00	0,09
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	814,92	85,00	0,25	47,94	5,00	0,01	862,85	90,00	0,26
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	0,00	0,00	0,00	41,58	70,00	0,21	41,58	70,00	0,21
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	83,42	90,00	0,30	0,00	0,00	0,00	83,42	90,00	0,30
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	0,00	0,00	0,00	78,78	85,00	0,09	78,78	85,00	0,09
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**14,42**			**0,51**			**14,93**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	3,75	75,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,75	75,00	0,02
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	42,75	75,00	0,21	0,00	0,00	0,00	42,75	75,00	0,21
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	6,75	75,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6,75	75,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	6,75	75,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6,75	75,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19,50	50,00	0,04
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,50	50,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,84
	- Exhaust Ceiling 6" + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,30	30,00	0,00	0,80	80,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,10	70,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,10	70,00	0,03
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	50,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	50,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	21,08	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,08	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,66	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	18,43	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,43	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**2,25**			**0,00**			**2,25**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,45	30,00	0,00	0,30	20,00	0,00	0,75	50,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35

	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m^2	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m^2	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m^2	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Lisplank ACP	25,42	m'	0,09	5,08	20,00	0,02	5,08	20,00	0,02	10,17	40,00	0,04
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m^3	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas. Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m^2	0,27	144,49	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow galvalume	289,39	m^2	0,53	289,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	289,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	289,39	m^2	0,11	284,39	50,00	0,05	284,39	50,00	0,05	289,39	100,00	0,11
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m^2	0,11	111,45	30,00	0,03	0,00	0,00	0,00	111,45	30,00	0,03
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,66**			**2,46**			**0,47**			**2,67**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) POLE 19 Watt	12,00	titik	0,06	6,00	50,00	0,03	6,00	50,00	0,03	12,00	100,00	0,06
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	titik	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	titik	0,03	3,00	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,00	50,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	10,80	90,00	0,06	0,00	0,00	0,00	10,80	90,00	0,06
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	5,40	90,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,40	90,00	0,04
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	1,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 Inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,14**			**0,03**			**0,17**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	1391,25	m^2	4,98	904,31	65,00	3,24	139,13	10,00	0,50	1043,44	75,00	3,74
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	111,30	m^2	0,32	72,35	65,00	0,21	0,00	0,00	0,00	72,35	65,00	0,21
3	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	46,27	m^2	0,09	0,00	0,00	0,00	37,02	80,00	0,07	37,02	80,00	0,07
4	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	62,87	m^2	0,12	0,00	0,00	0,00	37,72	60,00	0,07	37,72	60,00	0,07
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	26,75	m^3	0,01	0,00	0,00	0,00	13,37	50,00	0,01	13,37	50,00	0,01
6	Pekerjaan Drainase lawasan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m^2	0,14	0,00	0,00	0,00	45,86	60,00	0,09	45,86	60,00	0,09
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	103,50	m^2	0,19	0,00	0,00	0,00	61,14	60,00	0,11	61,14	60,00	0,11
	- Lantai Cor Tumbuk Tc = 7,4 Mpa	11,46	m^3	0,25	0,00	0,00	0,00	6,88	60,00	0,15	6,88	60,00	0,15
7	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,80	m^3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	60,00	0,00	4,08	60,00	0,00
	- Pemasangan Pipa Air 8"	18,75	m'	0,01	0,00	0,00	0,00	10,31	55,00	0,02	10,31	55,00	0,02
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	unit	0,02	0,00	0,00	0,00	4,40	55,00	0,01	4,40	55,00	0,01
	- Pemasangan Gorong-gorong D = 40cm	12,00	m'	0,06	0,00	0,00	0,00	6,60	55,00	0,03	6,60	55,00	0,03
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05	0,00	0,00	0,00	19,80	55,00	0,03	19,80	55,00	0,03
	- Idem pipa 4"	36,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	19,80	55,00	0,01	19,80	55,00	0,01
	- Idem pipa 2"	6,00	bh	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	55,00	0,00	3,30	55,00	0,00
	- Fi bow 2"	6,00	bh	0,01	0,00	0,00	0,00	3,30	55,00	0,00	3,30	55,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**6,29**			**3,45**			**1,89**			**4,54**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	47,83	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Meja Resepsionis	9,48	m2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Huruf Timbul	2,00	set	0,54	0,60	30,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,11**			**0,10**			**0,00**			**0,10**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**84,32**			**5,22**			**89,54**

Sungailiat, 10 Maret 2026

S. Sharpet Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)
PERIODE : 11 Maret s/d 17 Maret 2026
WAKTU PELAKSANAAN : 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 217 Hari Kalender
WAKTU SISA : 10 Hari Kalender

		PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
		Universitas Bangka Belitung	CV. Dimensia Arch	PT. Hutama Buana Internusa
NO	URAIAN PEKERJAAN	CCO II	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
		VOLUME / SATUAN / BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI / PRESTASI REALISASI / BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI / PRESTASI REALISASI / BOBOT PEKERJAAN	VOLUME REALISASI / PRESTASI REALISASI / BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**				
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	883,80 m³ 0,40	883,80 100,00 0,40	0,00 0,00 0,00	883,80 100,00 0,40
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50 m³ 0,22	971,50 100,00 0,22	0,00 0,00 0,00	971,50 100,00 0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00 Ls 0,00	1,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 100,00 0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00 Ls 0,12	0,75 75,00 0,09	0,10 10,00 0,01	0,85 85,00 0,11
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00 m² 0,24	9,00 100,00 0,24	0,00 0,00 0,00	9,00 100,00 0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00 m² 0,19	9,00 100,00 0,19	0,00 0,00 0,00	9,00 100,00 0,19
7	Barak Pekerja	1,00 Ls 0,26	1,00 100,00 0,26	0,00 0,00 0,00	1,00 100,00 0,26
8	Penyelenggaran SMK3	1,00 Ls 0,86	0,90 90,00 0,78	0,05 5,00 0,04	0,95 95,00 0,82
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00 Ls 0,43	0,90 90,00 0,39	0,05 5,00 0,02	0,95 95,00 0,41
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00 Ls 0,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00 Ls 0,08	0,85 85,00 0,07	0,05 5,00 0,00	0,90 90,00 0,07
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL	2,91	2,64	0,08	2,72
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	84,50 m' 0,08	61,48 72,76 0,06	0,00 0,00 0,00	61,48 72,76 0,06
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN	0,08	0,06	0,00	0,06
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR				
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83 m³ 0,18	59,83 100,00 0,18	0,00 0,00 0,00	59,83 100,00 0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55 m³ 0,08	47,55 100,00 0,08	0,00 0,00 0,00	47,55 100,00 0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02 m³ 0,01	2,02 100,00 0,01	0,00 0,00 0,00	2,02 100,00 0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64 m³ 0,00	1,64 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,64 100,00 0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR				
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,02 m³ 0,04	2,02 100,00 0,04	0,00 0,00 0,00	2,02 100,00 0,04
2	Pek. Pondasi tapak				
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40 m³ 0,23	8,40 100,00 0,23	0,00 0,00 0,00	8,40 100,00 0,23
	- Pembesian Besi	894,53 kg 0,30	894,53 100,00 0,30	0,00 0,00 0,00	894,53 100,00 0,30
	- Bekisting	33,60 m² 0,13	33,60 100,00 0,13	0,00 0,00 0,00	33,60 100,00 0,13
3	Pek. Kolom Pedestal				
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,56 m³ 0,07	2,56 100,00 0,07	0,00 0,00 0,00	2,56 100,00 0,07
	- Pembesian Besi	706,13 kg 0,23	706,13 100,00 0,23	0,00 0,00 0,00	706,13 100,00 0,23
	- Bekisting	34,50 m² 0,14	34,50 100,00 0,14	0,00 0,00 0,00	34,50 100,00 0,14
4	Pek. Sloof				
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,74 m³ 0,26	9,74 100,00 0,26	0,00 0,00 0,00	9,74 100,00 0,26
	- Pembesian Besi	1913,32 kg 0,63	1913,32 100,00 0,63	0,00 0,00 0,00	1913,32 100,00 0,63
	- Bekisting	98,21 m² 0,20	98,21 100,00 0,20	0,00 0,00 0,00	98,21 100,00 0,20
5	Pek. Kolom				
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,13 m³ 0,26	10,13 100,00 0,26	0,00 0,00 0,00	10,13 100,00 0,26
	- Pembesian Besi	1027,72 kg 0,34	1027,72 100,00 0,34	0,00 0,00 0,00	1027,72 100,00 0,34
	- Bekisting	136,28 m² 0,55	136,28 100,00 0,55	0,00 0,00 0,00	136,28 100,00 0,55
6	Pek. Balok				
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,84 m³ 0,07	2,84 100,00 0,07	0,00 0,00 0,00	2,84 100,00 0,07
	- Pembesian Besi	329,23 kg 0,11	329,23 100,00 0,11	0,00 0,00 0,00	329,23 100,00 0,11
	- Bekisting	38,84 m² 0,16	38,84 100,00 0,16	0,00 0,00 0,00	38,84 100,00 0,16
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	87,15 m' 0,26	87,15 100,00 0,26	0,00 0,00 0,00	87,15 100,00 0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras				
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,02 m³ 0,26	10,02 100,00 0,26	0,00 0,00 0,00	10,02 100,00 0,26
	- Pembesian Besi	411,92 kg 0,14	411,92 100,00 0,14	0,00 0,00 0,00	411,92 100,00 0,14
	- Bekisting	103,95 m² 0,69	103,95 100,00 0,69	0,00 0,00 0,00	103,95 100,00 0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc				
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,49 m³ 0,06	2,49 100,00 0,06	0,00 0,00 0,00	2,49 100,00 0,06
	- Pembesian Besi	377,59 kg 0,12	377,59 100,00 0,12	0,00 0,00 0,00	377,59 100,00 0,12
	- Bekisting	23,29 m² 0,15	23,29 100,00 0,15	0,00 0,00 0,00	23,29 100,00 0,15
10	Pek. Balok Kantilever				
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,58 m³ 0,01	0,58 100,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,58 100,00 0,01
	- Pembesian Besi	106,74 kg 0,04	106,74 100,00 0,04	0,00 0,00 0,00	106,74 100,00 0,04
	- Bekisting	6,46 m² 0,03	6,46 100,00 0,03	0,00 0,00 0,00	6,46 100,00 0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR				
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	37,85 m' 0,08	37,85 100,00 0,08	0,00 0,00 0,00	37,85 100,00 0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88 m³ 0,13	5,88 100,00 0,13	0,00 0,00 0,00	5,88 100,00 0,13
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88 m³ 0,02	5,88 100,00 0,02	0,00 0,00 0,00	5,88 100,00 0,02
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA				
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36 m² 0,28	315,36 100,00 0,28	0,00 0,00 0,00	315,36 100,00 0,28
2	Penutup Atap	315,36 m² 0,46	315,36 100,00 0,46	0,00 0,00 0,00	315,36 100,00 0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR	6,72	6,72	0,00	6,72
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN				
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran				
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	409,52 m² 0,76	409,52 100,00 0,76	0,00 0,00 0,00	409,52 100,00 0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27 m² 1,72	926,27 100,00 1,72	0,00 0,00 0,00	926,27 100,00 1,72
	- Pek. Acian	1084,11 m² 1,23	1084,11 100,00 1,23	0,00 0,00 0,00	1084,11 100,00 1,23
2	Pek. Rooster Beton	24,00 bh 0,00	24,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,00 100,00 0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48 m² 0,28	3,62 25,00 0,07	3,62 25,00 0,07	7,24 50,00 0,14
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK				
1	Pek. Talang	19,95 m' 0,05	19,95 100,00 0,05	0,00 0,00 0,00	19,95 100,00 0,05
2	Pas. Listplank ACP	43,44 m² 0,15	21,72 50,00 0,08	4,34 10,00 0,02	26,06 60,00 0,09
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09 m³ 0,06	13,09 100,00 0,06	0,00 0,00 0,00	13,09 100,00 0,06
2	Pek. Pas Keramik				
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02 m² 0,45	242,02 100,00 0,45	0,00 0,00 0,00	242,02 100,00 0,45
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68 m² 0,04	17,71 90,00 0,03	0,98 5,00 0,00	18,70 95,00 0,03
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17 m² 0,01	16,17 100,00 0,01	0,00 0,00 0,00	16,17 100,00 0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00 m² 0,14	36,00 100,00 0,14	0,00 0,00 0,00	36,00 100,00 0,14
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66 m² 0,22	117,66 100,00 0,22	0,00 0,00 0,00	117,66 100,00 0,22
4	Pek. Acian Rabat	117,66 m² 0,13	117,66 100,00 0,13	0,00 0,00 0,00	117,66 100,00 0,13
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88 m³ 0,02	5,88 100,00 0,02	0,00 0,00 0,00	5,88 100,00 0,02
III.4	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Plafond				
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66 m² 0,83	323,66 100,00 0,83	0,00 0,00 0,00	323,66 100,00 0,83
	- Pas. Plafond PVC	323,66 m² 0,17	307,48 95,00 0,16	16,18 5,00 0,01	323,66 100,00 0,17
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris				
	- Type P1	2,00 Unit 2,37	1,60 80,00 1,90	0,20 10,00 0,24	1,80 90,00 2,13
	- Type P2	1,00 Unit 0,83	0,80 80,00 0,67	0,10 10,00 0,08	0,90 90,00 0,75
	- Type P3	4,00 Unit 0,22	3,20 80,00 0,17	0,40 10,00 0,02	3,60 90,00 0,20
	- Type J1	2,00 Unit 0,29	2,00 100,00 0,29	0,00 0,00 0,00	2,00 100,00 0,29
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00 Diihit 0,13	1,00 100,00 0,13	0,00 0,00 0,00	1,00 100,00 0,13
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00 Diihit 0,13	1,00 100,00 0,13	0,00 0,00 0,00	1,00 100,00 0,13
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00 Diihit 0,23	2,00 100,00 0,23	0,00 0,00 0,00	2,00 100,00 0,23

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	10,32	80,00	0,04	1,29	10,00	0,00	11,61	90,00	0,04
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	21,21	70,00	0,02	3,03	10,00	0,00	24,24	80,00	0,02
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	207,73	75,00	0,39	27,70	10,00	0,05	235,43	85,00	0,44
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	7,90	75,00	0,01	1,05	10,00	0,00	8,95	85,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	16,67	70,00	0,01	3,57	15,00	0,00	20,25	85,00	0,02
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	30,49	95,00	0,12	1,60	5,00	0,01	32,09	100,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	57,75	50,00	0,11	57,75	50,00	0,11	115,50	100,00	0,21
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	57,75	50,00	0,07	57,75	50,00	0,07	115,50	100,00	0,13
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	2,89	50,00	0,01	2,89	50,00	0,01	5,78	100,00	0,02
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	280,26	90,00	0,14	31,14	10,00	0,02	311,40	100,00	0,16
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	1,00	100,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,19
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,80	80,00	0,67	0,05	5,00	0,04	0,85	85,00	0,71
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,70	70,00	0,58	0,15	15,00	0,12	0,85	85,00	0,71
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,70	70,00	0,58	0,15	15,00	0,12	0,85	85,00	0,71
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,70	70,00	0,58	0,15	15,00	0,12	0,85	85,00	0,71
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,80	80,00	0,05	0,15	15,00	0,01	0,95	95,00	0,06
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,15	15,00	0,01	0,85	85,00	0,05
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,15	15,00	0,01	0,85	85,00	0,05
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,15	15,00	0,01	0,85	85,00	0,05
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,15	15,00	0,01	0,85	85,00	0,05
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,15	15,00	0,01	0,85	85,00	0,05
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,15	15,00	0,01	0,85	85,00	0,05
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,70	70,00	0,05	0,15	15,00	0,01	0,85	85,00	0,05
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,40	80,00	0,13	0,45	15,00	0,02	2,85	95,00	0,16
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,80	80,00	0,01	0,15	15,00	0,00	0,95	95,00	0,02
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	8,40	70,00	0,37	2,40	20,00	0,11	10,80	90,00	0,48
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	303,65	90,00	0,09	0,00	0,00	0,00	303,65	90,00	0,09
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	862,85	90,00	0,26	0,00	0,00	0,00	862,85	90,00	0,26
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	29,70	50,00	0,15	11,88	20,00	0,06	41,58	70,00	0,21
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m²	0,33	55,75	60,00	0,20	0,00	0,00	0,00	55,75	60,00	0,20
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	55,75	60,00	0,06	18,58	20,00	0,02	74,34	80,00	0,08
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**14,08**			**0,97**			**15,05**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	2,50	50,00	0,01	2,00	40,00	0,01	4,50	90,00	0,02
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	28,50	50,00	0,14	22,80	40,00	0,11	51,30	90,00	0,25
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	4,50	50,00	0,01	3,60	40,00	0,01	8,10	90,00	0,02
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	4,50	50,00	0,01	3,60	40,00	0,01	8,10	90,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	19,50	50,00	0,04	15,60	40,00	0,03	35,10	90,00	0,07
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	1,00	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,68
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41,40	90,00	0,03
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,80	80,00	0,00	0,10	10,00	0,00	0,90	90,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,00	66,67	0,03	0,70	23,33	0,01	2,70	90,00	0,04
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	1,50	50,00	0,02	0,90	30,00	0,01	2,40	80,00	0,02
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	-0,30	-10,00	0,00	2,40	80,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	50,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m³	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m³	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m³	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	16,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m²	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m²	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m³	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m³	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m²	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**2,95**			**0,18**			**3,14**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	0,75	50,00	0,00	0,30	20,00	0,00	1,05	70,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,26	m³	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m²	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	M'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pek. Lisplank BJP	25,42	M'	0,09	38,37	40,00	0,04	12,71	50,00	0,04	22,87	90,00	0,08
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Biasah	43,35	m²	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas. Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40's 40 cm	144,49	m²	0,27	144,49	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow galvalume	399,39	m²	0,53	399,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	399,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	399,39	m²	0,11	399,39	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	399,39	100,00	0,11
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	121,45	30,00	0,03	185,76	50,00	0,06	297,21	80,00	0,09
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,06**			**1,67**			**0,10**			**2,77**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PCOE 15 Watt	12,00	Bh	0,06	12,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,06
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	Bh	0,00	0,50	50,00	0,00	0,50	50,00	0,00	0,50	100,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	Bh	0,03	3,00	50,00	0,01	1,80	30,00	0,00	4,80	80,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	10,80	90,00	0,06	0,00	0,00	0,00	10,80	90,00	0,06
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	5,40	90,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,40	90,00	0,04
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	Bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	90,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	M'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,17**			**0,00**			**0,18**
E	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT												
1	Pek. Pemasangan Paving Blok K300	1391,25	m²	4,98	1043,44	75,00	3,74	139,13	10,00	0,50	1182,56	85,00	4,23
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	111,30	m³	0,32	72,35	65,00	0,21	27,83	25,00	0,08	100,17	90,00	0,29
3	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	46,27	m²	0,09	37,02	80,00	0,07	4,63	10,00	0,01	41,64	90,00	0,08
4	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	62,87	m²	0,12	37,72	60,00	0,07	12,57	20,00	0,02	50,29	80,00	0,09
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	26,75	m³	0,01	13,37	50,00	0,01	13,37	50,00	0,01	26,75	100,00	0,01
6	Pekerjaan Drainase Rawatan												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m²	0,14	45,86	60,00	0,09	22,93	30,00	0,04	68,79	90,00	0,13
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	101,90	m²	0,19	61,14	60,00	0,11	30,57	30,00	0,06	91,71	90,00	0,17
	- Lantai Cor Tumbuk Tc = 7,4 Rpa	11,46	m²	0,25	6,88	60,00	0,15	3,44	30,00	0,07	10,32	90,00	0,22
7	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,80	m³	0,00	4,08	60,00	0,00	2,04	30,00	0,00	6,12	90,00	0,00
	- Pemasangan Pipa AW 8"	18,75	M'	0,03	10,31	55,00	0,02	6,56	35,00	0,01	16,88	90,00	0,03
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	Unit	0,02	4,40	55,00	0,01	2,80	35,00	0,01	7,20	90,00	0,02
	- Pemasangan Gorong-gorong D = 40cm	12,00	M'	0,06	6,60	55,00	0,03	4,20	35,00	0,02	10,80	90,00	0,05
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05	19,80	55,00	0,03	12,60	35,00	0,02	32,40	90,00	0,05
	- klem pipa 4"	36,00	bh	0,01	19,80	55,00	0,01	12,60	35,00	0,00	32,40	90,00	0,01
	- klem pipa 2"	6,00	bh	0,00	3,30	55,00	0,00	2,10	35,00	0,00	5,40	90,00	0,00
	- El bow 2"	6,00	bh	0,01	3,30	55,00	0,00	2,10	35,00	0,00	5,40	90,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**6,29**			**4,54**			**0,86**			**5,40**
F	PEKERJAAN INTERIOR												
1	Backdrop Resepsionis	42,82	m2	0,98	0,00	0,00	0,00	21,40	50,00	0,49	21,40	50,00	0,49
2	Meja Resepsionis	9,48	m2	0,37	0,00	0,00	0,00	4,74	50,00	0,16	4,74	50,00	0,16
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	0,00	0,00	0,00	6,00	50,00	0,24	6,00	50,00	0,24
4	Hanaf Timbul	2,00	set	0,34	0,60	30,00	0,16	1,00	50,00	0,17	1,60	80,00	0,27
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,15**			**0,16**			**1,06**			**1,16**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**80,54**			**5,58**			**91,71**

Sragen, 3 Maret 2026

Ir. Sugiyat Riyadi
Team Leader

RINCIAN PROGRES

PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU)

LOKASI : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 33172

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)
PERIODE : 18 Maret s/d 26 Maret 2026
WAKTU PELAKSANAAN : 227 Hari Kalender
WAKTU TERPAKAI : 227 Hari Kalender
WAKTU SISA : 0 Hari Kalender

PEMBERI TUGAS: Universitas Bangka Belitung
KONSULTAN PENGAWAS: CV. Dimensia Arch
KONTRAKTOR PELAKSANA: PT. Hutama Buana Internusa

NO	URAIAN PEKERJAAN	COO II VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN	MINGGU LALU VOLUME REALISASI	MINGGU LALU PRESTASI REALISASI	MINGGU LALU BOBOT PEKERJAAN	MINGGU INI VOLUME REALISASI	MINGGU INI PRESTASI REALISASI	MINGGU INI BOBOT PEKERJAAN	S/D MINGGU INI VOLUME REALISASI	S/D MINGGU INI PRESTASI REALISASI	S/D MINGGU INI BOBOT PEKERJAAN
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Cut (Pengikisan Tanah)	883,80	m³	0,40	883,80	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	883,80	100,00	0,40
2	Pek. Fill (Penimbunan Tanah)	971,50	m³	0,22	971,50	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	971,50	100,00	0,22
3	Pek. Pas. Papan Informasi Pekerjaan	1,00	Ls	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
4	Pek. Penyediaan Listrik dan Air kerja	1,00	Ls	0,12	0,85	85,00	0,11	0,15	15,00	0,02	1,00	100,00	0,12
5	Direksi Keet/Kantor Lapangan	9,00	m²	0,24	9,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,24
6	Gudang semen dan peralatan	9,00	m²	0,19	9,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,19
7	Barak Pekerja	1,00	Ls	0,26	1,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,26
8	Penyelenggaran SMK3	1,00	Ls	0,86	0,95	95,00	0,82	0,05	5,00	0,04	1,00	100,00	0,86
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Ls	0,43	0,95	95,00	0,41	0,05	5,00	0,02	1,00	100,00	0,43
10	Pek. Pembersihan akhir pekerjaan	1,00	Ls	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,10	1,00	100,00	0,10
11	Pek. Shop Drawing, Pelaporan/dokumentasi dan As Build Drawing	1,00	Ls	0,08	0,90	90,00	0,07	0,10	10,00	0,01	1,00	100,00	0,08
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL			**2,91**			**2,72**			**0,19**			**2,91**
B	**PEKERJAAN GEDUNG AULA**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	84,50	m'	0,08	61,48	72,76	0,06	23,02	27,24	0,02	84,50	100,00	0,08
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,08**			**0,06**			**0,02**			**0,08**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	59,83	m³	0,18	59,83	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,83	100,00	0,18
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	47,55	m³	0,08	47,55	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47,55	100,00	0,08
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 10 cm	2,02	m³	0,01	2,02	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	1,64	m³	0,00	1,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,02	m³	0,04	2,02	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	0,04
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	8,40	m³	0,23	8,40	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	8,40	100,00	0,23
	- Pembesian Besi	894,53	kg	0,30	894,53	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	894,53	100,00	0,30
	- Bekisting	33,60	m²	0,13	33,60	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,60	100,00	0,13
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,56	m³	0,07	2,56	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	706,13	kg	0,23	706,13	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	706,13	100,00	0,23
	- Bekisting	34,50	m²	0,14	34,50	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	34,50	100,00	0,14
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,74	m³	0,26	9,74	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,74	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1913,32	kg	0,63	1913,32	100,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1913,32	100,00	0,63
	- Bekisting	98,21	m²	0,20	98,21	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,21	100,00	0,20
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,13	m³	0,26	10,13	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,13	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1027,72	kg	0,34	1027,72	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1027,72	100,00	0,34
	- Bekisting	136,28	m²	0,55	136,28	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	136,28	100,00	0,55
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,84	m³	0,07	2,84	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,84	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	329,23	kg	0,11	329,23	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	329,23	100,00	0,11
	- Bekisting	38,84	m²	0,16	38,84	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	38,84	100,00	0,16
7	Pek. Ring Balok RB 12x15	87,15	m'	0,26	87,15	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	87,15	100,00	0,26
8	Pek. Kanopi beton & pelat dak teras												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	10,02	m³	0,26	10,02	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	10,02	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	411,92	kg	0,14	411,92	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	411,92	100,00	0,14
	- Bekisting	103,95	m²	0,69	103,95	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00	103,95	100,00	0,69
9	Pek. Plat lantai dak wc												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,49	m³	0,06	2,49	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,49	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	377,59	kg	0,12	377,59	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	377,59	100,00	0,12
	- Bekisting	23,29	m²	0,15	23,29	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	23,29	100,00	0,15
10	Pek. Balok Kantilever												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,58	m³	0,01	0,58	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	106,74	kg	0,04	106,74	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	106,74	100,00	0,04
	- Bekisting	6,46	m²	0,03	6,46	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,46	100,00	0,03
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis KP Uk. 11/11 cm	37,85	m'	0,08	37,85	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	37,85	100,00	0,08
2	Pek. Lantai Rabat Beton t. 8 cm	5,88	m²	0,13	5,88	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	5,88	100,00	0,13
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	5,88	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,88	100,00	0,02
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	315,36	m²	0,28	315,36	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,28
2	Penutup Atap	315,36	m²	0,46	315,36	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	315,36	100,00	0,46
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**6,72**			**6,72**			**0,00**			**6,72**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	409,52	m²	0,76	409,52	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	409,52	100,00	0,76
	- Pek. Plesteran Dinding dan Kolom Ad. 1pc : 4ps	926,27	m²	1,72	926,27	100,00	1,72	0,00	0,00	0,00	926,27	100,00	1,72
	- Pek. Aclan	1084,11	m²	1,23	1084,11	100,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1084,11	100,00	1,23
2	Pek. Rooster Beton	24,00	bh	0,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
3	Pek. Pas. Dinding Partisi Toilet + Pintu PK	14,48	m²	0,28	7,24	50,00	0,14	7,24	50,00	0,14	14,48	100,00	0,28
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang	19,95	m'	0,05	19,95	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	19,95	100,00	0,05
2	Pas. Listplank ACP	43,44	m²	0,15	26,06	60,00	0,09	17,38	40,00	0,06	43,44	100,00	0,15
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	13,09	m³	0,06	13,09	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13,09	100,00	0,06
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	242,02	m²	0,45	242,02	100,00	0,45	0,00	0,00	0,00	242,02	100,00	0,45
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	19,68	m²	0,04	18,70	95,00	0,03	0,98	5,00	0,00	19,68	100,00	0,04
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	16,17	m²	0,01	16,17	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,17	100,00	0,01
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	36,00	m²	0,14	36,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,14
3	Pek. Plesteran Rabat	117,66	m²	0,22	117,66	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	117,66	100,00	0,22
4	Pek. Aclan Rabat	117,66	m²	0,13	117,66	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	117,66	100,00	0,13
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,88	m³	0,02	5,88	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,88	100,00	0,02
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	323,66	m²	0,83	323,66	100,00	0,83	0,00	0,00	0,00	323,66	100,00	0,83
	- Pas. Plafond PVC	323,66	m²	0,17	323,66	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	323,66	100,00	0,17
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + aksesoris												
	- Type P1	2,00	Unit	2,37	1,80	90,00	2,13	0,20	10,00	0,24	2,00	100,00	2,37
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,90	90,00	0,75	0,10	10,00	0,08	1,00	100,00	0,83
	- Type P3	4,00	Unit	0,22	3,60	90,00	0,20	0,40	10,00	0,02	4,00	100,00	0,22
	- Type J1	2,00	Unit	0,29	2,00	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,29
	- Type J2 full set 6 set = 1,70 x 3,75 m	1,00	Dilhit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J3 full set 6 set = 1,70 x 3,25 m	1,00	Dilhit	0,13	1,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,13
	- Type J4 full set 6 set = 1,70 x 2,87 m	2,00	Dilhit	0,23	2,00	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,23

III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	418,46	m^2	0,13	397,54	95,00	0,12	20,92	5,00	0,01	418,46	100,00	0,13
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	587,37	m^2	0,18	558,00	95,00	0,17	29,37	5,00	0,01	587,37	100,00	0,18
3	Pek. ACP (PVDF) + Rangka Besi Hollow	224,81	m^2	0,78	202,33	90,00	0,70	22,48	10,00	0,08	224,81	100,00	0,78
4	Pek. Logo UBB	1,00	ls	0,06	0,50	50,00	0,03	0,50	50,00	0,03	1,00	100,00	0,06
5	Pek. Tulisan "LPMPP"	1,00	ls	0,06	0,50	50,00	0,03	0,50	50,00	0,03	1,00	100,00	0,06
6	Pek. Tulisan "LPPM"	1,00	ls	0,06	0,50	50,00	0,03	0,50	50,00	0,03	1,00	100,00	0,06
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**11,69**			**10,97**			**0,72**			**11,69**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,15	10,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,15
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,53	35,00	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	35,00	100,00	0,53
	- Kabel NYY 4c x 50mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,83	55,00	100,00	0,83	0,00	0,00	0,00	55,00	100,00	0,83
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (gedung AULA)	10,00	m'	0,03	10,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,03
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPMPP)	35,00	m'	0,11	35,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	35,00	100,00	0,11
	- Kabel NYA 1c x 25mm2 Dari sdp ke p.lampu (Gedung LPPMP)	55,00	m'	0,17	55,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	55,00	100,00	0,17
	- Kabel Grounding rod BC 1c x 35mm2	15,00	m'	0,06	15,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,06
	- Grounding rod 5/8	4,00	m'	0,02	4,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,02
	- Down Light (LED) 9 Watt	8,00	bh	0,04	6,80	85,00	0,03	1,20	15,00	0,01	8,00	100,00	0,04
	- Down Light (LED) 18 Watt	34,00	bh	0,16	28,90	85,00	0,14	5,10	15,00	0,02	34,00	100,00	0,16
	- Pas. Saklar Ganda	5,00	bh	0,01	4,25	85,00	0,01	0,75	15,00	0,00	5,00	100,00	0,01
	- Pas. Saklar Tunggal	1,00	bh	0,00	0,85	85,00	0,00	0,15	15,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	17,00	bh	0,03	14,45	85,00	0,03	2,55	15,00	0,00	17,00	100,00	0,03
	- Instalasi Titik lampu	42,00	titik	0,22	39,90	95,00	0,21	2,10	5,00	0,01	42,00	100,00	0,22
	- Instalasi Titik stop kontak	17,00	titik	0,12	16,15	95,00	0,12	0,85	5,00	0,01	17,00	100,00	0,12
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	6,00	titik	0,04	5,70	95,00	0,04	0,30	5,00	0,00	6,00	100,00	0,04
	- Panel listrik Utama Pembagi 3 Gedung	1,00	ls	1,88	1,00	100,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,88
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	18,13	m'	0,01	16,32	90,00	0,01	1,81	10,00	0,00	18,13	100,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch Dari sumur bor ke tedmond dan ke 3 Gedung	27,00	m'	0,01	24,30	90,00	0,01	2,70	10,00	0,00	27,00	100,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	17,00	m'	0,01	15,30	90,00	0,01	1,70	10,00	0,00	17,00	100,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	139,00	m'	0,11	125,10	90,00	0,10	13,90	10,00	0,01	139,00	100,00	0,11
	- Bal valve Ø 1 inch	11,00	bh	0,03	9,35	85,00	0,03	1,65	15,00	0,00	11,00	100,00	0,03
	- Check valve Ø 1 inch	1,00	bh	0,01	0,85	85,00	0,01	0,15	15,00	0,00	1,00	100,00	0,01
	- Closed Duduk Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,06	4,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,06
	- Wastafel Lengkap aksesoris	4,00	bh	0,04	4,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,04
	- Floor Drain	4,00	bh	0,00	4,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,00
	- Kran 3/4"	4,00	bh	0,01	4,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,01
	- Tandon air (2000L)	2,00	bh	0,08	2,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,08
	Pek. Beton Dudukan Tandon Air	0,68	m^3	0,01	0,61	90,00	0,01	0,07	10,00	0,00	0,68	100,00	0,01
	- Booster Pump + automatic system	3,00	set	0,21	2,55	85,00	0,18	0,45	15,00	0,03	3,00	100,00	0,21
	- Pompa Hisap + automatic system	1,00	set	0,16	1,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,16
	- Sumur Bor 8"	30,00	m'	0,15	30,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,15
	Air Hujan												
	- Roof Drain	2,00	bh	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	30,00	m'	0,02	30,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	4,05	m^3	0,01	4,05	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	0,01
	Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,10	m^3	0,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m^3	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,20	m^3	0,01	0,20	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	0,01
	Pembesian Besi	8,22	kg	0,00	8,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	11,58	m^2	0,02	11,58	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,58	100,00	0,02
	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	12,54	m^2	0,02	12,54	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,54	100,00	0,02
2	Resapan												
	Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m^3	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m^3	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m^2	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	Bahan Penyaring	1,00	Ls	0,01	1,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**5,47**			**5,36**			**0,11**			**5,47**
C	**PEKERJAAN GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m^3	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m^3	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m^3	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m^3	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m^3	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m^3	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m^2	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m^3	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m^2	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m^3	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m^2	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m^3	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1335,91	kg	0,44	1335,91	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1335,91	100,00	0,44
	- Bekisting	195,20	m^2	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m^3	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1187,22	kg	0,39	1187,22	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1187,22	100,00	0,39
	- Bekisting	98,55	m^2	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m^3	0,12	5,78	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	5,78	100,00	0,12
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m^3	0,02	5,78	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,78	100,00	0,02
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m^2	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m^2	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,52**			**7,52**			**0,00**			**7,52**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	652,55	m^2	1,22	652,55	100,00	1,22	0,00	0,00	0,00	652,55	100,00	1,22
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m^2	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m^2	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												

	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	11,61	90,00	0,04	1,29	10,00	0,00	12,90	100,00	0,04
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	24,24	80,00	0,02	6,06	20,00	0,01	30,30	100,00	0,03
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m^3	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m^2	0,52	235,43	85,00	0,44	41,55	15,00	0,08	276,98	100,00	0,52
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m^2	0,02	8,95	85,00	0,02	1,58	15,00	0,00	10,53	100,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m^2	0,02	20,25	85,00	0,02	3,57	15,00	0,00	23,82	100,00	0,02
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m^2	0,12	32,09	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	32,09	100,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m^2	0,21	115,50	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	115,50	100,00	0,21
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m^2	0,13	115,50	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	115,50	100,00	0,13
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m^3	0,02	5,78	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,78	100,00	0,02
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m^2	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m^2	0,16	311,40	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,16
III.5	*PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA*												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	1,00	100,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,19
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	0,85	85,00	0,71	0,15	15,00	0,12	1,00	100,00	0,83
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,85	85,00	0,71	0,15	15,00	0,12	1,00	100,00	0,83
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,85	85,00	0,71	0,15	15,00	0,12	1,00	100,00	0,83
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,85	85,00	0,71	0,15	15,00	0,12	1,00	100,00	0,83
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,95	95,00	0,06	0,05	5,00	0,00	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	2,85	95,00	0,16	0,15	5,00	0,01	3,00	100,00	0,16
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,95	95,00	0,02	0,05	5,00	0,00	1,00	100,00	0,02
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	10,80	90,00	0,48	1,20	10,00	0,05	12,00	100,00	0,54
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m^2	0,10	303,65	90,00	0,09	33,74	10,00	0,01	337,39	100,00	0,10
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m^2	0,29	862,85	90,00	0,26	95,87	10,00	0,03	958,72	100,00	0,29
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	41,58	70,00	0,21	17,82	30,00	0,09	59,40	100,00	0,29
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,92	m^2	0,33	55,75	60,00	0,20	37,17	40,00	0,13	92,92	100,00	0,33
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,92	m2	0,10	74,34	80,00	0,08	18,58	20,00	0,02	92,92	100,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,06**			**15,05**			**1,01**			**16,06**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	4,50	90,00	0,02	0,50	10,00	0,00	5,00	100,00	0,02
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	51,30	90,00	0,25	5,70	10,00	0,03	57,00	100,00	0,27
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	8,10	90,00	0,02	0,90	10,00	0,00	9,00	100,00	0,02
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	8,10	90,00	0,01	0,90	10,00	0,00	9,00	100,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	35,10	90,00	0,07	3,90	10,00	0,01	39,00	100,00	0,07
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	1,00	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,68
	- Exhaust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,20	10,00	0,00	2,00	100,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,30	10,00	0,00	3,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	2,00	10,00	0,00	20,00	100,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,50	10,00	0,00	5,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	4,60	10,00	0,00	46,00	100,00	0,04
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,90	90,00	0,00	0,10	10,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,70	90,00	0,04	0,30	10,00	0,00	3,00	100,00	0,04
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,50	10,00	0,00	5,00	100,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	2,40	80,00	0,02	0,60	20,00	0,01	3,00	100,00	0,03
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,40	80,00	0,00	0,60	20,00	0,00	3,00	100,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,50	10,00	0,00	5,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	50,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	8,73	m^3	0,03	8,73	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,73	100,00	0,03
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,19	m^3	0,00	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m^3	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,57	m^3	0,01	0,57	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	16,01	kg	0,01	16,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,01	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	18,30	m^2	0,03	18,30	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18,30	100,00	0,03
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	22,00	m^2	0,04	22,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,04
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	5,35	m^3	0,02	5,35	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,35	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,45	m^3	0,01	0,45	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00	0,01
	- Pembesian Besi	11,96	kg	0,00	11,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	100,00	0,00
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	10,40	m^2	0,02	10,40	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,40	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,20**			**3,14**			**0,06**			**3,20**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m^2	0,00	1,05	70,00	0,00	0,45	30,00	0,00	1,50	100,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
C1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPMPP**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m^3	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,26	m^3	0,02	11,26	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,26	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m^3	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	0,48	m^3	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m^3	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m^3	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m^2	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m^3	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m^2	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m^3	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m^2	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												

	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**			**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m²	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00	0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m²	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,75
	- Pek. Acian	405,48	m²	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00	0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00	0,03
2	Pas. Listplank ACP	25,42	m'	0,09	20,33	80,00	0,07	5,08	20,00	0,02	25,42	100,00	0,09
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	43,35	m³	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00	0,13
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	144,49	m²	0,27	144,49	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,49	100,00	0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	209,39	m²	0,53	209,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,53
	- Pas. Plafond PVC	209,39	m²	0,11	209,39	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	209,39	100,00	0,11
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m²	0,11	334,36	90,00	0,10	37,15	10,00	0,01	371,52	100,00	0,11
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,80**			**2,77**			**0,03**			**2,80**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) PLCE 19 Watt	12,00	bh	0,06	10,80	90,00	0,05	1,20	10,00	0,01	12,00	100,00	0,06
	- Pas. Saklar Ganda	1,00	bh	0,00	0,90	90,00	0,00	0,10	10,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	bh	0,01	5,40	90,00	0,01	0,60	10,00	0,00	6,00	100,00	0,01
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	10,80	90,00	0,06	1,20	10,00	0,01	12,00	100,00	0,06
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	5,40	90,00	0,04	0,60	10,00	0,00	6,00	100,00	0,04
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	Air Hujan												
	- Roof Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,30	10,00	0,00	3,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,17**			**0,02**			**0,19**
D	**PEKERJAAN GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	62,75	m'	0,18	62,75	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	62,75	100,00	0,18
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,18**			**0,18**			**0,00**			**0,18**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	49,25	m³	0,12	49,25	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	49,25	100,00	0,12
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	35,75	m³	0,06	35,75	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35,75	100,00	0,06
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	2,30	m³	0,01	2,30	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,01
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Sloof t= 5 cm	2,10	m³	0,01	2,10	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,01
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	2,30	m³	0,05	2,30	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	0,05
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	9,60	m³	0,26	9,60	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	9,60	100,00	0,26
	- Pembesian Besi	1022,32	kg	0,34	1022,32	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1022,32	100,00	0,34
	- Bekisting	38,40	m²	0,15	38,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	38,40	100,00	0,15
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,31	m³	0,06	2,31	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,06
	- Pembesian Besi	785,86	kg	0,26	785,86	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	785,86	100,00	0,26
	- Bekisting	33,49	m²	0,13	33,49	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	33,49	100,00	0,13
4	Pek. Sloof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	11,57	m³	0,31	11,57	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	11,57	100,00	0,31
	- Pembesian Besi	2358,32	kg	0,78	2358,32	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2358,32	100,00	0,78
	- Bekisting	122,60	m²	0,25	122,60	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	122,60	100,00	0,25
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	18,92	m³	0,48	18,92	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	18,92	100,00	0,48
	- Pembesian Besi	1071,82	kg	0,35	1071,82	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1071,82	100,00	0,35
	- Bekisting	195,20	m²	0,78	195,20	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00	195,20	100,00	0,78
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	6,19	m³	0,16	6,19	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,19	100,00	0,16
	- Pembesian Besi	1657,52	kg	0,55	1657,52	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1657,52	100,00	0,55
	- Bekisting	98,55	m²	0,20	98,55	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	98,55	100,00	0,20
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	283,10	m'	0,84	283,10	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	283,10	100,00	0,84
II.3	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR												
1	Pek. Kolom praktis	224,00	m'	0,50	224,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,50
2	Pek. Lantai Rabat Beton	5,78	m³	0,12	2,89	50,00	0,06	2,89	50,00	0,06	5,78	100,00	0,12
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	4,62	80,00	0,01	1,16	20,00	0,00	5,78	100,00	0,02
II.4	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	325,80	m²	0,29	325,80	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	325,80	100,00	0,29
2	Penutup Atap	333,60	m²	0,48	333,60	100,00	0,48	0,00	0,00	0,00	333,60	100,00	0,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**7,58**			**7,52**			**0,07**			**7,58**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	641,63	m²	1,20	641,63	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	641,63	100,00	1,20
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	1459,59	m²	2,71	1459,59	100,00	2,71	0,00	0,00	0,00	1459,59	100,00	2,71
	- Pek. Acian	1487,05	m²	1,68	1487,05	100,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1487,05	100,00	1,68
2	Pek. Rooster Beton 20 x 20	9,00	bh	0,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK												
1	Pek. Talang Galvalume	20,00	m'	0,05	20,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,05
2	Pas. Listplank												
	- Pas. Listplank ACP	12,90	m'	0,04	12,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,90	100,00	0,04
	- Lisplank Profil	30,30	m'	0,03	21,21	70,00	0,02	9,09	30,00	0,01	30,30	100,00	0,03
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING												
1	Pek. Urugan Pasir Bawah	14,38	m³	0,04	14,38	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	14,38	100,00	0,04
2	Pek. Pas Keramik												
	- Pek. Lantai Keramik , Uk. 40 x 40 cm	276,98	m²	0,52	263,13	95,00	0,49	13,85	5,00	0,03	276,98	100,00	0,52
	- Pek. Lantai Keramik anti slip, Uk. 30 x 30 cm	10,53	m²	0,02	10,00	95,00	0,02	0,53	5,00	0,00	10,53	100,00	0,02
	- Pek. Plint Keramik h. 10 cm	23,82	m²	0,02	19,06	80,00	0,02	4,76	20,00	0,00	23,82	100,00	0,02
	- Pek. Keramik Dinding , Uk. 30 x 60 cm	32,09	m²	0,12	32,09	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	32,09	100,00	0,12
3	Pek. Plesteran Rabat	115,50	m²	0,21	115,50	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	115,50	100,00	0,21
4	Pek. Acian Rabat	115,50	m²	0,13	115,50	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	115,50	100,00	0,13
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Rabat	5,78	m³	0,02	5,78	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5,78	100,00	0,02
III.4	PEKERJAAN PLAFOND												

1	Pek. Plafond												
	- Pas. rangka hollow zincalume	311,40	m²	0,79	311,40	100,00	0,79	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,79
	- Pas. Plafond PVC	311,40	m²	0,16	311,40	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	311,40	100,00	0,16
III.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela + asesoris												
	- Type P1	1,00	Unit	1,19	1,00	100,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,19
	- Type P2	1,00	Unit	0,83	1,00	100,00	0,83	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,83
	- Type P2.A	1,00	Unit	0,83	0,90	90,00	0,75	0,10	10,00	0,08	1,00	100,00	0,83
	- Type P2.B	1,00	Unit	0,83	0,90	90,00	0,75	0,10	10,00	0,08	1,00	100,00	0,83
	- Type P2.C	1,00	Unit	0,83	0,90	90,00	0,75	0,10	10,00	0,08	1,00	100,00	0,83
	- Type P3	1,00	Unit	0,06	0,95	95,00	0,06	0,05	5,00	0,00	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.A	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.B	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.C	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.D	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.E	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.F	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P3.G	1,00	Unit	0,06	0,85	85,00	0,05	0,15	15,00	0,01	1,00	100,00	0,06
	- Type P4	3,00	Unit	0,16	3,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,16
	- Type J1	10,00	Unit	1,43	10,00	100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	1,43
	- Type J2	1,00	Unit	0,02	0,95	95,00	0,02	0,05	5,00	0,00	1,00	100,00	0,02
	- Type J3	12,00	Unit	0,54	10,80	90,00	0,48	1,20	10,00	0,05	12,00	100,00	0,54
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING												
1	Pek. Cat Dinding Eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	337,39	m²	0,10	303,65	90,00	0,09	33,74	10,00	0,01	337,39	100,00	0,10
2	Pek. Cat Dinding Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	958,72	m²	0,29	862,85	90,00	0,26	95,87	10,00	0,03	958,72	100,00	0,29
3	Pek. Tiang PVC kisi-kisi	59,40	m'	0,29	47,52	80,00	0,24	11,88	20,00	0,06	59,40	100,00	0,29
4	Pek. Pas bata tempel terracota	92,68	m²	0,33	83,42	90,00	0,30	9,27	10,00	0,03	92,68	100,00	0,33
5	Pek. Coating Bata tempel glossy	92,68	m2	0,10	83,42	90,00	0,09	9,27	10,00	0,01	92,68	100,00	0,10
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**16,04**			**15,48**			**0,56**			**16,04**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
	- Down Light (LED) 9 Watt	5,00	bh	0,02	4,50	90,00	0,02	0,50	10,00	0,00	5,00	100,00	0,02
	- Down Light (LED) 19 Watt	57,00	bh	0,27	51,30	90,00	0,25	5,70	10,00	0,03	57,00	100,00	0,27
	- Pas. Saklar Ganda	9,00	bh	0,02	8,10	90,00	0,02	0,90	10,00	0,00	9,00	100,00	0,02
	- Pas. Saklar Tunggal	9,00	bh	0,01	8,10	90,00	0,01	0,90	10,00	0,00	9,00	100,00	0,01
	- Pas. Stop kontak	39,00	bh	0,07	35,10	90,00	0,07	3,90	10,00	0,01	39,00	100,00	0,07
	- Instalasi Titik lampu	62,00	titik	0,32	62,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,32
	- Instalasi Titik stop kontak	39,00	titik	0,28	39,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	0,28
	- Instalasi Titik stop kontak Ac	8,00	titik	0,06	8,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,06
	- Panel listrik Gedung	1,00	ls	1,68	0,70	70,00	1,18	0,30	30,00	0,51	1,00	100,00	1,68
	- Exhuust Ceiling 6 " + Instalasi	2,00	unit	0,03	1,80	90,00	0,03	0,20	10,00	0,00	2,00	100,00	0,03
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING												
	- Pipa PVC AW Ø 3/4 inch	3,00	m'	0,00	2,70	90,00	0,00	0,30	10,00	0,00	3,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 2 inch	20,00	m'	0,01	18,00	90,00	0,01	2,00	10,00	0,00	20,00	100,00	0,01
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	5,00	m'	0,00	4,50	90,00	0,00	0,50	10,00	0,00	5,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 4 inch	46,00	m'	0,04	41,40	90,00	0,03	4,60	10,00	0,00	46,00	100,00	0,04
	- "Sink cuci piring"	1,00	bh	0,00	0,80	80,00	0,00	0,20	20,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	- Closed Duduk	3,00	bh	0,04	2,70	90,00	0,04	0,30	10,00	0,00	3,00	100,00	0,04
	- Kran 3/4"	5,00	bh	0,01	4,50	90,00	0,01	0,50	10,00	0,00	5,00	100,00	0,01
	- Wastafel	3,00	bh	0,03	2,40	80,00	0,02	0,60	20,00	0,01	3,00	100,00	0,03
	- Floor Drain	3,00	bh	0,00	2,70	90,00	0,00	0,30	10,00	0,00	3,00	100,00	0,00
	Air Hujan												
	- Roof Drain	5,00	bh	0,00	4,50	90,00	0,00	0,50	10,00	0,00	5,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	50,00	m'	0,04	50,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,04
	- Pipa PVC AW Ø 1/2 inch	7,00	m'	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
	- Pipa PVC AW Ø 1 inch	50,00	m'	0,02	50,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,02
IV.3	PEKERJAAN SEPTICTANK KONVENSIONAL DAN RESAPAN												
1	SepticTank												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	12,17	m³	0,04	12,17	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,17	100,00	0,04
	- Urugan Pasir Bawah Plat Lantai SepticTank , t = 5 cm	0,26	m³	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00
	Pek Plat Lantai Bawah Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup Septictank												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,79	m³	0,02	0,79	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	21,08	kg	0,01	21,08	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21,08	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	20,90	m²	0,04	20,90	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	20,90	100,00	0,04
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	24,60	m²	0,05	24,60	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24,60	100,00	0,05
2	Resapan												
	- Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m	7,94	m³	0,02	7,94	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,94	100,00	0,02
	Pek Plat Beton Penutup												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	0,66	m³	0,02	0,66	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	18,43	kg	0,01	18,43	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,43	100,00	0,01
	Pek. Pas. Dinding & Pleseteran												
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	13,04	m²	0,02	13,04	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,04	100,00	0,02
	- Bahan Penyaring	2,00	Ls	0,02	2,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,02
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**3,25**			**2,68**			**0,57**			**3,25**
V	PEKERJAAN LAINNYA												
1	Pek. Meja batu	1,50	m²	0,00	1,05	70,00	0,00	0,45	30,00	0,00	1,50	100,00	0,00
	JUMLAH PEKERJAAN LAINNYA			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
D1	**PEKERJAAN GAZEBO GEDUNG LPPM**												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Pemasangan Bouwplank / Pengukuran	40,51	m'	0,05	40,51	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	40,51	100,00	0,05
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN			**0,05**			**0,05**			**0,00**			**0,05**
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR												
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
1	Pek. Galian tanah biasa (pondasi tapak)	15,62	m³	0,01	15,62	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,62	100,00	0,01
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian	11,47	m³	0,02	11,47	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,47	100,00	0,02
3	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi t= 5 cm	0,72	m³	0,00	0,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,00
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Skoof t= 5 cm	0,48	m³	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00
II.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR												
1	Pek. Lantai Kerja t= 5 cm f'c = 7,4 Mpa	0,72	m³	0,02	0,72	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	0,02
2	Pek. Pondasi tapak												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	3,00	m³	0,08	3,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	319,47	kg	0,11	319,47	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	319,47	100,00	0,11
	- Bekisting	12,00	m²	0,05	12,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,05
3	Pek. Kolom Pedestal												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	0,62	m³	0,02	0,62	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,02
	- Pembesian Besi	247,08	kg	0,08	247,08	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	247,08	100,00	0,08
	- Bekisting	9,98	m²	0,04	9,98	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,98	100,00	0,04
4	Pek. Skoof												
	- Beton f'c = 24,9 Mpa	2,87	m³	0,08	2,87	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,87	100,00	0,08
	- Pembesian Besi	549,03	kg	0,18	549,03	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	549,03	100,00	0,18
	- Bekisting	28,65	m²	0,06	28,65	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,65	100,00	0,06
5	Pek. Kolom												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	2,63	m³	0,07	2,63	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	0,07
	- Pembesian Besi	463,40	kg	0,15	463,40	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	463,40	100,00	0,15
	- Bekisting	42,00	m²	0,17	42,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,17
6	Pek. Balok												
	- Beton f'c = 21,7 Mpa	1,43	m³	0,04	1,43	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,04
	- Pembesian Besi	305,99	kg	0,10	305,99	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	305,99	100,00	0,10
	- Bekisting	23,88	m²	0,10	23,88	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	23,88	100,00	0,10
7	Pek. Ring Balok RB 12 x 15	38,05	m'	0,11	38,05	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	38,05	100,00	0,11
8	Pek. Kolom Praktis	109,20	m'	0,24	109,20	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	109,20	100,00	0,24
II.3	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1	Rangka atap Baja ringan C75	238,38	m²	0,22	238,38	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	238,38	100,00	0,22
2	Penutup Atap	245,10	m²	0,35	245,10	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	245,10	100,00	0,35

	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR DAN NON STRUKTUR			**2,29**			**2,29**			**0,00**				**2,29**
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR													
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN													
1	Pek. Pas. Dinding & Plesteran													
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	170,22	m^2	0,32	170,22	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	170,22	100,00		0,32
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	405,48	m^2	0,75	405,48	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00		0,75
	- Pek. Acian	405,48	m^2	0,46	405,48	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	405,48	100,00		0,46
III.2	PEKERJAAN TALANG DAN LISPLANK													
1	Pek. Talang Galvalume	13,43	m'	0,03	13,43	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13,43	100,00		0,03
2	Pas. Lisplank ACP	25,42	m'	0,09	22,87	90,00	0,09	2,54	10,00	0,00	25,42	100,00		0,09
III.3	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING													
1	Pek. Urugan Pasir Biasah	43,35	m^3	0,13	43,35	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	100,00		0,13
2	Pek. Pas Keramik													
	- Pek. Lantai Keramik Uk. 40 x 40 cm	144,48	m^2	0,27	144,48	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	144,48	100,00		0,27
III.4	PEKERJAAN PLAFOND													
1	Pek. Plafond													
	- Pas. rangka hollow galvalume	269,39	m^2	0,53	269,39	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	269,39	100,00		0,53
	- Pas. Plafond PVC	269,39	m^2	0,11	269,39	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	269,39	100,00		0,11
III.5	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING													
1	Pek. Cat Dinding Eksterior Dan Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	371,52	m^2	0,11	297,21	80,00	0,09	74,30	20,00	0,02	371,52	100,00		0,11
	JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR			**2,06**			**2,27**			**0,02**				**2,06**
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING													
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
	- Down Light (LED) PLC 18 Watt	12,00	titik	0,06	12,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00		0,06
	- Pas. Sakelar Tunggal	1,00	titik	0,00	0,80	80,00	0,00	0,20	20,00	0,00	1,00	100,00		0,00
	- Pas. Stop kontak	6,00	titik	0,03	4,80	80,00	0,03	1,20	20,00	0,00	6,00	100,00		0,03
	- Instalasi Titik lampu	12,00	titik	0,06	10,80	90,00	0,06	1,20	10,00	0,01	12,00	100,00		0,06
	- Instalasi Titik stop kontak	6,00	titik	0,04	5,40	90,00	0,04	0,60	10,00	0,00	6,00	100,00		0,04
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING													
	Air Hujan													
	- Roof Drain	3,00	titik	0,00	2,70	90,00	0,00	0,30	10,00	0,00	3,00	100,00		0,00
	- Pipa PVC AW Ø 3 inch	15,00	m'	0,01	15,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00		0,01
	JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			**0,19**			**0,16**			**0,01**				**0,19**
E	**PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT**													
1	Pek. Perkerasan Paving Blok K300	1391,25	m^2	4,58	1182,56	85,00	4,23	208,69	15,00	0,75	1391,25	100,00		4,58
2	Pek. Urugan Pasir dibawah Paving Blok K300	111,30	m^3	0,32	100,17	90,00	0,29	11,13	10,00	0,03	111,30	100,00		0,32
3	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	46,27	m^2	0,09	41,64	90,00	0,08	4,63	10,00	0,01	46,27	100,00		0,09
4	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	62,87	m^2	0,12	50,29	80,00	0,09	12,57	20,00	0,02	62,87	100,00		0,12
5	Pek. Galian Tanah Untuk Drainase dengan Alat Berat	26,75	m^3	0,01	26,75	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	26,75	100,00		0,01
6	Pekerjaan Drainase kawasan													
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Ad. 1pc : 4ps	76,43	m^2	0,14	68,79	90,00	0,13	7,64	10,00	0,01	76,43	100,00		0,14
	- Pek. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps	101,90	m^2	0,19	91,71	90,00	0,17	10,19	10,00	0,02	101,90	100,00		0,19
	- Lantai Cor Tumbuk Fc = 7.4 Mpa	11,46	m^3	0,25	10,32	90,00	0,22	1,15	10,00	0,02	11,46	100,00		0,25
7	Pek. Galian Tanah Untuk Pipa	6,80	m^3	0,00	6,12	90,00	0,00	0,68	10,00	0,00	6,80	100,00		0,00
	- Pemasangan Pipa AW 8"	18,75	m'	0,03	16,88	90,00	0,03	1,88	10,00	0,00	18,75	100,00		0,03
	- Pemasangan Bak Kontrol	8,00	unit	0,02	7,20	90,00	0,02	0,80	10,00	0,00	8,00	100,00		0,02
	- Pemasangan Gronong-gorong D = 40cm	12,00	m'	0,06	10,80	90,00	0,05	1,20	10,00	0,01	12,00	100,00		0,06
	- El bow 4"	36,00	bh	0,05	32,40	90,00	0,05	3,60	10,00	0,01	36,00	100,00		0,05
	- klem pipa 4"	36,00	bh	0,01	32,40	90,00	0,01	3,60	10,00	0,00	36,00	100,00		0,01
	- klem pipa 2"	6,00	bh	0,00	5,40	90,00	0,00	0,60	10,00	0,00	6,00	100,00		0,00
	- El bow 2"	6,00	bh	0,01	5,40	90,00	0,01	0,60	10,00	0,00	6,00	100,00		0,01
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			**6,29**			**5,48**			**0,89**				**6,29**
F	**PEKERJAAN INTERIOR**													
1	Backdrop Resepsionis	42,81	m2	0,98	21,40	50,00	0,49	21,40	50,00	0,49	42,81	100,00		0,98
2	Meja Resepsionis	9,48	m2	0,37	4,74	50,00	0,16	4,74	50,00	0,16	9,48	100,00		0,32
3	Meja Kerja Cubicle lengkap elektrikal	12,00	bh	0,47	6,00	50,00	0,24	6,00	50,00	0,24	12,00	100,00		0,47
4	Hand Tumbul	2,00	set	0,34	1,60	80,00	0,27	0,40	20,00	0,07	2,00	100,00		0,34
	JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR			**2,11**			**1,16**			**0,96**				**2,11**
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			**100**			**94,71**			**5,29**				**100**

Bengkulu, Januari 2026

Ir. Samsul Riyadi
Team Leader